



**UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA
AGUAS DE LA LIMA
MUNICIPIO DE LA LIMA, CORTES
DETALLE DE PROYECTO MES DE ABRIL 2024**



Cod. Proyecto	Proyecto	Ubicación del Proyecto	Presupuesto Aprobado	Modificacion	Presupuesto Definido	Pagos Anteriores	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
421-01	Compra de 1 carpa para ser utilizada en cajas moviles y demas trabajos que se requieran en los lugares donde se prestan los servicios.	Aguas La Lima	100,000.00		100,000.00		1,660.00	98,340.00
429-22	Pago por mano de obra en Instalacion, armado y diseño de panel de control completo que sera puesto en la estacion de bombeo de agua potable.	Col. Jerusalem	35,000.00		35,000.00		35,000.00	0
464-01	Compra de 1 valvula de 6" y 2 juntas dresser de 6" para la estacion de agua potable	Fenafuth/Cerrato	50,000.00		50,000.00	27,600.00	19,780.00	2,620.00
							L56,440.00	


Contador (a) General


UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION

INFORME DEL 01/04/24 AL 30/04/24

Fecha de Elaboración del Informe: **30/04/24**



Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
01 Administración-Gerencia								
415-01	Activos Intangibles	La Lima, Cortes	03-01-415	50,000.00	0.00	50,000.00	49,984.56	15.44
421-01	Equipo Nuevos De Oficina	La Lima, Cortes	03-01-421	100,000.00	0.00	100,000.00	1,660.00	98,340.00
424-01	Equipo De Computacion	La Lima, Cortes	03-01-424	100,000.00	0.00	100,000.00	97,624.95	2,375.05
442-01	Adquis. De Autovehiculos	La Lima, Cortes	03-01-442	120,000.00	0.00	120,000.00	74,000.00	46,000.00
448-01	Equipo Planta Electricas	La Lima, Cortes	03-01-448	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
453-01	Equipo De Comunicación	La Lima, Cortes	03-01-453	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
461-01	Construccion,ediciones Y Mejorar Edificio	La Lima, Cortes	03-01-461	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
Total del Sub-grupo :				840,000.00	0.00	840,000.00	223,269.51	616,730.49
Total del Código : 03-01-461				840,000.00	0.00	840,000.00	223,269.51	616,730.49
02 Comercialización								
421-02	Equipos Nuevos De Oficina	La Lima, Cortes	03-02-421	40,000.00	0.00	40,000.00	1,090.00	38,910.00
424-02	Equipo De Computacion	La Lima, Cortes	03-02-424	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
Total del Sub-grupo :				80,000.00	0.00	80,000.00	1,090.00	78,910.00
Total del Código : 03-02-424				80,000.00	0.00	80,000.00	1,090.00	78,910.00
03 Operación y Mantenimiento de Agua								
429-1	Equipo De Bombeo	Fenafuth/cerrato	03-03-429	95,000.00	0.00	95,000.00	291,432.20	-196,432.20
429-11	Equipo De Bombeo	Col. Guaymurás	03-03-429	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
429-12	Equipo De Bombeo	Col. San Cristobal	03-03-429	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
429-13	Equipo De Bombeo	Col. Planeta	03-03-429	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
429-14	Equipo De Bombeo	Col. 23 De Sept.	03-03-429	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
429-16	Equipo De Bombeo	La Lima, Cortes	03-03-429	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
429-17	Equipo De Bombeo	Col. Los Angeles	03-03-429	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
429-18	Equipo De Bombeo	Col. Fraternidad	03-03-429	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
429-19	Equipo De Bombeo	Col. Villas	03-03-429	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
429-2	Equipo De Bombeo	Jerusalén Entrada	03-03-429	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00

INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION

INFORME DEL 01/04/24 AL 30/04/24

30/04/24

Fecha de Elaboración del Informe:



Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
429-21	Equipo De Bombeo	Bo.centro Viveros	03-03-429	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
429-22	Equipo De Bombeo	Col. Jerusalem	03-03-429	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
429-23	Equipo De Bombeo	Col. Oro Verde #1	03-03-429	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
429-24	Equipo Para Mantenimiento	Herramientas Y	03-03-429	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
429-25	Equipo De Bombeo	Col. Oro Verde #2	03-03-429	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
429-26	Equipo De Bombeo	Villa Esther	03-03-429	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
429-3	Equipo De Bombeo	Col. Gracias A	03-03-429	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
429-4	Equipo De Bombeo	Col. Municipal	03-03-429	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
429-5	Equipo De Bombeo	Col. Cusuca	03-03-429	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
429-6	Equipo De Bombeo	Col. Reformada	03-03-429	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
429-7	Equipo De Bombeo	Col Los Maestros	03-03-429	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
429-8	Equipo De Bombeo	Col. Martinez	03-03-429	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
429-9	Equipo De Bombeo	Col. Sitraterco	03-03-429	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
464-01	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Fenafuth/cerrato	03-03-464	50,000.00	0.00	50,000.00	47,380.00	2,620.00
464-02	Col. Jerusalem	La Lima, Cortes	03-03-464	20,000.00	0.00	20,000.00	11,457.06	8,542.94
464-03	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Gracias A	03-03-464	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
464-04	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Municipal	03-03-464	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
464-06	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col Reformada	03-03-464	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
464-08	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Martinez	03-03-464	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
464-09	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Sitraterco	03-03-464	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
464-10	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Fraternidad	03-03-464	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
464-11	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Guaymuras	03-03-464	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION

INFORME DEL 01/04/24 AL 30/04/24

Fecha de Elaboración del Informe: **30/04/24**



Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
464-12	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. San Cristobal	03-03-464	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
464-13	Col. Planeta	La Lima, Cortes	03-03-464	10,000.00	0.00	10,000.00	7,670.50	2,329.50
464-15	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Ba. Centro Norte	03-03-464	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
464-17	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Los Angeles	03-03-464	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
464-18	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Fraternidad	03-03-464	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
464-19	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Villas Valencia	03-03-464	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
464-23	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Campo	03-03-464	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
464-26	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Oro Verde #1	03-03-464	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
464-27	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Oro Verde #2	03-03-464	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
464-28	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Villa Esther	03-03-464	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

Total del Sub-grupo :

1,950,000.00

0.00

1,950,000.00

392,939.76

1,557,060.24

Total del Código :

03-03-464

1,950,000.00

0.00

1,950,000.00

392,939.76

1,557,060.24

04

Operación y Mantenimiento Alcantarillado S.

429-01	Equipo De Bombeo	Col. Sitraterco	03-04-429	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
429-02	Equipo De Bombeo	Col. Reformada	03-04-429	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
429-03	Equipo De Bombeo	Col. 23 De	03-04-429	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
429-04	Varillas De Sondeo	Varillas De	03-04-429	110,000.00	0.00	110,000.00	80,381.55	29,618.45
465-08	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. Sitraterco	03-04-465	40,000.00	0.00	40,000.00	1,209.80	38,790.20
465-09	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. La Roma	03-04-465	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00

INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION

INFORME DEL 01/04/24 AL 30/04/24

Fecha de Elaboración del Informe: **30/04/24**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
465-10	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. Guaymuras	03-04-465	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
465-11	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. San Cristobal	03-04-465	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
465-12	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. Planeta	03-04-465	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
465-14	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Bo. Centro Norte	03-04-465	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
465-19	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. Filadelfia	03-04-465	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
465-20	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. Oro Verde	03-04-465	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
465-21	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col.independenci	03-04-465	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
465-22	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. Flores De	03-04-465	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
465-23	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. Los Olivos	03-04-465	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
465-24	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col San Francisco	03-04-465	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
Total del Sub-grupo :				810,000.00	0.00	810,000.00	81,591.35	728,408.65
Total del Código : 03-04-465				810,000.00	0.00	810,000.00	81,591.35	728,408.65
TOTAL PROYECTOS				3,680,000.00	0.00	3,680,000.00	698,890.62	2,981,109.38

Keylin Sulieth Melgar

Contador General

Firma y Sello