


Departamento La Paz  
 Municipio Cabañas  
 Años de Vigencia del PDM 6 Años  
 PDM del: 2022 al 2027

**Matriz de seguimiento a la gestión del PIMP - PDM del 2022 al 2027**

**2023**

No	Programas del PIMP - PDM	# de proyectos PIMP-PDM	Proyectos en Ejecucion		Proyectos Ejecutados		Proyectos Pendientes	
			Cantidad	% Avance	Cantidad	% Avance	Cantidad	% Avance
1	Programa de infraestructura	154	23	14.94%	61	39.61%	93	60.39%
2	Programa productivo	66	1	1.52%	2	3.03%	64	96.97%
3	Programa social	149	0	0.00%	2	1.34%	147	98.66%
4	Programa ambiental	34	0	0.00%	1	2.94%	33	97.06%
5	Programa estratégico	21	0	0.00%	5	23.81%	16	76.19%
6	Programa sectores especiales	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	<b>Total</b>	<b>424</b>	<b>24</b>	<b>5.66%</b>	<b>71</b>	<b>16.75%</b>	<b>353</b>	<b>83.25%</b>

  
 Firma / Fecha  
 Municipalidad



**CUMPLIMIENTO DE PIMA 2023**  
**NOMBRE DEL MUNICIPIO: CABAÑAS, LA PAZ**  
**IV TRIMESTRE 2023**

N°	[3] Nombre del Proyecto	[4] Código en PIMP	[5] Eje Temático	[6] Cumplimiento del Proyecto		[7] Avance			[8] Ubicación Exacta del Proyecto		[9] Período de ejecución (mes)		[10] Presupuesto		[11] Número de beneficiario aproximado	[12] TIPO DE PROYECTO			[13] Seguimiento Necesario para asegurar el presupuesto para próximo año	[14] Duplicación con el proyecto en PAC2	
				Sí	No	Meta	Actual	Pendiente	Urbano	Rural	inicio	final	Planificado	Ejecutado		PEC	PEM	AMBO S			
																					Barrio / Colonia
	<b>SECTOR DE SALUD</b>																				
1	Desarrollo de Actividades de protección al ambiente	A-21	Recursos naturales y ambiente	x		100	94.30%	5.70%	Cabañas		Enero	Diciembre	300,000.00	282,910.40	3360						
2	Remodelación de centro de salud de Cabañas Centro	E-14	Proyectos estratégicos		X	100	0.00%	100.00%	Cabañas		Julio	Diciembre	301,930.62	0.00	3360		X		Se ejecutara en 2024		
	<b>SECTOR DE EDUCACION</b>																				
3	Fortalecimiento para adquisición de terreno para ampliación de instalaciones del CEB 23 de Octubre	I-141	Infraestructura Social		X	100	0.00%	100.00%		Tierra Colorada	Julio	Diciembre	100,000.00	0.00	157						
4	Mantenimiento, Reparación y Mejora de Instalaciones Educativas		Infraestructura social	X		100	85.40%	14.60%	Cabañas	Azacualpa El Bailadero	Enero	Diciembre	215,902.11	184,377.59	424						
5	Construcción de cerca en predio escolar de Lajitas	I-84	Infraestructura social	X		100	93.88%	6.12%		Lajitas	Enero	Diciembre	320,000.00	300,422.25	217						
6	Instalación de ventanas en aula escolar tipo FHS 7X8m en El Chaguiton	I-118	Infraestructura social	x		100	88.46%	11.54%		Los Pinos-Chaguiton	Enero	Junio	65,000.00	57,499.99	70						
	<b>SECTOR DE AGUA</b>																				
7	Apoyo para adquisición de fuente para proyecto de agua potable en Potreritos	E-10	Proyectos estratégicos	x		100	100.00%	0.00%		Potreros	Noviembre	Diciembre	150,000.00	150,000.00	110						
8	Contraparte Municipal para proyectos de agua y saneamiento básico en convenio con Vision Mundial	E-10	Proyectos estratégicos		x	100	0.00%	100.00%	Cabañas		Enero	Diciembre	300,000.00	0.00	3360						



22	Fortalecimiento para Construcción de edificio de iglesia católica La Unión	I-76	Infraestructura Social	X		100	100.00%	0.00%		La Unión	Enero	Marzo	80,000.00	80,000.00	111				
<b>SECTOR DEPORTES</b>																			
<b>SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA</b>																			
23	Construcción de edificio de La Municipalidad	I-122	Infraestructura Social		x	100	44.67%	55.33%	Cabañas		Agosto	Diciembre	2,641,197.24	0.00	3360				
24	Construcción de casa comunal en Valle Nuevo	I-3	Infraestructura social	x		100	44.67%	55.33%		Valle Nuevo	Agosto	Diciembre	100,000.00	99,980.00	64				
25	Mejoramiento de edificio de salón social en Los Planes	I-153	Infraestructura social		x	100	44.67%	55.33%		Los Planes	Agosto	Diciembre	100,000.00	0.00	326				
<b>SECTOR SEGURIDAD</b>																			
26	Mantenimiento y mejora de Edificios e instalaciones públicas	I-48	Infraestructura Social	x		100	44.67%	55.33%	Cabañas	Azacualpa El Bailadero	Enero	Diciembre	335,849.00	150,012.80	183				
27	Acondicionamiento de campo de fútbol en Las Marias -Adquisición del terreno	I-44	Participación	x		100	100.00%	0.00%		Las Marias I	Noviembre	Diciembre	300,000.00	300,000.00	213				
28	Acondicionamiento de campo de fútbol en Agua Zarca -adquisición de terreno	I-81	Infraestructura Social	x		100	68.18%	31.82%		Agua Zarca	Noviembre	Diciembre	220,000.00	150,000.00	153				
29	Construcción de cancha multiusos en Azacualpa Fase I	I-20	Infraestructura Social	x		100	92.60%	7.40%		Azacualpa	Enero	Junio	359,500.00	332,905.85	236				
30	Proyecto de señalamiento vial	I-89	Ordenamiento territorial	x		100	100.00%	0.00%	Cabañas	Azacualpa El Bailadero	Enero	Marzo	164,151.00	164,151.00	3360				
31	Construcción de pavimento y cubículos contiguo a Estadio Municipal	I-64	Infraestructura Social	x		100	99.99%	0.01%	Colonia Brisas del Campo		Enero	Marzo	1,859,500.00	1,859,398.20	3360				
32	Mejoramiento de cancha multiusos Las Marias	I-128	Infraestructura Social	x		100	87.70%	12.30%		Las Marias I	Enero	Junio	200,000.00	175,404.50	213				
33	Mejoramiento de cancha sintética Cabañas Centro	E-9	Proyectos estratégicos		x	100	0.00%	100.00%	Cabañas		Agosto	Diciembre	200,000.00	0.00	183				
<b>SECTOR PRODUCCION</b>																			
34	Fortalecimiento al sector económico-Actividades agrícolas, ganaderas y de comercio	P-10 P-26 S-117	Economía, Tierra, Seguridad Alimentaria	X		100	91.69%	8.31%	Cabañas	Azacualpa y El Bailadero	Enero	Diciembre	260,000.00	238,400.00	300				
35	Reparación y apertura de Carreteras en zonas productoras de café u otros cultivos	I-40	Infraestructura Social	X		100	0.00%	100.00%	Cabañas	Azacualpa y El Bailadero	Octubre	Diciembre	200,000.00	0.00	3360				

36	Construccion de huellas vehiculares de carretera en la comunidad de La Joya	E-15	Proyectos estrategicos		X	100	2.27%	97.73%		La Joya	Julio	Octubre	150,000.00	3,400.00	114				Se cambio a pavimetno
37	Construccion de huellas vehiculares de carretera de El Chapulin	E-15	Proyectos estrategicos		X	100	13.60%	86.40%		El Chapulin	Julio	Octubre	100,000.00	13,600.00	146				Se cambio a pavimetno
38	Construccion de losas para puentes en el centro de la comunidad de El Bailadero y tramo hacia El Chapulin	I-58	Infraestructura social	X		100	99.09%	0.91%		Bailadero y El Chapulin	Enero	Junio	160,000.00	158,536.62	570				
39	Construcción de pavimento hidráulico hacia desvío a Cabañas	E-15	Infraestructura social		x	100	0.00%	100.00%	Col. Brisas del Campo		Agosto	Diciembre	1,000,000.00	0.00	3360				Se ejecutara en 2024
<b>SECTOR TURISMO</b>																			
40	Acondicionamiento de sitios turísticos en el municipio	I-66	Turismo		x	100	0.00%	100.00%	Cabañas		Enero	Diciembre	100,000.00	0.00	3360				
41	Construcción de un mirador en el parque Municipal	I-105	Turismo	x		100	74.92%	25.08%	Cabañas		Julio	Octubre	286,265.89	214,475.61	264				
42	Construccion de un hotel	E-12	Proyectos estrategicos		x	100	0.00%	100.00%	Col. Brisas del Campo		Octubre	Diciembre	605,598.62	0.00	264				
<b>SECTOR RED VIAL</b>																			
43	Mantenimiento de la Red Vial Municipal (Zona Baja)	I-136	Infraestructura Social	x		100	100.00%	0.00%			Enero	Diciembre	450,000.00	450,000.00	885				
44	Mantenimiento de la Red Vial Municipal (Zona Media )	I-58	Infraestructura Social	x		100	99.53%	0.47%			Enero	Diciembre	420,225.16	418,270.00	854				
45	Mantenimiento de la Red Vial Municipal (Zona Alta )	I-12	Infraestructura Social	x		100	99.99%	0.01%			Enero	Diciembre	600,000.00	599,914.00	1621				
46	Intervencion de carretera dañada por fenomenos naturales	E-1	Proyectos Estrategicos	x		100	43.90%	56.10%			Enero	Diciembre	235,404.83	103,350.00	3360				
47	Mecanizacion , conformacion y balastado en carreteras	E-15	Proyectos estrategicos	x		100	83.32%	16.68%	Potreritos, La Joya y Lajitas		Agosto	Diciembre	600,000.00	499,900.00	885				
48	Obras de contención Lajitas /Gaviones	I-136	Infraestructura Social		x	100	0.00%	100.00%	Lajitas		Agosto	Diciembre	100,000.00	0.00	217				
49	Instalacion de alcantarillas en red vial municipal	E-15	Proyectos estrategicos	x		100	99.79%	0.21%	Cabañas		Agosto	Diciembre	67,639.30	67,500.00	885				