

[3] Nombre del Proyecto	[4] Código en PAEP	[5] Tipo Temático	[6] Cumplimiento del Proyecto		[7] Avance			[8] Ubicación Geográfica del Proyecto		[9] Período de ejecución (mes)		[10] Presupuesto		[11] Número de beneficiarios aproximado	[12] Suplemento necesario para asignar el presupuesto para próximo año	[13] Duplicación con el proyecto en PAEP
			Sí	No	Meta	Actual	Pendiente	Urbano	Rural	Inicio	Final	Planificado	Ejecutado			
								Barrio / Colonia	Aldea / Caserío							
<b>4</b>																
<b>SECTOR DE SALUD</b>																
Canal de aguas lluvias hospital San Isidro		SALUD		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ENERO	JUNIO	L. 50,000.00	L. 0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Proyecto de mantenimiento de agua segura del Hospital San Isidro		SALUD		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ENERO	JUNIO	L. 78,000.00	L. 0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Construcción de Clínica del Diabético		SALUD		NO	100%	0%	100%	TOCOA COLON		ENERO	JUNIO	L. 100,000.00	L. 0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Proyecto ambulancia CRUZ ROJA		SALUD		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ENERO	JUNIO	L. 17,000.00	L. 0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
CONTRA PARTE CENTRO DE SALUD TALUICA		SALUD		NO	100%	0%	100%		TALUICA	ENERO	JUNIO	L. 100,000.00	L. 0.00	1001	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
PROYECTO INSTALACION DE CENTRO DE TRIAJE EN EL MUNICIPIO		SALUD		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ENERO	JUNIO	L. 50,000.00	L. 0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
COMPRA DE AMBULANCIA MUNICIPAL	S-213	SALUD		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ENERO	JUNIO	L. 100,000.00	L. 0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
COMPRA DE TERRENO COMO CONTRA PARTE PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL SAN ISIDRO		SALUD		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ENERO	JUNIO	L. 100,000.00	L. 0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
<b>SUB TOTAL</b>					100%							L. 545,000.00	L. 0.00			
<b>EDUCACION</b>																
Celebracion de fiestas patrias		EDUCACION		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ENERO	JUNIO	200,000.00	L. 0.00	105,000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Construcción de Acrea en lado Norte Escuela Alba Nora Gunera	E-36	EDUCACION		No	100%	0%	100%	Barrio Tamarindo		ENERO	JUNIO	L. 1.00	L. 0.00	1904	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario, proyecto No Ejecutado en el trimestre	
Reconstrucción de Techo y cerco perimetral de Escuela en Santa Rosita		EDUCACION		No	100%	0%	100%		Santa Rosita	ENERO	JUNIO	L. 1.00	L. 0.00	200	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario Proyecto no ejecutado en el trimestre.	
Contrap. Municipal Reconstr. Jardín de niños Andres Antonio Barralaga		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		Talúca	ENERO	JUNIO	L. 44,033.00	L. 0.00	1001	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario Proyecto no ejecutado en el trimestre.	
Contra Parte Municipal Escuela aldea Dulce Nombre		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		Dulce Nombre	ENERO	JUNIO	L. 30,000.00	L. 0.00	200	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario Proyecto no ejecutado en el trimestre.	
Contra Parte Municipal Escuela San Jose de la Trinidad		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		San Jose de la Trinidad	ENERO	JUNIO	L. 36,680.00	L. 0.00	200	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario Proyecto no ejecutado en el trimestre.	
Contra parte Municipal segunda etapa escuela Froylan Turcios		EDUCACION		NO	100%	0%	100%	18 De Septiembre		ENERO	JUNIO	L. 80,000.00	L. 0.00	178	del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario Proyecto no ejecutado en el trimestre.	
Contra parte municipal const. aula jardín de niños Oscar Rodriguez		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		Las Mangoas	ENERO	JUNIO	L. 50,000.00	L. 0.00		del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario. Proyecto no ejecutado en el trimestre.	
Contra parte Municipal Const. Escuela Jose Trinidad Cabañas aldea Joconal		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		Joconal	ENERO	JUNIO	L. 25,000.00	L. 0.00	220	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario. Proyecto no ejecutado en el trimestre.	

Contra Parte Municipal compra de mobiliario para la escuela 15 de agosto		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		cerro azul	ENERO	DICIEMBRE	L.30,000.00	L.0.00	150
Construccion del cerco perimetral escuela 20 de julio	I-128	EDUCACION		NO	100%	0%	100%		La Confianza	ENERO	DICIEMBRE	L33,000.00	L.0.00	599
Contra parte municipal alumbrado para escuela Cayo campo	I-178	EDUCACION		NO	100%	0%	100%		Cayo Campo	ENERO	DICIEMBRE	L.50,000.00	L.0.00	770
Contrap construccion Jardin de niños Carlos Martínez Durón		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		Buenos Aires	ENERO	DICIEMBRE	L.30,000.00	L.0.00	2472
construccion de estructura metalica techo de escuela Coyocutera	E-29	EDUCACION		NO	100%	0%	100%		COL OCCIDENTAL	ENERO	DICIEMBRE	L70,000.00	L.0.00	578
Reparacion de techo de la Escuela Adan Funez		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		Brisas de colon	ENERO	DICIEMBRE	L.80,000.00	L.0.00	
Contra parte construccion de aula kinder		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		Colonia las veces	ENERO	DICIEMBRE	L. 84,112.00	L.0.00	379
Reparacion de la escu. Ramon Calix Figueroa		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		San Antonio de Garay	ENERO	DICIEMBRE	L76,488.00	L.0.00	
Reparacion de la Esc. De la cumbre		EDUCACION	SI		100%	100%	0%		La Cumbre	ENERO	DICIEMBRE	L. 14,800.00	L. 14,800.00	
Construccion sistema de agua escuela Cristobal Colon		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		Nueva Vida	ENERO	DICIEMBRE	L. 12,280.00	L.0.00	70
Construccion sistema de electrico con panel solar esc. Ramon Amaya Amador		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		San Jose de Trinidad	ENERO	DICIEMBRE	L.30,000.00	L.0.00	
Reparacion de la esc. De Portillo Fresco		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		Portillo Fresco	ENERO	DICIEMBRE	L.15,000.00	L.0.00	
Construccion del Kinder		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		La Laguna	ENERO	DICIEMBRE	L. 60,000.00	L.0.00	
Techo auditorio escuela Alba Nora Gunera		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		Barrio Tamarindo	ENERO	DICIEMBRE	L100,000.00	L.0.00	1904
Construccion de corredor y juegos infantiles kinder Julio Arriola		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		Col. Aurora	ENERO	DICIEMBRE	L. 20,000.00	L.0.00	476
Construccion de Aula Kinder Zoraida Cruz		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		Barrio La Ceiba	ENERO	DICIEMBRE	L100,000.00	L.0.00	1317

Construccion de aula esc. Medardo Mejia colonia Miraflores		EDUCACION	SI		100%	99%	1%	COL. MIRAFLORES		ENERO	DICIEMBRE	L.89.000.00	L. 78.938.00	825
Construccion area recreativa (canchas futbol en esc. froylan Turcios)		EDUCACION		NO	100%	0%	100%	Col. 18 de septiembre		ENERO	DICIEMBRE	L. 128.173.61	L. 0.00	176
Construccion ESC. Mirna Aleyda de Funez		EDUCACION		NO	100%	0%	100%	Col. Hector hernandez		ENERO	DICIEMBRE	L10.000.00	L. 0.00	
Construccion de dos aulas del centro basico Francisco Morazan		EDUCACION	SI		100%	100%	0%		Cayo Sierra	ENERO	DICIEMBRE	L144.315.00	L. 144,315.00	
Contraparte para construccion de aulas Inst Ramon Rosa Nuevo		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		Tocoa	ENERO	DICIEMBRE	L300.000.00	L. 0.00	115000
Contra parte municipal construccion Escuela Julia Vaca comunidad nueva vida garcia		EDUCACION		NO	100%	0%	100%			ENERO	DICIEMBRE	L80.000.00	L. 0.00	
Contra parte municipal construccion Jardin Francisco Martinez		EDUCACION		NO	100%	0%	100%	B. San Isidro		ENERO	DICIEMBRE	L30.000.00	L. 0.00	1717
Contra aparte Municipal auditorio centro B. Ramon Montoya		EDUCACION	SI		100%	100%	0%		Prieta	ENERO	DICIEMBRE	L85.000.00	L. 65,000.00	1046
Contra Parte municipal construccion Escuela Hibueras		EDUCACION	SI		100%	100%	0%		Las Manas	ENERO	DICIEMBRE	L50.000.00	L. 50,000.00	
Contra parte municipal construccion escuela Dionisio de Herrera		EDUCACION		NO	100%	0%	100%	B. Buenos Aires		ENERO	DICIEMBRE	L50.000.00	L. 0.00	2472
<b>SUB TOTAL</b>												<b>L2,348,881.61</b>	<b>L. 353,053.00</b>	
<b>SECTOR SANEAMIENTO</b>														
CONTRA. MPAL. CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA.		AGUA Y SANEAMIENTO		NO	100%	0%	100%		CEIBITA	ENERO	DICIEMBRE	L200.000.00	L. 0.00	
CONTRAP. PROY DE AGUA POTABLE	A-2	AGUA Y SANEAMIENTO		NO	100%	0%	100%	TOCOA COLON		ENERO	DICIEMBRE	L100.000.00	L. 0.00	
CONTRAP. MPAL. CONSTRUCCION PARA EL SISTEMA DE AGUA DE LA COL. ADAN FUNEZ.		AGUA Y SANEAMIENTO		NO	100%	0%	100%	COL. ADAN FUNEZ		ENERO	DICIEMBRE	L100.000.00	L. 0.00	294
CONTRAP. MPAL. CONSTRUCCION PARA EL SISTEMA DE AGUA DE LA COL. LOS PERIODISTAS.		AGUA Y SANEAMIENTO		NO	100%	0%	100%	COL. LOS PERIODISTAS		ENERO	DICIEMBRE	L1.00	L. 0.00	90
CONTRAP. MPAL. REPARACION DE PLANTA DE AGUAS RESIDUALES.		AGUA Y SANEAMIENTO		NO	100%	0%	100%	COL. LOS MAESTROS		ENERO	DICIEMBRE	L80.000.00	L. 0.00	141
CONTRAP. MPAL. CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE COL. LAS VEGAS, LAS PALMAS.	E-3	AGUA Y SANEAMIENTO		NO	100%	0%	100%		COL. LAS VEGAS, LAS PALMAS	ENERO	DICIEMBRE	L100.000.00	L. 0.00	579
CONTRAP. MPAL. PROYECTO DE AGUA.		AGUA Y SANEAMIENTO		NO	100%	0%	100%		CUACA	ENERO	DICIEMBRE	L200.000.00	L. 0.00	891
CONTRAP. MPAL. INSTALACION DE BOMBA PARA AGUA POTABLE.		AGUA Y SANEAMIENTO		NO	100%	0%	100%		ALDEA EL JARAL	ENERO	DICIEMBRE	L20.000.00	L. 0.00	

CONTRAP. MPAL. PROYECTO CONSTRUCCION DE TANQUE DE 10.000.00 GALONES				100%	0%	100%		BARRO	ENERO	DICIEMBRE	L100,000.00	L 0.00	423
CONTRAP. AMPLIACION SISTEMA DE AGUA. LINEA DE CONDUCCION. ALDEA OUEBRADA DE AGUA.				100%	0%	100%		OUEBRADA DE AGUA	ENERO	DICIEMBRE	L100,000.00	L 0.00	387
CONTRAP. MPAL. PROYECTO DE AGUA.				100%	0%	100%	Col. Hector Hernandez		ENERO	DICIEMBRE	L50,000.00	L 0.00	
CONSTRUCCION BOMBA PARA EL TANQUE COMUNIDAD DE LOS PINOS.				100%	0%	100%		COMUNIDAD DE LOS PINOS	ENERO	DICIEMBRE	L30,000.00	L 0.00	
CONSTRUCCION CERCO EN ABASTECIMIENTO DE AGUA.				100%	0%	100%		COL. LAS VEGAS ZAMORA	ENERO	DICIEMBRE	L55,000.00	L 0.00	579
PROYECTO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE SALAMA.				100%	0%	100%		SALAMA	ENERO	DICIEMBRE	L300,850.00	L 0.00	2418
ALCANTARILLA COL. SALOMON MARTINEZ.	I-53			100%	0%	100%	SALOMON MARTINEZ		ENERO	DICIEMBRE	L10,000.00	L 0.00	621
ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA LAS UVAS. LOS MAESTROS, ALEMAN Y GENESIS.	E-8			100%	0%	100%	COL. LAS UVAS. LOS MAESTROS. ALEMAN Y GENESIS.		ENERO	DICIEMBRE	L11,613.00	L 0.00	1273
CONTRAP. MPAL. CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA DE 20.000 GALONES.	E-3			100%	0%	100%	VISTA HERMOSA		ENERO	DICIEMBRE	L10,000.00	L 0.00	314
ALCANTARILLAS COLONIA EL ANTIGUAL.	E-8			100%	0%	100%	B. EL ANTIGUAL		ENERO	DICIEMBRE	L50,000.00	L 0.00	
CONTRA PARTE MUNICIPAL PROYECTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE TOCOA				100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ENERO	DICIEMBRE	L1,500,000.00	L 0.00	105000
COMPRA DE TERRENO PARA PROYECTO APIAGUAN			SI	100%	100%	0%	TOCOA COLON		ENERO	DICIEMBRE	L200,000.00	L 200,000.00	105000
CONTRA PARTE MUNICIPAL PROYECTO RELLENO SANITARIO MUNICIPIO TOCOA	I-53		SI	100%	13%	87%	TODO EL MUNICIPIO		ENERO	DICIEMBRE	L1,300,000.00	L 1,140,000.00	
ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 8, 200 MTS				100%	0%	100%	B. LOS LAURELES		ENERO	DICIEMBRE	L270,000.00	L 0.00	
ALCANTARILLAS COLONIA LA CONFIANZA	I-148			100%	0%	100%		LA CONFIANZA	ENERO	DICIEMBRE	L80,000.00	L 0.00	
ALCANTARILLAS COLONIA LA PISTA				100%	0%	100%	COL. LA PISTA		ENERO	DICIEMBRE	L10,000.00	L 0.00	
ALCANTARILLA JARDINES DEL TIGRE				100%	0%	100%		JARDINES DEL TIGRE	ENERO	DICIEMBRE	L80,000.00	L 0.00	
ALCANTARILLAS DE 24 COL. EL ESTADIO				100%	0%	100%	B. EL ESTADIO		ENERO	DICIEMBRE	L70,000.00	L 0.00	
<b>SUB TOTAL</b>				<b>100%</b>							<b>L5,097,324.00</b>	<b>L 1,340,000.00</b>	
<b>SECTOR ELECTRIFICACION</b>													
ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL LA BOLSA			SI	100%	12%	88%		Comunidad de La Bolsa	ENERO	DICIEMBRE	L 386,500.00	L 47,810.00	405
ELECTRIFICACION COL. EL MANGO			NO	100%	0%	100%		Col. El Mango	ENERO	DICIEMBRE	L 80,000.00	L 0.00	180
REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO			SI	100%	100%	0%		LA CONFIANZA	ENERO	DICIEMBRE	L 50,000.00	L 50,000.00	560

ILUMINACION DE ESCUELA BARRIO EL TRIUNFO		ELECTRIFICACION		NO	100%	0%	100%	BARRIO EL TAMARINDO		ENERO	DICIEMBRE	L	70,000.00	L 0.00	1904
ELECTRIFICACION BARRIO EL RIO		ELECTRIFICACION		NO	100%	0%	100%		PRIETA	ENERO	DICIEMBRE	L	85,000.00	L 0.00	200
PROYECTO ELECTRIFICACION EN BARRIO EL TRIUNFO ZAMORA		ELECTRIFICACION		NO	100%	0%	100%		BARRIO EL TRIUNFO, ZAMORA	ENERO	DICIEMBRE	L	150,000.00	L 0.00	150
PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN BARRIO Y CANCHA DE FUTBOL LERIDA		ELECTRIFICACION		NO	100%	0%	100%		COMUNIDAD DE LERIDA	ENERO	DICIEMBRE	L	150,000.00	L 0.00	59
PROYECTO DE ELECTRIFICACION DE BARRIO Y CANCHA DE FUTBOL DEL TIGRE		ELECTRIFICACION			100%	24%	76%		COMUNIDAD EL TIGRE	ENERO	DICIEMBRE	L	200,000.00	L 47,610.00	2418
ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FUTBOL ALDE LA CONFIANZA		ELECTRIFICACION		SI	100%	11%	89%		LA CONFIANZA	ENERO	DICIEMBRE	L	429,796.17	L 47,610.00	105000
Iluminacion de cancha de futbol Col Lempira	I-114	ELECTRIFICACION		NO	100%	0%	100%	COL. LA LEMPIRA		ENERO	DICIEMBRE	L	429,796.17	L 0.00	105000
Iluminacion de cancha de futbol colonia San Isidro	I-107	ELECTRIFICACION		NO	100%	0%	100%	COL. SAN ISIDRO		ENERO	DICIEMBRE	L	429,796.17	L 0.00	105000
Iluminacion de cancha de futbol Col Bajo Aguan	I-72	ELECTRIFICACION		NO	100%	0%	100%	COL. BAJO AGUAN		ENERO	DICIEMBRE	L	429,796.17	L 0.00	105000
Iluminacion de cancha de futbol San Jose de Corrales		ELECTRIFICACION		NO	100%	0%	100%		SAN JOSE DE CORRALES	ENERO	DICIEMBRE	L	250,000.00	L 0.00	105000
Proyecto de electrificacion Col Mocha		ELECTRIFICACION		NO	100%	82%	12%	COL. EL MOCHA		ENERO	DICIEMBRE	L	300,000.00	L 247,145.35	105000
Proyecto electrificacion colonia Satellite		ELECTRIFICACION		NO	100%	0%	100%	COL. SATELITE		ENERO	DICIEMBRE	L	100,000.00	L 0.00	105000
REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO BUENOS AIRES	B-64	ELECTRIFICACION		SI	100%	100%	0%	TODO EL MUNICIPIO		ENERO	DICIEMBRE	L	13,800.00	L 13,800.00	105000
Reparacion de alumbrado publico Col. Independencia.		ELECTRIFICACION		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ENERO	DICIEMBRE	L	5,000.00	L 0.00	105000
Reparacion de alumbrado publico Col. Pedregal		ELECTRIFICACION		SI	100%	100%	0%	TODO EL MUNICIPIO		ENERO	DICIEMBRE	L	10,000.00	L 10,000.00	105000
Proyecto electrificacion en barrio El Tamarindo Borda.		ELECTRIFICACION		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ENERO	DICIEMBRE	L	200,000.00	L 0.00	105000
Iluminacion cancha de futbol colonia Hector Hernandez	I-42	ELECTRIFICACION		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ENERO	DICIEMBRE	L	450,000.00	L 0.00	105000
Iluminacion cancha de futbol El Tigre		ELECTRIFICACION		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ENERO	DICIEMBRE	L	386,301.86	L 0.00	105000
Deuda proyecto electrificacion		ELECTRIFICACION		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ENERO	DICIEMBRE	L	-	L 0.00	105000
CLIMATIZACION DE OFICINA DE REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS		ELECTRIFICACION		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ENERO	DICIEMBRE	L	40,000.00	L 0.00	105000
PROYECTO ELECTRIFICACION EN BARRIO BRISAS DEL AGUAN DESVIO AL CANDIL		ELECTRIFICACION		NO	100%	0%	100%		ZAMORA	ENERO	DICIEMBRE	L	100,000.00	L 0.00	300
PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA SATELITE 2		ELECTRIFICACION		NO	100%	0%	100%	COL. SATELITE		ENERO	DICIEMBRE	L	100,000.00	L 0.00	
PROYECTO ELECTRIFICACION COMPRA DE TRANSFORMADOR DE 25 KV		ELECTRIFICACION		NO	100%	93%	7%		QUEBRADA DE ARENA	ENERO	DICIEMBRE	L	65,000.00	L 60,700.00	
REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO COMPRA DE TRANSFORMADOR BARRIO EL EDEN		ELECTRIFICACION		NO	100%	0%	100%	B. EL EDEN		ENERO	DICIEMBRE	L	100,000.00	L 0.00	
COMPRA Y REPARACION DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO BARRIOS Y COLONIAS TOCOA		ELECTRIFICACION		SI	100%	100%	0%	TOCOA		ENERO	DICIEMBRE	L	100,000.00	L 100,000.00	

PROYECTO ELECTRIFICACION BARRIO CAMARON		ELECTRIFICACION	SI	100%	99%	1%		QUEBRADA DE ARENA	ENERO	DICIEMBRE	L	116,000.00	L 106,715.32	
<b>SUB TOTAL</b>											L	<b>5,220,790.54</b>	<b>L 733,190.67</b>	
<b>SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>														
TRANSFERENCIA PARA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	SI	100%	97%	3%	TODO EL MUNICIPIO		ENERO	DICIEMBRE	L	647,761.76	L 634,109.90	
<b>SUB TOTAL</b>											L	<b>647,761.76</b>	<b>L 634,109.90</b>	
<b>SEGURIDAD CIUDADANA</b>														
EQUIPAMIENTO POLICIA		GRUPOS VULNERABLES		100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ENERO	DICIEMBRE		L 10,000.00	L 0.00	105000
<b>SUB TOTAL</b>			NO									<b>L 10,000.00</b>	<b>L 0.00</b>	
<b>SECTOR MUJER</b>														
EJE DE PREVENION DE VIOLENCIA TOCOA		GRUPOS VULNERABLES	SI	100%	14%	86%	TODO EL MUNICIPIO		ENERO	DICIEMBRE		L 308,457.98	L 42,190.30	28223
<b>SUB TOTAL</b>				<b>L 1.00</b>								<b>L 308,457.98</b>	<b>L 42,190.30</b>	
<b>SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA</b>														
CENTRO DE CUIDADO DIURNO PARA EL ADULTO MAYOR		PARTICIPACION CIUDADANA	SI	100%	40%	60%	TODO EL MUNICIPIO		ENERO	JUNIO	L	340,000.00	L 136,000.00	
BOMBEROS TOCOA		PARTICIPACION CIUDADANA	SI	98%	2%	0%	Tocoa		ENERO	DICIEMBRE		L 2,000,000.00	L 1,974,783.10	todo el municipio
PARTICIPACION CIUDADANA (AYUDAS SOCIALES)		PARTICIPACION CIUDADANA	SI	100%	98%	4%	TODO EL MUNICIPIO		ENERO	DICIEMBRE		L 3,474,579.81	L 3,336,937.11	105,000
PROY. CONSTRUCCION CERCO CEMENTERIO MUNICIPAL NUEVO.		PARTICIPACION CIUDADANA		100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ENERO	DICIEMBRE	L	50,000.00	L 0.00	105,000
Reconstruccion de fachada del cementerio 2 barrio abajo		PARTICIPACION CIUDADANA		100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ENERO	DICIEMBRE	L	100,000.00	L 0.00	105,002
Proyecto de construccion y fachada y serpentina perimetral del cementerio		PARTICIPACION CIUDADANA		100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ENERO	DICIEMBRE	L	500,000.00	L 0.00	105,002
COMPRA DE DOS VOLQUETAS	E-96	PARTICIPACION CIUDADANA		100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ENERO	DICIEMBRE	L	50,000.00	L 0.00	105,006
COMPRA CAMION SISTERNA	E-96	PARTICIPACION CIUDADANA		100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ENERO	DICIEMBRE	L	50,000.00	L 0.00	105,007
COMPRA DE TERRENO PARA PERSONAS ESCASOS RECURSOS	I-6	PARTICIPACION CIUDADANA		100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ENERO	DICIEMBRE	L	100,000.00	L 0.00	105,008
COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCION DE LA CUENCA DE TOMA DE AGUA COLONIA SAN ISIDRO, ANTIGUAL, VISTA HERMOSA Y NORTEÑA	E-14	PARTICIPACION CIUDADANA		100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ENERO	DICIEMBRE	L	100,000.00	L 0.00	105,009
PROY. LOTIFICACION Y ELECTRIFICACION DE NUEVOS CEMENTERIOS MUNICIPALES.		PARTICIPACION CIUDADANA	SI	100%	37%	63%	TODO EL MUNICIPIO		ENERO	DICIEMBRE	L	100,000.00	L 37,490.00	105,000
MANTEIMIENTO PARQUE MUNICIPAL.		PARTICIPACION CIUDADANA	SI	100%	71%	29%	BARRIO EL CENTRO		ENERO	DICIEMBRE		L 500,000.00	L 356,927.60	190
PROYECTO LEY SINAGER		PARTICIPACION CIUDADANA		100%	0%	100%	BARRIO ABAJO		ENERO	DICIEMBRE	L	200,000.00	L 0.00	484
COMPRA TERRENO CONTIGUO AL PALACIO MUNICIPAL.		PARTICIPACION CIUDADANA		100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ENERO	DICIEMBRE	L	30,000.00	L 0.00	105,000
COMPRA DE 2 VEHICULO PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL.	E-64	PARTICIPACION CIUDADANA		100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ENERO	DICIEMBRE	L	447,518.41	L 0.00	105,000
CONSTRUCCION DE BAÑO Y ACONDICIONAMIENTO OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD CONVIVA		PARTICIPACION CIUDADANA	SI	100%	81%	19%	TOCOA		ENERO	DICIEMBRE	L	70,000.00	L 56,965.50	
CONSTRCCION CENTRO COMUNAL.	I-122	PARTICIPACION CIUDADANA		100%	0%	100%		ASENTAMIENTO LA AURORA	ENERO	DICIEMBRE	L	50,000.00	L 0.00	750
COMPRA DE TERRENO PARA EL RELLENO SANITARIO.	E-12	PARTICIPACION CIUDADANA		100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ENERO	DICIEMBRE	L	500,000.00	L 0.00	105,000
PROYECTO DE VIVIENDAS HABITAT/MUNICIPALIDAD.	I-44	PARTICIPACION CIUDADANA		100%	0%	100%	COL. MIRAFLORES		ENERO	DICIEMBRE	L	100,000.00	L 0.00	825

COMPRA DE RETROEXCAVADORA	E-88	PARTICIPACION CIUDADANA		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ENERO	DICIEMBRE	L. 88,000.00	L. 0.00	2583
COMPRA DE VIBRO COMPACTADOR	E-88	PARTICIPACION CIUDADANA		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ENERO	DICIEMBRE	L. 88,000.00	L. 0.00	
COMPRA DE MOTONIVELADORA	E-88	PARTICIPACION CIUDADANA		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ENERO	DICIEMBRE	L. 88,000.00	L. 0.00	
<b>SUB TOTAL</b>												L. 8,912,098.22	L. 5,890,083.31	
<b>SECTOR DEPORTES</b>														
Contr. Parte municipal cerco cancha de futbol colonia aurora		DEPORTES		NO	100%	0%	100%	Col. Aurora		ENERO	DICIEMBRE	L. 150,000.00	L. 0.00	438
APORTE MUNICIPAL AL DEPORTE TOCOA		DEPORTES		NO	100%	99%	1%	TOCOA		ENERO	DICIEMBRE	L. 350,000.00	L. 348,000.00	
Cancha de futbol barrio abajo frente a la municipalidad de Tocoa		DEPORTES		NO	100%	0%	100%	Barrio Abajo		ENERO	DICIEMBRE	L. 58,127.17	L. 0.00	484
Construccion losa deportiva escuela Fausto Orellana Luna		DEPORTES		NO	100%	0%	100%		San Ignacio Cueca Jaral	ENERO	DICIEMBRE	L. 80,000.00	L. 0.00	200
Construccion polideportivo Quebrada de Arena	I-154	DEPORTES		NO	100%	0%	100%		QUEBRADA DE ARENA	ENERO	DICIEMBRE	L. 100,000.00	L. 0.00	201
Comité Pro Estadio		DEPORTES		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ENERO	DICIEMBRE	L. 50,000.00	L. 0.00	todo el municipio
Mantenimiento estadio Municipal	E-58	DEPORTES		NO	100%	0%	100%	TOCOA		ENERO	DICIEMBRE	L. 250,000.00	L. 0.00	202
Contraparte apoyo Real Sociedad	E-85	DEPORTES		SI	100%	100%	0%	TODO EL MUNICIPIO		ENERO	DICIEMBRE	L. 250,000.00	L. 250,000.00	203
Contraparte apoyo Boca Junior	E-85	DEPORTES		SI	100%	100%	0%	Tocoa		ENERO	DICIEMBRE	L. 250,000.00	L. 250,000.00	todo el municipio
Iluminacion de cancha BANADESA		DEPORTES		NO	100%	64%	36%	TODO EL MUNICIPIO		ENERO	DICIEMBRE	L. 740,000.00	L. 480,000.00	
Graderia de cancha BANADESA		DEPORTES		NO	100%	3%	97%	TODO EL MUNICIPIO		ENERO	DICIEMBRE	L. 2,540,272.43	L. 83,250.00	
Carco perimetral cancha BANADESA		DEPORTES		NO	100%	6%	94%	TODO EL MUNICIPIO		ENERO	DICIEMBRE	L. 1,005,406.19	L. 68,000.00	
<b>SUB TOTAL</b>												L. 5,821,805.79	L. 1,479,250.00	
<b>SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>														
Cuota TSC		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		NO	100%	0%	100%	Tocoa		ENERO	DICIEMBRE	L. 308,457.98	L. 0.00	todo el municipio
AMHON		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		NO	100%	0%	100%	TOCOA		ENERO	DICIEMBRE	L. 427,602.41	L. 0.00	todo el municipio
MAMUCOL		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		SI	100%	85%	15%	Tocoa		ENERO	DICIEMBRE	L. 287,823.64	L. 246,280.00	todo el municipio
<b>SUB TOTAL</b>												L. 1,023,884.03	L. 246,280.00	
<b>SECTOR CULTURA</b>														

APORTE IGLESIA MINISTERIO CENTRO CRISTIANO DE ADORACION		ASOCIACIONES CIVILES		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ENERO	DICIEMBRE	L	50,000.00	L 0.00	105000
CONSTRUCCION CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA MUNICIPAL	I-110	ASOCIACIONES CIVILES		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ENERO	DICIEMBRE	L	50,000.00	L 0.00	105001
CONTR. MUNICIPAL CONSTRUCCION IGLESIA VICTORY LIFE	I-70	ASOCIACIONES CIVILES		NO	100%	66%	34%	TODO EL MUNICIPIO		ENERO	DICIEMBRE	L	300,000.00	L 200.00.00	105002
COMPRAS SILLA IGLESIA CASA DEL REY DE JESUS	E-100	ASOCIACIONES CIVILES	SI		100%	50%	50%	TODO EL MUNICIPIO		ENERO	DICIEMBRE	L	100,000.00	L 50,000.00	105003
CONTR. CONSTRUCCION AULAS IGLESIA BAUTISTA BETHEL	E-100	ASOCIACIONES CIVILES		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ENERO	DICIEMBRE	L	30,000.00	L 0.00	105005
CONTRAP. MPAL. CONST. MATERIALES PARA CONSTRUIR LA IGLESIA	I-50			NO	100%	0%	100%		CUACA ZONA	ENERO	DICIEMBRE	L	22,500.00	L 0.00	801
CONTRAP. MPAL. CONST. PARA LA CONSTRUCCION DE LA IGLESIA MINISTERIO CRISTIANO VIDA EN VICTORIA.	I-50			NO	100%	0%	100%		CUACA ZONA	ENERO	DICIEMBRE	L	500,000.00	L 0.00	801
CONTRAP. MPAL. CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL				NO	100%	0%	100%		CAYO SIERRA	ENERO	DICIEMBRE	L	100,000.00	L 0.00	770
				NO	100%	0%	100%			ENERO	DICIEMBRE	L	17,000.00	L 0.00	
Contra Parte techo de una casa para capacitaciones (MUCA)				NO	100%	0%	100%		COL NUEVA SAN ESTEBAN	ENERO	DICIEMBRE	L	17,000.00	L 0.00	
CONTRAP. 50 BOLSAS DE CEMENTO Y 20 LAMINAS DE ALUMINIO. CONSTRUCCION DE IGLESIA.				NO	100%	0%	100%		LA CEIBITA	ENERO	DICIEMBRE	L	20,000.00	L 0.00	
CELEBRACION DE FIESTAS PATRONALES			SI		100%	100%	0%	TOCOA		ENERO	DICIEMBRE	L	200,000.00	L 200,000.00	
<b>SUB TOTAL</b>												L	1,395,500.00	L 450,000.00	
<b>SECTOR TURISMO</b>															
TURISMO		TURISMO		NO	100%	3%	97%	TODO EL MUNICIPIO		ENERO	DICIEMBRE	L	231,292.42	L 8,000.00	105000
CONTRAPARTE CONSTRUCCION PARQUESITO COL. EL PEDREGAL	E-83	TURISMO		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ENERO	DICIEMBRE	L	40,000.00	L 0.00	105000
<b>SUB TOTAL</b>												L	271,292.42	L 8,000.00	
<b>SECTOR ECONOMIA</b>															
Numaracion de calles y avenidas de Tocoa (nomenclaturas)	E-61	ECONOMICO		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ENERO	DICIEMBRE	L	200,000.00	L 0.00	105000
PROYECTO DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL COMPONENTE	P-44	ECONOMICO		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ENERO	DICIEMBRE	L	50,000.00	L 0.00	105000
PROYECTO DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL COMPONENTE CAPITAL SEMILLA PARA FORTALECIMIENTO A EMPRESAS	P-44	ECONOMICO		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ENERO	DICIEMBRE	L	50,000.00	L 0.00	105000
SEGURIDAD ALIMENTARIA		ECONOMICO		NO	100%	43%	57%	TODO EL MUNICIPIO		ENERO	DICIEMBRE	L	12,031.78	L 5,200.00	105000
REPARACION DE UN KM DE CALLE EN EL ZAPOTILLO		ECONOMICO		NO	100%	0%	100%		COMUNIDAD EL ZAPOTILLO	ENERO	DICIEMBRE	L	21,000.00	L 0.00	300
APERTURA DE CALLE COMUNIDAD EL TRANSITO		ECONOMICO		NO	100%	0%	100%		COMUNIDAD EL TRANSITO	ENERO	DICIEMBRE	L	45,000.00	L 0.00	300

50 BOLSAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE HUELLES PARA ACCESOS A COMUNIDAD		ECONOMICO		NO	100%	0%	100%		COMUNIDAD EL 45	ENERO	DICIEMBRE	L. 10,300.00	L. 0.00	
CONSTRUCCION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE CORRALES DE PIEDRA 2.5KM		ECONOMICO		NO	100%	0%	100%		COMUNIDAD CORRALES DE PIEDRA	ENERO	DICIEMBRE	L. 100,000.00	L. 0.00	
CONSTRUCCION DE CARRETERA CONCEPCION AL ZAPOTILLO HACIA EL CAMPO DE FUTBOL		ECONOMICO		SI	100%	100%	0%		COMUNIDADES CONCEPCION Y ZAPOTILLO	ENERO	DICIEMBRE	L. 70,000.00	L. 70,000.00	
APORTE AL PROYECTO MIRADOR DE ESTUFAS 2X3	A-13	ECONOMICO		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO	TODO EL MUNICIPIO	ENERO	DICIEMBRE	L. 60,000.00	L. 0.00	
APORTE MUNICIPAL A INVERSIONES DE TRANSPORTE DE INTEGRADO DE COLON S.A. INTRACSA		ECONOMICO		SI	100%	100%	0%	TODO EL MUNICIPIO		ENERO	DICIEMBRE	L. 200,000.00	L. 200,000.00	
APORTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA COMUNIDAD DE LAS MANGAS		ECONOMICO		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO	COMUNIDAD LAS MANGAS	ENERO	DICIEMBRE	L. 5,000.00	L. 0.00	105
PROYECTO MANCOMUNADO GOAL		ECONOMICO		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO	COMUNIDAD LAS MANGAS	ENERO	DICIEMBRE	L. 30,000.00	L. 0.00	105
Proyecto PDM		ECONOMICO		SI	100%	52%	48%	Municipal de Tocoa		ENERO	DICIEMBRE	L. 600,000.00	L. 497,902.00	
PROYECTO PROJOVEN		ECONOMICO		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ENERO	DICIEMBRE	L. 250,000.00	L. 0.00	80
<b>SUB TOTAL</b>												L. 1,703,931.78	L. 773,102.00	
<b>SECTOR INFRAESTRUCTURA</b>														
Señalización vial en el centro de la ciudad de tocoa		INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	Barrio el centro		ENERO	DICIEMBRE	L. 200,000.00	L. 0.00	todo el municipio
Reparación de calles de tierra urbano	E-84	INFRAESTRUCTURA		SI	100%	88%	14%	Tocoa		ENERO	DICIEMBRE	L. 12,177,422.87	L. 10,587,375.24	todo el municipio
Reparación de calles de tierra rural	I-150	INFRAESTRUCTURA		SI	100%	98%	2%	Todas las comunidades		ENERO	DICIEMBRE	L. 2,288,000.00	L. 2,247,592.50	area rural
Pavimentación de la colonia suyapa	I-119	INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	Col. Suyapa		ENERO	DICIEMBRE	L. 10,000.00	L. 0.00	524
Pavimentación Oda. De Arena	I-119	INFRAESTRUCTURA		SI	100%	100%	0%	Oda de Arena		ENERO	DICIEMBRE	L. 50,000.00	L. 0.00	2563
PAVIMENTACION Y CALLE DEL VOLLEBAR ADAN FUNEZ AL CEMENTERIO VIEJO 300METROS		INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	TOCOA		ENERO	DICIEMBRE	L. 1,800,000.00	L. 0.00	
PAVIMENTACION CALLE COMUNIDAD DE SALAMA	I-119	INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	Salama		ENERO	DICIEMBRE	L. 10,000.00	L. 0.00	
REPARACION Y MANTENIMIENTO CALLE PAVIMENTACION ASFALTICO		INFRAESTRUCTURA		SI	100%	73%	27%	Barrio el centro		ENERO	DICIEMBRE	L. 1,132,027.94	L. 831,112.02	1900
Construcción de Tumbos	I-11	INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	Todo el Municipio		ENERO	DICIEMBRE	L. 50,000.00	L. 0.00	105000
Canal de aguas lluvias calle CA13 de la quebrada el Artiguil hasta destacamento militar 3 km		INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	Todo el Municipio		ENERO	DICIEMBRE	L. 50,000.00	L. 0.00	105000

Canal de aguas lluvias calle chela al río Tocoa 1 km				100%	0%	100%	Todo el Municipio		ENERO	DICIEMBRE	L. 50,000.00	L. 0.00	105000
Canal aguas lluvias calle Sopas Catrachos pasando aguas densa hasta canal de Facuñe 4km.				100%	0%	100%	Todo el Municipio		ENERO	DICIEMBRE	L. 50,000.00	L. 0.00	105000
Canal de aguas lluvias calle CA13 CAMOSA hasta bulevar del hospital pasando por barrio el chorrizo, ortanito hasta llegar al Antigüal 3.5				100%	0%	100%	Todo el Municipio		ENERO	DICIEMBRE	L. 50,000.00	L. 0.00	105000
Dragado quebrada el Antigüal, 6 km	I-15			100%	0%	100%	Todo el Municipio		ENERO	DICIEMBRE	L. 50,000.00	L. 0.00	105000
Caja puente calle del cementerio nuevo, quebrada el Antigüal	I-43			100%	0%	100%	Todo el Municipio		ENERO	DICIEMBRE	L. 50,000.00	L. 0.00	105000
Suministro e instalación de barreras jersey, bulevar del Hospital, Isela y CA13, Ppulos el Centro a Mirra.				100%	0%	100%	Todo el Municipio		ENERO	DICIEMBRE	L. 120,000.00	L. 0.00	105000
Compra e instalación semáforo Frente al Mall Tocoa.				100%	0%	100%	Todo el Municipio		ENERO	DICIEMBRE	L. 50,000.00	L. 0.00	105000
Mantenimiento y reparación de semáforos			SI	100%	88%	14%	Todo el Municipio		ENERO	DICIEMBRE	L. 200,000.00	L. 172,000.00	105000
Numeración de calles y avenidas de Tocoa (nomenclaturas)	E-61			100%	0%	100%	Todo el Municipio		ENERO	DICIEMBRE	L. 200,000.00	L. 0.00	105000
Construcción caja puen San José de Corrales				100%	0%	100%	Todo el Municipio		ENERO	DICIEMBRE	L. 100,000.00	L. 0.00	105000
Pavimentación de la calle Poder Ciudadano a la escuela Froylan Turcios Col 18 de septiembre				100%	0%	100%	Todo el Municipio		ENERO	DICIEMBRE	L. 50,000.00	L. 0.00	105000
Pavimentación calle Chela hacia el campo BANADESA	I-51			100%	0%	100%	Todo el Municipio		ENERO	DICIEMBRE	L. 10,000.00	L. 0.00	105000
Canal de drenaje borda río Tocoa col Independencia				100%	34%	85%	Todo el Municipio		ENERO	DICIEMBRE	L. 200,000.00	L. 88,000.00	105000
Contrap. Caja puente barrio el centro y barrio el triunfo zamora	I-185			100%	0%	100%		Zamora	ENERO	DICIEMBRE	L. 100,000.00	L. 0.00	3210
Pavimentación boulevard Efraín Sorto calle al mercado	I-31		SI	100%	0%	100%	Barrio las flores		ENERO	DICIEMBRE	L. 10,000.00	L. 0.00	488
Contrap. Municipal para la borda del río taujica y dragado				100%	0%	100%		Taujica	ENERO	DICIEMBRE	L. 200,000.00	L. 0.00	

Pavimentacion calle en prieta	I-163				100%	0%	100%		Prieta	ENERO	DICIEMBRE		L. 0.00	1046
		INFRAESTRUCTURA		NO								L. 10,000.00		
Pavimentacion calle en barrio Colon					100%	0%	100%	Barrio Colon		ENERO	DICIEMBRE		L. 0.00	506
		INFRAESTRUCTURA		NO								L. 10,000.00		
Construccion de cerco en area Verde colonia prado verde					100%	0%	100%	Col Prado Verde		ENERO	DICIEMBRE		L. 0.00	85
		INFRAESTRUCTURA		NO								L. 100,000.00		
Pavimentacion calle costado sur escuela estaban guardiola a Tocoa Lab.					100%	0%	100%	Barrio las flores		ENERO	DICIEMBRE		L. 0.00	786
		INFRAESTRUCTURA		NO								L. 100,000.00	L. 0.00	
Pavimentacion Hotel la confianza a voulever Adan Funaz					100%	0%	100%	Barrio la Esperanza		ENERO	DICIEMBRE		L. 0.00	258
		INFRAESTRUCTURA		NO								L. 10,000.00		
PAVIMENTACION CALLE DEL MERCADO MUNICIPAL HACIA COLONIA LOS MAESTROS, 400METROS					100%	90%	10%	B. La Esperanza		ENERO	DICIEMBRE		L. 1,444,532.17	
		INFRAESTRUCTURA	SI									L. 1,600,000.00		
Pavimentacion calle del hospital a pulperia el tropezon colonia Aurora 500 mts					100%	0%	100%	Col. Aurora barrio buenos aires		ENERO	DICIEMBRE		L. 0.00	2858
		INFRAESTRUCTURA		NO								L. 50,000.00		
Pavimentacion calle CA-13 fubete zambula, culminando a CRICOL Col. Miraflores					100%	0%	100%	COL. MIRAFLORES		ENERO	DICIEMBRE		L. 0.00	
		INFRAESTRUCTURA		NO								L. 10,000.00		
PAVIMENTACION CALLE COMUNIDAD DE TAUJICA	I-119				100%	0%	100%		Taujica	ENERO	DICIEMBRE		L. 0.00	
		INFRAESTRUCTURA		NO								L. 50,000.00		
COMPRA E INSTALACION DE SEMAFOROS CASCO URBANO					100%	40%	60%	TODO EL MUNICIPIO		ENERO	DICIEMBRE		L. 926,000.00	105000
		INFRAESTRUCTURA	SI									L. 2,307,141.74		
PROYECTO EQUIPAMIENTO COMISION VIAL					100%	0%	100%	TOCOA		ENERO	DICIEMBRE		L. 0.00	
		INFRAESTRUCTURA		NO								L. 130,000.00		
PROYECTO CONSTRUCCION 3 CASETAS PEATONALES CA-13	E-01				100%	0%	100%	TOCOA		ENERO	DICIEMBRE		L. 0.00	105000
		INFRAESTRUCTURA		NO								L. 10,000.00		
EMPEDRADO DE CALLES ANCHO 6M EN CUESTA AGUACATE CARRETERA A ABISINIA					100%	65%	35%		ABISINIA	ENERO	DICIEMBRE		L. 641,079.99	
		INFRAESTRUCTURA	SI									L. 973,223.39		
EMPEDRADO DE CALLES ANCHO 6M EN CUESTA VISTA HERMOSA, CARRETERA A PLAN GRANDE, RIO FRIO, URRACO, SECTOR ABISINIA					100%	67%	33%		SECTOR ABISINIA	ENERO	DICIEMBRE		L. 657,661.66	
		INFRAESTRUCTURA	SI									L. 973,223.39		
PAVIMENTACION CALLE CA-13 PLAZA TORONJAL, CALLE DEL PODER CIUDADANO					100%	0%	100%	EL TORONJAL		ENERO	DICIEMBRE		L. 0.00	
		INFRAESTRUCTURA		NO								L. 1,500,000.00		

VADO MIXTO DESVIO LOS ENCUENTROS SECTOR ABISINA					100%	53%	47%		ABISINA	ENERO	DICIEMBRE		L. 427,389.00	
		INFRAESTRUCTURA	SI									L. 800,000.00		
PROYECTO PROMEJORAMIENTO DEL CERCO PROCAMUT		INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	BARRIO ABAJO		ENERO	DICIEMBRE	L. 100,000.00	L. 0.00	484
PRY. CONSTRUCCION SEGUNDO NIVEL PALACIO MUNICIPAL		INFRAESTRUCTURA	SI		100%	98%	2%	TODO EL MUNICIPIO		ENERO	DICIEMBRE	L. 1,405,502.28	L. 1,389,012.10	105,001
MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL		INFRAESTRUCTURA	SI		100%	99%	1%	BARRIO ABAJO		ENERO	DICIEMBRE	L. 134,126.87	L. 134,083.66	484
PINTURA Y MANO DE OBRA DEL EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL		INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ENERO	DICIEMBRE	L. 150,000.00	L. 0.00	105,003
CANAL DE ALIVIO AGUAS LLLUMAS COLONIA SALOMON		INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	Todo el Municipio		ENERO	DICIEMBRE		L. 0.00	
												L. 20,000.00		
PAVIMENTACION ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL		INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ENERO	DICIEMBRE	L. 100,000.00	L. 0.00	105,010
Caja puente b. Buenos Aires		INFRAESTRUCTURA		NO	100%	83%	17%	B. BUENOS AIRES		ENERO	DICIEMBRE		L. 141,578.00	
												L. 170,000.00		
Caja puente Vista Hermosa	I-85	INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	Vista Hermosa		ENERO	DICIEMBRE		L. 0.00	
												L. 1,754,321.38		
Reparacion de calles de tierra los encuentros, las vegas, sector rural.		INFRAESTRUCTURA	SI		100%	100%	0%		los encuentros y las vegas	ENERO	DICIEMBRE		L. 300,000.00	
												L. 300,000.00		
COMPRA DE GAVIONES, RECONSTRUCCION BORDA RIO TALWICA.	I-117	INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%		TALWICA	ENERO	DICIEMBRE		L. 0.00	
												L. 200,000.00		
Canalizacion rio Toco	I-9	INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	Todo el Municipio		ENERO	DICIEMBRE		L. 0.00	
												L. 500,000.00		
Contrap. Mpal. De terreno para saneamiento de microcuenca.		INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%		Vado Ancho	ENERO	DICIEMBRE		L. 0.00	
												L. 80,000.00		
Proteccion del Patrimonio Municipal		INFRAESTRUCTURA		SI	100%	84%	16%	Todo el Municipio		ENERO	DICIEMBRE		L. 849,049.67	
												L. 1,004,331.12		
Proyecto de Recaudacion Fiscal		INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	Todo el Municipio		ENERO	DICIEMBRE		L. 0.00	
												L. 100,000.00		
<b>SUB TOTAL</b>												L. 33,709,420.52	L. 20,819,425.71	
<b>GRAN TOTAL</b>												L. 66,836,144.73	L. 32,777,684.89	