



MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO
DEPARTAMENTO DE YORO, HONDURAS C.A.
TEL. 2446-6620



Cuadro de Proyectos- Direccion de Control y Seguimiento
MES DE DICIEMBRE, 2016

ELABORACION DEL PROYECTO																
Código	Nombre del Proyecto	Encargado de la Ejecución del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el terreno y mantenimiento	Plazas de Parquímetros	Modo Construcción	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado Actual del Proyecto	Costo de Provisión (Preparada)	Fecha de Provisión (Preparada)	Variación en el costo total del Proyecto	Valoración y/o cambios en el Presupuesto del Proyecto	Resumen de los cambios en el presupuesto
47110	Construcción Alcantarillado Sanitario El Camil	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	El Camil	Mejoramiento de las instalaciones de las obras públicas de la comunidad de El Camil	Construcción Alcantarillado Sanitario El Camil	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 400,000.00	27/11/2015	47%	L. 488,072.55	Diciembre - 2016	L. 88,072.55	N/A	N/A
23400	Construcción de Una Escuela Jardines de la Siera	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Jardines de la Siera	Mejoramiento de las instalaciones educativas de la zona rural	Construcción de Una Escuela Jardines de la Siera	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 0.00	27/11/2015	79%	L. 80,000.00	Diciembre - 2016	L. 80,000.00	N/A	N/A
23400	Remodelación Parque Municipal	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento de las instalaciones del parque central de la ciudad de Olanchito	Remodelación Parque Municipal	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 600,000.00	27/11/2015	90%	L. 133,750.00	Diciembre - 2016	L. 466,250.00	N/A	N/A
23100	Remodelación Rastro Municipal	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento de las instalaciones de la infraestructura de los bienes de la ciudad	Remodelación Rastro Municipal	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 400,000.00	27/11/2015	67%	L. 150,000.00	Diciembre - 2016	L. 250,000.00	N/A	N/A
23400	Remodelación Casa de la Cultura	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento de las instalaciones de la infraestructura de los bienes de la ciudad	Remodelación Casa de la Cultura	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 800,000.00	27/11/2015	69%	L. 286,000.00	Diciembre - 2016	L. 514,000.00	N/A	N/A
47210	Reparación y Mantenimiento Mercado Municipal	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento de las instalaciones de la infraestructura de los bienes de la ciudad	Reparación y Mantenimiento Mercado Municipal	Zona Impactada	N/A	Municipales	L.200,000.00	27/11/2015	86%	L.300,000.00	Diciembre - 2016	L.100,000.00	N/A	N/A
47110	Embelllecimiento de Parques, Canchas y Boulevares	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento de las instalaciones de la infraestructura de los bienes de la ciudad	Embelllecimiento de Parques, Canchas y Boulevares	Zona Impactada	N/A	Municipales	L.0.00	27/11/2015	99%	L.2106,389.47	Diciembre - 2016	L.2106,389.47	N/A	N/A
47100	Mantenimiento De Estadio Municipal	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento de las instalaciones de la infraestructura de los bienes de la ciudad	Mantenimiento De Estadio Municipal	Zona Impactada	N/A	Municipales	L.0.00	27/11/2015	90%	L.680,000.00	Diciembre - 2016	L.680,000.00	N/A	N/A
23100	Mantenimiento y Operación de Guardería Infantil	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento de las instalaciones de la infraestructura de los bienes de la ciudad	Mantenimiento y Operación de Guardería Infantil	Zona Impactada	N/A	Municipales	L.400,000.00	27/11/2015	86%	L.457,700.00	Diciembre - 2016	L.57,700.00	N/A	N/A
23100	Pavimentación Unidos Construyendo	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento de la red vial de la ciudad	Pavimentación Unidos Construyendo	Zona Impactada	N/A	Municipales	L.4400,000.00	27/11/2015	98%	L.4085,068.52	Diciembre - 2016	L.314,931.48	N/A	N/A
23400	- Construcción de Puente el Coyolal	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento de la red vial en la comunidad del Coyolal	- Construcción de Puente el Coyolal	Zona Impactada	N/A	Municipales	L.0.00	27/11/2015	97%	L.134,000.00	Diciembre - 2016	L.134,000.00	N/A	N/A
47110	Mantenimiento y reparación De Calles Area Urbana	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Olanchito	Mejoramiento de la red vial de la ciudad en distintas colonias	Mantenimiento y reparación De Calles Area Urbana	Zona Impactada	N/A	Municipales	L.5000,000.00	27/11/2015	93%	L.4260,287.00	Diciembre - 2016	L.739,713.00	N/A	N/A
23400	Mantenimiento y reparación De Calles Area Rural	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Area Rural	Mejoramiento de la red vial en el area Rural	Mantenimiento y reparación De Calles Area Rural	Zona Impactada	N/A	Municipales	L.4000,000.00	27/11/2015	88%	L.2107,677.18	Diciembre - 2016	L.1892,322.82	N/A	N/A

Departamento de Ingeniería Municipal