



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE - FAX 641-0729




INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS ACUMULADO DE ENERO A DICIEMBRE 2016

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Adquisicion de terreno para campo de futbol en Aldea, El Modelo		25,000.00		25,000.00	0.00
2	Construccion de techo de cancha multiusos de Esc Manuel Luna Castillo en B° El Progreso		349,368.42		325,795.51	23,572.91
3	Construccion de aula en escuela Marco Antonio Aguilar, aldea El Modelo		182,062.50		146,901.90	35,160.60
4	Reconstruccion de sanitarios en escuela Marco Antonio Aguilar, Aldea El Modelo		10,000.00		3,600.00	6,400.00
5	Remodelacion de Jardin de niños Rafael Pineda Ponce, Aldea Nueva Concepcion, El Carmen		37,750.00		31,494.00	6,256.00
6	Construccion de aula para usos multiples de Esc. Julian Flores de Aldea El Carrizal		137,500.00		93,922.20	43,577.80
7	Mantenimiento y reparacion de edificios (Sector educacion) casco urbano y area rural	*Se construyo el parque ecologico en la Escuela Manuel Luna Castillo	120,000.00	7,000.00	108,511.98	11,488.02
8	Mantenimiento y reparacion de edificio CESAMO en B° San Nicolas		127,672.75		79,081.45	48,591.30
9	Remodelacion de edificio municipal, B° San Nicolas		200,000.00		75,944.82	124,055.18
10	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas, casco urbano y area rural		150,000.00	33,175.00	113,536.99	36,463.01
11	Contraparte para construccion de sede de la red Nacional de Comisiones de transparencia de Occidente		192,400.00		166,810.00	25,590.00
12	Construccion de fachada de acceso al municipio, Barrio El Progreso		7,500.00		7,500.00	0.00
13	Construccion de viviendas solidarias en el Casco Urbano	*La etapa de construcción de paredes se encuentra en un 90%. Actualmente se están construyendo las soleras superiores *Se estima un avance del 35% del total del proyecto.	307,480.86	16,426.00	257,964.00	49,516.86
14	Mejoramiento de viviendas populares, (Pisos y Techos) Urbano y Rural		820,000.00		722,352.00	97,648.00
15	Mejoramiento de viviendas populares, (Instalacion electrica domiciliaria) Urbano y Rural		117,500.00		32,078.00	85,422.00
16	Contraparte para construccion de viviendas con apoyo de HABITAT-CONVIVIENDA Y MANCOMUNIDAD CHORTI		12,000.00		5,700.00	6,300.00

17	Contraparte para construccion de viviendas con apoyo de International Hope Builders		123,300.00		11,600.00	111,700.00
18	Mejo. calidad sistema agua, todo municipio		310,000.00	648.00	207,521.56	102,478.44
19	Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento, Comunidad Las Brisas		40,000.00		23,310.00	16,690.00
20	Perforacion de pozo para abastecimiento de agua en el casco urbano		655,521.47		609,948.69	45,572.78
21	Construccion de sistema de alcantarillado sanitario en El Porvenir	<ul style="list-style-type: none"> •Se continúa con la construcción del filtro. El filtro se encuentra en la etapa de construcción de paredes. •Se estima un avance del 85% del proyecto. 	270,000.00	56,175.00	213,685.00	56,315.00
22	Ampliacion alcantarillado sanitario, Urbano	<ul style="list-style-type: none"> •Se construyeron otras 4 cajas de registro domiciliars sumando 7 a la fecha, se continúa con las excavaciones para realizar las conexiones domiciliarias. •Se estima un avance del 80% del total del proyecto. 	247,108.12	20,015.00	204,766.12	42,342.00
23	Mejoramiento de calles, casco urbano		597,424.41	7,087.00	128,870.00	468,554.41
24	Pavimentacion de calle que conduce hacia Iglesia Tabernaculo Bautista, B° San Sebastian		410,000.00		386,975.00	23,025.00
25	Pavimentacion de calle B° San Nicolas		444,424.10		432,590.30	11,833.80
26	Construccion de cancha sintetica, B° San Nicolas	<ul style="list-style-type: none"> •Se finalizó la instalación de la malla ciclón, se instalaron las puertas en los sanitarios, se instaló la malla techera, se construyó la loza alrededor de la cancha y se instaló la tubería de drenaje en esa área, se realizó la instalación del tanque rotoplas. Faltan actividades de acondicionamiento de la caseta de ventas, instalación de placa conmemorativa. •Se estima un avance aproximado del 99% del total del proyecto. 	1054,921.00	159,404.52	994,221.27	60,699.73
27	Mejoramiento de Parque Central, Barrio San Nicolas		260,675.00		251,839.75	8,835.25
28	Mejoramiento de areas de recreacion (Parque Infantil) Barrio San Jose		40,000.00		12,249.00	27,751.00
29	Mejoramiento de estadio de futbol Las Ranas, B° San Nicolas		363,000.00		337,845.50	25,154.50
30	Mejoramiento de campo de futbol, El Carrizal		236,000.00		231,111.02	4,888.98
31	Mejoramiento de campo de futbol Escuela Manuel Luna Castillo, Barrio El Progreso		120,000.00		118,500.00	1,500.00

32	Construccion de cancha multiusos en aldea Nueva Concepcion		270,000.00		263,522.00	6,478.00
33	Construccion de mirador El Pico, barrio San Francisco		60,000.00		50,422.00	9,578.00
34	Construcciones, adiciones y mejoras de obras varias		60,000.00		56,520.00	3,480.00
		•Se ha reparado con las actividades de conformación tipo II, balastado y conformación Tipo I, los tramos carreteros siguientes: Casco Urbano, El Porvenir, Las Brisas, El Chagüitón, El Sisín • Se estima un avance aproximado del 25%				
35	Mantenimiento y reparacion de carreteras, area rural		597,460.50	135,050.00	466,124.42	131,336.08
36	Electrificacion de Estadio municipal Las Ranas y cancha multiusos, B° San Nicolas		170,125.00		159,416.65	10,708.35
37	Electrificacion de campo de futbol, Aldea El Achiotal		9,000.00		1,800.00	7,200.00
38	Reparacion de alumbrado publico, Urbano y rural		100,000.00	2,400.00	91,700.00	8,300.00
39	Ampliacion servicio de energia electrica en Barrio San Francisco		25,064.00		3,600.00	21,464.00
40	Ampliacion servicio de energia electrica en Colonia Municipal, B° San Sebastian		5,000.00		5,000.00	0.00
41	Construccion de proyecto de electrificacion rural conectado a la Red. comunidades de Cerro Redondo, El Resumidero y El Sisín		15,600.00		525.00	15,075.00
42	Ampliacion servicio energia electrica, todo el municipio		118,425.00		53,238.28	65,186.72
	TOTAL			437,380.52	7513,094.41	1886,188.72




 A.M y C.P. Dania Iveth Mejía
 Departamento de presupuesto