



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE - FAX 641-0729



INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS ACUMULADO DE ENERO A NOVIEMBRE 2015

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO DEL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Adquisicion de terreno para campo de futbol en Aldea, El Modelo		100,000.00		35,000.00	65000.00
2	Construccion de aula en escuela Fidel Hector Chinchilla, aldea Cerro Redondo		15,650.00		15,650.00	0.00
3	Construccion de aula en escuela Marco Antonio Aguilar, aldea El Modelo	El techo se encuentra colocado, actualmente se están puliendo las paredes.	330,000.00	62190.00	271,330.08	58,669.92
4	Construccion de sala para usos multiples en escuela Julian Flores, El Carrizal	El proyecto se encuentra en la etapa de colocación de techo que será de canaleta y aluzinc, y en la etapa de repello se estima un avance de 60% del proyecto.	228,000.00	64,789.92	211,489.92	16,510.08
5	Mantenimiento y reparacion de edificios (Sector educacion) casco urbano y area rural		100,000.00	3,500.00	90,405.44	9,594.56
6	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas, casco urbano y area rural		100,000.00	1,500.00	12,575.00	87,425.00
7	Construccion de cerca perimetral de Jardin de Niños Carlos Roberto Flores, Barrio San Jose	El muro se encuentra totalmente repellido y pulido en el lado Sur y Oeste, y ya se colocaron las verjas metálicas.	93,562.50	22,042.50	56,107.50	37,455.00
8	Mejoramiento de vivienda solidaria digna para mujeres madres solteras, Todo el municipio		45,000.00	1,800.00	36,575.00	8,425.00
9	Construccion de viviendas solidarias en el Casco Urbano	Las viviendas ya cuentan con sus respectivos anexos y con los fogones construidos. Además ya cuentan con los servicios básicos. Se entregaron las viviendas a las familias beneficiarias. El proyecto se encuentra finalizado.	281,163.14	1,260.00	223,411.00	57,752.14
10	Mejoramiento de viviendas populares, (Pisos y Techos) Urbano y Rural		600,000.00	27,800.00	570,524.00	29476.00
11	Mejoramiento de viviendas populares, (instalacion electrica) Rural		411,350.00	1,050.00	269,306.23	142043.77
12	Construccion de viviendas, El Escondido		101,642.09		98,284.00	3358.09

13	Mejoramiento de viviendas (Construcción de estufas de 2X3 con Proyecto Mirador)		40,000.00		38,000.00	2000.00
14	Contraparte para construcción de viviendas con apoyo de HABITAT-CONVIVIENDA Y MANCOMUNIDAD CHORTI	De las 27 viviendas 26 cuentan el techo, y 12 ya tienen el piso. De las 22 viviendas de adobe 18 se encuentran con el repello terminado.	852,148.10	119,704.40	789,741.40	62406.70
15	Mejo. calidad sistema agua, todo municipio		326,853.18	39,909.00	272,360.50	54492.68
16	Construcción de sistema de agua en Aldea El Achiotal caserio El Escondido		95,000.00		90,184.00	4816.00
17	Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento, Las Brisas	Ya se instaló toda la red de distribución, actualmente se está construyendo el tanque.	200,000.00	34,792.00	135,960.00	64040.00
18	Ampliación alcantarillado sanitario, Urbano		50,000.00		16,138.00	33,862.00
19	Pavimentación o pedrimentado de calle que conduce al cementerio municipal, B° San Francisco y B° San Sebastian		595,737.86	18,510.00	569,362.00	26,375.86
20	Mejoramiento de calles, casco urbano		732,969.41	3,720.00	667,976.00	64993.41
21	Pavimentación de calle barrio San Nicolas		486,403.75	15,173.75	375,264.75	111139.00
22	Pavimentación de calle barrio El Progreso y San Nicolas		191,147.04		191,147.04	0.00
23	Mejoramiento de Parque Central, Barrio San Nicolas		87,000.00		22,775.00	64225.00
24	Mejoramiento de estadio de futbol Las Ranas, B° San Nicolas		33,000.00	600.00	16,520.00	16480.00
25	Construcción de cancha multiusos en aldea Nueva Concepcion		100,000.00		38,500.00	61,500.00
26	Reconstrucción de mangas de puentes en el casco urbano	Se realizó la instalación de los faroles y la colocación de las verjas metálicas.	240,000.00	5,223.00	202,627.38	37372.62
27	Mantenimiento y reparación de carreteras, area rural		1738,643.16		1184,309.00	554334.16
28	Reparación de alumbrado público, Urbano y rural		130,000.00	1,800.00	69,200.00	60800.00
29	Ampliación servicio de energía eléctrica en Colonia Municipal, B° San Sebastian		220,142.75		219,387.40	755.35
30	Construcción de proyecto de electrificación rural conectado a la Red. comunidades de Cerro Redondo, El Resumidero y El Sisin		596,000.00		407,667.94	188332.06
31	Ampliación servicio energía eléctrica, todo el municipio		140,430.60		120,004.00	20426.60
32	Ampliación servicio de energía eléctrica en caserio El Sirinal de aldea Nueva Concepcion		585,401.87		570,805.63	14596.24
TOTAL				425,364.57	7888,588.21	1958,657.24



P.M y C.P Denia Iveth Mejia
Departamento de presupuesto