



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN  
TELE - FAX 641-0729



INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS  
ACUMULADO DE ENERO A DICIEMBRE 2015

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	DICIEMBRE	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Adquisicion de terreno para campo de futbol en Aldea, El Modelo		100,000.00	25,000.00	60,000.00	40000.00
2	Construccion de aula en escuela Fidel Hector Chinchilla, aldea Cerro Redondo		15,650.00		15,650.00	0.00
3	Construccion de aula en escuela Marco Antonio Aguilar, aldea El Modelo	La etapa de construcción de piso firme se encuentra terminada y se está construyendo el escenario, queda pendiente la cerámica, la instalación de puertas y ventanas, la instalación eléctrica y las paredes móviles que dividirán las aulas. El porcentaje de ejecución de la obra física es de un 75% aproximadamente.	330,000.00	17,240.00	288,570.08	41,429.92
4	Construccion de sala para usos multiples en escuela Julian Flores, El Carrizal	El aula se encuentra totalmente repellada y pulida. Faltan las actividades de fundición de firme y colocación de cerámica, construcción de acera alrededor, instalación de puertas y ventanas e instalación eléctrica. El porcentaje de ejecución de la obra física es de un 75% aproximadamente.	228,000.00	16,206.00	227,695.92	304.08
5	Mantenimiento y reparacion de edificios (Sector educacion) casco urbano y area rural		100,000.00		90,405.44	9,594.56
6	Remodelacion de edificio municipal, B° San Nicolas		150,000.00	5,214.00	5,214.00	144,786.00
7	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas, casco urbano y area rural		100,000.00	716.00	13,291.00	86,709.00
8	Construccion de cerca perimetral de Jardin de Niños Carlos Roberto Flores, Barrio San Jose		93,562.50	507.00	56,614.50	36,948.00
9	Mejoramamiento de vivienda solidaria digna para mujeres madres solteras, Todo el municipio		45,000.00		36,575.00	8,425.00

10	Construccion de viviendas solidarias en el Casco Urbano	Se construyó la cimentacion y paredes de la vivienda de la Sra Fulgencia Mejia.	281,163.14	26,160.08	249,571.08	31,592.06
11	Mejoramamiento de viviendas populares, (Pisos y Techos) Urbano y Rural		600,000.00	23,654.00	594,178.00	5822.00
12	Mejoramamiento de viviendas populares, (instalacion electrica) Rural	Se realizó la entrega de Kits de materiales para la electrificación domiciliaria a los beneficiarios del proyecto de electrificación rural de las comunidades Cerro Redondo, El Resumidero y El Sisín.	411,350.00	136,869.50	406,175.73	5174.27
13	Construccion de viviendas, El Escondido		101,642.09		98,284.00	3358.09
14	Mejoramamiento de viviendas (Construccion de estufas de 2X3 con Proyecto Mirador)		40,000.00		38,000.00	2000.00
15	Contraparte para construccion de viviendas con apoyo de HABITAT-CONVIVIENDA Y MANCOMUNIDAD CHORTI	De las 27 viviendas solo cuatro no tienen el piso, y 8 están en la actividad de pulido, de las 22 viviendas de adobe en 6 están construyendo el modulo sanitario.	852,148.10	40,177.50	829,918.90	22229.20
16	Mejo. calidad sistema agua, todo municipio		326,853.18		272,360.50	54492.68
17	Construccion de sistema de agua en Aldea El Achiotal caserio El Escondido		95,000.00		90,184.00	4816.00
18	Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento, Las Brisas	Se continua con la construcción del tanque al que le están realizando los últimos detalles (pulido por fuera, acera), además están construyendo la obra toma. El proyecto se encuentra en 65% de su ejecución.	200,000.00	16,600.00	152,560.00	47440.00
19	Ampliacion alcantarillado sanitario, Urbano		50,000.00		16,138.00	33,862.00
20	Pavimentacion o pedrimentado de calle que conduce al cementerio municipal, B° San Francisco y B° San Sebastian	Debido a que los beneficiarios realizaron la solicitud de reconstrucción de las aceras que fueron parcialmente dañadas, se procedió a realizar esta labor.	595,737.86	8,196.44	577,558.44	18,179.42
21	Mejoramamiento de calles, casco urbano		732,969.41		667,976.00	64993.41
22	Pavimentacion de calle barrio San Nicolas	Debido a que los beneficiarios realizaron la solicitud de reconstrucción de las aceras que fueron parcialmente dañadas, se procedió a realizar esta labor.	486,403.75	4,039.00	379,303.75	107,100.00
23	Pavimentacion de calle barrio El Progreso y San Nicolas		191,147.04		191,147.04	0.00
24	Mejoramamiento de Parque Central, Barrio San Nicolas	Se realizaron actividades de pintura en el parque central de San Nicolas	87,000.00	27,709.25	50,484.25	36515.75

25	Mejoramiento de estadio de futbol Las Ranas, B° San Nicolas		33,000.00		16,520.00	16,480.00
26	Construccion de cancha multiusos en aldea Nueva Concepcion		100,000.00	22,200.00	60,700.00	39,300.00
27	Reconstruccion de mangas de puentes en el casco urbano	Se pintaron los pretilos de los puentes principales del Casco Urbano	240,000.00	18,442.00	221,069.38	18,930.62
28	Mantenimiento y reparacion de carreteras, area rural	Se realizaron las actividades de ampliación y cuneteo de la carretera que conduce hacia la comunidad El Porvenir y El Carmen	1738,643.16	303,650.00	1487,959.00	250,684.16
29	Reparacion de alumbrado publico, Urbano y rural		130,000.00	2,050.00	71,250.00	58,750.00
30	Ampliacion servicio de energia electrica en Colonia Municipal, B° San Sebastian		220,142.75		219,387.40	755.35
31	Construccion de proyecto de electrificacion rural conectado a la Red. comunidades de Cerro Redondo, El Resumidero y El Sisin		596,000.00	20,410.00	428,077.94	167,922.06
32	Ampliacion servicio energia electrica, todo el municipio		140,430.60		120,004.00	20,426.60
33	Ampliacion servicio de energia electrica en caserio El Sirinal de aldea Nueva Concepcion		585,401.87		570,805.63	14,596.24
<b>TOTAL</b>					<b>8603,628.98</b>	<b>1393,616.47</b>



*[Handwritten Signature]*  
P.M y C.P Denia Iveth Mejia  
Departamento de presupuesto

