



# MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE - FAX 641-0729



## INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS ACUMULADO DE ENERO A AGOSTO 2015

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO DEL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Adquisicion de terreno para campo de futbol en Aldea, El Modelo		100,000.00		35,000.00	65000.00
2	Construccion de aula en escuela Fidel Hector Chinchilla, aldea Cerro Redondo		15,650.00		14,800.00	850.00
3	Construccion de aula en escuela Marco Antonio Aguilar, aldea El Modelo	Se está trabajando en la etapa de cimentación y construccion de paredes. Se estima un avance del 10% del proyecto	330,000.00	40,390.00	44,390.00	285610.00
4	Mantenimiento y reparacion de edificios (Sector educacion) casco urbano y area rural		100,000.00	700.00	48,259.00	51741.00
5	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas, casco urbano y area rural		100,000.00	1,970.00	9,435.00	90565.00
6	Mejoramamiento de vivienda solidaria digna para mujeres madres solteras, Todo el municipio		45,000.00	400.00	6,285.00	38715.00
7	Construccion de viviendas solidarias en el Casco Urbano	A las viviendas ubicadas en el Sector del Rastro Municipal ya se les coloco el techo y se construyeron las pilas y se esta construyendo aceras, pisos y pilas. A la vivienda de barrio El Progresoso le construyo el piso, y se le instalaron las puertas y ventanas ya se encuentra casi terminada, únicamente le falta la instalación del sanitario y aguas negras. En estas viviendas la hornilla o fogón se construirá fuera de la casa por lo que las beneficiarias han solicitado se les brinde zinc y tubos para construir un galera donde ira ubicada la hornilla y la pila.	281,163.14	41,082.00	156,639.00	124524.14
8	Mejoramamiento de viviendas populares, (Pisos y Techos) Urbano y Rural		600,000.00		525,624.00	74376.00
9	Mejoramamiento de viviendas populares, (instalacion electrica) Rural	Los beneficiarios realizaron la instalacion electrica en sus viviendas. El proyecto se encuentra finalizado	411,350.00	500.00	267,456.23	143893.77
10	Construccion de viviendas, El Escondido		101,642.09	1,500.00	88,622.00	13020.09



11	Mejoramiento de viviendas (Construcción de estufas de 2X3 con Proyecto Mirador)		40,000.00		33,000.00	7000.00
12	Contraparte para construcción de viviendas con apoyo de HABITAT-CONVIVIENDA Y MANCOMUNIDAD CHORTI	La mayoría de las viviendas de adobe se encuentran en etapa de construcción de la solera superior. En las de bloque se están construyendo las paredes. Para este proyecto se estima que la contraparte Municipal es de aproximadamente L. 810,000.00 (L. 30,000.00 por vivienda) CONVIVIENDA y Habitat L. 1,890,000.00 (bono de lps. 70,000.00 cada vivienda) y beneficiarios L. 759,200.00 (aprox. L. 29,600.00 por casa de adobe y L. 21,600 por casa de bloque) En total se estima un costo de L. 3,459,200.00 sin gastos operativos de las instituciones de apoyo.	852,148.10	168,650.00	263,350.00	588798.10
13	Mejo. calidad sistema agua, todo municipio		326,853.18	8,176.00	216,510.00	110343.18
14	Construcción de sistema de agua en Aldea El Achiotal caserío El Escondido		95,000.00		90,184.00	4816.00
15	Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento		200,000.00		-	200000.00
16	Ampliación alcantarillado sanitario, Urbano		50,000.00	4,008.00	9,528.00	40472.00
17	Pavimentación o pedrimentado de calle que conduce al cementerio municipal, B° San Francisco y B° San Sebastián		595,737.86		546,852.00	48885.86
18	Mejoramiento de calles, casco urbano		732,969.41	35,620.00	664,256.00	68713.41
19	Pavimentación de calle barrio San Nicolás		486,403.75	22,200.00	174,753.00	311650.75
20	Pavimentación de calle barrio El Progreso y San Nicolás		191,147.04		191,147.04	0.00
21	Mejoramiento de Parque Central, Barrio San Nicolás		87,000.00		16,810.00	70190.00
22	Mejoramiento de estadio de fútbol Las Ranas, B° San Nicolás		33,000.00	2,400.00	6,960.00	26040.00
23	Construcción de cancha multiusos en aldea Nueva Concepción	Se está realizando la excavación del área de la cancha. Una comisión municipal (Vice Alcalde Catastro y UTM) realizaron una inspección del proyecto el día miércoles 08 de julio, para hacer la medición del terreno y ampliar el área de la cancha para que cuente con las medidas oficiales, además se delimitó la calle del lado sur. Se realizó la excavación del área de la cancha con la retroexcavadora que fue un aporte municipal.	100,000.00	38,500.00	38,500.00	61,500.00



24	Reconstruccion de mangas de puentes en el casco urbano		240,000.00		147,112.00	92888.00
25	Mantenimiento y reparacion de carreteras, area rural		1738,643.16	102,114.00	1152,009.00	586634.16
26	Reparacion de alumbrado publico, Urbano y rural		130,000.00		52,850.00	77150.00
27	Ampliacion servicio de energia electrica en Colonia Municipal, B° San Sebastian		220,142.75	34,000.00	219,387.40	755.35
28	Construccion de proyecto de electrificacion rural conectado a la Red. comunidades de Cerro Redondo, El Resumidero y El Sisin	•Se finalizó el tendido electrico en la comunidad Cerro Redondo y el Resumidero y dio inicio la apertura de agujeros y colocacion de postes se gún diseño en la comunidad El Sisin.	596,000.00		407,667.94	188332.06
29	Ampliacion servicio energia electrica, todo el municipio		140,430.60		120,004.00	20426.60
30	Ampliacion servicio de energia electrica en caserio El Sirinal de aldea Nueva Concepcion		585,401.87		570,805.63	14596.24
<b>TOTAL</b>				<b>502,210.00</b>	<b>6118,196.24</b>	<b>3407,486.71</b>



P.M. y C.P. Genia Iveth Mejia  
Departamento de presupuesto