



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE - FAX 641-0729



INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS ACUMULADO DE ENERO A JULIO 2015

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO DEL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Adquisicion de terreno para campo de futbol en Aldea, El Modelo		100,000.00	15,000.00	35,000.00	65,000.00
2	Construccion de aula en escuela Fidel Hector Chinchilla, aldea Cerro Redondo	•Ya se colocó el techo, se hicieron los detalles en paredes y se pintó todo el edificio. El proyecto se encuentra ejecutado en un 100%	15,650.00	4,000.00	14,800.00	850.00
3	Construccion de aula en escuela Marco Antonio Aguilar, aldea El Modelo	Dio inicio la etapa de excavación y cimentación.	330,000.00		4,000.00	326,000.00
4	Mantenimiento y reparacion de edificios (Sector educacion) casco urbano y area rural		100,000.00		47,559.00	52,441.00
5	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas, casco urbano y area rural		100,000.00	340.00	7,465.00	92,535.00
6	Mejoramamiento de vivienda solidaria digna para mujeres madres solteras, Todo el municipio		45,000.00	1,800.00	5,885.00	39,115.00
7	Construccion de viviendas solidarias en el Casco Urbano	Se están construyendo tres viviendas solidarias, dos en el sector del rastro y una en Bo. El Progreso. Las mismas son de las señoras: 1. Dilcia Herrera 2. Marilu España Cortes 3. Elvira Martinez Las viviendas se encuentran casi terminadas en cuanto a la construcción de paredes y una de las viviendas está en la etapa de colocación del techo.	281,163.14	36,312.00	115,557.00	165,606.14
8	Mejoramamiento de viviendas populares, (Pisos y Techos) Urbano y Rural	Se continúa apoyando a familias de escasos recursos económicos, especialmente viviendas nuevas. Las familias beneficiadas instalaron el material para techo.	600,000.00	6,019.00	525,624.00	74,376.00
9	Mejoramamiento de viviendas populares, (instalacion electrica) Rural	Se entrego un Kit de materiales electricos a las familias de la colonia por el Sector El Rastro y a las familias del Sector El Cirinal de la aldea El Carmen.	411,350.00		266,956.23	144,393.77

10	Construccion de viviendas, El Escondido	Se finalizó la construcción de los cabezales en la calle de acceso a la colonia. También se finalizó la construcción del centro comunal.	101,642.09	12,240.00	87,122.00	14,520.09
11	Mejoramiento de viviendas (Construccion de estufas de 2X3 con Proyecto Mirador)		40,000.00		33,000.00	7,000.00
12	Contraparte para construccion de viviendas con apoyo de HABITAT-CONVIVIENDA Y MANCOMUNIDAD CHORTI	Se realizó una reunión con los albañiles que ejecutaran el proyecto para acordar la fecha de inicio de la construcción. Por parte de Hábitat ya nos enviaron parte del material de ferretería para dar inicio con la construcción (cemento, cal y hierro). Los albañiles realizaron los trazos. La mayoría de las viviendas se encuentran en etapa de cimentación casi terminada.	852,148.10	60,100.00	94,700.00	757,448.10
13	Mejo. calidad sistema agua, todo municipio		326,853.18	35,800.00	208,334.00	118,519.18
14	Construccion de sistema de agua en Aldea El Achiotal caserio El Escondido	El proyecto ya fue entregado a la empresa constructora (Constructora Estrada), para lo que se realizó una reunión en dicha comunidad. Actualmente se está trabajando en la parte social que incluye la reestructuración de la junta de agua para luego ser capacitados en la construcción y manejo del sistema.	95,000.00	50,312.00	90,184.00	4,816.00
15	Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento		200,000.00		-	200,000.00
16	Ampliacion alcantarillado sanitario, Urbano		50,000.00		5,520.00	44,480.00
17	Pavimentacion o pedrimentado de calle que conduce al cementerio municipal, B° San Francisco y B° San Sebastian	Se está realizando la demolición del concreto antiguo del tramo de calle que comprende desde donde Jhensy Pinto hasta la esquina de propiedad del Sr. Antonio Portillo.	595,737.86	11,192.00	546,852.00	48,885.86
18	Mejoramiento de calles, casco urbano		732,969.41		628,636.00	104,333.41
19	Pavimentacion de calle barrio San Nicolas		486,403.75		152,553.00	333,850.75
20	Pavimentacion de calle barrio El Progreso y San Nicolas		191,147.04		191,147.04	0.00
21	Mejoramiento de Parque Central, Barrio San Nicolas		87,000.00	5,520.00	16,810.00	70,190.00
22	Mejoramiento de estadio de futbol Las Ranas, B° San Nicolas		33,000.00		4,560.00	28,440.00
23	Reconstruccion de mangas de puentes en el casco urbano		240,000.00	500.00	147,112.00	92,888.00

24	Mantenimiento y reparacion de carreteras, area rural	•Se está realizando el balastado parcial en la carretera que conduce de Santa Teresa hacia El Borbollón y Plan Del Ceibo.	1738,643.16	191,442.00	1049,895.00	688,748.16
25	Reparacion de alumbrado publico, Urbano y rural		130,000.00		52,850.00	77,150.00
26	Ampliacion servicio de energia electrica en Colonia Municipal, B° San Sebastian		220,142.75	135,095.60	185,387.40	34,755.35
27	Construccion de proyecto de electrificacion rural conectado a la Red. comunidades de Cerro Redondo, El Resumidero y El Sisin	•Se está colocando el tendido eléctrico en la comunidad Cerro Redondo. El proyecto se encuentra aproximadamente en un 65% de su ejecución.	596,000.00		407,667.94	188,332.06
28	Ampliacion servicio energia electrica, todo el municipio		140,430.60	95,004.00	120,004.00	20,426.60
29	Ampliacion servicio de energia electrica en caserio El Sirinal de aldea Nueva Concepcion		585,401.87	7,000.00	570,805.63	14,596.24
TOTAL				667,676.60	5615,986.24	3809,696.71



[Handwritten Signature]
P.M y C.P Deria Iveth Mejia
Departamento de presupuesto