



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE - FAX 641-0729



INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS ACUMULADO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2015

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO DEL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Adquisicion de terreno para campo de futbol en Aldea, El Modelo		100,000.00		35,000.00	65000.00
2	Construccion de aula en escuela Fidel Hector Chinchilla, aldea Cerro Redondo		15,650.00		14,800.00	850.00
3	Construccion de aula en escuela Marco Antonio Aguilar, aldea El Modelo	Las paredes se encuentran en 85% de su construcción. Se estima un avance general del proyecto del 20%.	330,000.00	135,880.08	180,270.08	149729.92
4	Construccion de sala para usos multiples en escuela Julian Flores, El Carrizal	Se finalizó la etapa de construcción de la cimentación incluyendo la fundición de los castillos de hierro.	228,000.00	16,900.00	16,900.00	211100.00
5	Mantenimiento y reparacion de edificios (Sector educacion) casco urbano y area rural		100,000.00	8774.00	57,033.00	42967.00
6	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas, casco urbano y area rural		100,000.00		9,435.00	90565.00
7	Mejoramiento de vivienda solidaria digna para mujeres madres solteras, Todo el municipio		45,000.00		6,285.00	38715.00
8	Construccion de viviendas solidarias en el Casco Urbano	Las viviendas ubicadas en el Sector del Rastro Municipal ya cuentan con puertas y ventanas y con el mesón para la hornilla o fogón y con la pila terminada. La del Bo. El Progresoya cuenta con la conexión al alcantarillado sanitario y por tanto se encuentra finalizada.	281,163.14	35,337.00	191,976.00	89187.14
9	Mejoramiento de viviendas populares, (Pisos y Techos) Urbano y Rural		600,000.00	17,100.00	542,724.00	57276.00
10	Mejoramiento de viviendas populares, (instalacion electrica) Rural		411,350.00	800.00	268,256.23	143093.77
11	Construccion de viviendas, El Escondido	El proyecto se encuentra finalizado	101,642.09	8,852.00	97,474.00	4168.09
12	Mejoramiento de viviendas (Construccion de estufas de 2X3 con Proyecto Mirador)		40,000.00		33,000.00	7000.00

13	Contraparte para construccion de viviendas con apoyo de HABITAT-CONVIVIENDA Y MANCOMUNIDAD CHORTI	Todas las viviendas cuentan con la etapa de construccion de paredes finalizada. De las 27 viviendas 14 cuentan con el techo terminado.	852,148.10	181,638.00	444,988.00	407160.10
14	Mejo. calidad sistema agua, todo municipio		326,853.18	10,781.50	227,291.50	99561.68
15	Construccion de sistema de agua en Aldea El Achiotal caserio El Escondido		95,000.00		90,184.00	4816.00
16	Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento		200,000.00		-	200000.00
17	Ampliacion alcantarillado sanitario, Urbano		50,000.00		9,528.00	40,472.00
18	Pavimentacion o pedrimentado de calle que conduce al cementerio municipal, B° San Francisco y B° San Sebastian		595,737.86	4,000.00	550,852.00	44,885.86
19	Mejoramiento de calles, casco urbano		732,969.41		664,256.00	68713.41
20	Pavimentacion de calle barrio San Nicolas	Este proyecto se encuentra en la etapa de conformación del terreno y construcción de sistemas de drenaje y agua potable.	486,403.75	160,338.00	335,091.00	151312.75
21	Pavimentacion de calle barrio El Progreso y San Nicolas		191,147.04		191,147.04	0.00
22	Mejoramiento de Parque Central, Barrio San Nicolas		87,000.00		16,810.00	70190.00
23	Mejoramiento de estadio de futbol Las Ranas, B° San Nicolas		33,000.00	8,460.00	15,420.00	17580.00
24	Construccion de cancha multiusos en aldea Nueva Concepcion		100,000.00		38,500.00	61,500.00
25	Reconstruccion de mangas de puentes en el casco urbano		240,000.00	1,800.00	148,912.00	91088.00
26	Mantenimiento y reparacion de carreteras, area rural		1738,643.16	17,100.00	1169,109.00	569534.16
27	Reparacion de alumbrado publico, Urbano y rural		130,000.00	14,550.00	67,400.00	62600.00
28	Ampliacion servicio de energia electrica en Colonia Municipal, B° San Sebastian		220,142.75		219,387.40	755.35
29	Construccion de proyecto de electrificacion rural conectado a la Red. comunidades de Cerro Redondo, El Resumidero y El Sisín	*El proyecto se encuentra finalizado para las comunidades El Sisín , Cerro Redondo y El Resumidero.	596,000.00		407,667.94	188332.06
30	Ampliacion servicio energia electrica, todo el municipio		140,430.60		120,004.00	20426.60
31	Ampliacion servicio de energia electrica en caserio El Sirinal de aldea Nueva Concepcion		585,401.87		570,805.63	14596.24
TOTAL				622,310.58	6740,506.82	3013,176.13



P.M y CIP Dena Iveth Mejia
Departamento de presupuesto