



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELÉ - FAX 641-0729



INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS ACUMULADO DE ENERO A OCTUBRE 2015

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO DEL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Adquisicion de terreno para campo de futbol en Aldea, El Modelo		100,000.00		35,000.00	65000.00
2	Construccion de aula en escuela Fidel Hector Chinchilla, aldea Cerro Redondo		15,650.00	850.00	15,650.00	0.00
3	Construccion de aula en escuela Marco Antonio Aguilar, aldea El Modelo	Las paredes se encierran totalmente terminadas	330,000.00	28,870.00	209,140.08	120859.92
4	Construccion de sala para usos multiples en escuela Julian Flores, El Carrizal	Ya se inició la construcción de las paredes, se estima un avance de un 5% en esta etapa.	228,000.00	129800.00	146,700.00	81300.00
5	Mantenimiento y reparacion de edificios (Sector educacion) casco urbano y area rural		100,000.00	29,872.44	86,905.44	13094.56
6	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas, casco urbano y area rural		100,000.00	1,640.00	11,075.00	88925.00
7	Construccion de cerca perimetral de Jardin de Niños Carlos Roberto Flores, Barrio San Jose	Se esta repellando y puliendo el muro frontal (lado Oeste) y el del lado Sur.	93,562.50	34,065.00	34,065.00	59497.50
8	Mejoramiento de vivienda solidaria digna para mujeres madres solteras, Todo el municipio		45,000.00	28,490.00	34,775.00	10225.00
9	Construccion de viviendas solidarias en el Casco Urbano	Se entregaron los materiales para galera a las familias beneficiarias quienes se encargaron de construirla.	281,163.14	30,175.00	222,151.00	59012.14
10	Mejoramiento de viviendas populares, (Pisos y Techos) Urbano y Rural		600,000.00		542,724.00	57276.00
11	Mejoramiento de viviendas populares, (instalacion electrica) Rural		411,350.00		268,256.23	143093.77
12	Construccion de viviendas, El Escondido		101,642.09	810.00	98,284.00	3358.09
13	Mejoramiento de viviendas (Construccion de estufas de 2X3 con Proyecto Mirador)		40,000.00	5,000.00	38,000.00	2000.00
14	Contraparte para construccion de viviendas con apoyo de HABITAT-CONVIVIENDA Y MANCOMUNIDAD CHORTI	De las 27 viviendas 19 cuentan con el techo terminado y 7 se encuentran listas para la colocación del techo, y algunas están en la etapa de repello.	852,148.10	225,049.00	670,037.00	182111.10
15	Mejo. calidad sistema agua, todo municipio		326,853.18	5,160.00	232,451.50	94401.68
16	Construccion de sistema de agua en Aldea El Achiotal caserio El Escondido		95,000.00		90,184.00	4816.00

17	Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento, Las Brisas	Se está realizando la excavación e instalando la tubería de la red de distribución.	200,000.00	101,168.00	101,168.00	98832.00
18	Ampliacion alcantarillado sanitario, Urbano		50,000.00	6,610.00	16,138.00	33,862.00
19	Pavimentacion o pedrimentado de calle que conduce al cementerio municipal, B° San Francisco y B° San Sebastian		595,737.86		550,852.00	44,885.86
20	Mejoramiento de calles, casco urbano		732,969.41		664,256.00	68713.41
21	Pavimentacion de calle barrio San Nicolas	La fundición de la loza de concreto del tramo a la propiedad de la Sra. Jhensy pinto se encuentra finalizada así como el bordillo a ambos lados, además se está construyó la acera a cada lado de la calle. El proyecto se encuentra finalizado.	486,403.75	25,000.00	360,091.00	126312.75
22	Pavimentacion de calle barrio El Progreso y San Nicolas		191,147.04		191,147.04	0.00
23	Mejoramiento de Parque Central, Barrio San Nicolas		87,000.00	5,965.00	22,775.00	64225.00
24	Mejoramiento de estadio de futbol Las Ranas, B° San Nicolas		33,000.00	500.00	15,920.00	17080.00
25	Construccion de cancha multiusos en aldea Nueva Concepcion		100,000.00		38,500.00	61,500.00
26	Reconstruccion de mangas de puentes en el casco urbano	Se instalaron los tubos con el cableado eléctrico a ambos lados del puente donde se colocaran las lámparas para iluminación Se instalaron los tubos con el cableado eléctrico a ambos lados del puente donde se colocaran las lámparas para iluminación	240,000.00	48,492.38	197,404.38	42595.62
27	Mantenimiento y reparacion de carreteras, area rural	Colocacion de alcantarillas y limpieza de cunetas de carreteras	1738,643.16	15,200.00	1184,309.00	554334.16
28	Reparacion de alumbrado publico, Urbano y rural		130,000.00		67,400.00	62600.00
29	Ampliacion servicio de energia electrica en Colonia Municipal, B° San Sebastian		220,142.75		219,387.40	755.35
30	Construccion de proyecto de electrificacion rural conectado a la Red. comunidades de Cerro Redondo, El Resumidero y El Sisin		596,000.00		407,667.94	188332.06
31	Ampliacion servicio energia electrica, todo el municipio		140,430.60		120,004.00	20426.60
32	Ampliacion servicio de energia electrica en caserio El Sirinal de aldea Nueva Concepcion		585,401.87		570,805.63	14596.24
TOTAL				722,716.82	7463,223.64	2384,021.81



P.M y C.P. Denia Ivette Mejia
Departamento de presupuesto