

MEMO SGIMSG- 2938-2016

PARA: ABOGADO CARLOS ROBERTO ORTEGA MEDINA,
Secretaria General del IHSS

DE: ARQ. CINDY ROBINSON,
Subgerente Nacional Interina de Ing. Mant. Y Servicios Generales.

FECHA: 05 de Diciembre del 2016.

ASUNTO: ENVIO DE INFORMACION PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA

Por este medio le envié la Información solicitada mediante memorando # 027-OIP-IHSS referente al Ítem 1 y 2 del mes de Noviembre -2016.

- 1- Memorando SGIMYSG-2937-cuadro de los vehículos propiedad del Instituto el cual no ha tenido ningún cambio a la fecha.
- 2- Memorando SGIMYSG-2931-Proyectos en ejecución
- 3- Información de proyectos finales del mes de Noviembre 2016

Atentamente,

cc: Archivo.

CR/Ed



MEMO: SGIMSG - 2931

PARA: ARQ. CINDY ROBINSON
SUBGERENTE INTERINA INGENIERIA,
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

DE: ING. REBECA RIVERA
COORDINADORA DE PROYECTOS

FECHA: VIERNES, 02 DE DICIEMBRE DEL 2016

ASUNTO: LO INDICADO

En Continuación a Memorándum SGIMSG-0196, donde solicita dar respuesta al **Ítem N° 2** del Memorándum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de **NOVIEMBRE DE 2016:**

1. El proyecto de “**Habilitación de Espacio para la Sala de Hospitalización del Hospital General de Especialidades**”:

A. Identificación del Proyecto:

1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Habilitación de Espacio para la Sala de Hospitalización del Hospital General de Especialidades”.
4. **Ubicación de Proyecto:** Hospital General de Especialidades, Barrio La Granja, segundo nivel.
5. **Propósito:** Incrementar la cantidad de camas hospitalarias, disminuyendo directamente la mora quirúrgica existente.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de Remodelación de las antiguas áreas de Administración y Estadística. Construcción de paredes nuevas, demoliciones, iluminación, aire acondicionado, instalaciones hidrosanitarias, acabados en general.

B. Elaboración del Proyecto:

1. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Habilitación de sala de Hospitalización para disminución de mora quirúrgica.

2. **Impacto Ambiental:** No tiene impacto ambiental, debido a que son mejoras internas de un edificio ya existente.
3. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** Únicamente son remodelaciones con durock, lo cual no genera riesgo a la estructura existente ni asentamientos.
4. **Detalles del contacto:**
 - Arq. Cindy Robinson
 - Tel: 2238-5088
 - crobinsoni@yahoo.com.mx
5. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
6. **Presupuesto del Proyecto:** L. 899,260.18
7. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 01 de Septiembre del 2016
8. **Estado del Proyecto:** El proyecto está terminado y ya se realizó la recepción del mismo.
9. **Costo de Finalización:** 1. 710, 355.03
10. **Fecha de Finalización:** 24 de Octubre de 2016.

C. **Ejecución del Proyecto:** Terminado y en trámite de pago.

Sin más que agregar quedo a la espera de sus observaciones de existir modificaciones o aportes al presente.

Atte.

cc. Archivo



INFORMACION DE PROYECTOS FINALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2016

En Continuación a Memorándum SGIMSG-0196, donde solicita dar respuesta al **Ítem N° 2** del Memorándum N° 027-OIP-IHSS, se le remite la siguiente información, para el mes de **NOVIEMBRE DE 2016**:

1. El proyecto de **“Habilitación de Espacio para la Sala de Hospitalización del Hospital General de Especialidades”**:

A. Identificación del Proyecto:


1. **Propietario del Proyecto:** Instituto Hondureño de Seguridad Social
2. **Sector Subsector:** Salud
3. **Nombre del Proyecto:** “Habilitación de Espacio para la Sala de Hospitalización del Hospital General de Especialidades”.
4. **Ubicación de Proyecto:** Hospital General de Especialidades, Barrio La Granja, segundo nivel.
5. **Propósito:** Incrementar la cantidad de camas hospitalarias, disminuyendo directamente la mora quirúrgica existente.
6. **Descripción del Proyecto:** Se realizaran trabajos de Remodelación de las antiguas áreas de Administración y Estadística. Construcción de paredes nuevas, demoliciones, iluminación, aire acondicionado, instalaciones hidrosanitarias, acabados en general.

B. Elaboración del Proyecto:

1. **Alcance del Proyecto (principal producto):** Habilitación de sala de Hospitalización para disminución de mora quirúrgica.
2. **Impacto Ambiental:** No tiene impacto ambiental, debido a que son mejoras internas de un edificio ya existente.
3. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** Únicamente son remodelaciones con durock, lo cual no genera riesgo a la estructura existente ni asentamientos.
4. **Detalles del contacto:**
 - Arq. Cindy Robinson
 - Tel: 2238-5088
 - crobinsoni@yahoo.com.mx
5. **Fuentes de financiamiento:** Fondos Propios
6. **Presupuesto del Proyecto:** L. 899,260.18
7. **Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 01 de Septiembre del 2016
8. **Estado del Proyecto:** El proyecto está terminado y ya se realizó la recepción del mismo.
9. **Costo de Finalización:** l. 710, 355.03
10. **Fecha de Finalización:** 24 de Octubre de 2016.



C. **Ejecución del Proyecto:** Terminado y en trámite de pago.


ARQ. CINDY ROBINSON
SUBG. DE ING. Y MANTO.

