

MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD, COMAYAGUA.
INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS DE CUMPLIMIENTO AL PDM

【3】 Nombre del Proyecto	【4】 Código en PIMP	【5】 Eje Temático	【6】 Cumplimiento del Proyecto		【7】 Avance			【8】 Ubicación Exacta del Proyecto		【9】 Periodo de ejecución (mes)		【10】 Presupuesto		【11】 Número de beneficiario aproximado	【13】 Seguimiento Necesario para asegurar el presupuesto para proximo año	【14】 Duplicación con el proyecto en PAC2
			Sí	No	Meta	Actual	Pendiente	Urbano	Rural	inicio	final	Planificado	Ejecutado			
								Barrio / Colonia	Aldea / Caserío							
1. SECTOR EDUCACION																
Construcción de cerca perimetral escuela La Independencia El cantón San Antonio		EDUCACION			100%	100%	0%	Casco Urbano				33,928.00	33,928.00	360		
Subsidio al Sector Educación	E-37	EDUCACION			100%	83%	17%	Col. La Mazarella,col. Bella Vista,Col. La Pista, B° El Centro	Aldea Santa fe, Valle Bonito			1,212,563.25	1,010,075.50	1600		
Celebración de Fiestas Cívicas	S-47	EDUCACION			100%	100%	0%	B° El Centro				22,000.00	22,000.00	2200		
Construcción y mejora de Escuela Bernardino Mazarella (Muro de contencion)	E-48	INFRAESTRUCTURA SOCIAL			100%	100%	0%	Col. Mazarella				100,000.00	100,000.00	650		
Construcción y mejora de Escuela Reynaldo Salinas (Techo)	E-48	INFRAESTRUCTURA SOCIAL			100%	99%	1%		Los Laureles			100,000.00	98,898.75	250		
Construcción y mejora de Escuela Eduardo Ortega(Muro perimetral)	E-48	INFRAESTRUCTURA SOCIAL			100%	100%	0%	La ceibita				100,000.00	100,000.00	360		

Construccion y mejora de Escuela Juan Lindo (Techo)	E-48	INFRAESTRUCTURA SOCIAL			100%	99%	1%		El Olvido			101,152.87	100,106.00	290		
Eje de Educacion	E-48	INFRAESTRUCTURA SOCIAL			100%	46%	54%	Col. La Mazarella,col. Bella Vista,Col. La Pista, B° El Centro	Aldea Santa fe, Valle Bonito			105,118.27	48105.00	870		
												1,774,762.39	L 1,513,113.25			

2. SECTOR SALUD

Subsidio a Salud	IS-2	INFRAESTRUCTURA SOCIAL			100%	76%	24%	B° El Centro				276,000.00	208,545.00	1500		
Campañas de Limpiezas	IS-2	INFRAESTRUCTURA SOCIAL			100%	82%	18%	Col. La Mazarella,col. Bella Vista,Col. La Pista, B° El Centro				166,250.00	136,250.00	2500		
Limpieza de Crematorio	IS-2	INFRAESTRUCTURA SOCIAL			100%	48%	52%		Caserio Joya del pate			100,000.00	48,300.00	500		
Construccion y Mejora en el Centro de Salud san Jeronimo Emiliani	IS-2	INFRAESTRUCTURA SOCIAL			100%	41%	59%	El Centro				20,000.00	8,106.00	2200		
Construccion y Mejora en el Centro de Salud	IS-2	INFRAESTRUCTURA SOCIAL			100%	97%	3%		Montañuelas			188,000.00	182,494.00	1800		
Construccion y Mejora en el Centro de Salud	IS-2	INFRAESTRUCTURA SOCIAL			100%	21%	79%		Valle Bonito			100,000.00	21,437.50	1360		
Compra de Terreno para construccion de Centro de Salud	S-5	SALUD			100%	0%	100%		Los Alfaro			100,000.00	0.00	950		
Compra de Terreno para construccion de Policlínico	S-5	SALUD			100%	0%	100%	El Centro				200,000.00	0.00	1200		
Contruccion de Espacio para reciduos peligrosos	E-3	RECURSOS NATURALES			100%	0%	100%	Caserio Joya del Pate				72,976.38	0.00	1300		
Compra de terreno para Crematorio Municipal	E3	RECURSOS NATURALES			100%	0%	100%	Caserio Joya del Pate				150,000.00	0.00	1600		

Diseño del proyecto de Construcción y Mejora en el Centro de Salud san Jeronimo Emiliani	IS-2	INFRAESTRUCTURA SOCIAL			100%	50%	50%	B° El Centro				80,000.00	40,000.00	2500		
Eje de Salud					100%	94%	6%	Col. La Mazarella,col. Bella Vista,Col. La Pista, B° El Centro	Aldea Santa fe, Valle Bonito			210,236.53	198,065.25	2300		
												L 1,663,462.91	L843,197.75			

3. SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO

Construcción de tanque de almacenamiento de agua en la comunidad de Montañuelas	E12	AGUA Y SANEAMIENTO			100%	100%	0%		Montañuelas			55,000.00	55,000.00	500		
Cerca perimetral de fuentesde agua de la comunidad de Valle Bonito	A8	RECURSOS NATURALES			100%	100%	0%		Valle Bonito			74,130.00	74,130.00	150		
Construcción de alcantarillado de aguas Grises	S-100	AGUA Y SANEAMIENTO			100%	25%	75%	La Pista				485,000.00	120,358.98	1280		
Construcción y mejora de Sistema de agua potable	S-97	AGUA Y SANEAMIENTO			100%	45%	55%		Loma Alta			600,000.00	271,744.00	980		
Mejoramiento de proyecto de agua	S-97	AGUA Y SANEAMIENTO			100%	44%	56%	El Centro				713,204.06	312,545.00	2600		
Estudio De Distribución De Agua Potable Y Alcantarillado En Barrios Y Colonias De La Libertad	S-100	AGUA Y SANEAMIENTO			100%	37%	63%	Casco Urbano				295,650.00	110,000.00	2600		
												L 2,222,984.06	L 943,777.98			

4.SECTOR ELECTRIFICACION

Ampliación de electrificación trifásica para beneficio de café, COCASFRAL, Las Aradas	S-120	SECTOR DE ELECTRIFICACIÓN			100%	100%	0%		Las Aradas			600,000.00	600,000.00			
Compra e instalación de Lámparas para alumbrado publico	S-120	SECTOR DE ELECTRIFICACIÓN		x	100%	1%	99%	B° El Centro				402,000.00	3,710.00	200		

Ampleacion de electrificacion	S-120	SECTOR DE ELECTRIFICACIÓN		x	100%	91%	9%		Cuesta del Neo			850,000.00	770,000.00	300		
Ampleacion de electrificacion	S-120	SECTOR DE ELECTRIFICACIÓN		x	100%	100%	0%		Los Laureles			150,000.00	150,000.00	280		
Ampleacion de electrificacion	S-120	SECTOR DE ELECTRIFICACIÓN		x	100%	0%	100%	B° La ceibita				141,204.06	0.00	150		
												L 2,143,204.06	L 1,523,710.00			
SECTOR VIVIENDAS DE FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA																
Mejoramiento de viviendas de familias en situaciones de extrema pobreza (Techos, letrinas, Pisos y Pilas)	S-93	VIVIENDA			100%	46%	54%	Casco Urbano	Aldeas y Caseríos			1,243,204.06	577,921.00	360		