



SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2024

[3] Nombre del Proyecto	[4] Código en PIMP	[5] Eje Temático	[6] Cumplimiento del Proyecto		[7] Avance			[8] Ubicación Exacta del Proyecto		[9] Periodo de ejecución (mes)		[10] Presupuesto		[11] Número de beneficiarios o aproximado	[13] Seguimiento Necesario para asegurar el presupuesto para próximo año	[14] Duplicación con el proyecto en PAC2
			Sí	No	Meta	Actual	Pendiente	Barrio / Colonia	Aldea / Caserío	inicio	final	Planificado	Ejecutado			
4																
SECTOR DE SALUD																
Compra de terreno para tratamiento de Residuos Sólidos (La Ceiba, El Centro y El Campo)	IS-10	INFRAESTRUCTURAL ZONA 1		X	100%	0%	100%	Barrio Ceiba, El Centro y Campo		Enero	Diciembre	L 298,577.49	L -	1025	Este proyecto esta contemplado para dos o tres etapas	NO
Construcción de Sistema de Agua Potable a beneficio de Campo de Fubtol, ubicado en Barrio El Campo, Camasca	---	---	X		100%	50%	50%	Barrio El Campo		Enero	Diciembre	L 100,000.00	50,396.55	1025	Proyecto en proceso de ejecución	NO
Proyecto orientado a Agua y Saneamiento en todo el Municipio de Camasca, Intibuca	---	---	X		100%	15%	85%	El Carmen, San Juan de Dios, Agua Zarca, San Isidro, San Antonio del Monte, Santa Catarina, San Ignacio, San Lucas, El Rosario y Santa Cruz		Enero	Diciembre	L 300,000.00	44,653.06	6725	Proyecto en proceso de ejecución	NO
Construcción de tanque de Almacenamiento de Agua, ubicado en la Comunidad de La Laguna	IS-86	INFRAESTRUCTURAL ZONA 3		X	100%	0%	100%		La Laguna	Enero	Diciembre	L 50,107.65	-	165	Este proyecto esta contemplado para dos o tres etapas	NO
Construcción de proyecto de Alcantarillado, ubicado en Caseríos de Gualzana, Piedra Alta y Guayabal Comunidad del Carmen	IS-127	INFRAESTRUCTURAL ZONA 4	X		100%	100%	0%		Piedra Alta, El Carmen	Enero	Diciembre	L 352,380.65	352,262.50	523	Proyecto en proceso de ejecución	NO
Compra de 01 Bomba Sumergible, Barrio Los Méndez, Comunidad San Juan de Dios	IS-59	INFRAESTRUCTURAL ZONA 2		X	100%	0%	100%		Los Méndez, San Juan de Dios	Enero	Diciembre	L 47,438.94	-	111	Este proyecto esta contemplado para dos o tres etapas	NO
Construcción de proyecto de Letrinas, Agua y Saneamiento, Santa Cruz Centro	IS-82	INFRAESTRUCTURAL ZONA 3		X	100%	0%	100%		Santa Cruz Centro	Enero	Diciembre	L 92,758.18	-	150	Este proyecto esta contemplado para dos o tres etapas	NO
Construcción de proyecto de Letrinas, Agua y Saneamiento, La Jagua	IS-82	INFRAESTRUCTURAL ZONA 3		X	100%	0%	100%		La Jagua, Santa Cruz	Enero	Diciembre	L 45,658.08	L -	161	Este proyecto esta contemplado para dos o tres etapas	NO
Construcción de proyecto de Letrinas, Agua y Saneamiento, El Llano Santa Cruz	IS-82	INFRAESTRUCTURAL ZONA 3		X	100%	0%	100%		El Llano, Santa Cruz	Enero	Diciembre	L 38,955.53	-	78	Este proyecto esta contemplado para dos o tres etapas	NO
Contraparte Municipal en proyecto de Construcción de Pilas, Letrinas y Baños, Comunidad de El Rosario	IS-82	INFRAESTRUCTURAL ZONA 3		X	100%	0.00%	100%		El Rosario	Enero	Diciembre	L 100,000.00	0.00	570	Este proyecto esta contemplado para dos o tres etapas	NO
Compra de Alcantarillas para mejoramiento de carreteras del Municipio de Camasca, Intibuca.	S-96	Desarrollo social ZONA 3	X		100%	12%	89%	El Carmen, San Juan de Dios, Agua Zarca, San Isidro, San Antonio del Monte, Santa Catarina, San Ignacio, San Lucas, El Rosario y Santa Cruz		Enero	Diciembre	L 100,000.00	11,500.00	6,725	Este proyecto esta en proceso de ejecución	NO
Acondicionamiento de Sala Psicopedagógica, Barrio El Centro Camasca	---	---	X		100%	100%	0%	Barrio El Centro, Camasca		Enero	Diciembre	L 100,000.00	100,000.00	1,025	Proyecto ejecutado en un 100 %	NO
Construcción de Edificio Municipal, en Barrio el Centro, Camasca I Etapa	E-43	ESTRATÉGICOS Infraestructura social	X		100%	59%	41%	Barrio El Centro, Camasca		Enero	Diciembre	L 243,420.00	143,418.80	311	Proyecto en proceso de ejecución	NO
Reparación de Sistema de Agua Potable, el Portillon, San Lucas	IS-5	INFRAESTRUCTURAL ZONA 1		X	100%	0%	100%		El Portillon, San Lucas	Enero	Diciembre	L 57,360.10	-	199	Este proyecto esta contemplado para dos o tres etapas	NO
Construcción de Casetas Recolectoras de Basuras, Barrio el Centro Camasca	A-7	AMBIENTALES ZONA 1		X	100%	0%	100%	Barrio El Centro, Camasca		Enero	Diciembre	L 54,428.00	-	311	Este proyecto esta contemplado para dos o tres etapas	NO
Reparación de Red Domiciliar de Agua Potable, Barrio el Campo, Camasca	IS-5	INFRAESTRUCTURAL ZONA 1	X		100%	100%	0%	Barrio El Campo		Enero	Diciembre	L 67,911.93	L 67,911.93	300	Proyecto ejecutado en un 100 %	NO
Seguimiento al proyecto de Perforación de Pozos para Sistema de Agua por bombeo, Caserío El Campo La Hacienda	A-58	AMBIENTALES ZONA 4		X	100%	0%	100%		El Campo, La Hacienda	Enero	Diciembre	L 22,050.00	L -	189	Este proyecto esta contemplado para dos o tres etapas	NO
Construcción de Pilas de Oxidación en Barrio el Campo Camasca. (Barrio el Campo, Centro y La Ceiba)	IS-34	INFRAESTRUCTURAL ZONA 1		X	100%	0%	100%	Barrio el Campo, Centro y La Ceiba		Enero	Diciembre	L 314,853.00	L -	1,025	Este proyecto esta en proceso de ejecución	NO

Mejoramiento de Pías de El Zapote, Barrio El Centro, Camasca															
IS-5	INFRAESTRUCTURAL ZONA 1	X		100%	79%	21%	Barrio El Centro		Enero	Diciembre	L 100,000.00	L 78,863.30	311	Proyecto en proceso de ejecución	NO
SUB TOTAL											L 2,485,899.55	L 949,006.14			NO
SECTOR DE EDUCACION															
Seguimiento en Construcción de Kinder, ubicado en Comunidad de San Isidro, Arriba II Etapa															
IS-53	INFRAESTRUCTURAL ZONA 2	X		100%	100%	0%	San Isidro, Arriba		Enero	Diciembre	L 200,000.00	L 199,999.10	508	Proyecto ejecutado en un 100 %	NO
Construcción de Cerca Perimetral, en Centro de Educación Básica Las Américas, ubicado en Comunidad de La Hacienda (La Hacienda Santa Lucía, El Campo y Portillo de Flor)															
IS-124	INFRAESTRUCTURAL ZONA 4	X		100%	0%	100%	La Hacienda Santa Lucía		Enero	Diciembre	L 451,246.21	L -	871	Este proyecto está contemplado para dos o tres etapas	NO
Construcción de Segunda etapa de 02 Módulos Escolar, Escuela Santa Catarina (Santa Catarina, Bañaderos y Capulín)															
IS-130	INFRAESTRUCTURAL ZONA 4	X		100%	85%	15%	Santa Catarina		Enero	Diciembre	L 132,351.03	L 112,000.00	305	Proyecto ejecutado en un 100 %	NO
Contraparte Municipal para Mejoramiento en Intervención a los Centros Educativos mediante el Programa Construcciones de Infraestructura Escolar en el Municipio de Camasca.															
IS-53	INFRAESTRUCTURAL ZONA 2	X		100%	91%	9%	San Isidro, San Juan de Dios, El Carmen, Agua Zarca		Enero	Diciembre	L 300,000.00	L 272,955.33	508	Este proyecto en proceso de ejecución	NO
Construcción de Cerca Perimetral en C.E.B Cultura, ubicado en San Isidro Arriba (San Isidro Arriba y San Isidro Abajo)															
IS-50	INFRAESTRUCTURAL ZONA 2	X		100%	0%	100%	San Isidro		Enero	Diciembre	L 124,000.00	L -	508	Este proyecto está contemplado para dos o tres etapas	NO
Rehabilitación de Módulos Educativos de Centro de Educación Básica Cultura ubicado en la Comunidad de San Isidro Municipio de Camasca, Intibuca															
IS-53	INFRAESTRUCTURAL ZONA 2	X		100%	100%	0%	San Isidro		Enero	Diciembre	L 453,050.63	L 453,050.63	508	Proyecto ejecutado en un 100 %	
Rehabilitación de Módulos Educativos de Centro de Educación Básica Lempira ubicado en la Comunidad de San Juan de Dios, Municipio de Camasca, Intibuca.															
IS-53	INFRAESTRUCTURAL ZONA 2	X		100%	88%	12%	San Juan de Dios		Enero	Diciembre	L 975,768.19	L 860,358.89	863	Proyectos en proceso de ejecución	
Rehabilitación de Módulos Educativos de Escuela Monseñor Alonso Villanueva, ubicado en la Comunidad de Agua Zarca, Municipio de Camasca, Intibuca.															
IS-71	INFRAESTRUCTURAL ZONA 3	X		100%	89%	11%	Agua Zarca		Enero	Diciembre	L 888,791.70	L 793,177.75	378	Proyecto en proceso de ejecución	
Rehabilitación de Módulos Educativos de Escuela Ramon Rosa, ubicado en la Comunidad de El Carmen, Municipio de Camasca, Intibuca.															
IS-130	INFRAESTRUCTURAL ZONA 4	X		100%	81%	19%	El Carmen		Enero	Diciembre	L 982,389.48	L 793,983.26	523	Proyecto en proceso de ejecución	
SUB TOTAL											L 4,507,597.24	L 3,485,524.96			NO
SECTOR DE VIVIENDA															
Construcción adición y mejoras de Viviendas Populares Microregion 1, 2, 3 y 4.															
		X		100%	62%	38%	Camasca, El Carmen, La Hacienda, San Antonio de Monte, La Laguna, San Isidro, San Ignacio, San Lucas,		Enero	Diciembre	L 832,661.97	L 512,946.83	6,725	Proyecto en proceso de ejecución	NO
Enchape de tramo carretero, ubicado en la Comunidad de El Rosario (El Rosario y Pedernal)															
S-108	Desarrollo social ZONA 3	X		100%	0%	100%	El Rosario		Enero	Diciembre	L 135,526.64	L -	570	Este proyecto está contemplado para dos o tres etapas	NO
Construcción de Muro para Mejoramiento de Carretero Caserio Guachipilín, Comunidad de Santa Cruz															
S-96	Desarrollo social ZONA 3	X		100%	0%	100%	Guachipilín Santa Cruz		Enero	Diciembre	L 52,360.64	L -	100	Este proyecto está contemplado para dos o tres etapas	NO
Mejoramiento y Ampliación de Carretera en la Comunidad del Carmen, para Construcción de Proyecto Caminos Productivos															
IS-129	INFRAESTRUCTURAL ZONA 4	X		100%	0%	100%	El Guayabal, El Carmen		Enero	Diciembre	L 387,000.00	L -	211	Este proyecto está contemplado para dos o tres etapas	NO
Reparación de calles terciarias de la Microregion #03 (La Laguna, El Rosario, Guachipilín, El Llano y Santa Cruz)															
S-96	Desarrollo social ZONA 3	X		100%	57%	43%	La Laguna, El Rosario, Guachipilín, El Llano y Santa Cruz		Enero	Diciembre	L 500,000.00	L 286,677.90	1,059	Proyecto en proceso de ejecución	NO

Reparación de calles terciarias de la Microregion # 01 (San Ignacio, San Lucas, Barrio el Campo, Camasca, Barrio la Ceiba)	IS-40	INFRAESTRUCTURAL ZONA 1		X	100%	0%	100%	San Ignacio, San Lucas, Barrio el Campo, Camasca, Barrio la Ceiba	Enero	Diciembre	L 300,000.00		1900	Este proyecto esta contemplado para dos o tres etapas	NO	
Construcción y Mejoramiento de viviendas a familias que habitan en zonas de Alto Riesgo, El Cerron San Juan de Dios	IS-52	INFRAESTRUCTURAL ZONA 2		X	100%	0%	100%	El Cerron San Juan de Dios	Enero	Diciembre	L 43,197.24		259	Este proyecto esta contemplado para dos o tres etapas	NO	
Proyecto de Eletrificación para viviendas, Comunidad de San Lucas, Centro	IS-17	INFRAESTRUCTURAL ZONA 1		X	100%	0%	100%	San Lucas	Enero	Diciembre	L 69,341.83		362	Este proyecto esta contemplado para dos o tres etapas	NO	
Mejoramiento de Viviendas en Mal Estado, San Ignacio Centro	IS-17	INFRAESTRUCTURAL ZONA 1		X	100%	0%	100%	San Ignacio, Centro	Enero	Diciembre	L 68,860.45		483	Este proyecto esta contemplado para dos o tres etapas	NO	
Construcción de Casa de la Cultura, Los Frailes San Ignacio	IS-49	INFRAESTRUCTURAL ZONA 1		X	100%	0%	100%	Los Frailes, San Ignacio	Enero	Diciembre	L 57,033.45		135	Este proyecto esta contemplado para dos o tres etapas	NO	
Construcción de Casa Cultural San Antonio del Monte (San Antonio del Monte y Portillon)	IS-125	INFRAESTRUCTURAL ZONA 4	X		100%	100%	0%	San Antonio del Monte	Enero	Diciembre	L 161,903.24	161,902.00	318	Proyecto en proceso de ejecución	NO	
Seguimiento A Construcción de Casa de La Cultura Aldea Agua Zarca, Camasca.	---	---	X		100%	99%	1%	Agua Zarca	Enero	Diciembre	L 321,966.77	319,997.35	378	Proyecto en proceso de ejecución	NO	
Enchape de tramo Carretero, Caserío de Carrizal, San Juan Dios	IS-54	INFRAESTRUCTURAL ZONA 2	X		100%	100%	0%	El Zarnizal San Juan de Dios	Enero	Diciembre	L 55,915.17	L 55,915.17	196	Proyecto ejecutado en un 100 %	NO	
Compra de Rotoplas para Almacenamiento de Aguas Lluvias para viviendas del Caserío La Piona, San Juan de Dios	S-51	Desarrollo social ZONA 2		X	100%	0%	100%	La Piona, San Juan de Dios	Enero	Diciembre	L 36,183.91	L -	66	Este proyecto esta contemplado para dos o tres etapas	NO	
Construcción de II Etapa de Concreto Ciclopeo en calle de acceso a Centro Basico de la Hermita (San Juan de Dios Centro y Corralitos)	IS-54	INFRAESTRUCTURAL ZONA 2		X	100%	0%	100%	San Juan de Dios	Enero	Diciembre	L 139,293.88		863	Este proyecto esta contemplado para dos o tres etapas	NO	
Mejoramiento de viviendas en Santa Cruz Centro	IS-82	INFRAESTRUCTURAL ZONA 3	X		100%	100%	0%	Santa Cruz Centro	Enero	Diciembre	L 72,937.87	L 72,937.87	150	Proyecto ejecutado en un 100 %	NO	
Construcción de Casa Cultura, Caserío El Guayabal, Comunidad de El Carmen, Camasca	IS-125	INFRAESTRUCTURAL ZONA 4		X	100%	0%	100%	Guayabal	Enero	Diciembre	L 64,200.00	L -	211	Este proyecto esta contemplado para dos o tres etapas	NO	
Construcción de Cielo Falso en Casa de la Cultura, ubicado en Barrio La Ceiba, Camasca	IS-49	INFRAESTRUCTURAL ZONA 1		X	100%	0%	100%	Barrio La Ceiba	Enero	Diciembre	L 340,000.00	L -	6725	Este proyecto esta contemplado para dos o tres etapas	NO	
SUB TOTAL											L 3,638,383.06	L 1,410,377.12			NO	
SECTOR DE DEPORTES																
Ampliación y Conformación de terreno para construcción Cancha Multiusos, Barrio El Campo, Camasca, Intibuca.	IS-39	INFRAESTRUCTURAL ZONA 1			100%	100%	0%	Camasca	Barrio el Campo	Enero	Diciembre	L 300,000.00	300,000.00		Proyecto ejecutado en un 100 %	NO
Conformación y Expansión de terreno para Construir Cancha de Fútbol con medidas reglamentarias, ubicado en barrio el Campo, Camasca II ETAPA	IS-39	INFRAESTRUCTURAL ZONA 1			100%	98%	2%	Camasca	Barrio el Campo	Enero	Diciembre	L 910,371.29	890,000.00		Proyecto ejecutado en un 100 %	NO
Contraparte Municipal en Construcción de Cancha Multiusos Barrio el Campo, Camasca Intibuca	IS-39	INFRAESTRUCTURAL ZONA 1			100%	75%	25%	Camasca	Barrio el Campo	Enero	Diciembre	L 400,000.00	299,800.00		Proyecto en proceso de ejecución	NO
SUB TOTAL											L 400,000.00				NO	
SECTOR DE SEGURIDAD																
											L 1,810,371.29	L 1,489,800.00			NO	

Balastreo de Carretera en Micro Region 1, 2, 3 y 4 (San Ignacio, San Lucas) (San Juan de Dios, San Isidro, Agua Zarca) (La Laguna, El Rosario y Santa Cruz) (Santa Catarina, El Carmen, La Hacienda Santa Lucia, y San Antonio Del Monte)	E-49	ESTRATÉGICOS Infraestructura social y vías de acceso adecuadas.			100%	90%	10%	San Ignacio, San Lucas, San Juan de Dios, San Isidro, Agua Zarca, La Laguna, El Rosario y Santa Cruz, Santa Catarina, El Carmen, La Hacienda Santa Lucia, y San Antonio Del Monte	Enero	Diciembre	L 850,688.18	766,400.00	6,725	Este proyecto esta en proceso de ejecucion	NO
Reparacion de calles terciarias de Micro Region 2 (San Juan de Dios, San Isidro, Agua Zarca)	E-49	ESTRATÉGICOS Infraestructura social y vías de acceso adecuadas.			100%	65%	35%	San Juan de Dios, San Isidro, Agua Zarca	Enero	Diciembre	L 500,000.00	327,083.33	863	Este proyecto esta contemplado para dos o tres etapas	NO
Construcción de Módulos Sanitarios (Letrinas) Agua Zarca					100%	0%	100%	Agua Zarca	Enero	Diciembre	L 308,924.20		378	Este proyecto esta contemplado para dos o tres etapas	NO
Acondicionamiento de Sala donde Funciona Visión Mundial, Barrio El Centro, Camasca	E-42	ESTRATÉGICOS Infraestructura social y vías de acceso adecuadas.			100%	100%	0%	Barrio El Centro, Camasca	Enero	Diciembre	L 60,000.00	59,999.25	6,725	Este proyecto esta en proceso de ejecucion	NO
Mejoramiento de Sala Psicopedagógica, ubicado en las instalaciones de la Municipalidad, Barrio El Centro, Camasca	E-78	ESTRATÉGICOS Asistencia de grupos vulnerables.			100%	100%	0%	Barrio El Centro, Camasca	Enero	Diciembre	L 50,000.00	49,999.80	6,725	Este proyecto esta en proceso de ejecucion	NO
Construcción de Muro de contención en Casa de la Cultura, ubicado en Barrio La Ceiba, Camasca.	IS-49	INFRAESTRUCTURAL ZONA 1			100%	0%	100%	Barrio La Ceiba, Camasca	Enero	Diciembre	L 100,000.00	L -	6,725	Este proyecto esta en proceso de ejecucion	NO
SUB TOTAL											L 1,869,612.38	L 1,203,482.38			
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS															
Compra de Insumos Agrícolas a beneficio del Caserío San Isidro, Abajo	E-64	ESTRATÉGICOS Alimentación nutritiva y balanceada.			100%	100%	0%	San Isidro, Abajo	Enero	Diciembre	L 84,055.20	83,600.00	221	Proyecto ejecutado en un 100 %	NO
Compra de Insumos Agrícolas a beneficio del Caserío Buenos Aires Volcancillo, San Antonio del Monte	E-64	ESTRATÉGICOS Alimentación nutritiva y balanceada.			100%	0%	100%	Buenos Aires Volcancillo San Antonio del Monte	Enero	Diciembre	L 44,026.89	43,965.00	34	Proyecto ejecutado en un 100 %	NO
Compra de Insumos Agrícolas a beneficio del Caserío Zapote	E-64	ESTRATÉGICOS Alimentación nutritiva y balanceada.			100%	0%	100%	El Zapote, Hacienda Santa Lucia	Enero	Diciembre	L 47,487.62	-	109	Este proyecto esta contemplado para dos o tres etapas	NO
Compra de Insumos Agrícolas, Cacauchagua	E-64	ESTRATÉGICOS Alimentación nutritiva y balanceada.			100%	100%	0%	Cacahuchagua, San Ignacio	Enero	Diciembre	L 47,880.31	47,842.00	96	Proyecto ejecutado en un 100 %	NO
Compra de Insumos Agrícolas, Portillon San Lucas	E-64	ESTRATÉGICOS Alimentación nutritiva y balanceada.			100%	100%	0%	El Portillon San Lucas	Enero	Diciembre	L 72,442.66	71,780.00	199	Proyecto ejecutado en un 100 %	NO
SUB TOTAL											L 295,892.68	L 247,187.00			
SECTOR RED VIAL															
Enchape de tramo carretero, Comunidad de Carrizal	IS-54	INFRAESTRUCTURAL ZONA 2		X	100%	57%	43%	El Zarrizal, San Juan de Dios	Enero	Diciembre	L 150,000.00	150,000.00	863	Proyecto ejecutado en un 100 %	NO
Enchape de tramo carretero, Comunidad de El Zapote	IS-114	INFRAESTRUCTURAL ZONA 4		X	100%	86%	14%	El Zapote, Hacienda Santa Lucia	Enero	Diciembre	L 205,000.00	L 204,996.00	109	Proyecto ejecutado en un 100 %	NO
Construcción de Pavimento de Concreto Ciclópeo, ubicado en Caserío Gualzana, Comunidad de El Carmen, Camasca Intibucá.	IS-114	INFRAESTRUCTURAL ZONA 4		X	100%	73%	27%	El Carmen, Camasca Intibuca	Enero	Diciembre	L 160,000.00	L 159,993.25	179	Proyecto ejecutado en un 100 %	NO

Mejoramiento, Construcción de Alcantarillas y Enchape de tramos carretero, ubicado en San Isidro, Arriba	IS-55	INFRAESTRUCTURAL ZONA 2	X		100%	100%	0%		San Isidro, Arriba	Enero	Diciembre	L 69,099.07	L -	221	Este proyecto esta contemplado para dos o tres etapas	NO
Terminación en Mejoramiento y Ampliación de Carretera de Camasca a El Rosario, en la Angostura	S-96	Desarrollo social ZONA 3	X		100%	0%	100%		El Rosario	Enero	Diciembre	L 200,000.00	L 0.00	489	Este proyecto esta contemplado para dos o tres etapas	NO
Conformación y Relleno de terreno en Casa de la Cultura I Etapa, La Ceiba	_____	_____	X		100%	100%	0%		Barrio La Ceiba	Enero	Diciembre	L 250,000.00	L -	6,725	Este proyecto esta contemplado para dos o tres etapas	NO
Reparación de calles terciarias de la Microregion #04 (Santa Catarina, El Volcancillo, El Carmen, Hacienda Santa Lucia, El Zapote y San Antonio Del Monte)	IS-114	INFRAESTRUCTURAL ZONA 4	X		100%	100%	0%		Santa Catarina, El Volcancillo, El Carmen, Hacienda Santa Lucia, El Zapote y San Antonio Del Monte	Enero	Diciembre	L 592,110.63	L 463,800.00	2,300	Este proyecto esta en proceso de ejecución	NO
Conformación y Expansión de terreno para Construir Cancha de Fútbol con medidas reglamentarias, ubicado en barrio el Campo, Camasca II ETAPA	IS-39	INFRAESTRUCTURAL ZONA 1			100%	100%	0%		Barrio El Campo	Enero	Diciembre	L 689,628.73		6,725	Este proyecto esta en proceso de ejecución	NO
Reposición y Mejoramiento de capa de Balastro de Tramo Carretero desde desvió la Angostura Salida a el Rosario y Santa Cruz, Municipio de Camasca.	IS-85	INFRAESTRUCTURAL ZONA 3			100%	100%	0%			Enero	Diciembre	L 500,000.00	L 500,000.00	3,600	Este proyecto esta en proceso de ejecución	NO
Construcción de Pavimento de Hormigón Ciclópeo E=20 CM, Ubicado en la Comunidad de San Juan de Dios, Municipio de Camasca, Departamento de Intibucá.	E-41	ESTRATÉGICOS Infraestructura social y vías de acceso adecuadas.			100%	0%	100%			Enero	Diciembre	L 600,000.00	L -	863	Este proyecto esta contemplado para dos o tres etapas	NO
Construcción de Pavimento de Hormigón Ciclópeo E=20 CM, Ubicado en la Comunidad de El Rosario, Municipio de Camasca, Departamento de Intibucá.	E-41	ESTRATÉGICOS Infraestructura social y vías de acceso adecuadas.			100%	0%	100%			Enero	Diciembre	L 600,000.00	L -	570	Este proyecto esta contemplado para dos o tres etapas	NO
Construcción de Pavimento de Hormigón Ciclópeo E=20 CM, Ubicado en la Comunidad de Hacienda Santa Lucia, Municipio de Camasca, Departamento de Intibucá	E-41	ESTRATÉGICOS Infraestructura social y vías de acceso adecuadas.			100%	0%	100%			Enero	Diciembre	L 800,000.00	L -	871	Este proyecto esta contemplado para dos o tres etapas	NO
Reparación de calles terciarias de la Macrorregion #04 (Santa Catarina, El Volcancillo, El Carmen, Hacienda Santa Lucia, El Zapote y San Antonio Del Monte)	E-41	ESTRATÉGICOS Infraestructura social y vías de acceso adecuadas.			100%	0%	100%			Enero	Diciembre	L 103,175.22	L -	2,500	Este proyecto esta contemplado para dos o tres etapas	NO
SUB TOTAL												L 4,919,013.85	L 1,478,789.25			
INFRAESTRUCTURA																
Mejoramiento de Edificio Municipal	E-42	ESTRATÉGICOS Infraestructura social		X	100%	57%	43%		El Zarrizal, San Juan de Dios	Enero	Diciembre	L 250,000.00	L -	6,725	Este proyecto esta contemplado para dos o tres etapas	NO
Mejoramiento de piso en casa comunal Caserío Piedra Alta, Aldea El Carmen, Camasca	_____	_____	X		100%	86%	14%		Piedra Alta, El Carmen	Enero	Diciembre	L 54,963.00	L -	523	Este proyecto esta contemplado para dos o tres etapas	NO

Construcción de Edificio Municipal donde Funciona La Cruz Roja, en Barrio el Centro, Camasca, I Etapa	E-43	ESTRATÉGICOS Infraestructura social						Barrio El Centro, Camasca				L 400,000.00	L -	1,025	Este proyecto esta contemplado para dos o tres etapas	NO
Construcción de Caja Toma de Agua, Barrio el Centro, Camasca	IS-5	INFRAESTRUCTUR AL ZONA 1						Barrio El Centro, Camasca				L 178,582.00	L -	1,025	Este proyecto esta contemplado para dos o tres etapas	NO
Construcción de Muro de contención en Casa de la Cultura, ubicado en Barrio La Ceiba, Camasca	IS-49	INFRAESTRUCTUR AL ZONA 1						Barrio La Ceiba, Camasca				L 200,000.00	L -	1,025	Este proyecto esta contemplado para dos o tres etapas	NO
Construcción de Plantel de Casa de Cultura, ubicado en Barrio La Ceiba	IS-49	INFRAESTRUCTUR AL ZONA 1						Barrio La Ceiba, Camasca				L 400,000.00	L -	1,025	Este proyecto esta contemplado para dos o tres etapas	NO
SUB TOTAL												L 1,483,545.00	L -			

Proyectos Estratégico:E-
1,2,3...n

Código en PIMP

Proyectos Sociales:S-1,2,3...n

1,2,3...n

1,2,3...n

1,2,3...n

Planes Sectoriales: PS-1,2,3...n

Tipo de
nuevas
iniciativas

1. Por ONG/ cooperantes y otros instituciones privados
2. Por Gobierno
3. Por las comunidades
4. Por el alcalde
5. Por emergencia
6. Por otros