

**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN**



PARA: DENILSON YOVANY VILLATORO SANTOS
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA

Oficio N° 08-OP-2024

DE: ING. EDDA FAVIOLA MARTINEZ
COORDINADORA DEPARTAMENTO
OBRAS PUBLICAS



ASUNTO: INFORMACION PORTAL DE TRANSPARENCIA

FECHA: 12 DE AGOSTO DEL 2024

Por este medio se remite el registro de proyectos ejecutados y en ejecución correspondientes al mes de JULIO del 2024, para ser incorporada a la página de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Atentamente.

cc. Archivo

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

OBRAS PUBLICAS

Periodo: del 01 al 31 de julio 2024



IDENTIFICACION DEL PROYECTO							ELABORACION DEL PROYECTO										Ejecucion del Proyecto									
Item	Código	Sector / Sub sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción de proyecto	Alcance del proyecto	Impacto ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Detalles del encargo del proyecto	Fuentes de financiamiento	Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Monto Ejecutado Acumulado	Estado del proyecto	Costo de finalización (Proyectado)	Fecha de finalización (Proyectada)	Orden de Cambio		Modificación de contrato		Ampliación de Tiempo		Rescisión de Contrato			
																	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI
SUPERVISION DE PROYECTOS MAYORES Y MENORES																										
FINALIZADOS Y EN EJECUCION																										
1	15 00 004 000 001 47210 15-013-0120	RED VIAL	Pavimentación calle Supermercado Buen Amigo Hacia Sastrería Caín	Barrio Cristales, Trujillo, Colón	Mejorar las vías de comunicación interna del municipio	1. Trazado y marcado 2. Demolicion de concreto 3. Acarreo de material desperdicio sin volqueta 4. Encofrado de pavimento e=15cm 5. Relleno y compactado con material selecto 6. Conformación 7. Concreto 4000PSI 8. Casquete para tapadera de alcantarillado D=60cm, incluye tapadera de concreto armado 9. Bordillo de concreto 15x15 10. Corte de juntas 11. Pintura en bordillo 12. Limpieza general	Pavimentación de 665.30 m2 de pavimento con concreto hidráulico escobillado.	N/A	N/A	Samir Enrique González Laboriel	Fondos Propios	30 de noviembre del 2023	L 1,200,000.00	100%	L 1,200,000.00	Inicio: 18 de junio 2024 Finalización Estimada: 01 de agosto de 2024 Fecha de finalización real: 08 de julio del 2024	X			X					X	
2	15 01 008 000 001 47210 15-013-01 20	RED VIAL	Construcción de Caja Puente	Barrio Las Torres, Guadalupe Carney, Trujillo, Colón	Mejorar las vías de acceso en las comunidades del municipio	1. Trazado y marcado 2. Excavación para sub estructura de puente 3. Sub estructura de concreto reforzado 4. Vigas de concreto reforzado e= 20x20 5. Losa de concreto e=20cm con varilla de 1/2" a cada 20cm refuerzo a tensión 6. Barandal de concreto reforzado con 4 var #4 7. Relleno de aproximaciones.	Construcción de caja puente de 5.00mx4.00m	N/A	Excavaciones en lecho de quebrada	Erin Javier Guevara	Fondos Propios	30 de noviembre del 2023	L 250,000.00	100%	L 250,000.00	Inicio: 19 de junio 2024 Finalización Estimada: 16 de julio de 2024 Finalización Real: 16 de julio de 2024	X			X					X	
3	11 02 005 000 001 47110 11-001-01 20	SALUD	Mejoramiento de Centro de Salud Itanga	Comunidad Itanga, Trujillo, Colón	Mejorar las condiciones de la edificación del centro asistencial	1. Suministro e instalación de caja base para contador 2. Suministro e instalación de acomoda eléctrica (incluye instalación de tubo tipo poste) 3. Suministro e instalación de centro de carga de 4 circuitos 4. Suministro e instalación de breaker de 40amp para aires acondicionados 5. Suministro e instalación de ductos y cableado para sistema eléctrico general 6. Suministro e instalación de tomacorrientes de 115volts 7. Mejoramiento de sistema de iluminación (suministro e instalación de bombillos ahorrativos y sustitución de lámparas por rosetas) 8. Instalación de interruptor doble 9. Instalación de interruptor sencillo 10. Suministro e instalación de ventiladores de pared Sala de TB y Laboratorio 1. Mantenimiento de techo (cambio de lamiñas y reparación de estructura) 2. Mantenimiento de cielo falso 3. Mejoramiento de ventanas (cambio de telas mosquiteras) 4. Cambio de bombillos ahorrativos Generales 1. Mejoramiento de área de pla 2. Reparaciones generales (eléctricas y resacas de pared) 3. Limpieza general	Mejoras n el sistema eléctrico, techo, ventanas y áreas de atención al paciente	N/A	N/A	José Manuel Rodríguez	Fondos de transferencia	30 de noviembre del 2023	L 200,000.00	100%	L 200,000.00	Inicio: 20 de junio 2024 Finalización Estimada: 23 de julio de 2024 Finalización Real: 18 de julio de 2024	X			X					X	
4	15 01 047 001 000 23400 15-013-01 20	INFRAESTRUCTURA VIAL	Mantenimiento de calles de terracería	Comunidad El Despertar	Mejorar las vías de circulación del municipio.	Contratación de maquinaria: - Motoniveladora 16 horas - Material selecto en volqueta 34 viajes.	Mantenimiento de calles de terracería Comunidad El Despertar.	N/A	N/A	Carol Jhonson Hernández	Fondos Propios	30/11/2023	L 100,000.00	100%	L 100,000.00	Inicio: 01 de julio 2024 Finalización Estimada: 15 de julio del 2024 Fecha de finalización real: 04 de julio del 2024	X			X					X	
5	15 01 090 001 000 23400 15-013-01 20 0340 182	INFRAESTRUCTURA VIAL	Mantenimiento de calles de terracería	Comunidad Higuerto	Mejorar las vías de circulación del municipio.	Contratación de maquinaria: - Motoniveladora 20 horas - Material selecto en volqueta 30 viajes.	Mantenimiento de calles de terracería Comunidad Higuerto.	N/A	N/A	Humberto Leonel Ruiz	Fondos Propios	30/11/2023	L 100,000.00	100%	L 100,000.00	Inicio: 01 de julio 2024 Finalización Estimada: 12 de julio del 2024 Fecha de finalización real: 03 de julio del 2024	X			X					X	

