



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
 TEL/FAX 2641-0729
 Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com
 DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE JULIO 2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO						ELABORACIÓN DEL PROYECTO							EJECUCIÓN DEL PROYECTO				
Encargado de la Ejecución del proyecto	Sector, Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación	Propósito	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización Projectado	Fecha de Finalización Projectada	Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variación en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duración del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Construcción de Aula de 8x8 M y Módulos Sanitarios en Instituto Hector Mejia Lara B San Francisco, San Nicolas, Copan	B San Francisco	Mejorar las condiciones en las que se encuentran los niños en los centros educativos.	Construcción de un aula y un módulo sanitario en el Instituto Hector Mejia Lara.	Este proyecto beneficia al municipio en general.	Obras Publicas	Otros Fondos	1,098,850.55	21/5/2024	Colocación de Techo en aula y baño, se estima un avance del 95% del avance del proyecto.	N/A	30/8/2024	Se ha retrasado la ejecución por condiciones climáticas y proveedores de materiales.	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Construcción de Módulos Sanitarios en Escuela Manuel Luna Castillo, Barrio El Progreso, San Nicolas, Copan	B El Progreso	Mejorar las condiciones en las que se encuentran los niños en los centros educativos.	Construcción de 2 módulos sanitarios en Escuela Manuel Luna Castillo	Este proyecto beneficia al municipio en general.	Obras Publicas	Otros Fondos	849,143.19	21/5/2024	Colocación de Techo en baños, se estima un avance del 95% del avance del proyecto.	N/A	30/8/2024	Se ha retrasado la ejecución por condiciones climáticas y proveedores de materiales.	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Construcción de Aula de 10.85x8 M en Jardín de Niños Rafael Pineda Ponce, Comunidad Nueva Concepción, San Nicolas, Copan	Nueva Concepción del Carmen	Mejorar las condiciones en las que se encuentran los niños en los centros educativos.	Construcción de un aula de pre escolar en Jardín de Niños Rafael Pineda Ponce	Este proyecto beneficia al municipio en general.	Obras Publicas	Otros Fondos	899,099.04	21/5/2024	Colocación de Techo en aula, se estima un avance del 95% del avance del proyecto.	N/A	30/8/2024	Se ha retrasado la ejecución por condiciones climáticas y proveedores de materiales.	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Construcción de Módulos Sanitarios en Centro Básico Federico C Canales, Comunidad El Porvenir, San Nicolas, Copan	El Porvenir	Mejorar las condiciones en las que se encuentran los niños en los centros educativos.	Construcción de un módulo sanitario en Centro Educativo Básico Federico C Canales	Este proyecto beneficia al municipio en general.	Obras Publicas	Otros Fondos	449,556.53	21/5/2024	Colocación de Techo en baño, se estima un avance del 95% del avance del proyecto.	N/A	30/8/2024	Se ha retrasado la ejecución por condiciones climáticas y proveedores de materiales.	N/A	N/A	N/A



[Signature]
 Daniel Ernesto Cruz
 Dr. Obras Públicas

