

# Municipalidad de Santa Rosa de Copan

## INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION

INFORME DEL 01/07/15 AL 31/07/15

Fecha de Elaboración del Informe: **31/07/15**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
<b>01</b>	<b>Sector Salud</b>							
01-01	Mejoramiento Centro De Salud Oromilaca	0	03-15-461	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01-02	Mejoramiento Centro De Salud Zapote	0	03-15-461	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
<b>Total del Código :</b>		<b>03-15-461</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
<b>02</b>	<b>Sector Educacion</b>							
02-01	Aseras Perimetrales En La Escuela	0	03-15-461	200,000.00	0.00	200,000.00	195,034.85	4,965.15
02-02	Construccion De Cerca Escuela Delicias Pilas	Aldea Delicias	03-15-461	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
02-03	Construccion De Cerca Escuela El Pinalito	El Pinalito	03-15-461	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
02-04	Construccion De Aula El Rodeo	Aldea El Rodeo	03-15-461	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
02-05	Mejoramiento Centro Basico Quezailica	Aldea Quezailica	03-15-461	300,000.00	0.00	300,000.00	135,166.25	164,833.75
02-06	Reconstruccion De Cancha Escuela Jeronimo	Barrio El Carmen	03-15-461	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
02-07	Recontruccion De Techo Escuela Los Angeles	0	03-15-461	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
02-08	Reparacion De Kinder Juan Carlos Elvir	Bo. El Chorreron	03-15-461	100,000.00	0.00	100,000.00	82,063.80	17,936.20
02-09	Reparacion De Kinder Loma Linda	Col. Loma Linda	03-15-461	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
02-10	Mejoramiento De Escuela Las Calabazas	0	03-15-461	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00
<b>Total del Código :</b>		<b>03-15-461</b>		<b>1,375,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>1,515,000.00</b>	<b>412,264.90</b>	<b>1,102,735.10</b>
<b>03</b>	<b>Sector Seguridad</b>							
03-01	Construccion De Casa De La Cultura Agua Escondida	Aldea Agua	03-15-461	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
03-02	Construccion De Centro Comunal Promueve	Col. Elder	03-15-461	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
03-03	Construccion De Cancha De	Col. San Jose	03-15-461	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00

**Municipalidad de Santa Rosa de Copan**

**INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION**

**INFORME DEL 01/07/15 AL 31/07/15**

Fecha de Elaboración del Informe: **31/07/15**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
	Concreto San Jose							
03-04	Reparacion De Centro Comunal Villa Belen	Aldea Villa Belen	03-15-461	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
03-05	Reparacion De Centro Mano A Mano	Col. Osorio	03-15-461	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
03-06	Reparacion De Centro Cristiano Caminando Con Jesus	Bo. El Progreso	03-15-461	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
03-07	Construccion De Centro Comunal Cerro Blanco, Calab	Aldeas Cerro	03-15-461	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00
03-08	Construccion De Postas Policiales	Bo. El Duende Y	03-15-461	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
03-09	Escuela Taller	Casco Urbano	03-15-572	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
03-10	Compra E Instalacion De Semaforos En Carretera Int	Bo. Miraflores	03-15-467	700,000.00	-30,000.00	670,000.00	0.00	670,000.00
03-11	Mantenimiento De Boulevares En El Area Urbana	Casco Urbano	03-15-467	176,000.00	0.00	176,000.00	79,086.58	96,913.42
03-12	Descentralización Seguridad Ciudadana Y Genero	0	03-15-467	0.00	1,625,337.48	1,625,337.48	1,945,093.30	-319,755.82
03-13	Construccion De Cancha Multiusos El Callejon	Aldea El Callejon	03-15-461	0.00	130,000.00	130,000.00	141,445.00	-11,445.00
03-14	Centro Comunal Aldea Potrerillos	Aldea Potrerillo	03-15-461	0.00	0.00	0.00	17,750.00	-17,750.00
03-15	Mejoramiento De Iglesia	Yarushin	03-15-461	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-16	Mejoramiento De Iglesia	El Salitrillo	03-15-461	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Código :</b>		<b>03-15-461</b>		<b>1,826,000.00</b>	<b>1,485,337.48</b>	<b>3,311,337.48</b>	<b>2,183,374.88</b>	<b>1,127,962.60</b>

**04 Sector Saneamiento**

04-01	Perforacion De Pozos (4)	Planta	03-12-464	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,219,257.56	-219,257.56
04-02	Lagunas Sedimentadoras Higuito	El Higuito	03-12-464	350,000.00	0.00	350,000.00	349,800.00	200.00
04-03	Automatizacion Del Sistema De Descarga De Tanques	Todo La Ciudad	03-12-464	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
04-04	Cambio De Red De Distribucion	Toda La Ciudad	03-12-464	600,000.00	0.00	600,000.00	732,929.16	-132,929.16
04-05	Represamiento De Agua La Hondura	La Hondura	03-12-464	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	780,428.21	719,571.79
04-06	Construccion De Pozo (1) En El	Aldea El	03-12-464	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00

# Municipalidad de Santa Rosa de Copan

## INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION

### INFORME DEL 01/07/15 AL 31/07/15

Fecha de Elaboración del Informe: **31/07/15**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
	Derrumbo							
04-07	Ampliacion De Sistema De Agua El Rodeo	Aldea El Rosario	13-12-464	150,000.00	0.00	150,000.00	166,900.00	-16,900.00
04-08	Ampliacion De Sistema De Agua Club Rotario Salitri	Aldea El Salitrillo	03-12-464	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
04-09	Mejoramiento Del Sistema De Agua Club Rotario Trin	Aldea Trincheras	03-12-464	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
04-10	Proyecto De Sistema De Agua En Agua Sucia	Aldea Agua Sucia	03-12-464	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
04-11	Sistema De Agua Club Rotario Villa Belen	Aldea Villa Belen	03-12-464	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
04-12	Construccion De Rastro Municipal	Sorosca	03-12-464	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
04-13	Alcantarillado Sanitario Col. Santa Rosa	Col. Santa Rosa	03-13-465	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
04-14	Alcantarillado Sanitario Los Plancitos	Los Plancitos	03-13-465	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
04-15	Alcantarillado Sanitario Las Juntas	Las Juntas	03-13-465	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
04-16	Alcantarillado Sanitario Bo. El Carmen	Bo. El Carmen	03-13-464	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
04-17	Alcantarillado Sanitario Atras De Ka Colonia Los M	Col. Los Maestros	03-13-465	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
04-18	Compra De Terreno Plan Maestro De Alcantarillado	Casco Urbano	03-13-465	800,000.00	5,000,000.00	5,800,000.00	3,734,600.00	2,065,400.00
04-19	Construccion De La li Etapa Del Relleno Sanitario	Sorosca	03-13-465	500,000.00	0.00	500,000.00	154,000.00	346,000.00
04-21	Proyecto Mejoras Al Acceso De Agua Potable Y Gesti	0	03-12-464	0.00	21,349,639.31	21,349,639.31	0.00	*,**,***.**
04-22	Plan Maestro De Alcantarillado Sanitario Director	0	03-12-464	0.00	1,949,918.60	1,949,918.60	1,995,424.81	-45,506.21
04-23	Alcant. Sanitario Colonia Osorio S/mamo Mano	Colonia Osorio	03-13-465	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-24	Mejoras Al Acceso Al Agua Potable Fase li	Src	03-12-464	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Municipalidad de Santa Rosa de Copan**

**INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION**

**INFORME DEL 01/07/15 AL 31/07/15**

Fecha de Elaboración del Informe: **31/07/15**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
<b>Total del Código :</b>		<b>03-12-464</b>		<b>11,400,000.00</b>	<b>28,299,557.91</b>	<b>39,699,557.91</b>	<b>*,***,***.**</b>	<b>26,566,218.17</b>
<b>05</b>	<b>Sector Electrificacion</b>							
05-01	Sistema De Energia Electrica Cerro Blanco, Plan Gr	Aldea Cerrto	03-16-481	400,000.00	0.00	400,000.00	339,669.98	60,330.02
05-02	Ampliacion Sistema De Energia Electrica	Aldea El Tablon Y	03-16-481	150,000.00	0.00	150,000.00	92,048.97	57,951.03
05-03	Sistema De Energia Electrica Carretera Internacion	Bo. Miraflores	03-16-481	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00
05-04	Mejoramiento De Alumbrado Publico En Barrios Y Col	Casco Urbano	03-16-481	75,000.00	50,000.00	125,000.00	123,170.14	1,829.86
05-05	Mejoramiento Del Sistema Electrico El Derrumbo	El Derrumbo	03-16-481	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
05-06	Electrificacion Cementerio General	Colonia Diaz	03-16-481	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Código :</b>		<b>03-16-481</b>		<b>875,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>875,000.00</b>	<b>554,889.09</b>	<b>320,110.91</b>
<b>06</b>	<b>Sector Red Vial</b>							
06-01	Pavimento De Calle Bo. Santa Teresa	Bo. Santa Teresa	03-14-466	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
06-02	Pavimento De Calle Bo. El Calvario	Bo. El Calvario	03-14-466	150,000.00	0.00	150,000.00	16,575.00	133,425.00
06-03	Pavimento De Calles Bo. San Martin	Bo. San Martin	03-14-466	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
06-04	Pavimentacion De Calle Col. Bella Vista	Col. Bella Vista	03-14-466	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
06-05	Pavimento Concreto Estampado Calle Centenario	Calle Centenario	03-14-466	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
06-06	Pavimentacion De Calle Santa Eduvigues	Bo. Santa	03-14-466	300,000.00	0.00	300,000.00	9,200.00	290,800.00
06-07	Pavimentacion De Calle Diaz Valenzuela	Colonia Diaz	03-14-466	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
06-08	Pavimentacion De Calle Santa Teresa	Bo. Santa Teresa	03-14-466	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00
06-09	Pavimentacion De Calle Divina Providencia	Col. Divina	03-14-466	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00

**Municipalidad de Santa Rosa de Copan**

**INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION**

**INFORME DEL 01/07/15 AL 31/07/15**

Fecha de Elaboración del Informe: **31/07/15**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
06-10	Pavimentacion De Calle Dolores Sector El Bosque	Bo. Dolores	03-14-466	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
06-11	Pavimentacion De Calles El Carrizal	Aldea El Carrizal	03-14-466	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
06-12	Pavimentacion De Calle Dolores	Bo.dolores	03-14-466	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
06-13	Pavimentacion De Calle Las Juntas	Bo. Las Juntas	03-14-466	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
06-14	Pavimentacion De Calle Col. Flores Saveedra	Col. Flores	03-14-466	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
06-15	Pavimentacion De Calle Bo. Santa Teresa	Bo. Santa Teresa	03-14-466	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
06-16	Pavimentacion De Calle Col. Mejia Garcia	Col. Mejia	03-14-466	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
06-17	Pavimentacion De Calle Col Villas De Occidente	Col. Villas De	03-14-466	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
06-18	Bacheo General De Calles Pavimentadas Y Carreteras	Casco Urbano	03-14-466	500,000.00	0.00	500,000.00	86,207.00	413,793.00
06-19	Conformacion De Calles No Pavimentadas Urbanas	Casco Urbano	03-14-466	500,000.00	0.00	500,000.00	601,785.00	-101,785.00
06-20	Conformacion De Calles Rurales	Varioas Casetios	03-14-466	500,000.00	0.00	500,000.00	350,670.00	149,330.00
06-21	Cunetas Revestidas	Casco Urbano	03-14-466	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
06-22	Obras De Mitigacion Y Drenage Pluvial	Barrios Y	03-14-466	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	994,246.43	5,753.57
06-23	Pavimentacion De Calle Loma Linda	Col. Loma Linda	03-14-466	200,000.00	0.00	200,000.00	28,656.25	171,343.75
06-24	Pavimentacion De Calle El Progreso	Bo. El Progreso	03-14-466	150,000.00	0.00	150,000.00	103,530.00	46,470.00
06-25	Pavimentacion De Calle San Martin	Barrio San Martin	03-14-466	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
06-26	Pavimentacio De Calle Col. Los Alpes	Calle Principal	03-14-466	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
06-27	Pavimentacion De Calle Bo. Santa Teresa	Barrio Santa	03-14-466	100,000.00	0.00	100,000.00	137,192.19	-37,192.19


# Municipalidad de Santa Rosa de Copan

## INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION

### INFORME DEL 01/07/15 AL 31/07/15

Fecha de Elaboración del Informe: **31/07/15**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
06-28	Reparacion Y Ampliacion Muro De La Carretera Coleg	Bo. El Carmen X	03-14-466	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
06-29	Pavimentacion Cementerio General	Cementerio	03-14-466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-30	Pavimentacion De Calle En Col. Osorio San Martin	0	03-14-466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-31	Pavimento De Calle En Barrio Mercedes Por Colegio	Mercedes	03-14-466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Código :</b>		<b>03-14-466</b>		<b>7,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,050,000.00</b>	<b>2,328,061.87</b>	<b>4,721,938.13</b>
<b>07</b>	<b>Sector de Viviendas</b>							
07-01	Construccion De Vivienda Social	Casco Urbano	03-15-463	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	192,113.90	807,886.10
07-02	Mejoramiento De Pisos Y Techos	Casco Urbano Y	03-15-463	500,000.00	0.00	500,000.00	277,752.00	222,248.00
<b>Total del Código :</b>		<b>03-15-463</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>469,865.90</b>	<b>1,030,134.10</b>
<b>08</b>	<b>Sector Edificacion de Bienes Municipales</b>							
08-01	Reconstruccion En Edificios Municipales	Bo. El Centro	03-15-461	100,000.00	0.00	100,000.00	1,100.00	98,900.00
08-02	Construccion De Mausoleos	Cementerio	03-15-461	300,000.00	0.00	300,000.00	358,442.55	-58,442.55
08-03	Ampliacion Del Cementerio	Cementerio	03-15-461	200,000.00	0.00	200,000.00	12,430.00	187,570.00
<b>Total del Código :</b>		<b>03-15-461</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>371,972.55</b>	<b>228,027.45</b>
<b>TOTAL PROYECTOS</b>				<b>24,826,000.00</b>	<b>29,924,895.39</b>	<b>54,750,895.39</b>	<b>19,453,768.93</b>	<b>35,297,126.46</b>


  
 Contadora General