

# Municipalidad de Santa Rosa de Copan

## INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION

### INFORME DEL 01/08/15 AL 31/08/15

Fecha de Elaboración del Informe: **31/08/15**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
<b>01</b>	<b>Sector Salud</b>							
01-01	Mejoramiento Centro De Salud Oromilaca	0	03-15-461	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01-02	Mejoramiento Centro De Salud Zapote	0	03-15-461	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
<b>Total del Código :</b>		<b>03-15-461</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
<b>02</b>	<b>Sector Educacion</b>							
02-01	Aseras Perimetrales En La Escuela	0	03-15-461	200,000.00	10,000.00	210,000.00	202,934.85	7,065.15
02-02	Construccion De Cerca Escuela Delicias Pilas	Aldea Delicias	03-15-461	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
02-03	Construccion De Cerca Escuela El Pinalito	El Pinalito	03-15-461	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
02-04	Construccion De Aula El Rodeo	Aldea El Rodeo	03-15-461	250,000.00	100,000.00	350,000.00	45,833.00	304,167.00
02-05	Mejoramiento Centro Basico Quezailica	Aldea Quezailica	03-15-461	300,000.00	200,000.00	500,000.00	171,421.25	328,578.75
02-06	Reconstruccion De Cancha Escuela Jeronimo	Barrio El Carmen	03-15-461	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
02-07	Recontruccion De Techo Escuela Los Angeles	0	03-15-461	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
02-08	Reparacion De Kinder Juan Carlos Elvir	Bo. El Chorreron	03-15-461	100,000.00	0.00	100,000.00	94,654.30	5,345.70
02-09	Reparacion De Kinder Loma Linda	Col. Loma Linda	03-15-461	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
02-10	Mejoramiento De Escuela Las Calabazas	0	03-15-461	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00
<b>Total del Código :</b>		<b>03-15-461</b>		<b>1,375,000.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>1,825,000.00</b>	<b>514,843.40</b>	<b>1,310,156.60</b>
<b>03</b>	<b>Sector Seguridad</b>							
03-01	Construccion De Casa De La Cultura Agua Escondida	Aldea Agua	03-15-461	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
03-02	Construccion De Centro Comunal Promueve	Col. Elder	03-15-461	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
03-03	Construccion De Cancha De	Col. San Jose	03-15-461	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00

**Municipalidad de Santa Rosa de Copan**

**INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION**

**INFORME DEL 01/08/15 AL 31/08/15**

Fecha de Elaboración del Informe: **31/08/15**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
	Concreto San Jose							
03-04	Reparacion De Centro Comunal Villa Belen	Aldea Villa Belen	03-15-461	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
03-05	Reparacion De Centro Mano A Mano	Col. Osorio	03-15-461	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
03-06	Reparacion De Centro Cristiano Caminando Con Jesus	Bo. El Progreso	03-15-461	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
03-07	Construccion De Centro Comunal Cerro Blanco, Calab	Aldeas Cerro	03-15-461	140,000.00	-140,000.00	0.00	0.00	0.00
03-08	Construccion De Postas Policiales	Bo. El Duende Y	03-15-461	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00
03-09	Escuela Taller	Casco Urbano	03-15-572	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
03-10	Compra E Instalacion De Semaforos En Carretera Int	Bo. Miraflores	03-15-467	700,000.00	-30,000.00	670,000.00	0.00	670,000.00
03-11	Mantenimiento De Boulevares En El Area Urbana	Casco Urbano	03-15-467	176,000.00	0.00	176,000.00	112,850.58	63,149.42
03-12	Descentralización Seguridad Ciudadana Y Genero	0	03-15-467	0.00	1,945,103.30	1,945,103.30	1,945,093.30	10.00
03-13	Construccion De Cancha Multiusos El Callejon	Aldea El Callejon	03-15-461	0.00	150,000.00	150,000.00	145,400.00	4,600.00
03-14	Centro Comunal Aldea Potrerillos	Aldea Potrerillo	03-15-461	0.00	100,000.00	100,000.00	19,450.00	80,550.00
03-15	Mejoramiento De Iglesia	Yarushin	03-15-461	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
03-16	Mejoramiento De Iglesia	El Salitrillo	03-15-461	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
<b>Total del Código :</b>		<b>03-15-461</b>		<b>1,826,000.00</b>	<b>2,125,103.30</b>	<b>3,951,103.30</b>	<b>2,222,793.88</b>	<b>1,728,309.42</b>
<b>04</b>	<b>Sector Saneamiento</b>							
04-01	Perforacion De Pozos (4)	Planta	03-12-464	5,000,000.00	600,000.00	5,600,000.00	5,839,657.56	-239,657.56
04-02	Lagunas Sedimentadoras Higuito	El Higuito	03-12-464	350,000.00	200,000.00	550,000.00	349,800.00	200,200.00
04-03	Automatizacion Del Sistema De Descarga De Tanques	Todo La Ciudad	03-12-464	600,000.00	-100,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00
04-04	Cambio De Red De Distribucion	Toda La Ciudad	03-12-464	600,000.00	300,000.00	900,000.00	732,929.16	167,070.84
04-05	Represamiento De Agua La Hondura	La Hondura	03-12-464	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	833,078.21	666,921.79
04-06	Construccion De Pozo (1) En El	Aldea El	03-12-464	300,000.00	-110,000.00	190,000.00	0.00	190,000.00

**Municipalidad de Santa Rosa de Copan**

**INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION**

**INFORME DEL 01/08/15 AL 31/08/15**

Fecha de Elaboración del Informe: **31/08/15**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
	Derrumbo							
04-07	Ampliacion De Sistema De Agua El Rodeo	Aldea El Rosario	13-12-464	150,000.00	317,000.00	467,000.00	166,900.00	300,100.00
04-08	Ampliacion De Sistema De Agua Club Rotario Salitri	Aldea El Salitrillo	03-12-464	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
04-09	Mejoramiento Del Sistema De Agua Club Rotario Trin	Aldea Trincheras	03-12-464	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
04-10	Proyecto De Sistema De Agua En Agua Sucia	Aldea Agua Sucia	03-12-464	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
04-11	Sistema De Agua Club Rotario Villa Belen	Aldea Villa Belen	03-12-464	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00
04-12	Construccion De Rastro Municipal	Sorosca	03-12-464	300,000.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
04-13	Alcantarillado Sanitario Col. Santa Rosa	Col. Santa Rosa	03-13-465	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
04-14	Alcantarillado Sanitario Los Plancitos	Los Plancitos	03-13-465	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
04-15	Alcantarillado Sanitario Las Juntas	Las Juntas	03-13-465	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
04-16	Alcantarillado Sanitario Bo. El Carmen	Bo. El Carmen	03-13-464	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
04-17	Alcantarillado Sanitario Atras De Ka Colonia Los M	Col. Los Maestros	03-13-465	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
04-18	Compra De Terreno Plan Maestro De Alcantarillado	Casco Urbano	03-13-465	800,000.00	5,000,000.00	5,800,000.00	3,734,600.00	2,065,400.00
04-19	Construccion De La li Etapa Del Relleno Sanitario	Sorosca	03-13-465	500,000.00	280,000.00	780,000.00	154,000.00	626,000.00
04-21	Proyecto Mejoras Al Acceso De Agua Potable Y Gestí	0	03-12-464	0.00	21,847,744.42	21,847,744.42	0.00	*,**,***.**
04-22	Plan Maestro De Alcantarillado Sanitario Director	0	03-12-464	0.00	5,170,438.24	5,170,438.24	3,217,715.44	1,952,722.80
04-23	Alcant. Sanitario Colonia Osorio S/mamo Mano	Colonia Osorio	03-13-465	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
04-24	Mejoras Al Acceso Al Agua Potable Fase li	Src	03-12-464	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Municipalidad de Santa Rosa de Copan**

**INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION**

**INFORME DEL 01/08/15 AL 31/08/15**

Fecha de Elaboración del Informe: **31/08/15**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
<b>Total del Código :</b>		<b>03-12-464</b>		<b>11,400,000.00</b>	<b>33,205,182.66</b>	<b>44,605,182.66</b>	<b>*,***,***.**</b>	<b>29,576,502.29</b>
<b>05</b>	<b>Sector Electrificacion</b>							
05-01	Sistema De Energia Electrica Cerro Blanco, Plan Gr	Aldea Cerrto	03-16-481	400,000.00	200,000.00	600,000.00	339,669.98	260,330.02
05-02	Ampliacion Sistema De Energia Electrica	Aldea El Tablon Y	03-16-481	150,000.00	0.00	150,000.00	92,048.97	57,951.03
05-03	Sistema De Energia Electrica Carretera Internacion	Bo. Miraflores	03-16-481	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00
05-04	Mejoramiento De Alumbrado Publico En Barrios Y Col	Casco Urbano	03-16-481	75,000.00	60,000.00	135,000.00	150,038.97	-15,038.97
05-05	Mejoramiento Del Sistema Electrico El Derrumbo	El Derrumbo	03-16-481	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
05-06	Electrificacion Cementerio General	Colonia Diaz	03-16-481	0.00	60,000.00	60,000.00	24,200.60	35,799.40
<b>Total del Código :</b>		<b>03-16-481</b>		<b>875,000.00</b>	<b>270,000.00</b>	<b>1,145,000.00</b>	<b>605,958.52</b>	<b>539,041.48</b>
<b>06</b>	<b>Sector Red Vial</b>							
06-01	Pavimento De Calle Bo. Santa Teresa	Bo. Santa Teresa	03-14-466	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
06-02	Pavimento De Calle Bo. El Calvario	Bo. El Calvario	03-14-466	150,000.00	0.00	150,000.00	16,575.00	133,425.00
06-03	Pavimento De Calles Bo. San Martin	Bo. San Martin	03-14-466	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
06-04	Pavimentacion De Calle Col. Bella Vista	Col. Bella Vista	03-14-466	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
06-05	Pavimento Concreto Estampado Calle Centenario	Calle Centenario	03-14-466	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
06-06	Pavimentacion De Calle Santa Eduvigues	Bo. Santa	03-14-466	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	9,200.00	190,800.00
06-07	Pavimentacion De Calle Diaz Valenzuela	Colonia Diaz	03-14-466	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
06-08	Pavimentacion De Calle Santa Teresa	Bo. Santa Teresa	03-14-466	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00
06-09	Pavimentacion De Calle Divina Providencia	Col. Divina	03-14-466	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00

**Municipalidad de Santa Rosa de Copan**

**INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION**

**INFORME DEL 01/08/15 AL 31/08/15**

Fecha de Elaboración del Informe: **31/08/15**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
06-10	Pavimentacion De Calle Dolores Sector El Bosque	Bo. Dolores	03-14-466	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
06-11	Pavimentacion De Calles El Carrizal	Aldea El Carrizal	03-14-466	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
06-12	Pavimentacion De Calle Dolores	Bo.dolores	03-14-466	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
06-13	Pavimentacion De Calle Las Juntas	Bo. Las Juntas	03-14-466	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00
06-14	Pavimentacion De Calle Col. Flores Saveedra	Col. Flores	03-14-466	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
06-15	Pavimentacion De Calle Bo. Santa Teresa	Bo. Santa Teresa	03-14-466	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
06-16	Pavimentacion De Calle Col. Mejia Garcia	Col. Mejia	03-14-466	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
06-17	Pavimentacion De Calle Col Villas De Occidente	Col. Villas De	03-14-466	150,000.00	-50,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
06-18	Bacheo General De Calles Pavimentadas Y Carreteras	Casco Urbano	03-14-466	500,000.00	0.00	500,000.00	145,477.00	354,523.00
06-19	Conformacion De Calles No Pavimentadas Urbanas	Casco Urbano	03-14-466	500,000.00	300,000.00	800,000.00	653,194.38	146,805.62
06-20	Conformacion De Calles Rurales	Varioas Casetios	03-14-466	500,000.00	199,513.09	699,513.09	355,890.00	343,623.09
06-21	Cunetas Revestidas	Casco Urbano	03-14-466	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
06-22	Obras De Mitigacion Y Drenage Pluvial	Barrios Y	03-14-466	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	1,054,442.77	145,557.23
06-23	Pavimentacion De Calle Loma Linda	Col. Loma Linda	03-14-466	200,000.00	300,000.00	500,000.00	106,627.50	393,372.50
06-24	Pavimentacion De Calle El Progreso	Bo. El Progreso	03-14-466	150,000.00	0.00	150,000.00	103,530.00	46,470.00
06-25	Pavimentacion De Calle San Martin	Barrio San Martin	03-14-466	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
06-26	Pavimentacio De Calle Col. Los Alpes	Calle Principal	03-14-466	100,000.00	0.00	100,000.00	7,600.00	92,400.00
06-27	Pavimentacion De Calle Bo. Santa Teresa	Barrio Santa Teresa	03-14-466	100,000.00	50,000.00	150,000.00	137,192.19	12,807.81


**Municipalidad de Santa Rosa de Copan**

**INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION**

**INFORME DEL 01/08/15 AL 31/08/15**

Fecha de Elaboración del Informe: **31/08/15**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
06-28	Reparacion Y Ampliacion Muro De La Carretera Coleg	Bo. El Carmen X	03-14-466	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
06-29	Pavimentacion Cementerio General	Cementerio	03-14-466	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00
06-30	Pavimentacion De Calle En Col. Osorio San Martin	0	03-14-466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-31	Pavimento De Calle En Barrio Mercedes Por Colegio	Mercedes	03-14-466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Código :</b>		<b>03-14-466</b>		<b>7,050,000.00</b>	<b>749,513.09</b>	<b>7,799,513.09</b>	<b>2,589,728.84</b>	<b>5,209,784.25</b>
<b>07</b>	<b>Sector de Viviendas</b>							
07-01	Construccion De Vivienda Social	Casco Urbano	03-15-463	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	244,273.90	755,726.10
07-02	Mejoramiento De Pisos Y Techos	Casco Urbano Y	03-15-463	500,000.00	0.00	500,000.00	341,664.50	158,335.50
<b>Total del Código :</b>		<b>03-15-463</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>585,938.40</b>	<b>914,061.60</b>
<b>08</b>	<b>Sector Edificacion de Bienes Municipales</b>							
08-01	Reconstruccion En Edificios Municipales	Bo. El Centro	03-15-461	100,000.00	0.00	100,000.00	10,170.00	89,830.00
08-02	Construccion De Mausoleos	Cementerio	03-15-461	300,000.00	100,000.00	400,000.00	422,648.05	-22,648.05
08-03	Ampliacion Del Cementerio	Cementerio	03-15-461	200,000.00	0.00	200,000.00	25,550.00	174,450.00
<b>Total del Código :</b>		<b>03-15-461</b>		<b>600,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>458,368.05</b>	<b>241,631.95</b>
<b>TOTAL PROYECTOS</b>				<b>24,826,000.00</b>	<b>36,899,799.05</b>	<b>61,725,799.05</b>	<b>22,006,311.46</b>	<b>39,719,487.59</b>


  
 Contador(a) General