

# Municipalidad de Santa Rosa de Copan

## INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION

### INFORME DEL 01/03/15 AL 31/03/15

Fecha de Elaboración del Informe: **31/03/15**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
<b>01</b>	<b>Sector Salud</b>							
01-01	Mejoramiento Centro De Salud Oromilaca	0	03-15-461	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01-02	Mejoramiento Centro De Salud Zapote	0	03-15-461	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
<b>Total del Código :</b>		<b>03-15-461</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>
<b>02</b>	<b>Sector Educacion</b>							
02-01	Aseras Perimetrales En La Escuela	0	03-15-461	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
02-02	Construccion De Cerca Escuela Delicias Pilas	Aldea Delicias	03-15-461	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
02-03	Construccion De Cerca Escuela El Pinalito	El Pinalito	03-15-461	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
02-04	Construccion De Aula El Rodeo	Aldea El Rodeo	03-15-461	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
02-05	Mejoramiento Centro Basico Quezailica	Aldea Quezailica	03-15-461	300,000.00	0.00	300,000.00	44,246.25	255,753.75
02-06	Reconstruccion De Cancha Escuela Jeronimo	Barrio El Carmen	03-15-461	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
02-07	Recontruccion De Techo Escuela Los Angeles	0	03-15-461	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
02-08	Reparacion De Kinder Juan Carlos Elvir	Bo. El Chorreron	03-15-461	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
02-09	Reparacion De Kinder Loma Linda	Col. Loma Linda	03-15-461	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
02-10	Mejoramiento De Escuela Las Calabazas	0	03-15-461	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Código :</b>		<b>03-15-461</b>		<b>1,375,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,375,000.00</b>	<b>44,246.25</b>	<b>1,330,753.75</b>
<b>03</b>	<b>Sector Seguridad</b>							
03-01	Construccion De Casa De La Cultura Agua Escondida	Aldea Agua	03-15-461	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
03-02	Construccion De Centro Comunal Promueve	Col. Elder	03-15-461	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
03-03	Construccion De Cancha De	Col. San Jose	03-15-461	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00

**Municipalidad de Santa Rosa de Copan**

**INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION**

**INFORME DEL 01/03/15 AL 31/03/15**

Fecha de Elaboración del Informe: **31/03/15**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
	Concreto San Jose							
03-04	Reparacion De Centro Comunal Villa Belen	Aldea Villa Belen	03-15-461	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
03-05	Reparacion De Centro Mano A Mano	Col. Osorio	03-15-461	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
03-06	Reparacion De Centro Cristiano Caminando Con Jesus	Bo. El Progreso	03-15-461	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
03-07	Construccion De Centro Comunal Cerro Blanco, Calab	Aldeas Cerro	03-15-461	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
03-08	Construccion De Postas Policiales	Bo. El Duende Y	03-15-461	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
03-09	Escuela Taller	Casco Urbano	03-15-572	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
03-10	Compra E Instalacion De Semaforos En Carretera Int	Bo. Miraflores	03-15-467	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
03-11	Mantenimiento De Boulevares En El Area Urbana	Casco Urbano	03-15-467	176,000.00	0.00	176,000.00	12,862.50	163,137.50
03-12	Descentralización Seguridad Ciudadana Y Genero	0	03-15-467	0.00	1,355,337.48	1,355,337.48	1,945,093.30	-589,755.82
03-13	Construccion De Cancha Multiusos El Callejon	Aldea El Callejon	03-15-461	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-14	Centro Comunal Aldea Potrerillos	Aldea Potrerillo	03-15-461	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-15	Mejoramiento De Iglesia	Yarushin	03-15-461	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-16	Mejoramiento De Iglesia	El Salitrillo	03-15-461	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Código :</b>		<b>03-15-461</b>		<b>1,826,000.00</b>	<b>1,355,337.48</b>	<b>3,181,337.48</b>	<b>1,957,955.80</b>	<b>1,223,381.68</b>

**04**

**Sector Saneamiento**

04-01	Perforacion De Pozos (4)	Planta	03-12-464	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	3,660,422.69	1,339,577.31
04-02	Lagunas Sedimentadoras Higuito	El Higuito	03-12-464	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
04-03	Automatizacion Del Sistema De Descarga De Tanques	Todo La Ciudad	03-12-464	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
04-04	Cambio De Red De Distribucion	Toda La Ciudad	03-12-464	600,000.00	0.00	600,000.00	732,929.16	-132,929.16
04-05	Represamiento De Agua La Hondura	La Hondura	03-12-464	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	471,089.52	1,028,910.48
04-06	Construccion De Pozo (1) En El	Aldea El	03-12-464	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00

**Municipalidad de Santa Rosa de Copan**

**INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION**

**INFORME DEL 01/03/15 AL 31/03/15**

Fecha de Elaboración del Informe: **31/03/15**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
	Derrumbo							
04-07	Ampliacion De Sistema De Agua El Rodeo	Aldea El Rosario	13-12-464	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
04-08	Ampliacion De Sistema De Agua Club Rotario Salitri	Aldea El Salitrillo	03-12-464	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
04-09	Mejoramiento Del Sistema De Agua Club Rotario Trin	Aldea Trincheras	03-12-464	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
04-10	Proyecto De Sistema De Agua En Agua Sucia	Aldea Agua Sucia	03-12-464	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
04-11	Sistema De Agua Club Rotario Villa Belen	Aldea Villa Belen	03-12-464	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
04-12	Construccion De Rastro Municipal	Sorosca	03-12-464	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
04-13	Alcantarillado Sanitario Col. Santa Rosa	Col. Santa Rosa	03-13-465	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
04-14	Alcantarillado Sanitario Los Plancitos	Los Plancitos	03-13-465	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
04-15	Alcantarillado Sanitario Las Juntas	Las Juntas	03-13-465	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
04-16	Alcantarillado Sanitario Bo. El Carmen	Bo. El Carmen	03-13-464	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
04-17	Alcantarillado Sanitario Atras De Ka Colonia Los M	Col. Los Maestros	03-13-465	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
04-18	Compra De Terreno Plan Maestro De Alcantarillado	Casco Urbano	03-13-465	800,000.00	5,000,000.00	5,800,000.00	3,734,600.00	2,065,400.00
04-19	Construccion De La li Etapa Del Relleno Sanitario	Sorosca	03-13-465	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
04-21	Proyecto Mejoras Al Acceso De Agua Potable Y Gesti	0	03-12-464	0.00	21,102,709.68	21,102,709.68	0.00	*,***,**.*
04-22	Plan Maestro De Alcantarillado Sanitario Director	0	03-12-464	0.00	1,941,836.76	1,941,836.76	824,363.04	1,117,473.72
04-23	Alcant. Sanitario Colonia Osorio S/mamo Mano	Colonia Osorio	03-13-465	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-24	Mejoras Al Acceso Al Agua Potable Fase li	Src	03-12-464	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# Municipalidad de Santa Rosa de Copan

## INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION

INFORME DEL 01/03/15 AL 31/03/15

Fecha de Elaboración del Informe: **31/03/15**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
<b>Total del Código :</b>		<b>03-12-464</b>		<b>11,400,000.00</b>	<b>28,044,546.44</b>	<b>39,444,546.44</b>	<b>9,423,404.41</b>	<b>30,021,142.03</b>
<b>05</b>	<b>Sector Electrificacion</b>							
05-01	Sistema De Energia Electrica Cerro Blanco, Plan Gr	Aldea Cerrto	03-16-481	400,000.00	0.00	400,000.00	224,025.00	175,975.00
05-02	Ampliacion Sistema De Energia Electrica	Aldea El Tablon Y	03-16-481	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
05-03	Sistema De Energia Electrica Carretera Internacion	Bo. Miraflores	03-16-481	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
05-04	Mejoramiento De Alumbrado Publico En Barrios Y Col	Casco Urbano	03-16-481	75,000.00	0.00	75,000.00	3,368.75	71,631.25
05-05	Mejoramiento Del Sistema Electrico El Derrumbo	El Derrumbo	03-16-481	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
05-06	Electrificacion Cementerio General	Colonia Diaz	03-16-481	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Código :</b>		<b>03-16-481</b>		<b>875,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>875,000.00</b>	<b>227,393.75</b>	<b>647,606.25</b>
<b>06</b>	<b>Sector Red Vial</b>							
06-01	Pavimento De Calle Bo. Santa Teresa	Bo. Santa Teresa	03-14-466	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
06-02	Pavimento De Calle Bo. El Calvario	Bo. El Calvario	03-14-466	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
06-03	Pavimento De Calles Bo. San Martin	Bo. San Martin	03-14-466	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
06-04	Pavimentacion De Calle Col. Bella Vista	Col. Bella Vista	03-14-466	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
06-05	Pavimento Concreto Estampado Calle Centenario	Calle Centenario	03-14-466	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
06-06	Pavimentacion De Calle Santa Eduvigues	Bo. Santa	03-14-466	300,000.00	0.00	300,000.00	8,050.00	291,950.00
06-07	Pavimentacion De Calle Diaz Valenzuela	Colonia Diaz	03-14-466	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
06-08	Pavimentacion De Calle Santa Teresa	Bo. Santa Teresa	03-14-466	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00
06-09	Pavimentacion De Calle Divina Providencia	Col. Divina	03-14-466	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00

**Municipalidad de Santa Rosa de Copan**

**INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION**

**INFORME DEL 01/03/15 AL 31/03/15**

Fecha de Elaboración del Informe: **31/03/15**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
06-10	Pavimentacion De Calle Dolores Sector El Bosque	Bo. Dolores	03-14-466	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
06-11	Pavimentacion De Calles El Carrizal	Aldea El Carrizal	03-14-466	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
06-12	Pavimentacion De Calle Dolores	Bo.dolores	03-14-466	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
06-13	Pavimentacion De Calle Las Juntas	Bo. Las Juntas	03-14-466	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
06-14	Pavimentacion De Calle Col. Flores Saveedra	Col. Flores	03-14-466	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
06-15	Pavimentacion De Calle Bo. Santa Teresa	Bo. Santa Teresa	03-14-466	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
06-16	Pavimentacion De Calle Col. Mejia Garcia	Col. Mejia	03-14-466	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
06-17	Pavimentacion De Calle Col Villas De Occidente	Col. Villas De	03-14-466	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
06-18	Bacheo General De Calles Pavimentadas Y Carreteras	Casco Urbano	03-14-466	500,000.00	0.00	500,000.00	9,750.00	490,250.00
06-19	Conformacion De Calles No Pavimentadas Urbanas	Casco Urbano	03-14-466	500,000.00	0.00	500,000.00	422,840.00	77,160.00
06-20	Conformacion De Calles Rurales	Varioas Casetios	03-14-466	500,000.00	0.00	500,000.00	205,700.00	294,300.00
06-21	Cunetas Revestidas	Casco Urbano	03-14-466	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
06-22	Obras De Mitigacion Y Drenage Pluvial	Barrios Y	03-14-466	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	327,467.58	672,532.42
06-23	Pavimentacion De Calle Loma Linda	Col. Loma Linda	03-14-466	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
06-24	Pavimentacion De Calle El Progreso	Bo. El Progreso	03-14-466	150,000.00	0.00	150,000.00	103,530.00	46,470.00
06-25	Pavimentacion De Calle San Martin	Barrio San Martin	03-14-466	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
06-26	Pavimentacio De Calle Col. Los Alpes	Calle Principal	03-14-466	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
06-27	Pavimentacion De Calle Bo. Santa Teresa	Barrio Santa	03-14-466	100,000.00	0.00	100,000.00	110,517.19	-10,517.19

# Municipalidad de Santa Rosa de Copan

## INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION

### INFORME DEL 01/03/15 AL 31/03/15

Fecha de Elaboración del Informe: **31/03/15**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
06-28	Reparacion Y Ampliacion Muro De La Carretera Coleg	Bo. El Carmen X	03-14-466	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
06-29	Pavimentacion Cementerio General	Cementerio	03-14-466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-30	Pavimentacion De Calle En Col. Osorio San Martin	0	03-14-466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-31	Pavimento De Calle En Barrio Mercedes Por Colegio	Mercedes	03-14-466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Código :</b>		<b>03-14-466</b>		<b>7,050,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,050,000.00</b>	<b>1,187,854.77</b>	<b>5,862,145.23</b>
<b>07</b>	<b>Sector de Viviendas</b>							
07-01	Construccion De Vivienda Social	Casco Urbano	03-15-463	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	31,356.90	968,643.10
07-02	Mejoramamiento De Pisos Y Techos	Casco Urbano Y	03-15-463	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
<b>Total del Código :</b>		<b>03-15-463</b>		<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>31,356.90</b>	<b>1,468,643.10</b>
<b>08</b>	<b>Sector Edificacion de Bienes Municipales</b>							
08-01	Reconstruccion En Edificios Municipales	Bo. El Centro	03-15-461	100,000.00	0.00	100,000.00	1,100.00	98,900.00
08-02	Construccion De Mausoleos	Cementerio	03-15-461	300,000.00	0.00	300,000.00	97,935.21	202,064.79
08-03	Ampliacion Del Cementerio	Cementerio	03-15-461	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
<b>Total del Código :</b>		<b>03-15-461</b>		<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>99,035.21</b>	<b>500,964.79</b>
<b>TOTAL PROYECTOS</b>				<b>24,826,000.00</b>	<b>29,399,883.92</b>	<b>54,225,883.92</b>	<b>12,971,247.09</b>	<b>41,254,636.83</b>


  
 Contador(a) General