



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA  
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO  
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL


MES AGOSTO DE 2024

**Objetivo:** Mejorar las condiciones de acceso que permita el tránsito vehicular, como peatonal de toda época en las distintas comunidades de la zona rural y urbana de este municipio.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Mejoramiento de reapertura de calles	Col.Pineda Ponce	varios	1/6/2024	1 mes	Transporte Martinez	106-2024	220,000.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
2	Mejoramiento de Construccion de Pavimento Hidraulico	Fuerzas Armadas(Sector Alfonso Euceda)	varios	11/6/2024	2 Meses	Wilmer Arnaldo Zambrano	111-2024	397,364.07	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
3	Mejoramiento de Construccion de Pavimento Hidraulico	San Jose de la Mora	varios	11/6/2024	1 mes	Constructora y Supervisora San Juan S.A. de C.V	112-2024	52,800.00	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
4	Mejoramiento de Construccion de Pavimento Ciclopeo	Barrio La Guama	varios	11/6/2024	4 meses	R.Q.Servicio de Ingenieria Civil	113-2024	1,075,410.50	30%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
5	Mejoramiento de Construccion de Vado Mixto	Comunidad de Palo Pintado	varios	7/6/2024	1Mes	La Ferre	152788	29,320.00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
6	Mejoramiento de Carretera	El Socorro y Buenos Aires	varios	28/6/2024	3 meses	La Central Agroferretera	153087	54,240.00	100%	Elaboracion Orden de Compra



7	Mejoramiento de Construcción de Pavimento Ciclopeo	Col.Valladolid	varios	11/6/2024	2 Meses	Angel Fernando Rivera Discua	115-2024	708,426.40	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
8	Mejoramiento de Construcción de Pavimento	Barrio San Blas	Varios	1/7/2024	3 meses	Wilmer Arnaldo Zambrano	125-2024	551,786.18	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y
9	Construcción de Pavimento	El Duraznal	varios	26/7/2024	3 meses	Ferreteria el Jordan	.153440	18,200.00	100%	Elaboracion por orden de compra
10	Construcción de Pavimento con concreto Hidraulico	Barrio Cabañas	varios	5/7/2024	2 Meses	ZF Investment Works and Services,S. de R.L.de R.L.U. de C.V.	131-2024	638,428.96	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
11	Construcción de puente Vehicular	Col.Maravilla	varios	6/7/2024	3 meses	Servicios y Construcciones S.A. de C.V.	135-2024	1,057,644.92	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
12	Construcción de Puente Vehicular	San Antonio del Matazano	varios	8/7/2024	2 meses	Servicios y Construcciones S.A. de C.V.	137-2024	1,212,222.85	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
13	Mejoramiento de Carretera Zona Rural	El chilar,La Lima,La Cumbre	varios	25/7/2024	3 mese	Construcciones y Servicios Mata	152-2024	342,000.00	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
14	Construcción de Pavimento	El Duraznal	varios	26/7/2024	3 meses	Ferreteria el Jordan	153440	18,200.00	100%	Elaboracion por orden de compra
15	Construcción de 832 m2 de Pavimento con concreto ciclopeo	El Tamboral	varios	1/8/2024	1 mes	PROSERV Ricardo Alberto Valle	154-2024	481,173.33	90%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
16	Construcción de 1329.88M2 de Pavimento hidraulico,400PSI	Col,Brisas de Altamira Sector Milton Rodriguez	varios	1/8/2024	4 meses	FR Construcciones	156-2024	1,375,111.46	90%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
17	Construcción de puente Vehicular	San Jose de Rio Blanco	varios	1/8/2024	1 mes	Nelson Gerardo Sanchez Moreno	159-2024	1,048,407.80	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



18	Reparacion de caja puente	Agua Fria la Sierra	varios	1/8/2024	1 meses	Nelson Gerardo Sanchez Moreno	162-2024	162,109.30	100%
19	Mejoramiento de carretera(zona rural)	Agua Zarca,Buenos Aires,El Socorro,La Nueva Union	varios	1/8/2024	2 mese	Construcciones y Servicios Mata	167-2024	171,000.00	20%
20	Construccion de Pavimento hidraulico	Col.Brisas de altamira/Sector Heydi Maldonado	varios	8/8/2024	3 mese	Constructora Roenge S.A.de C.V.	176-2024	636,244.00	20%
21	Construccion de 1200 mts de pavimento Ciclopeo	El Ciruelo	varios	13/8/2024	5 meses	Walter Mauricio Garcia Gutierrez	183-2024	738,187.86	20%
22	Mejoramiento de Carretera (Zona Rural)	Palo Colorado	varios	29/8/2024	1 mes	Construcciones Mata	188-2024	99,000.00	20%
23	Construccion de Pavimento Hidraulico	Barrio Arriba	varios	29/8/2024	4 meses	FR Construcciones	189-2024	476,720.00	20%
24	Construccion de Pavimento Ciclopeo	La Jaguita	varios	29/8/2024	4 meses	R.Q. servicios de Ingenieria	190-2024	957,900.00	20%
25	Construccion de Pavimento Hidraulico	Col.21 de Abril	varios	29/8/2024	2 meses	Elsa Victoria Santos	191-2024	550,125.71	20%

OSCAR LOPEZ  
DESARROLLO  
COMUNITARIO  
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA  
31 AGOSTO DE 2024

