



ALCALDIA DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO
MES AGOSTO DE 2024

Objetivo: Contribuir con la población del municipio a reducir la incidencia de enfermedades hídricas y paracitarias. Atravez de la dotación de agua segura, y buena disposición de excretas.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Mejoramiento De Sistema De Agua Potable	San Antonio del Matazano	varios	28/6/2024	3 Meses	La Central Agroferretera	153081	3,900.00	100%	Elaboracion Orden de Compra
2	Mejoramiento De Sistema De Agua Potable	Quebrada de Agua	varios	28/6/2024	3 Meses	Ferreteria el Baratillo	153101	109,456.59	100%	Elaboracion Orden de Compra
3	Mejoramiento De Sistema De Agua Potable	Las Moras	varios	28/6/2024	3 Meses	Ferreteria el Jordan	153108	25,940.00	100%	Elaboracion por orden de compra
4	Mejoramiento De Sistema De Alcantarillado Sanitario	Col.Francisco Morazan	varios	5/7/2024	1mes	Empresa Constructora Comayagua S.de R.L. de C.F.	128-2024	52,861.00	100%	Elaboracion de Contrato por mano de obra y materiales
5	Construccion De Sistema De Drenaje Pluvial	Col.21 de Abril	varios	6/7/2024	3 Meses	Dario Isaac Pineda Aguilar	134-2024	450,208.43	90%	Elaboracion de Contrato por manode obra y materiales
6	Construccion de Sistema de Alcantarillado Sanitario	Col, Brisas de Altamira Sector Milton Rodriguez	varios	1/8/2024	2 meses	ZF Investment Works And Service S.de R.L.V. de C.V.	155-2024	230,310.00	100%	Elaboracion de Contrato por manode obra y materiales
7	Construccion de Sistema Alcantarillado Sanitario	Col. Las Colinas	varios	8/8/2024	2 meses	Constructora Roenge S.A. de C.V.	175-2024	264,997.20	20%	Elaboracion de Contrato por manode obra y materiales



8	Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario	Col.Brisas de Altamira,Sector Heidy Maldonado	varios	12/8/2024	2 meses	Inversiones La Fe S.A. de C.V	179-2024	145,156.00	20%	Elaboracion de Contrato por mano de obra y materiales
9	Canalizacion de Aguas pluviales	Col.Carlos Miranda	varios	27/8/2027	2 meses	Ferreteria el Baratillo	153789	11,790.03	100%	Elaboracion orden de compra

OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
31 AGOSTO DE 2024

