



Pespire, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024  
USUARIO: KARINA.MARTEL



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2024

Hora : 02:10 p.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
1	Reparación y Varias Mantenimient comunidades o de Parques comunitarios		1100101	11	23400	50	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	50.00 %	100,000.00	50.00 %	EN PROCESO	
2	Construccion varias del sistema comunidades de energia electrica		1100101	11	47210	50	1,420,910.79	888,215.22	0.00	0.00	0.00	2,309,126.01	0.00	0.00	1,315,779.46	0.00	0.00	1,315,779.46	56.00 %	993,346.55	43.00 %	EN PROCESO	
3	Reparación y en varios Mantenimient caserios del o de la municipio de infraestructur Pespire a y servicios basicos de las escuelas		1100101	11	23400	50	500,000.00	982,894.00	0.00	0.00	24,119.46	1,458,774.54	0.00	0.00	884,264.00	0.00	0.00	884,264.00	60.00 %	574,510.54	39.00 %	EN PROCESO	
4	Mejoramiento de las Aldeas y y ampliacion caserios del de Sistema municipio de de Agua Pespire Potable		1100101	11	47210	50	255,176.35	500,000.00	0.00	0.00	17,719.00	737,457.35	0.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00	0.00 %	732,777.35	99.00 %	EN PROCESO	
5	Reparación y Barrios y Mantenimient Colonias del o al Sistema Casco urbano de Agua de Pespire Potable		1501301	11	47210	50	2,025,191.45	687,849.03	0.00	0.00	0.00	2,713,040.48	24,849.00	0.00	112,505.00	0.00	0.00	137,354.00	5.00 %	2,575,686.48	94.00 %	EN PROCESO	
6	Limpieza y Barrios del Saneamiento Casco Urbano		1501301	15	23400	50	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	95.00 %	1,500.00	5.00 %	EN PROCESO	
7	Reparación Aldea de carreteras Concepcion		1501301	11	23400	50	385,000.00	2,280,543.12	0.00	319,799.46	0.00	2,985,342.58	194,000.00	0.00	2,791,342.58	0.00	0.00	2,985,342.58	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
8	Construccion aldea de San de caja Ant. Padua puente		1100101	11	47210	50	0.00	0.00	0.00	48,863.01	0.00	48,863.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,863.01	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
9	Reparación y Barrios y Mantenimient Colonias del o del Sistema Casco urbano de Pespire de Alcantarillado Sanitario		1100101	15	47210	50	20,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	50,000.00	12,019.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	30,719.00	61.00 %	19,281.00	38.00 %	EN PROCESO	
10	Reparación Aldea de de carreteras Marilica		1501301	11	23400	50	385,000.00	77,000.00	0.00	0.00	462,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
11	Mejoramiento en las de Viviendas Comunidades a Familias de Pespire Pobres, Techos Pisos Pilas y Otro		1100101	11	23100	50	500,000.00	272,028.00	0.00	149,182.99	0.00	921,210.99	0.00	0.00	891,485.99	0.00	0.00	891,485.99	96.00 %	29,725.00	3.00 %	EN PROCESO	
12	Reparación y en varias Mantenimient comunidades o de Campos de Futbol		1100101	11	23400	50	150,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	86,909.00	0.00	0.00	86,909.00	36.00 %	153,091.00	63.00 %	EN PROCESO	
13	Proyecto de Caserios de la Electrificacionzona rural del municipio de Pespire		1100101	11	47210	50	887,802.23	1,110,269.03	0.00	0.00	149,182.99	1,848,888.27	0.00	0.00	167,500.00	0.00	0.00	167,500.00	9.00 %	1,681,388.27	90.00 %	EN PROCESO	



Pespire, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024  
USUARIO: KARINA.MARTEL



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2024

Hora : 02:10 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
14	Construcción varias cosechadoras comunidades de Agua para el Sector Productivo		1501301	11	47210	50	500,000.00	0.00	0.00	0.00	414,149.56	85,850.44	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	13.00 %	74,350.44	86.00 %	EN PROCESO	
15	Reparación de carreteras	Aldea El Espinal	1501301	11	23400	50	386,000.00	367,973.12	0.00	0.00	465,473.12	288,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	288,500.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
16	Reparación de carreteras	Aldeas de San Juan Bautista y El Guayabo	1501301	11	23400	50	386,106.12	77,000.00	0.00	761,263.88	0.00	1,224,370.00	194,721.24	0.00	1,029,648.76	0.00	0.00	1,224,370.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
17	Reparación de carreteras	Aldea Esquimay y San Antonio de Padua	1100101	15	23400	50	385,000.00	278,300.00	0.00	0.00	211,500.00	451,800.00	0.00	0.00	451,800.00	0.00	0.00	451,800.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
18	Reparación de carreteras	Aldea Cacautare	1100101	15	23400	50	385,000.00	77,000.00	0.00	934,500.35	0.00	1,396,500.35	763,381.00	0.00	633,119.35	0.00	0.00	1,396,500.35	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
19	Construcción de barrio abajo, Polideportivo	casco urbano de Pespire	1100101	11	47110	50	0.00	570,663.67	0.00	0.00	0.00	570,663.67	0.00	0.00	189,445.00	0.00	0.00	189,445.00	33.00 %	381,218.67	66.00 %	EN PROCESO	
20	Construcción de caja puente	caserio La Crucita, aldea del Espinal	1501301	11	47210	50	0.00	0.00	0.00	343,593.50	0.00	343,593.50	114,149.56	0.00	229,443.94	0.00	0.00	343,593.50	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
21	Construcción de alcantarilla	S. J. Bosco y San Jorge # 1, 2, 3, 4 y 5	1100101	11	47210	50	0.00	0.00	0.00	21,693.05	0.00	21,693.05	0.00	0.00	21,693.05	0.00	0.00	21,693.05	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
22	Reparación de carreteras	Aldea San Juan Bosco	1100101	11	23400	50	0.00	83,000.00	0.00	0.00	23,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
23	Construcción de huella en carretera de difícil acceso	varios caserios	1501301	11	47210	50	1,424,754.94	966,305.64	0.00	0.00	493,688.25	1,897,372.33	93,000.00	0.00	408,719.00	0.00	0.00	501,719.00	26.00 %	1,395,653.33	73.00 %	EN PROCESO	
24	MANTENIMIENTO Y REPARACION CENTROS DE SALUD	PESPIRE	1100101	11	23400	50	560,000.00	282,793.00	0.00	0.00	0.00	842,793.00	0.00	0.00	282,793.00	0.00	0.00	282,793.00	33.00 %	560,000.00	66.00 %	EN PROCESO	
25	Reparación del centro escolar Jose Cecilio del Valle	caserio de Agua Tibia aldea del Espinal	1101105	11	47110	50	0.00	427,958.36	0.00	24,119.46	0.00	452,077.82	0.00	0.00	24,119.46	0.00	427,958.36	452,077.82	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
26	Reparación del centro de educación Basica Francisco Morazan	Aldea de San Juan Bosco Centro	1101105	11	47110	50	0.00	852,618.77	0.00	0.00	0.00	852,618.77	0.00	0.00	0.00	0.00	779,513.71	779,513.71	91.00 %	73,105.06	8.00 %	EN PROCESO	
27	Reparación del centro de educación Simon Bolivar	caserio Las Mesas/Concepcion	1101105	11	47110	50	0.00	492,964.96	0.00	0.00	0.00	492,964.96	0.00	0.00	0.00	455,231.07	455,231.07	92.00 %	37,733.89	7.00 %	EN PROCESO		
28	Reparación del centro de educación basica Miguel Paz Barahona	aldea de San Juan Bautista centro	1101105	11	47110	50	0.00	790,032.82	0.00	0.00	0.00	790,032.82	0.00	0.00	0.00	582,593.50	582,593.50	73.00 %	207,439.32	26.00 %	EN PROCESO		



Pespire, CHOLUTECA  
EJERCICIO: 2024  
USUARIO: KARINA.MARTEL



## Informe de Proyectos

## Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/09/2024

Hora : 02:10 p.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	(%) Ejecutado						(%) Pendiente de Ejecución	
29	Reparación del centro educativo Domingo Sabio	caserio La Barranca	1101105	11	47110	50	0.00	736,425.09	0.00	0.00	0.00	736,425.09	0.00	0.00	0.00	0.00	638,606.40	638,606.40	86.00 %	97,818.69	13.00 %	EN PROCESO		
30	Mantenimiento y Reparación de Edificio Municipal	Barrio el Centro (Casco Urbano)	1501301	11	47110	50	102,026.82	0.00	0.00	0.00	102,026.82	5,665.00	0.00	45,040.00	0.00	0.00	50,705.00	50,705.00	49.00 %	51,321.82	50.00 %	EN PROCESO		
31	Reparación y Mantenimiento de Calles	Casco Urbano Pespire.	1501301	11	23400	50	400,000.00	0.00	0.00	0.00	399,100.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
<b>Totales</b>							<b>11,287,968.70</b>	<b>12,891,833.83</b>	<b>0.00</b>	<b>2,633,015.70</b>	<b>2,659,932.38</b>	<b>24,152,885.85</b>	<b>1,442,684.80</b>	<b>0.00</b>	<b>9,797,850.60</b>	<b>0.002,883.903.04</b>	<b>14,124,438.44</b>	<b>10,028,447.41</b>						

**Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

**HÉCTOR SAMUEL COLINDRES GARCÍA**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

**KARINA MARISOL MARTEL MARTEL**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

**RUBEN DAVID MOLINA GALINDO**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5SqMxp1ycOJQ/IAR0VPvJ2CKse4u6rfXTEL+QvHuC4A2SM6n5cVXh1sghpC6n3dQn5c3dF0bQD55k0PdUsCzMe6KTfqZkHZvuUKHugusb0tqAdcE6j+Pq2gv7n0yn  
FmwpdGeNTRKcfZbe6f2oa3kfWwPtcJva8K5UsGvpTm/WyKRKmxGoA3llqXNBNgwMVjGeLkkBdkhzZe7ISJ4NmAf2VBEwambDLIUhkrjkmFOBik41rT0ZDjUBxQyfxBXRCPcyW1z  
mpL1FaH/aoAmdRZ6fgrtRcftkNDA8=