



ciudad de
**buen
coraz**On

MEMORANDO N° AMDC-DCS-1175-2024

PARA: LIC. ERIKA PAGOAGA
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

DE: ING. BENJAMÍN BUSTAMANTE
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
ACUERDO DE DELEGACIÓN NO.053-2024



ASUNTO: Cuadro de Transparencia de Proyectos en Ejecución para el mes de SEPTIEMBRE 2024.

FECHA: 7 de octubre del 2024

Reciba un cordial saludo y deseándole éxitos en sus funciones, enviamos el CUADRO DE TRANSPARENCIA DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN, de forma digital por correo electrónico, hasta el mes de SEPTIEMBRE 2024.

Sin otro particular, a la espera de su pronta respuesta.
Atentamente.

CC: Archivo
MAS



CUADRO DE PROYECTOS

Hasta SEPTIEMBRE 2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO					ELABORACIÓN DEL PROYECTO							EJECUCIÓN DEL PROYECTO							
Código	Nombre del Proyecto	Encargado de la Ejecución del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Detalles del Encargado del Proyecto	Fuentes de Financiamiento	Monto Contractual / Presupuesto	Fecha de Aprobación del Proyecto	Estado Actual del Proyecto (Porcentaje de Ejecución)	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)	Relación de lo planificado con los productos entregados	Variación (Proyectada) en el costo total del Proyecto*	Variación alcance y duración del Proyecto	OBSERVACIONES
792	Pavimentación de calle con concreto hidráulico colonia San Miguel	Servicios de Diseño y Construcción S. de R.L. de C.V. (SERDICON)	Colonia San Miguel, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico.		Zona impactada	NA	Municipales	L 1,987,947.14	15/7/2015	100.00%	L 1,987,947.14			L 0.00	NA	NA	
																			NA
841	Construcción de huellas en aldea La Cuesta No. 2	Servicio de ingeniería, Supervisión, Gerencia y Aplicaciones, S. de R.L. Snyssa Jaquelin Andrea Martínez	Tegucigalpa, M.D.C. Aldea La Cuesta No. 2	Siendo para la plaza municipal del distrito central una prioridad ejecutar distintos proyectos sociales como se	Después de la visita al proyecto se observa que en la construcción de la huella se tiene un problema de construcción de la huella.		Zona impactada	NA	Municipales	L 1,800,513.76	14/8/2015	100.00%	L 2,067,287.79			L 1,865,774.03	NA	NA	
884	Conformación y balastado de calles aldea La Ocurena, carretera a Danil	Ingenieros Profesionales de la Construcción, S. de R.L. (IPC)	Colonia Torrecagua, Comayagüela, M.D.C.		Después de la visita al proyecto se observa que en la reparación y		Zona impactada	NA	Municipales	L 1,958,027.71	19/11/2015	100.00%	L 2,440,393.68			L 482,365.97	NA	NA	
733	Adquisición de mezcla asfáltica y de asfalto RCS-1	Pavimentos de Honduras, S.A.					Zona impactada	NA	Municipales	L 16,014,515.75		100.00%	L 16,014,515.75			L 0.00	NA	NA	
756	Muro de contención, colonia Reparto por Arriba	Servicios de Ingeniería, Constructora, S. de R.L. (SERCON)			Consiste en la construcción de un muro de contención en la colonia		Zona impactada	NA	Municipales	L 1,740,734.74	26/5/2015	100.00%	L 2,175,123.03			L 434,328.29	NA	NA	
957	Baño con concreto hidráulico en calles de barrio Buenos Aires/La Leona	Equipos de Construcción, S.A. de C.V. (ECCO)			Después de la visita al proyecto se observa que en la construcción de la huella se tiene un problema de construcción de la huella.		Zona impactada	NA	Municipales	L 1,940,322.15	19/11/2015	100.00%	L 2,415,701.08			L 475,378.93	NA	NA	
1053	Conformación y balastado de calles en colonia Brisas del Roble	Juan Antonio Nolasco Hernández			El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de la huella en la Col. Brisas		Zona impactada	NA	Municipales	L 1,638,583.00	27/1/2016	100.00%	L 2,040,935.84			L 401,452.84	NA	NA	
972	Obras de mitigación y estabilización en colonia Izaguirre	Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción, S.A. de C.V. (RISCON)			Después de la visita al proyecto se observa que en la construcción de la huella se tiene un problema de construcción de la huella.		Zona impactada	NA	Municipales	L 1,840,776.54	20/11/2015	Proyecto en Proceso de Ejecución	L 1,840,776.54			L 0.00	NA	NA	
958	Baño con concreto hidráulico en calles de barrio Buenos Aires/El Bosque	Equipos de Construcción, S.A. de C.V. (ECCO)			Consiste en un baño con concreto hidráulico en el barrio		Zona impactada	NA	Municipales	L 1,949,266.73	19/11/2015	100.00%	L 2,426,817.08			L 477,570.35	NA	NA	
800	Construcción de banquetas y bordillos en bulevar Centro América	Constructores Creos, S. de R.L. de C.V.			Consiste en la construcción de banquetas y bordillos en el bulevar Centro América		Zona impactada	NA	Municipales	L 1,309,725.16	11/2/2016	100.00%	L 1,404,692.67			L 130,967.51	NA	NA	
973	Proyecto piloto: rehabilitación de Avenida Gutenberg, casco histórico de Tegucigalpa (incluye cobleado subterráneo de telecomunicaciones, remodelación de los parques Fitlay y Guanacaste, aceras y otras obras)	Proyectos Mecanizados, S.A. de C.V. (PROMECASA)			El proyecto consiste en el cobleado de la construcción de un		Zona impactada	NA	Municipales	L 41,465,698.95	23/11/2015	100.00%	L 51,790,658.00			L 10,324,959.05	NA	NA	
1035	Embalado de quebrada La Candelaria (Feria El Agricultor Villa Nueva)	Proyectos Mecanizados, S.A. de C.V. (PROMECASA)			El proyecto consiste en el cobleado de la construcción de un		Zona impactada	NA	Municipales	L 13,361,809.80	27/1/2016	100.00%	L 16,692,374.56			L 3,330,564.76	NA	NA	
1051	Conformación y balastado de calles en aldea Tablón de Zelaya	Consultoría y Diseño de Proyectos, S.A. (CONPRO)	Aldea Tablón Zelaya (Calle 4 y Zimbrano) Calle hacia San		El Proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de la huella en la colonia		Zona impactada	NA	Municipales	L 1,987,798.68	27/1/2016	100.00%	L 2,184,590.75			L 196,792.07	NA	NA	
151	Pavimentación de calle, colonia Simón Bolívar	Consultoría y Diseño de Proyectos, S.A. (CONPRO)	colonia Simón Bolívar, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico en la colonia		Zona impactada	NA	Municipales	L 1,607,224.68	20/11/2015	100.00%	L 1,607,224.68			L 0.00	NA	NA	
969	Programa de rehabilitación y mejoras de calles en Comayagüela, sector C-2	Copropiedad de Ingeniería y Maquinaria, S.A. de C.V. (COMING)	Comayagüela, M.D.C.		El proyecto consiste en la rehabilitación de las banquetas y en la reparación y rehabilitación de la huella en la colonia		Zona impactada	NA	Municipales	L 34,404,446.75	15/4/2016	100.00%	L 34,404,446.75			L 0.00	NA	NA	
1057	Conformación y balastado de calles en aldea El Esfíno	Carlos Daniel Aguilera Ponce	Aldea El Esfíno, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de la huella en la colonia		Zona impactada	NA	Municipales	L 1,910,700.00	27/1/2016	100.00%	L 2,386,463.61			L 475,763.61	NA	NA	
973	Supervisión Rehabilitación Avenida Gutenberg en el casco histórico de Tegucigalpa (incluye cobleado subterráneo de telecomunicaciones, remodelación de los parques Fitlay y Guanacaste, aceras y otras obras)	Asociación de Profesionales, S.A. de C.V. (ADP Consultores)	Avenida Gutenberg, barrio Guanacaste, Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en la supervisión de la rehabilitación de las banquetas y en la reparación y rehabilitación de la huella en la colonia		Zona impactada	NA	Municipales	L 5,971,030.15	7/4/2016	100.00%	L 8,216,030.15			L 2,245,000.00	NA	NA	
666	Conformación y balastado de calles colonia Monte de los Olivos	Luis Danilo Quatt Mejía	colonia Monte de los Olivos, Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de la huella en la colonia		Zona impactada	NA	Municipales	L 1,820,793.94	2/6/2015	100.00%	L 1,820,793.94			L 446,094.52	NA	NA	
1001	Pavimentación de calle y estacionamiento del sector 6A, colonia Hato de En medio	Servicios de Mantenimiento y Construcción, S.A. de C.V. (MCON)	Colonia Hato de En medio, sector 6A		Consiste en la pavimentación del terreno de acceso al		Zona impactada	NA	Municipales	L 1,981,651.29	27/1/2016	100.00%	L 2,472,113.51			L 490,462.22	NA	NA	
887	Conformación y balastado de calle y construcción de cunetas, colonia Reynel Funes	Muros y Más, S. de R.L. de C.V.	colonia Reynel Funes, Tegucigalpa, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de la huella en la colonia		Zona impactada	NA	Municipales	L 1,432,434.44	17/8/2015	100.00%	L 1,574,961.67			L 142,527.23	NA	NA	
1075	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Mirador del Norte	Obras de Construcción y Consultoría Álvarez, S. de R.L. de C.V. (OCCAL)	Colonia Mirador del Norte, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico en la colonia		Zona impactada	NA	Municipales	L 1,712,612.88	9/2/2016	100.00%	L 1,712,612.88			L 345,559.21	NA	NA	
940	Pavimentación de calle con concreto hidráulico (white topping), colonia San Cristóbal, calle principal y acceso bulevar del Norte	Diseño, Supervisión y Construcción, S. de R.L. de C.V. (TEC)			Consiste en la pavimentación con Concreto Hidráulico en la colonia		Zona impactada	NA	Municipales	L 1,958,392.48	19/11/2015	100.00%	L 2,436,920.85			L 478,528.37	NA	NA	
1042	Construcción de rotonda colonia 21 de Octubre, frente a plantel de la AMOC	Ingeniería en Diseño, Arquitectura y Construcción, S. de R.L. (IDCON)			El proyecto consiste en la construcción de una rotonda que consista en la		Zona impactada	NA	Municipales	L 1,987,610.95	11/2/2016	100.00%	L 2,474,575.63			L 486,964.68	NA	NA	
935	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Vista Hermosa atrás de la escuela	Juan Manuel Álvarez Soto			Pavimentación con Concreto Hidráulico		Zona impactada	NA	Municipales	L 1,699,849.19	19/11/2015	100.00%	L 1,699,849.19			L 0.00	NA	NA	
774	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, mercado zonal Belén-Berán	Sistemas y Desarrollos Constructivos, S. de R.L. de C.V. (DEVCO)			Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico		Zona impactada	NA	Municipales	L 1,984,732.37	15/7/2015	100.00%	L 2,470,991.80			L 486,259.43	NA	NA	
1054	Conformación y balastado de calles en colonia Brisas del Valle	Muros y Más, S. de R.L. de C.V.			El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de la huella en la colonia		Zona impactada	NA	Municipales	L 1,596,308.41	27/1/2016	100.00%	L 1,747,867.71			L 151,549.30	NA	NA	
825	Pavimentación con concreto hidráulico, colonia Villa Nueva, sector 6	Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción, S.A. de C.V. (RISCON)			pavimentación con concreto hidráulico		Zona impactada	NA	Municipales	L 1,991,180.00	20/11/2015	100.00%	L 2,039,963.91			L 48,783.91	NA	NA	
1000	Rehabilitación de calle al parque nacional El Picacho	Asfaltos Emulsificados, S.A. (AES)			Rehabilitación de 800.00 metros		Zona impactada	NA	Municipales	L 1,922,893.80	27/1/2016	100.00%	L 2,403,314.04			L 480,510.24	NA	NA	
883	Conformación y balastado de calles colonia Cataluña y Peniel No. 2	Eduardo José Meléndez Zelaya			El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de		Zona impactada	NA	Municipales	L 1,391,998.12	17/8/2015	100.00%	L 1,342,756.30			L 342,756.30	NA	NA	

1087	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia San Miguel, calle La Flecha	Servicios de Diseño y Construcción, S. de R.L. de C.V. (SERHICON)		Comisión de Pavimentación con concreto hidráulico, colonia San Miguel, calle La Flecha	Después de la visita de campo en la colonia San Miguel, se priorizará el trabajo de la visita de campo en la colonia La Flecha	Zona impactada	NA	Municipales	L1,938,838.98	1/2/2016	100.00%	L 1,986,320.05					L 47,501.07	NA	NA
947	Construcción de obras para control de escorrentías en colonia Brisas de San José	Constructora Buck, S. de R.L.		El proyecto consiste en la construcción de obras para control de escorrentías en colonia Brisas de San José	Después de la visita de campo en la colonia La Flecha	Zona impactada	NA	Municipales	L1,979,456.09	19/11/2015	100.00%	L 2,027,952.76					L 48,496.67	NA	NA
965	Proyectos de rehabilitación y mejoras de calles en Tegucigalpa, sector T-2	Equipos de Construcción, S.A. (Constructora ECO)		El proyecto consiste en la rehabilitación y mejoras de calles en Tegucigalpa, sector T-2	Después de la visita de campo en la colonia La Flecha	Zona impactada	NA	Municipales	L21,794,937.67	15/4/2016	100.00%	L 27,134,697.40					L 5,339,759.73	NA	NA
951-964-967	Rehabilitación y mejoras de calles del Centro Histórico de Tegucigalpa y Comayagüela	Equipos de Construcción, S.A. (Constructora ECO)		El proyecto consiste en la rehabilitación y mejoras de calles del Centro Histórico de Tegucigalpa y Comayagüela	Después de la visita de campo en la colonia La Flecha	Zona impactada	NA	Municipales	L34,276,215.43	15/4/2016	100.00%	L 42,810,989.46					L 8,534,774.03	NA	NA
966-968	Programa de rehabilitación y mejoras de calles en Tegucigalpa	JF Construcciones, S.A.		El proyecto consiste en la rehabilitación y mejoras de calles en Tegucigalpa	Después de la visita de campo en la colonia La Flecha	Zona impactada	NA	Municipales	L39,239,128.14	15/4/2016	100.00%	L 48,656,128.14					L 9,417,000.00	NA	NA
983	Rotonda colonia Sateño - Fuerza Aérea hondureña	Sierra y Asociados, S. de R.L.		El proyecto consiste en la construcción de la rotonda colonia Sateño - Fuerza Aérea	Después de la visita de campo en la colonia La Flecha	Zona impactada	NA	Municipales	L4,160,106.65	15/4/2016							L 0.00	NA	NA
1048	Supervisión de rotondas en distintos puntos del Distrito Central	Gobierno Técnico, S.A. de C.V. (GATESA)	Bulevar Kumbal, colonia La Vega, colonia El Pedregal	Siendo para la Alcaldía Municipal del Distrito Central	Después de la visita de campo en la colonia La Flecha	Zona impactada	NA	Municipales	L5,457,016.85		100.00%	L 5,457,016.85					L 0.00	NA	NA
1138	Conformación, balastado y construcción de huellas en Villa Real	Constructora R & M y Asociados, S. de R.L. de C.V.		El proyecto consiste en la conformación, balastado y construcción de huellas en Villa Real	Después de la visita de campo en la colonia La Flecha	Zona impactada	NA	Municipales	L1,964,578.72	15/4/2016	100.00%	L 2,443,311.52					L 478,732.80	NA	NA
1052	Conformación y balastado de calles colonia Brisas del Mogote	Juan Manuel Alvarez Soto	Colonia Brisas del Mogote, calles principales que conectan con Buena Vista	El proyecto consiste en la conformación y balastado de las calles principales que conectan con Buena Vista	Después de la visita de campo en la colonia La Flecha	Zona impactada	NA	Municipales	L1,669,635.72	27/7/2016	100.00%	L 2,082,805.54					L 413,169.82	NA	NA
955	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia San Buena Aventura	Consultoría de Inversiones Múltiples, S. de R.L. (COMI)	Colonia San Buena Aventura, Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consiste en la pavimentación de la calle con concreto hidráulico	Después de la visita de campo en la colonia La Flecha	Zona impactada	NA	Municipales	L1,962,226.05	19/11/2015	100.00%	L 2,148,617.52					L 186,411.47	NA	NA
1055	Conformación y balastado de calles en aldea La Venta y aldea Itampag	Juan Antonio Nájera Hernández	San Antonio Nájera Hernández, aldea La Venta y aldea Itampag	El proyecto consiste en la conformación y balastado de las calles en aldea La Venta y aldea Itampag	Después de la visita de campo en la colonia La Flecha	Zona impactada	NA	Municipales	L1,757,525.82	27/7/2016	100.00%	L 1,757,525.82					L 0.00	NA	NA
1162	Ampliación de 4 carriles desde la rotonda de la Hacienda - bulvar José Simón Azcona, Villa Olímpica	Proyectos Mecánicos, S.A. de C.V. (PROMECA)	Bulevar La Hacienda - Villa Olímpica, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la ampliación de 4 carriles desde la rotonda de la Hacienda - bulvar José Simón Azcona, Villa Olímpica	Después de la visita de campo en la colonia La Flecha	Zona impactada	NA	Municipales	L47,884,260.27	28/4/2016	100.00%	L 59,893,183.20					L 11,047,122.93	NA	NA
1065	Puente paso a desnivel intersección bulvar Centroamérica bulvar Santa Cristina	Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción, S. de R.L. (SERHICON)	Bulevar Centroamérica, bulvar Santa Cristina	El proyecto consiste en la construcción de un puente paso a desnivel en la intersección de bulvar Centroamérica y bulvar Santa Cristina	Después de la visita de campo en la colonia La Flecha	Zona impactada	NA	Municipales	L33,349,703.06	15/4/2016	100.00%	L 41,655,807.26					L 8,306,204.20	NA	NA
1102	Ampliación de carriles y rotonda de la salida a la ciudad de Danlí	Consejería de Construcciones - Santos y Compañía	Colonia Santos y Compañía, departamento de El Paraiso, sector Compañía	El proyecto consiste en la ampliación de carriles y la construcción de una rotonda en la salida a la ciudad de Danlí	Después de la visita de campo en la colonia La Flecha	Zona impactada	NA	Municipales	L37,044,993.28	25/4/2016	100.00%	L 46,299,165.62					L 9,254,772.34	NA	NA
1202	Paso a desnivel avenida Berlín - bulvar Juan Bosco	Santos y Compañía, S.A. de C.V.	Colonia Santos y Compañía, intersección avenida Berlín - bulvar Juan Bosco	El proyecto consiste en la construcción de un puente paso a desnivel en la intersección de avenida Berlín y bulvar Juan Bosco	Después de la visita de campo en la colonia La Flecha	Zona impactada	NA	Municipales	L37,518,211.70	25/5/2016	100.00%	L 37,518,211.70					L 0.00	NA	NA
984-985	Construcción rotonda colonia Tioaque - Parísur y construcción rotonda colonia Lomas de Toncontin	Constructora Sulamán, S. de R.L. de C.V.	Colonia Lomas de Toncontin, intersección con Tioaque	El proyecto consiste en la construcción de una rotonda en la intersección de las colonias Tioaque y Lomas de Toncontin	Después de la visita de campo en la colonia La Flecha	Zona impactada	NA	Municipales	L9,490,843.26	25/5/2016	100.00%	L 9,490,843.26					L 0.00	NA	NA
1065	Supervisión puente paso a desnivel intersección bulvar Centroamérica - bulvar Santa Cristina	Santos y Compañía, S. de R.L.	Colonia Santos y Compañía, intersección bulvar Centroamérica - bulvar Santa Cristina	El proyecto consiste en la supervisión de la construcción de un puente paso a desnivel en la intersección de bulvar Centroamérica y bulvar Santa Cristina	Después de la visita de campo en la colonia La Flecha	Zona impactada	NA	Municipales	L6,664,749.96	28/7/2016	100.00%	L 6,664,749.96					L 0.00	NA	NA
941	Pavimentación de calles secundarias, colonia Obrera, tercera calle y calle de la Rosa	Proyectos Mecánicos, S.A. de C.V. (PROMECA)	Colonia Obrera, tercera calle y calle de la Rosa	El proyecto consiste en la pavimentación de las calles secundarias de la colonia Obrera, tercera calle y calle de la Rosa	Después de la visita de campo en la colonia La Flecha	Zona impactada	NA	Municipales	L1,847,531.71	19/11/2015	100.00%	L 2,341,869.43					L 494,337.72	NA	NA
869	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Villa Centroamericana	Servicios de Diseño y Construcción, S. de R.L. de C.V. (SERHICON)	Colonia Villa Centroamericana, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la pavimentación de la calle con concreto hidráulico	Después de la visita de campo en la colonia La Flecha	Zona impactada	NA	Municipales	L1,593,778.15	17/8/2016	100.00%	L 1,751,562.19					L 157,784.04	NA	NA
1013	Rehabilitación de calle en plantel Comando de Operaciones Especiales (COBRAS)	Astillas Emulicados, S.A. (AESA)	Colonia Villa Delmy, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la rehabilitación de la calle en el plantel Comando de Operaciones Especiales (COBRAS)	Después de la visita de campo en la colonia La Flecha	Zona impactada	NA	Municipales	L1,763,240.93	27/7/2016	100.00%	L 2,195,234.96					L 431,993.03	NA	NA
1083	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Lomas de Tioaque	M.R. Molina y Asociados, S. de R.L.	Colonia Lomas de Tioaque, acceso por el bulvar de la Tioaque	El proyecto consiste en la pavimentación de la calle con concreto hidráulico	Después de la visita de campo en la colonia La Flecha	Zona impactada	NA	Municipales	L1,865,519.88	9/2/2016	100.00%	L 2,051,139.11					L 185,619.23	NA	NA
1077	Construcción de huellas vehiculares en colonia María José	Constructora Transformativa, S. de R.L. de C.V.	Colonia María José, acceso al camino de la Tioaque	El proyecto consiste en la construcción de huellas vehiculares en la colonia María José	Después de la visita de campo en la colonia La Flecha	Zona impactada	NA	Municipales	L1,885,541.04	9/2/2016	100.00%	L 2,073,152.37					L 187,611.33	NA	NA
1092	Conformación y balastado de calles acceso a Cerro Grande zona B y aldea Guanabano	Lucas Isael Valdezquez Reyes	Cerro Grande zona B y aldea Guanabano	El proyecto consiste en la conformación y balastado de las calles acceso a Cerro Grande zona B y aldea Guanabano	Después de la visita de campo en la colonia La Flecha	Zona impactada	NA	Municipales	L1,752,138.88	11/2/2016	100.00%	L 2,232,512.64					L 480,373.76	NA	NA
711	Pavimentación de calle colonia Villa Delmy	Constructora Pinar, S. de R.L. de C.V.	Colonia Villa Delmy, Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consiste en la pavimentación de la calle con concreto hidráulico	Después de la visita de campo en la colonia La Flecha	Zona impactada	NA	Municipales	L1,070,479.40	3/6/2016	100.00%	L 1,332,746.65					L 262,267.25	NA	NA
1131	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Smith #2	Saúl Arturo Díaz Baez	Colonia Smith #2, Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consiste en la pavimentación de la calle con concreto hidráulico	Después de la visita de campo en la colonia La Flecha	Zona impactada	NA	Municipales	L1,777,879.26	15/4/2016	100.00%	L 1,946,777.79					L 168,898.53	NA	NA
1130	Pavimentación de calles con white topping, colonia Policarpo Paz García	Constructora Sion, S.A. de C.V.	Colonia Policarpo Paz García, Tercera calle, Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consiste en la pavimentación de las calles con white topping en la colonia Policarpo Paz García	Después de la visita de campo en la colonia La Flecha	Zona impactada	NA	Municipales	L1,876,947.58	15/4/2016	100.00%	L 2,336,799.74					L 459,852.16	NA	NA
1132	Pavimentación de calle con white topping, colonia 13 de Julio	Consultoría y Constructores Ruat, S. de R.L. (CONCON)	Colonia 13 de Julio, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la pavimentación de la calle con white topping	Después de la visita de campo en la colonia La Flecha	Zona impactada	NA	Municipales	L1,321,757.51	15/4/2016	100.00%	L 1,645,588.10					L 323,830.59	NA	NA
1031	Bacheo con mezcla asfáltica en colonia Juan Ramón Molina - Obiseco	Mantenimiento y Servicio, S.A. de C.V. (MANSER)	Colonia Juan Ramón Molina y zona del Obiseco	El proyecto consiste en el bacheo con mezcla asfáltica en la colonia Juan Ramón Molina y zona del Obiseco	Después de la visita de campo en la colonia La Flecha	Zona impactada	NA	Municipales	L1,575,245.82	27/7/2016						L 0.00	NA	NA	
1198	Mecanización y caja puente en aldea Carriatal	Ingeniería para el Desarrollo, S. de R.L. (INDES)	Aldea Carriatal, acceso a la carretera 15	El proyecto consiste en la mecanización y construcción de una caja puente en la aldea Carriatal	Después de la visita de campo en la colonia La Flecha	Zona impactada	NA	Municipales	L1,940,517.22	30/5/2016	100.00%	L 2,415,943.94					L 475,426.72	NA	NA
1134	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, residencial Centroamérica este	Ramón Antonio Cáceres Reyes	Residencial Centroamérica Este, Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consiste en la pavimentación de la calle con concreto hidráulico	Después de la visita de campo en la colonia La Flecha	Zona impactada	NA	Municipales	L1,941,861.22	30/5/2016	100.00%	L 2,135,186.56					L 193,325.34	NA	NA
1172	Conformación y balastado de calles colonia Berlín y colonia Nueva Capital	CS Ingenieros, S. de R.L.	Colonia Berlín y colonia Nueva Capital, M.D.C.	El proyecto consiste en la conformación y balastado de las calles en la colonia Berlín y colonia Nueva Capital	Después de la visita de campo en la colonia La Flecha	Zona impactada	NA	Municipales	L1,935,031.10	30/5/2016	100.00%	L 2,416,316.45					L 481,285.35	NA	NA
891	Conformación y balastado y huellas vehiculares colonia Unidad y Fuerza y colonia Nueva Australa	Ingeniería Sion, S.A. de C.V.	Colonia Unidad y Fuerza y colonia Nueva Australa	El proyecto consiste en la conformación y balastado de las calles y huellas vehiculares en la colonia Unidad y Fuerza y colonia Nueva Australa	Después de la visita de campo en la colonia La Flecha	Zona impactada	NA	Municipales	L1,742,581.38	17/8/2015	100.00%	L 2,169,513.82					L 426,932.44	NA	NA
1040	Supervisión rotonda salida al departamento de Olancha Frente a Mall Premier	Diseño, Construcción y Medio Ambiente, S. de R.L. (DICOMA)	Salida al departamento de Olancha	El proyecto consiste en la supervisión de la construcción de una rotonda en la salida al departamento de Olancha	Después de la visita de campo en la colonia La Flecha	Zona impactada	NA	Municipales	L1,944,551.10	15/8/2016	100.00%	L 1,944,551.10					L 0.00	NA	NA
1202	Supervisión paso a desnivel avenida Berlín - bulvar Juan Bosco	Técnica de Ingeniería, S.A. (TECNISA)	Intersección avenida Berlín - bulvar Juan Bosco	El proyecto consiste en la supervisión de la construcción de un puente paso a desnivel en la intersección de avenida Berlín y bulvar Juan Bosco	Después de la visita de campo en la colonia La Flecha	Zona impactada	NA	Municipales	L6,535,833.87	28/7/2016	100.00%	L 6,535,833.87					L 0.00	NA	NA
1102	Supervisión ampliación de carriles y rotonda de la salida a la ciudad de Danlí	Asociación de Profesionales, S.A. de C.V. (AP Consultores)	Colonia Santos y Compañía, departamento de El Paraiso, sector Compañía	El proyecto consiste en la supervisión de la ampliación de carriles y la construcción de una rotonda en la salida a la ciudad de Danlí	Después de la visita de campo en la colonia La Flecha	Zona impactada	NA	Municipales	L7,358,267.94	28/7/2016	100.00%	L 8,083,363.47					L 725,095.53	NA	NA
1162	Supervisión ampliación 4 carriles desde rotonda de la Hacienda - bulvar José Simón Azcona, Villa Olímpica	Consultores en Ingeniería, S.A. de C.V. (CINSA)	Rotonda de la Hacienda - Villa Olímpica	El proyecto consiste en la supervisión de la ampliación de 4 carriles desde la rotonda de la Hacienda - bulvar José Simón Azcona, Villa Olímpica	Después de la visita de campo en la colonia La Flecha	Zona impactada	NA	Municipales	L6,993,873.14	28/7/2016	100.00%	L 8,299,390.56					L 1,305,517.22	NA	NA
1099	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y white topping en colonia Hato de Ermita, sector No. 1	Constructora Urbe, S.A. de C.V.	Colonia Hato de Ermita, sector No. 1, boulevard de los Carrizales	El proyecto consiste en la pavimentación de la calle con concreto hidráulico y white topping	Después de la visita de campo en la colonia La Flecha	Zona impactada	NA	Municipales	L1,951,449.10	24/2/2016	100.00%	L 2,429,554.13					L 478,105.03	NA	NA
1101	Conformación y balastado de calles colonia Nuevo Sacramento - valle de Amateca	Ingeniería e Inversiones Zambrano, S. de R.L. (INVEZA)	Colonia Nuevo Sacramento, valle de Amateca	El proyecto consiste en la conformación y balastado de las calles en la colonia Nuevo Sacramento	Después de la visita de campo en la colonia La Flecha	Zona impactada	NA	Municipales	L1,885,804.91	24/2/2016	100.00%	L 1,885,804.91					L 0.00	NA	NA

1158	Pavimentación de calles con concreto hidráulico, colonia Altos de Loarque	Cesar Giovanni Chinchilla Acosta	colonia Altos de Loarque, calle principal carretera al	Costo en la Pavimentación con Concreto Hidráulico.	Zona impactada	NA	Municipales	11,918,443.36	15/4/2016	100.00%	L 2,109,328.25					L 180,885.09	NA	NA
1160	Conformación y balastado de calles, aldea Vegas del Río de la Aldea La Calera	Servicios de Construcción y Consultoría, S. de R.L. de C.V. (PROMECASA)	Aldea Vegas del Río, Comayagüela, M. D. C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	11,933,025.32	19/4/2016	100.00%	L 2,406,616.52					L 473,591.20	NA	NA
1123	Conformación y balastado de calles y construcción de cunetas colonia Monte Fresco	Proyectos Mecanizados, S.A. de C.V. (PROMECASA)	colonia Monte Fresco, salto a Dari, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	11,903,326.94	15/4/2016	100.00%	L 2,367,150.92					L 465,824.88	NA	NA
1133	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia El Rincón	Alber Compañías, S. de R.L. (ALBERCO)	Colonia El Rincón entre el cuadro del plantel de la AMDC, 21 de mayo	Costo en la Pavimentación de una calle con	Zona impactada	NA	Municipales	11,828,466.42	15/4/2016	100.00%	L 1,828,466.42					L 0.00	NA	NA
1137	Conformación y balastado de calles, aldea La Calera	Aguilón Alexis Torres Licona	aldea La Calera, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	11,931,090.22	15/4/2016	100.00%	L 2,404,207.32					L 473,137.10	NA	NA
706	Pavimentación de calles concreto hidráulico colonia San Miguel, calle La Trinidad	Ingeniería e Inversiones Zambrano, S. de R.L. (INVEZSA)	Colonia San Miguel, calle La Trinidad	El proyecto consiste en la pavimentación de la calle Trinidad	Zona impactada	NA	Municipales	11,931,664.47	22/5/2015	100.00%	L 1,684,065.08					L 152,400.61	NA	NA
1157	Pavimentación de calles con concreto hidráulico, barrio La Soledad	Gestoradores y Constructores, S. de R.L. (GECO)	colonia Altos de Loarque, calle principal carretera al	Costo en la Pavimentación de una calle con	Zona impactada	NA	Municipales	11,844,699.28	15/4/2016	100.00%	L 2,028,246.86					L 183,547.58	NA	NA
912	Construcción de cancha multusos y perimetral escuela Francisco Morazán, colonia Francisco Morazán, Comayagüela, M.D.C.	Selecciones Integradas de Ingeniería, S. de R.L.	Colonia Francisco Morazán, Comayagüela, M.D.C.	Siendo para la Alcaldía Municipal del Distrito Central una prioridad ejecutar distintos proyectos sociales como se	Zona impactada	NA	Municipales	11,404,434.00	9/9/2015	100.00%	L 1,537,855.23					L 132,421.23	NA	NA
1196	Conformación y balastado de calles, aldea El Cantoral	Ingeniería del Cantoral, S.A. de C.V. (INCA)	aldea El Cantoral, carretera hacia Guicho, km 34, C.D.P. de R.L.	El proyecto consiste en realizar trabajos de balastado, como se	Zona impactada	NA	Municipales	11,765,528.25	30/5/2016	100.00%	L 2,198,082.67					L 432,554.42	NA	NA
971	Pavimentación y puente en Lomas del Norte	Consultoría e Ingeniería Franco y Asociados, S. de R.L. (IFPA)	Colonia Lomas del Norte, Comayagüela, M.D.C.	Costo en la Pavimentación de concreto hidráulico	Zona impactada	NA	Municipales	11,867,706.13	20/11/2015	100.00%	L 1,867,706.13					L 0.00	NA	NA
1174	Conformación y balastado de calles, aldea El Palenque	Constructora La Ogría, S. de R.L. de C.V.	aldea El Palenque, D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	11,801,855.20	30/5/2016	100.00%	L 1,801,855.20					L 0.00	NA	NA
770	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Hato de En medio	Edm Romera Córdova Tincio	Colonia Hato de En medio, Tegucigalpa, M.D.C.	Costo en la Pavimentación de calles con concreto	Zona impactada	NA	Municipales	11,787,385.10	15/7/2016	100.00%	L 2,225,294.45					L 437,909.35	NA	NA
771	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Brisas de Olanchito	Arlafco Emulificados, S.A. (AESA)	colonia Nuevas Brisas de Olanchito, Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	11,937,714.69	10/8/2016	100.00%	L 2,412,454.79					L 474,740.10	NA	NA
1211	Conformación, balastado y construcción de cunetas en colonia Nueva Dari	Servicios de Ingeniería, Supervisión, Simetrización y Aplicaciones, S. de R.L.	barrio Villalba, Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consiste en el adoquinado de los tramos de calle	Zona impactada	NA	Municipales	11,833,862.41	15/4/2016	100.00%	L 1,833,862.41					L 0.00	NA	NA
1004	Mejoramiento de calles con adoquín y paño pintado en barrio Villalba	Transhemisferio, S. de R.L. de C.V.	Colonia Pedregallo, Comayagüela, M.D.C.	Costo en la Pavimentación con concreto hidráulico	Zona impactada	NA	Municipales	11,859,130.12	30/5/2016	100.00%	L 2,314,617.00					L 455,486.88	NA	NA
1235	Pavimentación de calle con white topping, aldea Santa Rosa	Construcciones Renovadas, Electrificación y Servicios, S. de R.L. de C.V. (RESECO)	zona de la Barriera Frente a casa comercial CAMOBA, Comayagüela, M.D.C.	Costo en la Pavimentación con concreto hidráulico	Zona impactada	NA	Municipales	11,791,942.47	4/7/2016	100.00%	L 1,791,942.47					L 0.00	NA	NA
1236	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Venezuela	Claudia Mariana Maturó Cordero	colonia Venezuela, Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	11,806,612.59	4/7/2016	100.00%	L 2,249,232.18					L 442,619.99	NA	NA
1014	Rehabilitación de calles interna en complejo de la Villa Olímpica	Arlafco Emulificados, S.A. (AESA)	colonia Nueva Dari, Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	11,936,041.50	27/1/2016	100.00%	L 1,987,071.17					L 391,030.07	NA	NA
1009	Restricción del pavimento de concreto hidráulico en colonia Las Uvas y Ros. Centroamérica este y mejoramiento de las aproximaciones a los puentes Las Uvas y San Francisco (FFAA)	Ingeniería en Diseño, Arquitectura y Construcción, S. de R.L. de C.V. (INAC)	Colonia Las Uvas y Ros, San Francisco, M.D.C.	El proyecto consiste en la Restricción de Pavimento de	Zona impactada	NA	Municipales	11,896,753.61	27/1/2016	100.00%	L 2,361,458.24					L 464,704.63	NA	NA
949	Construcción de muro de contención (II etapa), colonia Las Colinas	Ramón Antonio Cerecer Reyes	colonia Las Colinas, Tegucigalpa, M.D.C.	Costo en la construcción de muros de	Zona impactada	NA	Municipales	11,885,167.86	28/6/2016	100.00%	L 2,471,533.99					L 486,386.13	NA	NA
1185	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Jardines de Tarconitín	Francisco Javier Salinas Chang	colonia Jardines de Tarconitín, Tegucigalpa, M.D.C.	Costo en la Pavimentación con concreto hidráulico	Zona impactada	NA	Municipales	11,892,753.55	30/5/2016	100.00%	L 2,356,478.17					L 463,724.62	NA	NA
1072	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Aurora	Constructores Asociados Varón, S.A. de C.V. (CAVA)	Colonia Aurora	Costo en la Pavimentación con concreto hidráulico	Zona impactada	NA	Municipales	11,847,210.67	11/2/2016	100.00%	L 1,847,210.67					L 0.00	NA	NA
1056	Conformación y balastado de calles en aldea La Cuesta No. 2	Constructora Imperia, S. de R.L.	Aldea La Cuesta, Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	11,388,877.27	27/1/2016	100.00%	L 1,527,066.16					L 138,192.89	NA	NA
1083	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Lomas de Teoque	M.R. Molina y Asociados, S. de R.L.	colonia Lomas de Teoque, acceso por el balneario de la	Costo en la Pavimentación de una calle con	Zona impactada	NA	Municipales	11,865,539.88	9/2/2016	100.00%	L 2,051,139.11					L 185,619.23	NA	NA
1040	Construcción rotonda salida al departamento de Olanchito	Equipos de Construcción, S.A. (Constructores ECD)	Salida al departamento de Olanchito, Frente a	Costo en la	Zona impactada	NA	Municipales	11,532,361.58	27/1/2016	100.00%	L 16,888,387.25					L 3,356,025.67	NA	NA
982	Construcción de rotonda final del bulevar Kuwait - La Vega - El Pedregal	CODECO, S.A. Concreto e Ingeniería, S.A. de C.V.	colonia La Vega y El Pedregal, Comayagüela, M.D.C.	Costo en la	Zona impactada	NA	Municipales	18,790,507.93	15/4/2016	100.00%	L 8,790,507.93					L 0.00	NA	NA
733	Consultoría para la administración del contrato Adquisición de Mezcla Asfáltica y Emulsión CMS-1	Saybe y Asociados S. de R.L.	Tegucigalpa y Comayagüela, M.D.C.	Costo en la	Zona impactada	NA	Municipales	11,997,028.00	27/1/2016	100.00%	L 1,997,028.00					L 0.00	NA	NA
1122	Supervisión de los proyectos de restauración 1062 y 1063	Consistorio OMNI, S. de R.L.	Parque Central y Palacio Municipal, sector y	Costo en la	Zona impactada	NA	Municipales	11,284,126.84	19/4/2016	100.00%	L 1,284,126.84					L 0.00	NA	NA
976	Supervisión programa de rehabilitación de mejoras y calles en Tegucigalpa y Comayagüela	Asociación de Profesionales, S.A. de C.V. (ASP Consultores)	Tegucigalpa, M.D.C. Sector T2,	Costo en la	Zona impactada	NA	Municipales	11,645,612.30	19/1/2016	100.00%	L 19,320,317.88					L 3,094,705.58	NA	NA
934	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Rodrigo Zelaya, calle principal	El David Suarez Ramirez	colonia Rodrigo Zelaya, Tegucigalpa, M.D.C.	Costo en la Pavimentación con Concreto Hidráulico.	Zona impactada	NA	Municipales	11,822,400.52	19/11/2015	100.00%	L 1,822,400.52					L 0.00	NA	NA
1066	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia San Luis, atrás de gasolinera Puma	Bayron Eduardo Menjivar Páez	colonia San Luis, entrada principal atrás gasolinera	Costo en la Pavimentación con concreto Hidráulico.	Zona impactada	NA	Municipales	11,893,476.29	27/1/2016	100.00%	L 2,357,377.98					L 463,901.69	NA	NA
1059	Conformación y balastado de calles en aldea quebrada Honda	Consultoría y Diseño de Proyectos, S.A. (CONPRO)	colonia Honda, entrada Frente a Puente de	Costo en la Reparación y Rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	11,859,235.53	27/1/2016	100.00%	L 2,035,862.91					L 176,627.38	NA	NA
1050	Conformación, balastado y huellas vehiculares en colonia Pinar de Oriente	Lucas Astel Valdez Ramos	colonia Pinar de Oriente, km 8 de la salida a Dari, Distrito	Costo en la Reparación y Rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	11,745,925.68	27/1/2016	100.00%	L 2,146,328.01					L 400,402.33	NA	NA
1068	Pavimentación de calle con white topping, colonia Tepayac	Equipos de Construcción, S.A. de C.V. (ECC)	colonia Tepayac, gasolinera Uno,	Costo en la Pavimentación con concreto Hidráulico.	Zona impactada	NA	Municipales	11,958,485.90	27/1/2016	100.00%	L 2,438,314.95					L 478,829.05	NA	NA
1027	Baño con mezcla asfáltica en colonia Kennedy (primera hasta cuarta entrada)	Proyectos Mecanizados, S.A. de C.V. (PROMECASA)	Colonia Kennedy, desde la primera a la cuarta entrada	Costo en la Reparación y Rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	11,767,493.61	27/1/2016	100.00%	L 1,767,493.61					L 0.00	NA	NA
1069	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Los Angeles, calle Juan Labato	Equipos de Construcción, S.A. de C.V. (ECC)	Colonia Los Angeles, calle Juan Labato, Comayagüela, M.D.C.	Costo en la Pavimentación con concreto Hidráulico	Zona impactada	NA	Municipales	11,570,142.98	27/1/2016	100.00%	L 1,570,142.98					L 0.00	NA	NA
700	Pavimentación acceso colonia Cantero #1 y Brisas del Norte Frente a los Bomberos	Constructora Trastera, S. de R.L.	colonia Cantero #1 y Brisas del Norte, Tegucigalpa, M.D.C.	Costo en la Pavimentación con concreto Hidráulico.	Zona impactada	NA	Municipales	11,385,545.52	3/7/2015	100.00%	L 1,670,099.50					L 285,553.78	NA	NA
939	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, aldea Amateca (Vila de los Niños)	Consultoría y Construcción de Obras de Ingeniería Civil y Representación (CCRI)	Aldea Amateca, villa de los Niños	Costo en la Reparación y Rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	11,943,211.73	18/11/2015	100.00%	L 2,137,111.05					L 183,399.32	NA	NA
830	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Altos de la Villalota	Ingeniería para el Desarrollo, S. de R.L. (INDES)	colonia Altos de la Villalota, Comayagüela, M.D.C.	Costo en la Reparación y Rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	11,114,956.67	17/8/2015	100.00%	L 1,114,956.67					L 0.00	NA	NA

1128	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Altos del Pedregalito	Ingeniería Total en Construcción, S. de R.L. (PTC)	colonia Altos del Pedregalito, Comayagüela, M.D.C.	contención, gradas, sanitarios, canchales deportivos, etc., por lo que se estima conveniente y necesario realizar estos tipos de proyectos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.	Consiste en la Pavimentación de una calle con concreto hidráulico.	Zona impactada	NA	Municipales	L1,659,346.48	15/4/2016	100.00%	L 1,659,346.48			L 0.00	NA	NA
1098	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Los Alpes	Bayron Eduardo Menjar Fuentes	colonia Los Alpes, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico.	Zona impactada	NA	Municipales	L1,755,937.80	16/2/2016	100.00%	L 1,755,937.80			L 0.00	NA	NA
1094	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Villa Piedad	Nelson Martínez Delance	Colonia Villa Piedad, San Carlos de Gualan, Dancho, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico.	Zona impactada	NA	Municipales	L1,793,299.37	15/4/2016	100.00%	L 1,793,299.37			L 0.00	NA	NA
1081	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio el Manchón (atrás de gasolina Lino)	Consultoría, Supervisión y Construcción de Obras, S. de R.L. (COSCO)	Barrio El Manchón, área de gasolinas Lino, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico.	Zona impactada	NA	Municipales	L1,692,570.16	9/2/2016	100.00%	L 1,683,364.33			L 160,794.17	NA	NA
1155	Mantenimiento de muros y puentes de la red vial, salidas principales del Distrito Central	Servicios e Inversiones para la Industria y la Construcción, S. de R.L. (SICOM)	salidas principales del Distrito Central		Consiste en el mantenimiento del ornato de la Ciudad	Zona impactada	NA	Municipales	L1,786,491.69	30/5/2016	100.00%	L 1,956,208.40			L 169,716.71	NA	NA
1208	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Fe y Vida	Consultoría de Inversiones Múltiples, S. de R.L. (COMI)	colonia Fe y Vida, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico.	Zona impactada	NA	Municipales	L1,903,008.87	25/6/2016	100.00%	L 1,903,008.87			L 0.00	NA	NA
1169	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Superación	Ingeniería Alarcón, S. de R.L. de C.V. (INGEMO)	calle de acceso a colonia Superación, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de calle con concreto	Zona impactada	NA	Municipales	L1,822,878.51	30/5/2016	100.00%	L 1,822,878.51			L 0.00	NA	NA
936	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Santa Bárbara, calle principal	Compañía de Construcciones Múltiples, S. de R.L. de C.V.	Colonia Santa Bárbara, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la Pavimentación con Concreto Hidráulico.	Zona impactada	NA	Municipales	L1,925,653.09	19/11/2015	100.00%	L 1,925,653.09			L 0.00	NA	NA
1088	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, aldea Agua Dulce	Constructores Pineda Asociados, S. de R.L.	Aldea Agua Dulce, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de calle con concreto	Zona impactada	NA	Municipales	L1,986,584.90	9/2/2016	100.00%	L 2,473,298.20			L 486,713.30	NA	NA
1238	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Buenos Aires	Hammar Wilson Dubón	Aldea Agua Dulce, República de Panamá,	señala y veneno, frente a escuela	Consiste en la pavimentación de calle con concreto	Zona impactada	NA	Municipales	L1,817,987.12	4/7/2016	100.00%	L 1,817,987.12			L 0.00	NA	NA
1224	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, conexión aldea Las Castas - calle Los Alcaldes	Altair Fabricio Follis Williams	aldea Las Castas, calle los Alcaldes, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico.	Zona impactada	NA	Municipales	L1,853,363.55	14/6/2016	100.00%	L 1,853,363.55			L 0.00	NA	NA
1291	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Santa Fe, calle Sologuara	Osair Giovanni Chinchilla Acosta	Colonia Santa Fe, Comayagüela, M.D.C.		El proyecto consiste en la pavimentación de una calle con	Zona impactada	NA	Municipales	L1,724,651.38	29/7/2016	100.00%	L 2,125,460.36			L 400,808.98	NA	NA
760	Balastado aldea Guangualito	David Alejandro Pineda Méndez	aldea Guangualito, Distrito Central		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	L1,785,802.50	26/5/2015	100.00%	L 1,963,489.85			L 177,687.35	NA	NA
1008	Reacondicionamiento de calles de adoquín en varias colonias Tibarquez, Bella Oriente y Río Grande	Ingeniería en Diseño, Arquitectura y Construcción, S. de R.L. (MDC)	Tibarquez, Bella Oriente y Río Grande, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación de las calles	Zona impactada	NA	Municipales	L1,812,306.50	27/1/2016	100.00%	L 1,992,631.00			L 180,324.50	NA	NA
1170	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Cantarero López	Alejandra Melissa Castro Piza	colonia Cantarero López, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico.	Zona impactada	NA	Municipales	L1,827,022.93	30/5/2016	100.00%	L 1,827,022.93			L 0.00	NA	NA
1282	Conformación y balastado de calles, Aldea San Matías - Comunidades Planchón #1 y #2	Maria Elena Rodríguez Pagosa	Aldea San Matías, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de las	Zona impactada	NA	Municipales	L1,857,733.18	29/7/2016	100.00%	L 1,857,733.18			L 0.00	NA	NA
																	NA
1166	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Santa Estévilas	Juan Antonio Nuñez Estévilas	calle principal de colonia Santa Estévilas,		Consiste en la pavimentación de calle con concreto	Zona impactada	NA	Municipales	L1,918,923.97	30/5/2016	100.00%	L 1,918,923.97			L 0.00	NA	NA
915	Pavimentación con concreto hidráulico, colonia Centro América oeste	HY Servicios para la Construcción, S. de R.L. (SERPAI, S. de R.L.)	Colonia Centroamericana oeste que comienza al norte		Consiste en la Pavimentación de Calle con Concreto	Zona impactada	NA	Municipales	L1,781,391.34	20/11/2015	100.00%	L 1,781,391.34			L 0.00	NA	NA
1290	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Viegas del Country	Francisco Javier Salinas Chang	colonia Viegas del Country, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico.	Zona impactada	NA	Municipales	L1,879,194.70	25/8/2016	100.00%	L 2,339,597.40			L 460,402.70	NA	NA
1263	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Smith #1	Dalia Ruth Guillen Quintero	colonia Smith #1		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico.	Zona impactada	NA	Municipales	L1,992,465.60	25/8/2016	100.00%	L 1,992,465.60			L 0.00	NA	NA
1254	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y construcción de muro en colonia Villa Nueva, sector 5	Constructora Murguía, S. de R.L. -MDCV-	colonia Villa Nueva, sector 5, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de una calle con	Zona impactada	NA	Municipales	L1,947,759.85	25/8/2016	100.00%	L 1,947,759.85			L 0.00	NA	NA
1192	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Lara	Arnbal Adalid Rovejo Carcamo	colonia Lara, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico.	Zona impactada	NA	Municipales	L1,815,117.98	30/5/2016	100.00%	L 1,995,722.22			L 180,604.24	NA	NA
1168	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Villa Los Laureles	Proyectos, Obras y Servicios de Ingeniería, S. de R.L. (PROSON)	colonia Villa Los Laureles		Consiste en la pavimentación de calle con concreto	Zona impactada	NA	Municipales	L1,892,753.55	25/8/2016	100.00%	L 1,892,753.55			L 0.00	NA	NA
1197	Conformación y balastado de calles aldea Tamal y Quezo	Ingeniería de Camerteras, S.A. de C.V. (INCA)	aldea Tamal y Quezo, valle de Amajagua		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de las	Zona impactada	NA	Municipales	L1,924,014.60	30/5/2016	100.00%	L 1,924,014.60			L 0.00	NA	NA
1280	Conformación y balastado de calles, Res. El Tablón - Montaña de Atzaculpa	Ingeniería de Camerteras, S.A. de C.V. (INCA)	Res. El Tablón - Montaña de Atzaculpa, M.D.C.		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de las	Zona impactada	NA	Municipales	L1,884,021.44	29/7/2016	100.00%	L 1,884,021.44			L 0.00	NA	NA
1186	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia La Travesía, sector Zapote	Constructora Bogañ, S. de R.L. de C.V.	calle de acceso al sector Zapote de la colonia La Travesía, Piedad Escobedo		Consiste en la pavimentación de calle con concreto	Zona impactada	NA	Municipales	L1,874,622.29	4/7/2016	100.00%	L 1,874,622.29			L 0.00	NA	NA
1352	Supervisión de la construcción paso a desnivel Incorporación puente Estocoma - Calle la vida y ampliación del retorno existente Estocoma - La vida y calle paralela al puente 4 puntos cardinales (Estado)	Asociación de Profesionales, S.A. de C.V. (ASP Consultores)	Calle la vida, puente 4 puntos cardinales		Consiste en la ampliación del retorno existente	Zona impactada	NA	Municipales	L3,315,236.52	8/9/2016	100.00%	L 4,173,415.66			L 858,179.14	NA	NA
826	Construcción de puente peatonal colonia La Era	Empresas en Obras de Construcción, S.A. de C.V. (ENOC, S.A. de C.V.)	anillo peatonal, a la altura de la colonia La Era	Siendo para la Alcaldía Municipal del Distrito Central una prioridad ejecutar distintos proyectos sociales como ser	El proyecto consiste en la construcción de un Puente	Zona impactada	NA	Municipales	L1,687,593.08	19/11/2015	100.00%	L 1,687,593.08			L 0.00	NA	NA
1063	Restauración parque la Concordia (I etapa)	Constructora Urbis, S.A. de C.V.	Barrio La Concordia, Tegucigalpa, M.D.C.	como ser	El proyecto consiste en la construcción de un puente	Zona impactada	NA	Municipales	L1,958,716.06	27/1/2016	100.00%	L 2,748,442.14			L 1,149,726.08	NA	NA
1225	Pavimentación con concreto hidráulico en calle principal de la Aldea Suyaga, sector Norte	Servicios de Ingeniería y Construcción, S. de R.L. de C.V. (BIBCON)	calle principal aldea Suyaga sector norte, Tegucigalpa, M.D.C.	pavimento, balastados, cuevas, muros de	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico.	Zona impactada	NA	Municipales	L1,626,489.73	25/8/2016	100.00%	L 1,626,489.73			L 0.00	NA	NA
1315	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Altos de la Sosa	Ingeniería de Ingeniería Constructores, S. de R.L. de C.V. (ANCI, S. de R.L.)	colonia Altos de la Sosa, M.D.C.	contención, gradas, sanitarios, canchales deportivos, etc., por lo que se estima conveniente y necesario realizar estos tipos de proyectos para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto	Zona impactada	NA	Municipales	L1,943,617.06	25/8/2016	100.00%	L 1,943,617.06			L 0.00	NA	NA
948	Conformación y balastado de calles en colonia Ciudad España	Constructores Asociados de Occidente, S. de R.L. de C.V. (CONASA)	Colonia Ciudad España, salida al norte (D-2) desde el acceso a la salida de Occidente, S. de R.L. de C.V. (CONASA)		Consiste en la reparación y rehabilitación de las	Zona impactada	NA	Municipales	L1,844,214.12	19/11/2015	100.00%	L 2,027,713.42			L 183,499.30	NA	NA
1078	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia La Europea	Dalia Ruth Guillen Quintero	que conduce a la colonia Bolívar inicio		Consiste en la pavimentación de calles con concreto	Zona impactada	NA	Municipales	L1,761,419.57	9/2/2016	100.00%	L 1,761,419.57			L 0.00	NA	NA
1227	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia El Pedregalito #2	Arnaldo Silva Rodríguez	colonia Pedregalito #2, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico	Zona impactada	NA	Municipales	L1,695,915.91	25/8/2016	100.00%	L 1,695,915.91			L 0.00	NA	NA
1231	Conformación y balastado de calles y construcción de cuevas en aldea La Lomita	Lucas Arsal Velázquez Ramos	aldea La Lomita, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	L1,844,341.65	4/7/2016	100.00%	L 1,844,341.65			L 0.00	NA	NA
1176	Conformación y balastado de calles, aldea El Trigo	Luis Alfonso Polanco Henríquez	aldea El Trigo, M.D.C.		Consiste en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	L1,656,592.99	25/8/2016	100.00%	L 1,656,592.99			L 0.00	NA	NA
1127	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Los Andes	Saúl Arturo Díaz Baquedano	colonia Los Andes, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico.	Zona impactada	NA	Municipales	L1,790,888.37	15/4/2016	100.00%	L 1,790,888.37			L 0.00	NA	NA
1194	Conformación y balastado de calles colonia Estanzuela y colonia Canadá	Renán Alvarado Durón	colonia Estanzuela y colonia Canadá, M.D.C.		Consiste en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	L1,527,276.02	25/8/2016	100.00%	L 1,527,276.02			L 0.00	NA	NA
1310	Pavimentación de calles con concreto hidráulico, colonia Francisco Marillo Soto	Marta Iliana Díaz Salgado	colonia Francisco Marillo Soto, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación de dos tramos A y B, de	Zona impactada	NA	Municipales	L1,676,276.30	25/8/2016	100.00%	L 1,676,276.30			L 0.00	NA	NA
1129	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia 21 de Octubre	Silvio Rafael Mejía Aguirre	Colonia 21 de Octubre, pedregal de la Iglesia Católica		Consiste en la Pavimentación de varios tramos con	Zona impactada	NA	Municipales	L1,793,299.37	15/4/2016	100.00%	L 1,971,733.66			L 178,432.29	NA	NA

1200	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia San Eugenio - colonia Central	Constructora Altavista, S. de R.L. de C.V.	calle principal de colonia San Eugenio y segunda calle de	Controla en la pavimentación de calle con concreto	Zona impactada	NA	Municipales	11,728,066.63	25/8/2016	100.00%	L 1,728,066.63			L 0.00	NA	NA
1250	Pavimentación de calle con concreto hidráulico en colonia Villa Delmi, sector 2	Compañía de Construcciones e Inversiones, S. de R.L. (CONCI)	colonia Villa Delmi, M.D.C.	Controla en la pavimentación de calles con concreto	Zona impactada	NA	Municipales	11,476,608.70	25/8/2016	100.00%	L 1,840,867.83			L 362,259.13	NA	NA
1356	Construcción de paso a desnivel acceso a colonia América - bulvar Comunidad Económica Europea	JF Construcciones, S.A.	América - Bulvar Comunidad Económica Europea	El proyecto consiste en el paso a desnivel de una sola vía	Zona impactada	NA	Municipales	164,788,053.87	8/9/2016	100.00%	L 74,622,094.60			L 9,834,040.73	NA	NA
1302	Conformación y balastado de calles, colonia Nueva Providencia	Ingeniería Sien, S.A. de C.V.	valle de Amaratuca, colonia Nueva Providencia, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	11,813,300.83	25/8/2016	100.00%	L 1,813,300.83			L 0.00	NA	NA
1314	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia La Trinidad, calle Boca	EDIFICAR, Bienes y Bases Constructora y Avalúos, S. de R.L.	colonia La Trinidad, calle Boca, Tegucigalpa, M.D.C.	Controla en la pavimentación de calle con concreto	Zona impactada	NA	Municipales	11,807,529.43	25/8/2016	100.00%	L 1,807,529.43			L 0.00	NA	NA
1164	Mejoramiento del sistema de agua potable en las colonias residencial Plaza, Tres Caminos y Hato de En medio	Diseño, Construcción y Consultoría, S. de R.L. (DICONCE)	residencial Plaza, Tres Caminos y Hato de En medio, Tegucigalpa	Controla en la implementación de mejoras a los	Zona impactada	NA	Municipales	11,963,068.15	30/5/2016	100.00%	L 1,963,068.15			L 0.00	NA	NA
1268	Supervisión de construcción del túnel intersección colonia 21 de octubre - colonia san miguel y ampliación del puente río chiquito	Asociación de Profesionales, S.A. de C.V. (ASOP)	intersección colonia 21 de octubre - colonia san miguel y río chiquito	El Proyecto consiste en la supervisión de la construcción de	Zona impactada	NA	Municipales	15,645,428.51	8/9/2016	100.00%	L 5,645,428.51			L 0.00	NA	NA
772	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Las Hadas y San Rafael	Edén Romero Córdova Tinoco	colonia Las Hadas y San Rafael, Comayagüela, M.D.C.	La solución a nivel de construcción de una ampliación del	Zona impactada	NA	Municipales	11,812,267.77	15/7/2015	100.00%	L 1,812,267.77			L 0.00	NA	NA
1303	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Santa María	Constructora Avenirfly y Asociados, S. de R.L.	colonia Santa María, Tegucigalpa, M.D.C.	Debido a las obras de construcción de Barrios y aldeas, en la observación y considero como una zona de alta congestión de circulación vehicular, por el que se encuentra en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	11,899,636.11	25/8/2016	100.00%	L 1,899,636.11			L 0.00	NA	NA
1368	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y white tagging, colonia San José del Pedregal	Juan Antonio Nuñez Hernández	colonia San José del Pedregal, Comayagüela, M.D.C.	Controla en la pavimentación de una calle con	Zona impactada	NA	Municipales	11,806,753.82	4/10/2016	100.00%	L 1,806,753.82			L 0.00	NA	NA
1234	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Travesía, calle paseo Cerro de Plata	Construcciones Renovables, Electrificación y Servicios, S. de R.L. de C.V. (RENES)	Calle Paseo Cerro de Plata, colonia La Travesía, Tegucigalpa	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	11,830,754.25	25/8/2016	100.00%	L 1,830,754.25			L 0.00	NA	NA
1257	Conformación y balastado de calles, y construcción de cunetas, Aldea Las Tapias	Constructores Sol, S.A. de C.V.	Aldea Las Tapias, M.D.C.	Controla en la implementación de	Zona impactada	NA	Municipales	11,728,478.77	29/7/2016	100.00%	L 1,728,478.77			L 0.00	NA	NA
1470	Baches con maceta asfáltica en colonia Villa Elena	TEC, Diseño, Supervisión y Construcción, S. de R.L. de C.V.	colonia Villa Elena, M.D.C.	Controla en la implementación de	Zona impactada	NA	Municipales	11,813,376.84	23/11/2016	100.00%	L 1,813,376.84			L 0.00	NA	NA
1294	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Felicidad	Inversiones y Construcciones Martínez, S. de R.L. (INCOMAR, S. de	colonia Felicidad, Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consiste en la pavimentación de una calle con	Zona impactada	NA	Municipales	11,767,582.38	25/8/2016	100.00%	L 2,200,640.06			L 433,057.68	NA	NA
1312	Pavimentación de calle con concreto hidráulico en colonia Inestrosa	Servicios de Ingeniería Andú, S.A.	colonia Inestrosa, M.D.C.	Controla en la implementación de	Zona impactada	NA	Municipales	11,902,172.10	25/8/2016	100.00%	L 1,902,172.10			L 0.00	NA	NA
1321	Pavimentación de calle con concreto hidráulico en colonia San José de la Vega	Construcciones e Inversiones Añes, S. de R.L. (CIA)	colonia San José de la Vega, M.D.C.	Controla en la implementación de	Zona impactada	NA	Municipales	11,620,438.09	25/8/2016	100.00%	L 1,781,752.70			L 161,314.61	NA	NA
1353	Construcción de paso a desnivel bulvar Kuwait - bulvar Santa Cristina	JF Construcciones, S.A.	Finca del bulvar Santa Cristina intersección con	El Proyecto consiste en la construcción de un paso a	Zona impactada	NA	Municipales	138,049,503.18	25/10/2016	100.00%	L 38,049,503.18			L 0.00	NA	NA
1091	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Humaya	Constructores Asociados Varos, S.A. de C.V. (COVA)	Colonia Humaya, Tegucigalpa, M.D.C.	Controla en la implementación de	Zona impactada	NA	Municipales	11,870,159.28	11/2/2016	100.00%	L 1,870,159.28			L 0.00	NA	NA
1265	Pavimentación de calle con concreto hidráulico en colonia Lomas del Cortijo	Ingeniería Sarmento, S. de R.L. de C.V. (INGESA, S. de R.L. de C.V.)	colonia Lomas del Cortijo	Controla en la implementación de	Zona impactada	NA	Municipales	11,888,311.23	25/8/2016	100.00%	L 1,888,311.23			L 0.00	NA	NA
1251	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Altos de la Divina	Constructora Hondurana, S. de R.L. de C.V. (CONHON)	colonia Altos de la Divina, Comayagüela, M.D.C.	Controla en la implementación de	Zona impactada	NA	Municipales	11,942,826.17	25/8/2016	100.00%	L 1,942,826.17			L 0.00	NA	NA
1330	Pavimentación de calle con concreto hidráulico en colonia Zapote Centro	A & V Ingenieros, S. de R.L.	colonia Zapote Centro, M.D.C.	Controla en la implementación de	Zona impactada	NA	Municipales	11,896,289.05	25/8/2016	100.00%	L 1,896,289.05			L 0.00	NA	NA
1266	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Fier #1, sector 3, calle La Posta	Russel Rene Cruz Mendoza	colonia Fier #1, sector 3, calle La Posta	Controla en la implementación de	Zona impactada	NA	Municipales	11,870,798.21	25/8/2016	100.00%	L 1,870,798.21			L 0.00	NA	NA
1204	Conformación y balastado de calles en aldea San Juan de Rio Grande	Suyapa Jaquelin Andro Martínez	Aldea San Juan de Rio Grande, carretera Olancha ingresando	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de la	Zona impactada	NA	Municipales	11,935,971.74	4/7/2016	100.00%	L 1,935,971.74			L 0.00	NA	NA
1268	Construcción del túnel intersección colonia 21 de Octubre - colonia San Miguel y ampliación del puente río Chiquito	Ingeniería Corona de Honduras, S. de R.L. de C.V. (INCOMAR)	intersección colonia 21 de Octubre - colonia San Miguel y río Chiquito	El Proyecto consiste en la construcción de un túnel de 4	Zona impactada	NA	Municipales	11,011,712,427.26	8/9/2016	100.00%	L 1,011,712,427.26			L 0.00	NA	NA
1239	Conformación y balastado de calles, aldea Casa Quemada - Cofradía	Constructora RAMAR, S. de R.L.	Cofradía, aldea Casa Quemada, B.S. de la	Controla en la implementación de	Zona impactada	NA	Municipales	11,720,046.74	4/7/2016	Proyecto a Reanudarse	L 1,720,046.74			L 0.00	NA	NA
1226	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y construcción de muro en colonia El Rosario	Constructora Codisco, S.A. de C.V.	colonia El Rosario, Comayagüela, M.D.C.	Controla en la implementación de	Zona impactada	NA	Municipales	11,577,435.30	25/8/2016	100.00%	L 1,577,435.30			L 0.00	NA	NA
931	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Altos de la Joya (última calle)	Melidis Hernández Morales	Colonia Altos de la Joya, última calle, Tegucigalpa, M.D.C.	Controla en la implementación de	Zona impactada	NA	Municipales	11,631,368.44	19/11/2015	100.00%	L 1,631,368.44			L 0.00	NA	NA
1317	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Cabañas, calles Las Pitas	Constructora Urbu, S.A. de C.V.	barrio Cabañas, Tegucigalpa, M.D.C.	Controla en la implementación de	Zona impactada	NA	Municipales	11,790,423.00	25/8/2016	100.00%	L 1,790,423.00			L 0.00	NA	NA
777	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Las Cautas-escuela Metropolitana	Constructora Tratería, S. de R.L.	calle que conduce a las Cautas	Controla en la implementación de	Zona impactada	NA	Municipales	11,813,144.80	15/7/2015	100.00%	L 2,257,365.39			L 444,220.50	NA	NA
1332	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Vista Hermosa No. 1	Honduras, Ingenieros, Supervisión y Construcción, S. de R.L. (HNSCON)	Colonia Vista Hermosa No. 1, Comayagüela, M.D.C.	Controla en la implementación de	Zona impactada	NA	Municipales	11,926,498.39	25/8/2016	100.00%	L 1,926,498.39			L 0.00	NA	NA
1287	Conformación y balastado de calles, aldea Villada Morales	Constructora Sol, S.A. de C.V.	Colonia Villada Morales, M.D.C.	Controla en la implementación de	Zona impactada	NA	Municipales	11,865,827.17	29/7/2016	100.00%	L 1,865,827.17			L 0.00	NA	NA
1400	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Carrizal N°2	Nelson Martínez Delanceo	colonia Carrizal N°2, Comayagüela, M.D.C.	Controla en la implementación de	Zona impactada	NA	Municipales	11,718,505.06	4/10/2016	100.00%	L 1,718,505.06			L 0.00	NA	NA
1352	Construcción de paso a desnivel- incorporación Puente Estrecho - La isla y calle paralela al puente a puntos cardinales (petateo)	Constructora William & Monreal, S.A. de C.V.	Puente Estrecho - La isla y calle paralela al puente a puntos cardinales	Controla en la implementación de	Zona impactada	NA	Municipales	125,354,389.89	8/9/2016	100.00%	L 27,663,842.27			L 2,309,453.38	NA	NA
1354	Paso a desnivel (túnel) intersección bulvar Centroamérica - bulvar República de Francia (La Colina) - paseo Tres Caminos	Representaciones para la Industria y la Construcción, S. de R.L. (REINCON)	bulvar República de Francia	El Proyecto consiste en la construcción de un túnel de 4	Zona impactada	NA	Municipales	174,932,541.79	8/9/2016	100.00%	L 92,915,841.55			L 17,983,299.76	NA	NA
1425	Construcción de la solución vial corredor intersección bulvar Suyapa - calle principal colonia Loma Linda y calles principales de la colonia El Hogar y El Dorado, hasta acceso bulvar Fuerzas Armadas	Constructora William & Monreal, S.A. de C.V.	Suyapa con calle principal colonia Loma Linda	Debido a las obras de construcción de la vía, se constata una problemática, se construye un	Zona impactada	NA	Municipales	144,057,394.23	28/10/2016	100.00%	L 7,990,506.13			L 26,932,571.90	NA	NA
1167	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia El Edén	Suyapa Jaquelin Andro Martínez	colonia Fe y Vida, Comayagüela, M.D.C.	Controla en la implementación de	Zona impactada	NA	Municipales	11,961,884.01	30/5/2016	100.00%	L 1,961,884.01			L 0.00	NA	NA
1300	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, acceso a colonia Caves Pul	Constructora Briceño y Asociados, S. de R.L.	colonia Caves Pul, M.D.C.	Controla en la implementación de	Zona impactada	NA	Municipales	11,938,085.78	25/8/2016	Proyecto Reincidido	L 1,938,085.78			L 0.00	NA	NA
1395	Pavimentación de calles con concreto hidráulico, colonia El Bircón, calle principal	Dina Esmaralda Gómez López	colonia El Bircón, calle principal, Tegucigalpa, M.D.C.	Controla en la implementación de	Zona impactada	NA	Municipales	11,866,915.84	4/10/2016	100.00%	L 1,866,915.84			L 0.00	NA	NA
1244	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Las Arenas (calle principal)	Sami Kunbar Kafati	calle principal de la colonia Las Arenas, Comayagüela, M.D.C.	Controla en la implementación de	Zona impactada	NA	Municipales	11,823,819.34	25/8/2016	100.00%	L 1,823,819.34			L 0.00	NA	NA

1073	Reparación de guardería y clínica mercado Séptima Avenida	Betzahida García Sauteda	mercado Séptima Avenida, Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	L1,406,417.84	27/7/2016	100.00%	L 1,406,417.84				L 0.00	NA	NA
1279	Conformación y balastado de calles, aldea Santa Elena - Atacualpa	Hlana Lioeth Cruz Corea	Aldeas Santa Elena y Atacualpa, M.D.C.	Siendo para la Alcaldía Municipal del Distrito Central una prioridad	Zona impactada	NA	Municipales	L1,801,647.93	29/7/2016	100.00%	L 1,801,647.93				L 0.00	NA	NA
1292	Conformación, balastado y construcción de huellas vehiculares, aldea La Cuesta #1 y #2	Almer Comayagüela, S. de R.L. (ALHERCO)	aldea La Cuesta #1 y #2, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	L1,845,094.67	25/8/2016	100.00%	L 1,845,094.67				L 0.00	NA	NA
1354	Supervisión puente paso a desnivel (BMS) intersección bulvar Centromeridional - bulvar República de Francia, (Bos Colinas) - paseo tres caminos	Saúl y Asociados S. de R.L.	Bosques Centromeridional - Bulvar República de Francia	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	L3,744,367.20	8/9/2016	100.00%	L 3,744,367.20				L 0.00	NA	NA
1356	Supervisión del paso a desnivel acceso a cr. América - bulvar comunidad económica europea	Saúl y Asociados S. de R.L.	comunidad económica europea	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	L3,932,412.74	8/9/2016	100.00%	L 3,932,412.74				L 0.00	NA	NA
1136	Pavimentación de calle con mezcla asfáltica, colonia Miraflores	Constructora Codico, S.A. de C.V.	colonia Miraflores Norte y calle atrás de	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	L1,930,319.06	30/5/2016	100.00%	L 1,930,319.06				L 0.00	NA	NA
1187	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Nueva Suyapa	Constructora INNOVA, S. de R.L.	colonia Nueva Suyapa, Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	L1,935,291.87	25/8/2016	100.00%	L 1,935,291.87				L 0.00	NA	NA
1230	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia La Fuente (II etapa)	Francisco Javier Salinas Chang	colonia La Fuente (II etapa), Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	L1,760,349.19	25/8/2016	100.00%	L 1,760,349.19				L 431,285.55	NA	NA
1229	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia La Pradera	Construcciones e Inversiones Aries, S. de R.L. (CIA)	colonia La Pradera, Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	L1,544,852.18	29/7/2016	100.00%	L 1,544,852.18				L 0.00	NA	NA
1319	Conformación y balastado de calles, aldea Palo Blanco	Construtora y Construcciones de Infraestructura, S. de R.L. (CIC)	aldea Palo Blanco, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	L1,881,380.49	25/8/2016	100.00%	L 1,881,380.49				L 0.00	NA	NA
1264	Pavimentación de calle con concreto hidráulico en barrio Bella Vista (quinta calle)	Roger Edgardo Villafra Aguilera	barrio Bella Vista (quinta calle), M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	L1,860,715.39	25/8/2016	100.00%	L 2,045,856.57				L 185,141.18	NA	NA
1386	Conformación y balastado de calles, aldea Zambrano	EDIFICAR, Bienes y Obras Constructora y Avalúo, S. de R.L.	aldea Zambrano, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	L1,856,513.68	4/10/2016	100.00%	L 2,041,236.79				L 184,723.11	NA	NA
1286	Conformación y balastado de calle, aldea Masaguare y Jiguare	Construcciones e Inversiones Aries, S. de R.L. (CIA)	aldea Masaguare y Jiguare, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	L1,849,100.99	25/8/2016	100.00%	L 1,849,100.99				L 0.00	NA	NA
1074	Reparación de escuela Enriqueta de Labrador y clínica medica mercado La Tila	Betzahida García Sauteda	mercado La Tila, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	L1,380,743.89	25/8/2016	100.00%	L 1,380,743.89				L 0.00	NA	NA
1256	Conformación y balastado de calles, aldea Las Flores	Ingeniería San, S. de C.V.	aldea Las Flores, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	L1,502,252.94	4/10/2016	100.00%	L 1,502,252.94				L 0.00	NA	NA
1407	Conformación y balastado de calles, ruta colonia José Ángel Ulloa - ciudad Guzmán	Mario Marín Chardón Arriaga	colonia José Ángel Ulloa - ciudad Guzmán	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	L1,902,641.88	4/10/2016	100.00%	L 1,902,641.88				L 0.00	NA	NA
1301	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Nueva Providencia	Construtora de Inversiones Múltiples, S. de R.L. (COMI)	colonia Nueva Providencia, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	L1,793,783.72	25/8/2016	Proyecto Rescindido	L 1,793,783.72				L 0.00	NA	NA
1378	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Jardines de las Colinas	Construtora Diamés, S. de R.L. de C.V. (COGIZ), S. de R.L.	colonia Jardines de las Colinas, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	L1,844,832.97	4/10/2016	100.00%	L 1,844,832.97				L 0.00	NA	NA
1248	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Brisas de Olancha, calle Los Tanques	Ingeniería Total en Construcción, S. de R.L. de C.V. (ITC)	colonia Brisas de Olancha, Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	L1,853,084.01	29/7/2016	100.00%	L 1,853,084.01				L 0.00	NA	NA
1307	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Popular	Ingeniería Total en Construcción, S. de R.L. de C.V. (ITC)	colonia Popular, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	L1,931,523.33	25/8/2016	100.00%	L 1,931,523.33				L 0.00	NA	NA
1262	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Las Torres, sector 1	Ingeniería Total en Construcción, S. de R.L. de C.V. (ITC)	colonia Las Torres, sector 1	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	L1,934,551.78	25/8/2016	100.00%	L 1,934,551.78				L 0.00	NA	NA
1284	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Guacarique, segunda calle	Ingeniería Total en Construcción, S. de R.L. de C.V. (ITC)	Barrio Guacarique, Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	L1,905,517.79	29/7/2016	100.00%	L 1,905,517.79				L 0.00	NA	NA
1293	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Las Ayesas, calle El Pastel	Nelson Armando Buzamante	colonia Las Ayesas, calle El Pastel, Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	L1,204,459.40	29/7/2016	100.00%	L 1,891,645.11				L 171,185.71	NA	NA
1275	Supervisión de la construcción de solución vial Icaitepa - Kennedy - UNITEC	Consultores en Ingeniería S.A. de C.V. (GIMSA)	colonia Kennedy y colonia Víctor F.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	L7,445,083.77	7/11/2016	100.00%	L 7,445,083.77				L 0.00	NA	NA
1364	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Villa Nueva, sector 6, segunda calle	Tecno Ingeniería, S.A. de C.V. (TECINSA)	colonia Villa Nueva, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	L1,718,472.83	4/10/2016	100.00%	L 1,718,472.83				L 0.00	NA	NA
1285	Pavimentación de calle con white topping, colonia El Porvenir	Ingeniería Total en Construcción, S. de R.L. de C.V. (ITC)	colonia El Porvenir, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	L1,692,462.20	25/8/2016	100.00%	L 1,692,462.20				L 0.00	NA	NA
1337	Pavimentación de calle con concreto hidráulico en colonia Guillen	A & V Ingenieros, S. de R.L.	colonia Guillen, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	L1,779,888.32	25/8/2016	100.00%	L 1,779,888.32				L 0.00	NA	NA
1275	Construcción de solución vial Jacalepa - Kennedy - UNITEC	Luis Enrique Contrucciones, S.A. - Santos y Compañía, S.A. de C.V. (LUCAS)	bulvar Kennedy, pasando por la calle Jacalepa	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	L143,550,293.40	7/11/2016	100.00%	L 143,550,293.40				L 0.00	NA	NA
1249	Pavimentación con concreto hidráulico y construcción de muro de contención, aldea Suyapa, calle atrás de la Iglesia	Construtora e Ingeniería Franca y Asociados, S. de R.L. (CIP, S. de R.L.)	calle atrás de la Iglesia, aldea Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	L1,885,257.00	25/8/2016	100.00%	L 1,885,257.00				L 0.00	NA	NA
1308	Pavimentación de calle con concreto hidráulico en colonia El Contador	Francisco Noel García Arcejo	colonia El Contador, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	L1,842,070.69	25/8/2016	100.00%	L 1,842,070.69				L 0.00	NA	NA
1288	Conformación y balastado de calle, aldea El Cimarrón	Francisco Javier Salinas Chang	aldea El Cimarrón, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	L1,902,458.44	25/8/2016	100.00%	L 1,902,458.44				L 0.00	NA	NA
1416	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, Ciudad Nueva (I etapa), calle final	Constructora Lempija, S. de R.L.	colonia Ciudad Nueva (I etapa), Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	L1,845,463.49	19/10/2016	100.00%	L 1,845,463.49				L 0.00	NA	NA
1311	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Independencia	Nelson Francisco Obando García	colonia Independencia	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	L1,843,642.07	25/8/2016	100.00%	L 1,843,642.07				L 0.00	NA	NA
1119	Pavimentación de calle, colonia Villa Cristina, sector 3	Compañía de Infraestructura e Inversiones Nacionales, S. de R.L. (CIN)	colonia Villa Cristina, sector 3	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	L1,955,760.46	15/4/2016	Proyecto Rescindido	L 1,955,760.46				L 0.00	NA	NA
1175	Conformación y balastado de calles, colonia Emanuel	Juan Carlos Oconor Cano	carretera Olancha adriana del botadero	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	L1,774,627.18	30/5/2016	100.00%	L 1,774,627.18				L 0.00	NA	NA
1207	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia San José de Loaque	Constructora MI Casa, S. de R.L. de C.V.	colonia San José de Loaque	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	L1,828,972.31	4/7/2016	Proyecto Rescindido	L 1,828,972.31				L 0.00	NA	NA
1281	Conformación, balastado de calles y construcción de huellas vehiculares, aldea Restapa	Constructora Marte, S.A. de C.V.	Aldea Restapa, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	L1,632,835.79	25/8/2016	100.00%	L 1,632,835.79				L 0.00	NA	NA
1298	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Villa Nueva sector #2 Calle 5	Hammer Wilson Dugón	colonia Villa Nueva sector #2 Calle 5, Tegucigalpa	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	L1,840,051.11	25/8/2016	100.00%	L 1,840,051.11				L 0.00	NA	NA
1295	Pavimentación de calles con concreto hidráulico en colonia Gracias a Dios	Félix Hernández Pined Durán	colonia Gracias a Dios, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	L1,898,716.30	25/8/2016	100.00%	L 1,898,716.30				L 0.00	NA	NA
1296	Conformación y balastado de calles, colonia La Felicidad / aldea Las Curules	José Alva Vázquez Mondragón	colonia La Felicidad / aldea Las Curules, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	L1,847,977.23	25/8/2016	100.00%	L 1,847,977.23				L 0.00	NA	NA

1228	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Jardines del Norte	Félix Herán Pin Durán	colonia Jardines del Norte, aldea El Norte, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico	Zona impactada	NA	Municipales	L1,601,436.41	25/8/2016	100.00%	L 1,601,436.41			L 0.00	NA		NA
1062	Restauración del Parque Central	Gislar Geominy Chireñita Acosta	Barrio El Centro, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la limpieza del monumento a	Zona impactada	NA	Municipales	L1,705,696.27	9/2/2016	100.00%	L 1,705,696.27			L 0.00	NA		NA
1076	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Los Ángeles	Mantenimiento y Construcción, S. de R.L. (COMMA), S. de R.L.	Colonia Los Ángeles, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico	Zona impactada	NA	Municipales	L1,514,055.93	9/2/2016	100.00%	L 1,514,055.93			L 0.00	NA		NA
1165	Mejoramiento del sistema de agua potable en las colonias: Los Peridóticos, La Soledad, 21 de Febrero, Tiborquez y Venecia	Diseño, Construcción y Consultoría, S. de R.L. (DICOIN)	colonia Los Peridóticos esta ubicada contiguo a la colonia Venecia	Consiste en la implementación de mejoras a los	Zona impactada	NA	Municipales	L1,765,612.99	30/5/2016	100.00%	L 1,765,612.99			L 0.00	NA		NA
1297	Construcción de sendero en Cerro Juana Linares	Gestores y Constructores, S. de R.L. (GECO)	Cerro Juana Linares, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la pavimentación con concreto hidráulico	Zona impactada	NA	Municipales	L1,984,449.18	29/7/2016	100.00%	L 1,984,449.18			L 0.00	NA		NA
1276	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Luis Andrés Zúñiga	Constructora Transhemisferio, S. de R.L. (CIV)	colonia Luis Andrés Zúñiga, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico	Zona impactada	NA	Municipales	L1,910,497.49	30/11/2014	100.00%	L 1,910,497.49			L 0.00	NA		NA
1309	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia El Recreo - Las Torres	A & V Ingenieros, S. de R.L.	colonia El Recreo, Las Torres, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico	Zona impactada	NA	Municipales	L1,860,771.61	25/8/2016	100.00%	L 1,860,771.61			L 0.00	NA		NA
1376	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Nueva Esperanza	Constructora de Servicios Especializados, S. de R.L. (COSSE), S. de R.L.	colonia Nueva Esperanza, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico	Zona impactada	NA	Municipales	L1,884,580.95	4/10/2016	100.00%	L 1,884,580.95			L 0.00	NA		NA
1362	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Brisas del Valle	Constructores Hondureños, S. de R.L. de C.V. (COHON)	colonia Brisas del Valle, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico	Zona impactada	NA	Municipales	L1,767,351.29	4/10/2016	100.00%	L 1,767,351.29			L 0.00	NA		NA
1369	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Faldas del Pedregal	Luis Danilo Quam Mejía	colonia Faldas del Pedregal, Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consiste en la pavimentación de un tramo de calle	Zona impactada	NA	Municipales	L1,359,219.66	4/10/2016	100.00%	L 1,359,219.66			L 0.00	NA		NA
1338	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Nueva Viera	Luis Alfonso Polanco Henríquez	colonia Nueva Viera, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico	Zona impactada	NA	Municipales	L1,659,559.29	25/10/2014	100.00%	L 1,659,559.29			L 0.00	NA		NA
1389	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, aldea La Soledad calle final	Luis Marlon Chantún Antón	aldea La Soledad, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico	Zona impactada	NA	Municipales	L1,696,632.36	4/10/2016	100.00%	L 1,696,632.36			L 0.00	NA		NA
1335	Conformación y balastado de calles internas en aldea San Francisco de Songurá	Carlos Roberto Padilla Marcia	aldea San Francisco de Songurá, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	L1,910,320.15	25/8/2016	100.00%	L 1,910,320.15			L 0.00	NA		NA
1380	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Las Mercedes, sector 2	Constructora, Consultoría y Construcción de Obras de Ingeniería Civil y Construcción, S. de R.L. (CONCO)	barrio Las Mercedes, sector 2, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico	Zona impactada	NA	Municipales	L1,910,428.00	4/10/2016	100.00%	L 1,910,428.00			L 0.00	NA		NA
1384	Conformación y balastado de calles, aldea El Zapote	Coahuá Matute Muñoz Calderín	aldea El Zapote, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	L1,843,201.68	4/10/2016	100.00%	L 1,843,201.68			L 0.00	NA		NA
1345	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia El Izamín, calle Santa Rosa y calle Anagala	Constructora Lempiro, S. de R.L.	colonia El Izamín, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico	Zona impactada	NA	Municipales	L1,754,343.47	4/10/2016	100.00%	L 1,754,343.47			L 0.00	NA		NA
1363	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Obtera, segunda calle	Pavimento y Camión, S.A. de C.V. (PVC)	colonia Obtera, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico	Zona impactada	NA	Municipales	L1,646,712.99	4/10/2016	100.00%	L 1,646,712.99			L 0.00	NA		NA
1366	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Carrizal N°1	Ahler Camargo, S. de R.L. (AHLECO)	colonia Carrizal, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico	Zona impactada	NA	Municipales	L1,712,685.53	4/10/2016	100.00%	L 1,712,685.53			L 0.00	NA		NA
1392	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Vía Santa Rosa, calle Anunciación	Constructora, Arquitecta, Consultoría y Construcción, S. de R.L. de C.V. (CONCO)	colonia Vía Santa Rosa, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico	Zona impactada	NA	Municipales	L1,750,589.56	4/10/2016	100.00%	L 1,750,589.56			L 0.00	NA		NA
1399	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, acceso a colonia La Joya	Ingeniería Construcción y Comunicación, S.A. (ECCSA)	acceso a colonia La Joya, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico	Zona impactada	NA	Municipales	L1,881,567.57	4/10/2016	100.00%	L 1,881,567.57			L 0.00	NA		NA
1390	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Alpes de Oriente	Martha Lijia Rojas Merlo	colonia Alpes de Oriente, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico	Zona impactada	NA	Municipales	L1,781,217.97	4/10/2016	100.00%	L 1,781,217.97			L 0.00	NA		NA
1393	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Lomas de San José	Ingeniero Coloma de Honduras, S. de R.L. de C.V. (INCAH)	colonia Lomas de San José, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico	Zona impactada	NA	Municipales	L1,526,916.47	4/10/2016	100.00%	L 1,526,916.47			L 0.00	NA		NA
1371	Conformación y balastado de calles, aldea La Unión	Constructora Sol, S.A. de C.V.	aldea La Unión, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico	Zona impactada	NA	Municipales	L1,769,457.45	25/10/2014	100.00%	L 1,769,457.45			L 0.00	NA		NA
1382	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia La Soa	Tania Yáñez Muñoz Lanza	colonia La Soa, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico	Zona impactada	NA	Municipales	L1,894,589.86	4/10/2016	100.00%	L 1,894,589.86			L 0.00	NA		NA
1412	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Jardines de San José del Pedregal	Constructora Lempiro, S. de R.L.	colonia Jardines de San José del Pedregal, Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consiste en la pavimentación con concreto hidráulico	Zona impactada	NA	Municipales	L1,765,333.80	14/10/2016	100.00%	L 1,765,333.80			L 0.00	NA		NA
1408	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Armando Calidón	Muros y Max, S. de R.L. de C.V.	colonia Armando Calidón, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico	Zona impactada	NA	Municipales	L1,892,800.99	4/10/2016	100.00%	L 1,892,800.99			L 0.00	NA		NA
1394	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Vía Nueva, sector 1	Constructora Buck, S. de R.L.	colonia Vía Nueva, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico	Zona impactada	NA	Municipales	L1,985,103.59	4/10/2016	100.00%	L 1,985,103.59			L 0.00	NA		NA
1410	Conformación, balastado y construcción de huellas vehiculares en aldea Villa Vieja	Tecno Ingeniería, S.A. de C.V. (TECUNISA)	aldea Villa Vieja, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	L1,824,513.73	4/10/2016	100.00%	L 1,824,513.73			L 0.00	NA		NA
1477	Reconstrucción de calles con carpeta asfáltica, colonia Miraflores Norte	Santos y Compañía, S.A. de C.V.	colonia Miraflores Norte, Frente al bulvar Fuerzas Armadas, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico	Zona impactada	NA	Municipales	L1,854,875.12	30/11/2014	100.00%	L 1,854,875.12			L 0.00	NA		NA
1320	Conformación y balastado de calles, aldea Yaguajire	Constructora Sol, S.A. de C.V.	aldea Yaguajire, M.D.C.	Consiste en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	L1,846,056.74	25/8/2016	100.00%	L 1,846,056.74			L 0.00	NA		NA
1420	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, aldea Nueva Suyapa, calle Las Torres	Nelson Armando Bustamante Bengtson	aldea Nueva Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico	Zona impactada	NA	Municipales	L1,838,598.60	19/10/2016	100.00%	L 1,838,598.60			L 0.00	NA		NA
1441	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Miller, calle del parque	Byron Eduardo Mejías Fuentes	colonia Miller, calle del parque, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico	Zona impactada	NA	Municipales	L1,823,682.59	14/11/2016	100.00%	L 1,823,682.59			L 0.00	NA		NA
1381	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Nueva Santa Rosa	Rene Arturo Martínez Carrizo	colonia Nueva Santa Rosa, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico	Zona impactada	NA	Municipales	L1,668,910.68	4/10/2016	100.00%	L 1,668,910.68			L 0.00	NA		NA
1433	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, aldea El Sauce	Ingenieros y Construcciones Martínez, S. de R.L. (ICOMM), S. de R.L.	aldea El Sauce, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico	Zona impactada	NA	Municipales	L1,838,107.90	25/10/2016	100.00%	L 1,838,107.90			L 0.00	NA		NA
1461	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia La Felicidad, última calle	Alydya Lizette Mendoza Parfing	colonia La Felicidad, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico	Zona impactada	NA	Municipales	L1,844,621.05	23/11/2016	100.00%	L 1,844,621.05			L 0.00	NA		NA
1465	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Smith N° 2	Constructora Arquitecta, Consultoría y Construcción, S. de R.L. de C.V. (CONCO)	colonia Smith No. 2, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico	Zona impactada	NA	Municipales	L1,796,003.19	23/11/2016	100.00%	L 1,796,003.19			L 0.00	NA		NA
1462	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Las Brisas, bloques 1, 2 y 3	Byron Eduardo Mejías Fuentes	colonia Las Brisas, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico	Zona impactada	NA	Municipales	L1,873,819.29	23/11/2016	100.00%	L 1,873,819.29			L 0.00	NA		NA
1509	Conformación y balastado de calles, col. José Arturo Duarte	Luis Marlon Chantún Antón	colonia José Arturo Duarte, Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	L1,777,879.56	21/12/2016	100.00%	L 1,777,879.56			L 0.00	NA		NA
1425	Supervisión de la construcción de la calzada vial conector intersección bulvar Suyapa - calle principal colonia Loma Linda y calles principales de la colonia El Hogar y El Dorado, hasta acceso bulvar Fuerzas Armadas	Consultores en Ingeniería S.A. de C.V. (CINSA)	Supaya con calle principal colonia Loma Linda y calles principales de la colonia El Hogar y El Dorado, hasta acceso bulvar Fuerzas Armadas	El proyecto consiste en la supervisión del proyecto de construcción	Zona impactada	NA	Municipales	L3,932,412.74	25/10/2016	100.00%	L 3,932,412.74			L 0.00	NA		NA
1401	Supervisión de la construcción de conexión y ampliación a dos carriles (doble sentido) vial rápido Aeropuerto y obras complementarias	Saybe y Asociados S. de R.L.	Supaya con calle principal colonia Loma Linda y calles principales de la colonia El Hogar y El Dorado, hasta acceso bulvar Comunidad Económica Europea	El proyecto consiste en la supervisión del proyecto de construcción	Zona impactada	NA	Municipales	L5,151,343.95	7/11/2016	100.00%	L 5,151,343.95			L 0.00	NA		NA

1034	Bacheo con mezcla asfáltica en colonia No Grande Sur (Cód. 1034)	Empresa de Construcción y Transporte Eterna S. A. de C.V.	Colonia No Grande Sur, calle Nueva y costado de NIICE.	Colonia en la rehabilitación de 630 metros lineales	Zona impactada	NA	Municipales	11,625,817.11	27/7/2016	Proyecto Rescindido	11,625,817.11			L 0.00	NA	NA
1046	Bacheo con mezcla asfáltica en calle hacia represa Los Laureles (conexión bulevar F.F.A.A. - anillo periférico (Cód. 1046)	Empresa de Construcción y Transporte Eterna S. A. de C.V.	calle que conecta bulevar Fuerzas Armadas con anillo C.V.	Colonia en la Pavimentación con Concreto Hidráulico	Zona impactada	NA	Municipales	11,794,169.21	1/2/2016	Proyecto Rescindido	11,794,169.21			L 0.00	NA	NA
1189	Construcción de cunetas en colonia José Ángel Ulloa (Cód. 1189)	Javier Alberto Cruz Berbelinsky	colonia José Ángel Ulloa, Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consistió en la construcción de 1,500.00 metros	Zona impactada	NA	Municipales	11,918,831.20	4/7/2016	100.00%	11,918,831.20			L 0.00	NA	NA
1233	Bacheo con mezcla asfáltica en colonia Cerro Grande, zona 4 segunda calle (Cód. 1233)	Alejandra Melissa Castro Paz	segunda calle de la zona 4 de colonia Cerro Grande	Colonia en la rehabilitación de 840 metros lineales	Zona impactada	NA	Municipales	11,793,078.57	25/8/2016	100.00%	11,793,078.57			L 0.00	NA	NA
1305	Construcción de cunetas en colonia Planes del Maguey y colonias Altos de la Arturo Quezada (Cód. 1305)	Diana, Construcción y Consultoría, S. de R.L. - EDCONCO	colonia Planes del Maguey, calle principal desde	Colonia en la construcción de 1100.00 metros	Zona impactada	NA	Municipales	11,669,250.25	25/8/2016	Proyecto Rescindido	11,669,250.25			L 0.00	NA	NA
1259	Pavimentación de calle con white topping en colonia San José del Pedregal (Cód. 1259)	Construtora Cruz Armijo, S. de R.L.	colonia San José del Pedregal, M.D.C.	Colonia en la pavimentación de calle con White	Zona impactada	NA	Municipales	11,471,962.47	25/8/2016	100.00%	11,471,962.47			L 0.00	NA	NA
1347	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Santa Cecilia (Cód. 1347)	Leticia Adelfa Alfaro Alemán	colonia Santa Cecilia, Comayagüela, M.D.C.	Colonia en la pavimentación con concreto hidráulico	Zona impactada	NA	Municipales	11,759,844.53	4/10/2016	100.00%	11,759,844.53			L 0.00	NA	NA
1360	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Belén, Cuarta Estación Policial (Cód. 1360)	Ingenieros Profesionales de la Construcción, S. de R.L. (IPC, S. de R.L.)	barrio Belén, Comayagüela, M.D.C.	Colonia en la pavimentación de una calle con	Zona impactada	NA	Municipales	11,223,416.85	4/10/2016	100.00%	11,223,416.85			L 0.00	NA	NA
1195	Conformación, balastado y construcción de huellas vehiculares en colonia El Recreo y aldea Santa Rosa (Cód. 1195)	Construtora Lanza Castro, S. de R.L. de C.V.	colonia El Recreo y aldea Santa Rosa, M.D.C.	Colonia en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	11,489,561.93	25/8/2016	100.00%	11,489,561.93			L 0.00	NA	NA
1383	Conformación, balastado de calles y construcción de huellas, aldea El Boquerón (Cód. 1383)	Construtora La Oveja, S. de R.L. de C.V.	aldea El Boquerón, M.D.C.	El proyecto consistió en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	11,878,952.83	4/10/2016	100.00%	11,878,952.83			L 0.00	NA	NA
1391	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Buenos Aires, última calle (Cód. 1391)	Construtora Montecarlo Asociados, S. de R.L.	barrio Buenos Aires, Tegucigalpa, M.D.C.	Colonia en la pavimentación de una calle con	Zona impactada	NA	Municipales	11,886,260.24	4/10/2016	100.00%	11,886,260.24			L 0.00	NA	NA
1313	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Flor No. 1 (Cód. 1313)	Construtora PFC, S. de R.L.	colonia Flor No. 1, Comayagüela, M.D.C.	Colonia en la pavimentación con concreto hidráulico	Zona impactada	NA	Municipales	11,913,640.40	25/8/2016	100.00%	11,913,640.40			L 0.00	NA	NA
1377	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Cantarero López, acceso al anillo periférico (Cód. 1377)	Comunicaciones Portales, S. de R.L. (COMPORT)	colonia Cantarero López, Comayagüela, M.D.C.	Colonia en la pavimentación con concreto hidráulico	Zona impactada	NA	Municipales	11,890,222.52	4/10/2016	Proyecto Rescindido	11,890,222.52			L 0.00	NA	NA
1415	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, acceso a Hospital Santa Rosita (II etapa) (Cód. 1415)	Construcciones y Supervisiones Mendiolza, S. de R.L.	aldea Amaratoca, M.D.C.	Colonia en la pavimentación con concreto hidráulico	Zona impactada	NA	Municipales	11,808,675.62	19/10/2016	100.00%	11,808,675.62			L 0.00	NA	NA
1419	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Peña por Bajo, sector 3 (Cód. 1419)	Francisco Noel García Arcego	colonia Peña por Bajo, Tegucigalpa, M.D.C.	Colonia en la pavimentación con concreto hidráulico	Zona impactada	NA	Municipales	11,768,135.81	19/10/2016	100.00%	11,768,135.81			L 0.00	NA	NA
1374	Construcción de huellas y muros de contención en colonia Buenos Aires de Oriente (Cód. 1374)	Servicios de Ingeniería y Construtora, S. de R.L. de C.V. (SERCON)	colonia Buenos Aires de Oriente, Tegucigalpa, M.D.C.	Colonia en la construcción de una huella	Zona impactada	NA	Municipales	11,799,204.15	4/10/2016	100.00%	11,799,204.15			L 0.00	NA	NA
1253	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio La Lomita (Cód. 1253)	Raúl Edgardo Guillen Hernández	barrio La Lomita, Tegucigalpa, M.D.C.	Colonia en la pavimentación de una calle con	Zona impactada	NA	Municipales	11,639,903.46	25/8/2016	Proyecto Fracassado - Ya fue realizado por otra institución.	11,639,903.46			L 0.00	NA	NA
1431	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Lomas del Norte, calle roscuflera y acceso a anillo periférico (Cód. 1431)	El David Suarez Ramirez	Colonia Lomas del Norte, Comayagüela, M.D.C.	Colonia en la pavimentación con concreto hidráulico	Zona impactada	NA	Municipales	11,849,735.62	25/10/2016	100.00%	11,849,735.62			L 0.00	NA	NA
1411	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia La Laguna (Cód. 1411)	Construtora Komox, S. de R.L. de C.V.	colonia La Laguna, Comayagüela, M.D.C.	Colonia en la pavimentación con concreto hidráulico	Zona impactada	NA	Municipales	11,772,382.64	4/10/2016	100.00%	11,772,382.64			L 0.00	NA	NA
1365	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Torrecagua, calle Las Torres (Cód. 1365)	Construtora Lanza Castro, S. de R.L. de C.V.	colonia Torrecagua, calle Las Torres, Comayagüela, M.D.C.	Colonia en la pavimentación de una calle con	Zona impactada	NA	Municipales	11,880,805.34	25/10/2016	100.00%	11,880,805.34			L 0.00	NA	NA
1423	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Las Ayesas, calle del centro comunal (Cód. 1423)	Consultoría y Proyectos y R. S. de R.L.	colonia Las Ayesas, Comayagüela, M.D.C.	Colonia en la pavimentación de 600 metros de	Zona impactada	NA	Municipales	11,760,575.20	19/10/2016	100.00%	11,760,575.20			L 0.00	NA	NA
1424	Pavimentación de calle con white topping, en colonia El Retiro (Cód. 1424)	Walter Enrique Redel Rodríguez	colonia El Retiro, Comayagüela, M.D.C.	Colonia en la pavimentación con white topping de	Zona impactada	NA	Municipales	11,858,517.49	19/10/2016	100.00%	11,858,517.49			L 0.00	NA	NA
1436	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Altos de Toncoanti (Cód. 1436)	Saúl Arturo Díaz Bayestano	colonia Altos de Toncoanti, Comayagüela, M.D.C.	Colonia en la pavimentación con concreto hidráulico	Zona impactada	NA	Municipales	11,878,701.05	14/11/2016	100.00%	11,878,701.05			L 0.00	NA	NA
1438	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Villa Nueva sector 6, I etapa (Cód. 1438)	Walter Enrique Redel Rodríguez	colonia Villa Nueva, sector 6, Tegucigalpa, M.D.C.	Colonia en la pavimentación con concreto hidráulico	Zona impactada	NA	Municipales	11,853,613.65	14/11/2016	100.00%	11,853,613.65			L 0.00	NA	NA
1418	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Altos de la Granja (Cód. 1418)	Nelson Armando Bustamante Bengtson	colonia Altos de la Granja, Comayagüela, M.D.C.	Colonia en la pavimentación con concreto hidráulico	Zona impactada	NA	Municipales	11,634,122.83	19/10/2016	100.00%	11,634,122.83			L 0.00	NA	NA
1318	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Belén (Cód. 1318)	Construtora Beta, S.A. de C.V. (COBSA)	barrio Belén, Tegucigalpa, M.D.C.	Colonia en la pavimentación con concreto hidráulico	Zona impactada	NA	Municipales	11,868,431.44	25/8/2016	100.00%	11,868,431.44			L 0.00	NA	NA
1367	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Brasília (Cód. 1367)	Miriam Arzayala Varela López	colonia Brasília, Comayagüela, M.D.C.	Colonia en la pavimentación con concreto hidráulico	Zona impactada	NA	Municipales	11,782,721.23	4/10/2016	Proyecto Rescindido	11,782,721.23			L 0.00	NA	NA
1439	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia El Rosario segunda y última calle (Cód. 1439)	Gasconobanos y Constructores, S. de R.L. (SECO)	colonia El Rosario, segunda y última calle, Tegucigalpa, M.D.C.	Colonia en la pavimentación con concreto hidráulico	Zona impactada	NA	Municipales	11,875,751.70	14/11/2016	100.00%	11,875,751.70			L 0.00	NA	NA
1467	Pavimentación de calle con white topping, colonia San Francisco, colonia El Retiro (Cód. 1467)	Antonio Casio Lozano	colonia San Francisco, sector El Retiro, Comayagüela, M.D.C.	Colonia en la pavimentación con white topping de	Zona impactada	NA	Municipales	11,922,257.31	23/11/2016	100.00%	11,922,257.31			L 0.00	NA	NA
1490	Rehabilitación de calles con mezcla asfáltica, colonia Florencia Norte (Cód. 1490)	Consultoría y Construcciones de Infraestructuras, S. de R.L.	colonia Florencia Norte, colegio de Ingenieros Civiles, Tegucigalpa, M.D.C.	Colonia en la rehabilitación de proyectos sociales (otros pavimentos, balastados, cometas, muros de contención, gradas, etc.)	Zona impactada	NA	Municipales	11,705,239.67	15/12/2016	100.00%	11,705,239.67			L 0.00	NA	NA
1464	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Carrizal N° 2 - colonia 14 de Enero (Cód. 1464)	Dina Leonor de la Cruz López	colonia Carrizal y colonia 14 de Enero, Comayagüela, M.D.C.	Colonia en la pavimentación con concreto hidráulico	Zona impactada	NA	Municipales	11,860,653.73	23/11/2016	100.00%	11,860,653.73			L 0.00	NA	NA
1401	Construcción de conexión y ampliación a dos carriles (doble sentido) vía rápida Aeropuerto y obras complementarias (Cód. 1401)	Ingenieros Cabero de Honduras, S. de R.L. de C.V. (INCAH)	bulevar Comunidad Económica Europea - Avenida del Aeropuerto, Tegucigalpa, M.D.C.	Colonia en la construcción de una vía rápida	Zona impactada	NA	Municipales	148,879,558.88	7/11/2016	100.00%	151,635,370.03			L 4,755,711.15	NA	NA
1471	Ampliación y mantenimiento de la restauración Parque Herrera (Cód. 1471)	Construcciones Renovables, Electrificación y Servicios, S. de R.L. de C.V. (CRESCO)	barrio El Centro, Tegucigalpa, M.D.C.	Colonia en la ampliación del parque	Zona impactada	NA	Municipales	13,539,108.33	4/1/2017	100.00%	13,539,108.33			L 0.00	NA	NA
1267	Construcción de vía rápida Anillo Periférico - colonia La Vega - bulevar Kuwait y obras complementarias (Cód. 1267)	Mantenimiento y Construcción, S.A. de C.V. (MAYCON)	colonia La Vega, bulevar Kuwait y obras complementarias	Colonia en la construcción de una vía rápida	Zona impactada	NA	Municipales	1170,129,206.14	27/12/2016	100.00%	1,257,836,409.64			L 87,707,203.50	NA	NA
1458	Construcción de vía rápida Anillo Periférico - colonia La Vega - bulevar Kuwait y obras complementarias (Cód. 1458)	Mantenimiento y Construcción, S.A. de C.V. (MAYCON)	colonia La Vega, bulevar Kuwait y obras complementarias	Colonia en la construcción de una vía rápida	Zona impactada	NA	Municipales	1138,645,531.41	27/12/2016	100.00%	1,172,013,347.16			L 53,367,815.75	NA	NA
1524	Construcción de vía rápida Anillo Periférico - colonia La Vega - bulevar Kuwait y obras complementarias (Cód. 1524)	Mantenimiento y Construcción, S.A. de C.V. (MAYCON)	colonia La Vega, bulevar Kuwait y obras complementarias	Colonia en la construcción de una vía rápida	Zona impactada	NA	Municipales	152,000,000.00	27/12/2016	100.00%	152,000,000.00			L 0.00	NA	NA
1478	Supervisión de la construcción de vía rápida de vía rápida - colonia La Vega - bulevar Kuwait y obras complementarias (tramo III con códigos: 1267, 1458 y 1524) (Cód. 1478)	Sáiz y Asociados S. de R.L.	colonia La Vega, bulevar Kuwait	Colonia en la supervisión y dirección técnica de	Zona impactada	NA	Municipales	118,500,000.00	8/12/2016	100.00%	118,500,000.00			L 0.00	NA	NA
1334	Conformación y balastado de calle, aldea Azacualpa, calle a las represas	Construtora IPEC, S. de R.L.	aldea Azacualpa, M.D.C.	Colonia en la conformación y balastado de	Zona impactada	NA	Municipales	11,798,661.74	25/8/2016	100.00%	11,798,661.74			L 0.00	NA	NA
1341	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Los Luces (Cód. 1341)	Construtora INNOVA, S. de R.L.	barrio Los Luces, Tegucigalpa, M.D.C.	Colonia en la pavimentación con concreto hidráulico	Zona impactada	NA	Municipales	11,744,052.82	4/10/2016	100.00%	11,744,052.82			L 0.00	NA	NA
1435	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Lampira (Cód. 1435)	Carlos Roberto Padilla Marcia	Barrio Lampira, Comayagüela	Colonia en la pavimentación de una calle con	Zona impactada	NA	Municipales	11,817,437.72	21/12/2016	100.00%	11,817,437.72			L 0.00	NA	NA
1442	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Hato de San medio - colonia Villanueva (Cód. 1442)	Manuel Octavio Pineda Pineda	colonia Hato de San medio y colonia Villa Nueva, Tegucigalpa, M.D.C.	Colonia en la pavimentación con concreto hidráulico	Zona impactada	NA	Municipales	11,758,450.22	14/11/2016	100.00%	11,758,450.22			L 0.00	NA	NA

1444	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Suazo Córdoba (Cód. 1444)	Constructora IPEC, S. de R.L.	Col. Suazo Córdoba, Tegucigalpa	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico.	Zona impactada	NA	Municipales	11,891,997.18	21/12/2016	100.00%	L. 1,881,997.18		L. 0.00	NA	NA
1450	Conformación y balastado de calle, aldea El Rincón - Cerro de Limpare	Constructores Asociados de Occidente, S. de R.L. de C.V. (CONASA)	Aldea El Rincón - Cerro de Limpare, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de la calle.	Zona impactada	NA	Municipales	11,754,453.88	14/11/2016	100.00%	L. 1,754,453.88		L. 0.00	NA	NA
1453	Pavimentación de calle con white topping, colonia La Travesía, sector El Centro (Cód. 1453)	Constructora Limpira, S. de R.L.	colonia La Travesía, sector El Centro, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de dos calles: la calle principal y la calle lateral.	Zona impactada	NA	Municipales	11,855,411.98	23/11/2016	100.00%	L. 1,855,411.98		L. 0.00	NA	NA
1475	Construcción de nuevas vehiculares, col. Nueva Capital, calle principal (Cód. 1475)	Juan Manuel Álvarez Soto	colonia Nueva Capital	Consiste en la construcción de nuevas vehiculares.	Zona impactada	NA	Municipales	11,848,240.26	21/12/2016	100.00%	L. 1,848,240.26		L. 0.00	NA	NA
1503	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia La Rosa (Cód. 1503)	Constructora INNOVA, S. de R.L.	colonia La Rosa, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico.	Zona impactada	NA	Municipales	11,768,801.69	21/12/2016	100.00%	L. 1,768,801.69		L. 0.00	NA	NA
1427	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Santa Fe, calle hacia Inst. Unión, Eufarroz y Democracia (Cód. 1427)	Marketing Jeannemy Caballero Toro	Colonia Santa Fe, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico.	Zona impactada	NA	Municipales	11,664,216.83	21/12/2016	100.00%	L. 1,664,216.83		L. 0.00	NA	NA
658	Conformación y balastado de calles de aldea Amaranteca, colonia Villa El Porvenir y la Joya (Cód. 658)	Constructora La Ogría, S. de R.L. de C.V.	colonia Villa El Porvenir y la Joya, aldea Amaranteca, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de las calles.	Zona impactada	NA	Municipales	11,592,698.88	22/5/2015	100.00%	L. 1,592,698.88		L. 0.00	NA	NA
778	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Los Girasoles- Hotel Escuela Madrid (Cód. 778)	Constructora Trastera, S. de R.L.	Colonia Los Girasoles, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico.	Zona impactada	NA	Municipales	11,432,107.08	15/7/2015	100.00%	L. 1,432,107.08		L. 0.00	NA	NA
1487	Conformación y balastado de calles, colonia La Soza norte - Los Quebrachos (Cód. 1487)	Chudilo Marielo Méndez Colindres	colonia La Soza norte - Los Quebrachos, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de las calles.	Zona impactada	NA	Municipales	11,738,734.68	21/12/2016	100.00%	L. 1,738,734.68		L. 0.00	NA	NA
1481	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Rivas y col. La Burrera	Orta Enomatada Gómez López	Colonia Rivas y col. Burrera, Comayagüela (Cód. 1481)	Consiste en la pavimentación de tres calles con concreto hidráulico.	Zona impactada	NA	Municipales	11,816,895.92	21/12/2016	100.00%	L. 1,816,895.92		L. 0.00	NA	NA
1304	Construcción de cunetas en colonia Plan de los Pinos, Tegucigalpa, M.D.C.	Constructora, CONSULTORA Y Construcción de Obras de Ingeniería C&I y Ambiental	colonia Plan de los Pinos, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la construcción de cunetas de concreto hidráulico.	Zona impactada	NA	Municipales	11,821,960.55	4/10/2016	100.00%	L. 1,821,960.55		L. 0.00	NA	NA
1323	Remodelación de área social en COMVIDA y ampliación de calzada frente a COLPROSUMA (Cód. 1323)	Jesús David Uruecho Figuera	colonia COMVIDA en el sector de la AMOCY	Remodelación de varias áreas dentro de las instalaciones.	Zona impactada	NA	Municipales	1,882,538.74	4/10/2016	100.00%	L. 1,882,538.74		L. 0.00	NA	NA
1451	Conformación y balastado de calles, aldea La Sabana (Cód. 1451)	Constructora y Consultoras, S. de R.L. de C.V.	aldea La Sabana, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de las calles.	Zona impactada	NA	Municipales	11,801,611.48	14/11/2016	100.00%	L. 1,801,611.48		L. 0.00	NA	NA
1482	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Merriam y Col. Modesto Rodas (Cód. 1482)	Ingenieros Constructores y Consultores, S. de R.L. (INGCOSA)	Colonia Merriam y colonia Modesto Rodas, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico.	Zona impactada	NA	Municipales	11,909,166.96	21/12/2016	100.00%	L. 1,909,166.96		L. 0.00	NA	NA
1494	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y white topping en col. Brisas de Olancho (Cód. 1494)	Mario Roberto Pineda Rodríguez	Col. Brisas de Olancho, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de las calles con concreto hidráulico.	Zona impactada	NA	Municipales	11,655,011.48	21/12/2016	100.00%	L. 1,655,011.48		L. 0.00	NA	NA
1434	Conformación y balastado de calles, colonia El Hatillo - aldea Limones (Cód. 1434)	Ingenieros Profesionales de la Construcción, S. de R.L. (IPC, S. de R.L.)	colonia El Hatillo - aldea Limones, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de las calles.	Zona impactada	NA	Municipales	11,754,842.68	25/10/2016	100.00%	L. 1,754,842.68		L. 0.00	NA	NA
1311	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Independencia calle principal (Cód. 1311)	Tania Yarene Murillo Lanza	colonia Independencia, calle principal, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico.	Zona impactada	NA	Municipales	11,779,765.09	21/12/2016	100.00%	L. 1,779,765.09		L. 0.00	NA	NA
1511	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Altos de Loarque, sector 2 (Cód. 1511)	Carlos Daniel Aguilera Ponce	colonia Altos de Loarque, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de las calles con concreto hidráulico.	Zona impactada	NA	Municipales	11,836,544.86	21/12/2016	100.00%	L. 1,836,544.86		L. 0.00	NA	NA
1510	Conformación y balastado de calles, col. Mary Flake (Cód. 1510)	Lisandro Rival Bartrand Avariega	Colonia Mary Flake, Comayagüela M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de las calles.	Zona impactada	NA	Municipales	11,681,461.24	21/12/2016	100.00%	L. 1,681,461.24		L. 0.00	NA	NA
1409	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Sempé, sector 2 (Cód. 1409)	Constructora Oibando Mesa, S. de R.L. (COBAMEZ)	colonia Sempé, sector 2, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico.	Zona impactada	NA	Municipales	11,759,531.96	1/10/2014	100.00%	L. 1,759,531.96		L. 0.00	NA	NA
1388	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Cofradía (Cód. 1388)	Ingeniería Milenium, S. de R.L.	colonia Cofradía, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico.	Zona impactada	NA	Municipales	11,698,251.01	4/10/2016	100.00%	L. 1,698,251.01		L. 0.00	NA	NA
1396	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Cerro Grande, zona 4 (Cód. 1396)	Luis Martón Chandián Antón	colonia Cerro Grande, zona 4, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico.	Zona impactada	NA	Municipales	11,806,624.98	4/10/2016	100.00%	L. 1,806,624.98		L. 0.00	NA	NA
1361	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Las Mercedes (Cód. 1361)	Constructora ECOMAC, S.A. de C.V.	barrio Las Mercedes, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico.	Zona impactada	NA	Municipales	11,722,030.88	25/10/2016	100.00%	L. 1,722,030.88		L. 0.00	NA	NA
1397	Construcción de cunetas y obras varias, colonia Catafú (Cód. 1397)	El David Suárez Ramírez	colonia Catafú, Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consiste en la rehabilitación de las calles.	Zona impactada	NA	Municipales	11,596,742.48	4/10/2016	100.00%	L. 1,596,742.48		L. 0.00	NA	NA
1322	Construcción de embalado de quebrada en colonia 15 de septiembre segunda etapa (Cód. 1322)	Carlos Roberto Padgett Iragin	colonia 15 de septiembre, Tegucigalpa	Consiste en el embalado de la quebrada con concreto hidráulico.	Zona impactada	NA	Municipales	11,841,263.30	4/10/2016	100.00%	L. 1,841,263.30		L. 0.00	NA	NA
1432	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Jardines de Toncontín, sector 2, atrás de farmacia Kléia (Cód. 1432)	Rafael Lorenzo Sarmiento Escobar	colonia Jardines de Toncontín, sector 2, atrás de farmacia Kléia	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico.	Zona impactada	NA	Municipales	11,871,263.94	25/10/2016	Proyecto Rescindido	L. 1,871,263.94		L. 0.00	NA	NA
1242	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Nueva Esperanza (Cód. 1242)	Edith Xiomara Córdova Tinoco	colonia Nueva Esperanza, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico.	Zona impactada	NA	Municipales	11,859,759.49	4/7/2016	100.00%	L. 1,859,759.49		L. 0.00	NA	NA
1372	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y white topping en colonia San Miguel (Cód. 1372)	Imperia, S. de R.L.	colonia San Miguel, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de 2 calles con white topping.	Zona impactada	NA	Municipales	11,533,681.79	4/10/2016	100.00%	L. 1,533,681.79		L. 0.00	NA	NA
1379	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Estados Unidos (Cód. 1379)	Luis Rolando Zelaya Delva	colonia Estados Unidos, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico.	Zona impactada	NA	Municipales	11,736,540.95	4/10/2016	100.00%	L. 1,736,540.95		L. 0.00	NA	NA
1326	Construcción de varias obras de estructura metálica en distintos puntos del Distrito Central (Cód. 1326)	Luis Martón Chandián Antón	varios puntos de Tegucigalpa y Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la construcción de estructuras metálicas.	Zona impactada	NA	Municipales	1,751,739.80	4/10/2016	100.00%	L. 1,751,739.80		L. 0.00	NA	NA
1272	(Supervisión) Construcción de obras de drenaje pluvial y sanitario y pavimentación en el sector de la colonia Arturo Quezada (Cód. 1272)	Servicios especializados en Ingeniería y Administración, S. A. (SI)	colonia Arturo Quezada, Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consiste en la pavimentación de 2.400 km de calles con concreto hidráulico.	Zona impactada	NA	Municipales	13,498,099.34	14/2/2017	100.00%	L. 3,498,099.34		L. 0.00	NA	NA
	Consultoría para la Administración del Contrato de Adquisición de Mezcla ASFáltica y Emulsión CRS-1 (Cód. 4/1)	Consultores en ingeniería S.A. de C.V. (CINSA)	Tegucigalpa y Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consiste en la consultoría para esta Consultoría.	Zona impactada	NA	Municipales	11,982,981.00	4/1/2017	100.00%	L. 1,982,981.00		L. 0.00	NA	NA
1272	Construcción de obras de drenaje pluvial y sanitario y pavimentación en el sector de la colonia Arturo Quezada (Cód. 1272)	Equipos de Construcción, S.A. (Constructores ECI)	colonia Arturo Quezada, Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consiste en la pavimentación de 2.400 km de calles con concreto hidráulico.	Zona impactada	NA	Municipales	13,297,862.85	14/2/2017	100.00%	L. 3,297,862.85		L. 0.00	NA	NA
1460	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia América, sector 2 (Cód. 1460)	Diseño, Construcción y Consultoría, S. de R.L. (DICONCO)	colonia América, Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consiste en la pavimentación con concreto hidráulico.	Zona impactada	NA	Municipales	11,856,231.34	23/11/2016	Proyecto Rescindido	L. 1,856,231.34		L. 0.00	NA	NA
1428	Construcción de gradís y cunetas en colonia Nueva Suiza, sector Las Flores (Cód. 1428)	Oibando Constructores, S. de R.L.	colonia Nueva Suiza, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la construcción de gradís con concreto hidráulico.	Zona impactada	NA	Municipales	11,426,301.46	30/11/2016	100.00%	L. 1,426,301.46		L. 0.00	NA	NA
1497	Pavimentación de calle con concreto hidráulico en col. Río Grande Sur (Cód. 1497)	Saúl Arturo Díaz Baequedano	Colonia Río Grande Sur, Tegucigalpa	El proyecto consiste en la pavimentación con concreto hidráulico.	Zona impactada	NA	Municipales	11,787,498.29	21/12/2016	100.00%	L. 1,787,498.29		L. 0.00	NA	NA
1454	Conformación y balastado de calles, aldea San Matías (Cód. 1454)	Constructora SOL, S.A. de C.V.	aldea San Matías, M.D.C.	El proyecto consiste en la conformación y balastado de las calles.	Zona impactada	NA	Municipales	11,825,661.12	23/11/2016	100.00%	L. 1,825,661.12		L. 0.00	NA	NA
1443	Conformación y balastado de calles, colonia Villa Madrid y río Abajo (Cód. 1443)	Constructora SOL, S.A. de C.V.	colonia Villa Madrid y río Abajo	El proyecto consiste en la conformación y balastado de las calles.	Zona impactada	NA	Municipales	11,834,049.68	14/11/2016	100.00%	L. 1,834,049.68		L. 0.00	NA	NA
1468	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y white topping, colonia Rosalinda (Cód. 1468)	Raúl Oswaldo Ramírez Rodríguez	colonia Rosalinda, Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico.	Zona impactada	NA	Municipales	11,893,543.80	23/11/2016	100.00%	L. 1,893,543.80		L. 0.00	NA	NA
1413	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia La Era, calle hacia cementerio Tierra Santa (Cód. 1413)	Anibal Adalberto Rowelo Cárcamo	colonia La Era, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la pavimentación con concreto hidráulico.	Zona impactada	NA	Municipales	11,804,193.33	19/10/2017	100.00%	L. 1,804,193.33		L. 0.00	NA	NA

Después de los meses de campo en las colonias, barrios y aldeas, se ha observado un alto conflicto de circulación vehicular, por el cual se encuentra considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por lo que se encuentra la calle y en tiempos de invierno las corrientes superficiales han provocado su deterioro, por lo que sus vecinos solicitan la construcción del proyecto.

Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico.

1417	Conformación y balastado de calles, aldea El Zacatal (Cód. 1417)	Lucas Arceal Velázquez Ramos	aldea El Zacatal, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Municipales	11,640,473.44	19/10/2016	100.00%	11,640,473.44	L 0.00	NA	NA
1430	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia San Luis, tercera entrada (Cód. 1430)	Claudia Mariela Muñoz Colindres	colonia San Luis, sector 3, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico	Municipales	11,805,145.52	25/10/2016	100.00%	11,805,145.52	L 0.00	NA	NA
1426	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, Villa El Porvenir (aldea Amarataca), (Cód. 1426)	Empresas en Obras de Construcción, S.A. de C.V. (ENOC, S. de C.V.)	calle principal, colonia Villa El Porvenir, carretera al norte km 10	El proyecto consiste en la ejecución de las obras que	Municipales	11,916,524.33	21/12/2016	100.00%	11,916,524.33	L 0.00	NA	NA
1523	Conformación y balastado de calles, colonia Travesía - aldea Agua Blanca (Cód. 1523)	Ingeniería Són, S.A. de C.V.	colonia Travesía - aldea Agua Blanca - aldea Las Tablas	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Municipales	11,856,470.68	30/12/2016	100.00%	11,856,470.68	L 0.00	NA	NA
1527	Mantenimiento en cauce de río Chiquito, parte baja (Cód. 1527)	Constructora Pinal & Asociados, S. de R.L.	colonia Fraternidad, hasta barrio La Jota, Cauce del Río	El proyecto consiste en la limpieza del	Municipales	11,807,475.43	9/2/2017	100.00%	11,807,475.43	L 0.00	NA	NA
1499	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Altos de San José y colonia Rivera de las Vegas (Cód. 1499)	Juan Antonio Nuñez Hernández	colonia Altos de San José y colonia Rivera de las Vegas	Consiste en la pavimentación de tres tramos de calle:	Municipales	11,838,066.45	21/12/2016	100.00%	11,838,066.45	L 0.00	NA	NA
1526	Pavimentación de calle con white topping, aldea de Amarataca, calle de acceso a ANAPO (Cód. 1526)	Obras de Construcción y Consultoría Avanzada, S. de R.L. de C.V. (OCCSA)	aldea Amarataca, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con White	Municipales	11,829,865.79	9/2/2017	100.00%	11,829,865.79	L 0.00	NA	NA
1437	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia San José de Loaque, calle principal, II etapa (Cód. 1437)	Roger Edgardo Vilarrova Aguilera	colonia San José de Loaque, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico	Municipales	11,876,463.24	14/11/2016	100.00%	11,876,463.24	L 0.00	NA	NA
1462	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Superación, sector 2, calle principal (Cód. 1462)	Roger Edgardo Vilarrova Aguilera	colonia Superación sector 2, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico	Municipales	11,837,299.79	23/11/2016	100.00%	11,837,299.79	L 0.00	NA	NA
1531	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Reparto por Arriba, calle final (Cód. 1531)	Carlos Daniel Aguilera Ponce	colonia Reparto por Arriba, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la pavimentación de calle con	Municipales	11,776,348.84	10/2/2017	100.00%	11,776,348.84	L 0.00	NA	NA
1067	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia santa Edwigen, segunda calle (Cód. 1067)	Constructora Murguía, S. de R.L. de C.V.	colonia Santa Edwigen, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico	Municipales	11,807,664.52	25/8/2016	100.00%	11,807,664.52	L 0.00	NA	NA
1573	Suministro de materiales eléctricos para mejoras en el Distrito Central	Energía, Construcción y Comunicación, S.A. (ECCSA)	Distrito Central	Consiste en la adquisición e instalación de	Municipales	1467,265.03	2/2/2017	100.00%	1,467,265.03	L 0.00	NA	NA
1324	Ampliación de calzada en bulvar Los Próceros	Josel David Uruecho Figueroa	Bulvar Los Próceros, Tegucigalpa, M.D.C.	Este trabajo consiste en el trazado y marcado	Municipales	1,715,251.10	4/10/2016	100.00%	1,715,251.10	L 0.00	NA	NA
1448	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y construcción de muro, colonia Aurora	Constructora Hordubels, S. de R.L. de C.V. (CHORD)	colonia Aurora, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la pavimentación de calle con	Municipales	11,837,455.45	14/11/2016	100.00%	11,837,455.45	L 0.00	NA	NA
1474	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y white topping, col. Jardines de Toncorin (sector 3) conector col. Providencia	Roger Edgardo Vilarrova Aguilera	col. Jardines de Toncorin, Comayagüela	Consiste en la pavimentación de tres calles, la calle	Municipales	11,826,408.64	21/12/2016	100.00%	11,826,408.64	L 0.00	NA	NA
1472	Conformación y balastado de calles, aldea Loma Alta aldea Pilguin	Consultoría y Construcción de Infraestructura, S. de R.L.	Aldea Loma Alta y Aldea Pilguin	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Municipales	11,745,022.36	21/12/2016	100.00%	11,745,022.36	L 0.00	NA	NA
1163	Construcción de muro para retención de agua, Laguna El Pedregal	Constructora Plazo, S. de R.L. de C.V.	Laguna El Pedregal, M.D.C.	consiste en la construcción de muro de	Municipales	11,881,035.26	30/5/2016	100.00%	11,881,035.26	L 0.00	NA	NA
1459	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Cartanero López, calle principal, sector 3	Construcciones y Supervisiones Metropolitanas, S. de R.L.	colonia Cartanero López, calle principal, sector 3, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico	Municipales	11,832,762.28	23/11/2016	100.00%	11,832,762.28	L 0.00	NA	NA
1506	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Mirador San Isidro	Ingeniería Barmid, S. de R.L.	colonia Mirador San Isidro, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con	Municipales	11,702,915.19	21/12/2016	100.00%	11,702,915.19	L 0.00	NA	NA
1289	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Sagastume	Bayardo José Marmorejo Hernández	colonia Sagastume, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico	Municipales	11,805,651.36	25/8/2016	100.00%	11,805,651.36	L 0.00	NA	NA
1440	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia El Carrizal y colonia San Jorge	Suyapa Izaquiel Andro Martínez	colonia El Carrizal y colonia San Jorge, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico	Municipales	11,864,102.30	14/11/2016	100.00%	11,864,102.30	L 0.00	NA	NA
1520	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Buenas Aires de Oriente	Constructora Urba, S.A. de C.V.	colonia Buenas Aires de Oriente, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la pavimentación de calle con	Municipales	11,703,011.80	30/12/2016	100.00%	11,703,011.80	L 0.00	NA	NA
1498	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Miraflores	EDIFICAR, Bienes y Raíces Constructora y Análisis, S. de R.L.	colonia Miraflores, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la pavimentación de una calle con	Municipales	11,862,389.94	21/12/2016	100.00%	11,862,389.94	L 0.00	NA	NA
1239	Conformación y balastado de calles, aldea Casa Cuamedia - Cofradía	Constructora Plazo, S. de R.L. de C.V.	aldea Casa Cuamedia - Cofradía	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Municipales			100.00%	0.00	L 0.00	NA	NA
1387	Conformación y balastado de calles, colonia Altos de la Cruz y colonia Nueva Suyapa	Tomás Roberto Sarmiento Ruff	colonia Altos de la Cruz y colonia Nueva Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Municipales	11,861,475.76	4/10/2016	100.00%	11,861,475.76	L 0.00	NA	NA
1328	Construcción de huellas y obras de mitigación en aldea San Juanito	Constructora Altamira, S. de R.L. de C.V.	aldea San Juanito, D.C.	El proyecto consiste en la construcción de huellas	Municipales	11,566,329.82	23/11/2016	100.00%	11,566,329.82	L 0.00	NA	NA
1348	Construcción de huellas vehiculares, aldea La Calera	Raúl Oswaldo Ramírez Rodríguez	Aldea La Calera	Este proyecto consiste en la construcción de	Municipales	11,751,668.50	23/11/2016	100.00%	11,751,668.50	L 0.00	NA	NA
1496	Pavimentación de calle con white topping en residencial Interamericana	Consultoría y Diseño de Proyectos, S.A. (CONPRO)	Residencial Interamericana, Comayagüela	pavimentación de dos calles, la calle	Municipales	11,783,941.51	21/12/2016	100.00%	11,783,941.51	L 0.00	NA	NA
1489	Construcción de huellas vehiculares, aldea El Ocotillo, valle de Amarataca	Constructora Plazo, S. de R.L. de C.V.	aldea El Ocotillo, M.D.C.	El proyecto consiste en la construcción de huellas	Municipales	11,893,520.08	21/12/2016	100.00%	11,893,520.08	L 0.00	NA	NA
1467	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Lara, última calle	Servicios de Diseño y Construcción, S. de R.L. de C.V. (SERDICON)	colonia Lara, Tegucigalpa, M.D.C.	pavimentación de una calle con	Municipales	11,880,188.25	21/12/2016	100.00%	11,880,188.25	L 0.00	NA	NA
1528	Mantenimiento en cauce de quebrada Grande - quebrada La Soledad	Mantenimiento y Servicio, S.A. de C.V. (MANESER)	quebrada Grande en la colonia 21 de febrero y quebrada La Soledad	El proyecto consiste en la limpieza del Cauce de la Quebrada Grande en las colonias, barrios y aldeas,	Municipales	11,806,931.68	10/2/2017	100.00%	11,806,931.68	L 0.00	NA	NA
1530	Pavimentación de calle con white topping, barrio El Reparto, avenida Nueva Esperanza	Silvio Rafael Mejía Aguilera	barrio El Reparto, avenida Nueva Esperanza	El proyecto consiste en la pavimentación de un tramo de calle	Municipales	11,714,103.21	10/2/2017	100.00%	11,714,103.21	L 0.00	NA	NA
1539	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Santa Cecilia, calle secundaria	Tania Yarene Murillo Larrea	colonia Santa Cecilia, Comayagüela, M.D.C.	Después de las visitas de campo en las colonias, barrios y aldeas, se ha observado y considerado como una zona de alto conflicto de circulación vehicular, por el mal estado en la calle y en	Municipales	11,824,048.13	10/2/2017	100.00%	11,824,048.13	L 0.00	NA	NA
1543	Mantenimiento de cauce en río Choluteca (puente El Prado - puente san José de la Vega)	Félix Hernán Pineda	puente El Prado, hasta el río Choluteca, después del puente en aldea Esperanza	El proyecto consiste en la limpieza del Cauce del Río Choluteca, desde la calle y en	Municipales	11,847,414.68	10/2/2017	100.00%	11,847,414.68	L 0.00	NA	NA
1544	Mantenimiento de cauce en río Grande (tramo puente Germania - puente San José)	Alejandra Melissa Castro Paz	puente en aldea Germania, hasta el río Grande	El proyecto consiste en la limpieza del Cauce del Río Grande, desde el puente y en	Municipales	11,838,386.68	10/2/2017	100.00%	11,838,386.68	L 0.00	NA	NA
1587	Conformación, balastado y construcción de huellas en colonia Altos de la Laguna	Constructora Marie, S.A. de C.V.	colonia Altos de la Laguna, Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Municipales	11,785,053.25	21/2/2017	100.00%	11,785,053.25	L 0.00	NA	NA
1485	Conformación y balastado de calles, aldea El Durazno-Laguna del Pedregal	Imperis, S. de R.L.	aldea El Durazno, hasta la Laguna del Pedregal	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Municipales	11,842,103.68	21/12/2016	100.00%	11,842,103.68	L 0.00	NA	NA
1502	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio La Loma - barrio Caballeros	Francisco Javier Salinas Chang	barrio La Loma - barrio Caballeros, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la pavimentación de dos calles. La calle	Municipales	11,663,065.74	21/12/2016	100.00%	11,663,065.74	L 0.00	NA	NA
1533	Conformación y balastado de calles y construcción de cunetas en colonia Mirador de Oriente	Lucas Arceal Velázquez Ramos	colonia Mirador de Oriente, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Municipales	11,727,619.62	10/2/2017	Proyecto Rescindido	11,727,619.62	L 0.00	NA	NA
1512	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, aldea El Loaque	Francisco Javier Salinas Chang	aldea El Loaque, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con	Municipales	11,787,498.29	21/12/2016	100.00%	11,787,498.29	L 0.00	NA	NA

1551	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia El Álamo	Constructora INNDA S. de R.L.	colonia El Álamo, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico	Municipales	11,784,320.08	10/2/2017	100.00%	L 1,784,320.08					L 0.00	NA		NA
1558	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Cerro Grande, zona 4, sector 2 (calle final)	Constructora Piel & Asociados, S. de R.L.	colonia Cerro Grande, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico	Municipales	11,817,169.44	21/2/2017	100.00%	L 1,817,169.44					L 0.00	NA		NA
1575	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Lomas del Norte, 7ma avenida	Marikang Jeannery Caballero Toro	colonia Lomas del Norte, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico	Municipales	11,862,938.79	21/2/2017	100.00%	L 1,862,938.79					L 0.00	NA		NA
1607	Mejoramiento al sistema de agua potable, en las colonias Prado Verde, Villa Colonial y Prado Alto, Tegucigalpa, M.D.C.	Diseño, Construcción y Consultoría, S. de R.L. (DCCONCE)	colonia Prado Verde, Prado Alto y Villa Colonial, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en el suministro e instalación de tuberías de PVC de 150 mm de diámetro	Municipales	11,785,813.57	8/3/2017	100.00%	L 1,785,813.57					L 0.00	NA		NA
1564	Bacheo con mezcla asfáltica, colonia Satélite - Lomas del Guajaro	Wilfredo Boredeck Sabillon	calle 16 de Mayo de Lomas del Guajaro Sur, Frente a escuela	Consiste en la recondición de calles con mezcla asfáltica	Municipales	11,711,378.86	21/2/2017	100.00%	L 1,711,378.86					L 0.00	NA		NA
1605	Mejoramiento al sistema de agua potable en las colonias José Simón Arzoz, Suazo Córdova, Altos de Santa Rosa	Diseño, Construcción y Consultoría, S. de R.L. (DCCONCE)	colonia José Simón Arzoz, Suazo	Consiste en el suministro e instalación de 1360 metros de tubería de PVC de 150 mm de diámetro	Municipales	11,574,975.67	8/3/2017	100.00%	L 1,574,975.67					L 0.00	NA		NA
1588	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Fatima, calle final	Constructora Fatima, Comayagüela, M.D.C.	colonia Fatima, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico	Municipales	11,734,703.31	21/2/2017	100.00%	L 1,734,703.31					L 0.00	NA		NA
1678	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Rodrigo Zelaya, sector 1, calle El Salón	Constructora Transmilitario, S. de R.L. de C.V.	colonia Rodrigo Zelaya, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico	Municipales	11,788,766.49	23/3/2017	100.00%	L 1,788,766.49					L 0.00	NA		NA
1188	Construcción de muro de contención, grates peatonales y vado hundible en colonia Flor de Campo, 3 de Mayo y pádel Las Cañas	Consultores, Constructora y Consultoría de Honduras, S. de R.L. (CONCON)	colonia 3 de Mayo sector 2 bloque 2, Flor del Campo zona 2	Consiste en la construcción de un muro de contención	Municipales	11,451,793.39	25/8/2016	100.00%	L 1,451,793.39					L 0.00	NA		NA
1241	Conformación y balastado de calles, Aldea El Durazno	Fredy Orlando Franco Nuñez	Aldea El Durazno, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación e inhabilitación de calles	Municipales	11,806,653.20	29/7/2016	100.00%	L 1,806,653.20					L 0.00	NA		NA
1473	Conformación y balastado de calles, sector El Hatillo, parte alta	Ingeniería en Diseño, Arquitectura y Construcción, S. de R.L. (IDCON)	sector El Hatillo, parte alta, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación e inhabilitación de calles	Municipales	11,836,604.68	23/11/2016	100.00%	L 1,836,604.68					L 0.00	NA		NA
1445	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, aldea La Cañada	Constructora JACA, S. de R.L. de C.V.	aldea La Cañada, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico	Municipales	11,770,634.11	14/11/2016	100.00%	L 1,770,634.11					L 0.00	NA		NA
1504	Construcción solución vial - túnel primera entrada colonia Kennedy (giro a la izquierda) y obras conexas	JF Construcciones, S.A.	primera entrada de la colonia Kennedy	Para mejorar el sistema vial en esta zona se construye un túnel de 150 metros de longitud	Municipales	13,970,940.95	28/12/2016	100.00%	L 3,970,940.95					L 0.00	NA		NA
1648	Supervisión de construcción de solución vial, instalaciones sanitarias, pluviales y eléctricas del Bulevar Los Próceres	Asociación de Profesionales, S.A. de C.V. (APROCONS)	Bulevar Los Próceres, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en supervisar la construcción de la obra de solución vial, instalaciones sanitarias, pluviales y eléctricas	Municipales	15,978,488.91	8/3/2017	100.00%	L 5,978,488.91					L 0.00	NA		NA
1351	Supervisión construcción paso a desnivel Guacarique	Diseño, Construcción y Medio Ambiente, S. de R.L. (DCCOMA)	Barrio La Balsa, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en supervisar la construcción de un paso a desnivel	Municipales	12,980,128.60	14/3/2017	100.00%	L 2,980,128.60					L 0.00	NA		NA
1504	Supervisión de la construcción solución vial - túnel primera entrada colonia Kennedy (giro a la izquierda) y obras conexas	Consultores en Ingeniería S.A. de C.V. (CONCON)	primera entrada de la colonia Kennedy	Consiste en supervisar la construcción de un túnel de 150 metros de longitud	Municipales	13,999,730.55	27/2/2017	100.00%	L 3,999,730.55					L 0.00	NA		NA
																	NA
1193	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Rafael Leonardo Calajal	Constructora Lempiro, S. de R.L.	calle principal de colonia Rafael Leonardo Calajal	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico	Municipales	11,839,874.80	25/8/2016	100.00%	L 1,839,874.80					L 0.00	NA		NA
1316	Construcción de muro de contención en barrio Vencedores	Consultoría, Supervisión y Construcción de Obras, S. de R.L. (CONCON)	barrio Vencedores, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la construcción de un muro de contención	Municipales	1,833,566.29	4/10/2016	100.00%	L 833,566.29					L 0.00	NA		NA
1342	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia San Martín	Luis Danilo Quam Mejía	colonia San Martín, Comayagüela, M.D.C.	Esta obra se complementará con la construcción de grutas para drenaje	Municipales	11,910,427.88	25/8/2016	100.00%	L 1,910,427.88					L 0.00	NA		NA
1476	Conformación y balastado de calles, acceso a aldea Cantoral (El Estajo)	CS Ingeniería, S. de R.L.	Acceso Aldea Cantoral	El proyecto consiste en la reparación e inhabilitación de calles	Municipales	11,980,003.84	21/12/2016	100.00%	L 1,980,003.84					L 0.00	NA		NA
1479	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia La Travesía, sector Evar, calle al costado de la cancha	Cesar Geovanny Chinchita Acezo	colonia La Travesía, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico	Municipales	11,759,973.59	21/12/2016	100.00%	L 1,759,973.59					L 0.00	NA		NA
1491	Construcción de huellas vehiculares, aldea La Cañada	Constructora Lempiro, S. de R.L.	aldea La Cañada, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la construcción de huellas vehiculares	Municipales	11,736,568.58	21/12/2016	100.00%	L 1,736,568.58					L 0.00	NA		NA
1205	Conformación y balastado de calle en aldea San José del Potrero	Arnal Adalid Roweto Hernández	Aldea San José del Potrero, carretera Oloncho Tegucigalpa	El proyecto consiste en la reparación e inhabilitación de la calle	Municipales	11,809,613.43	29/7/2016	100.00%	L 1,809,613.43					L 0.00	NA		NA
1446	Pavimentación de calle con white topping, colonia Buenos Aires, calle hacia las gradas	Elaynor José Marrero Hernández	colonia Buenos Aires, calle hacia las gradas, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con white topping	Municipales	11,738,517.63	14/11/2016	100.00%	L 1,738,517.63					L 0.00	NA		NA
1421	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Flor del Campo, sector 2, calle secundaria	Servicios de Ingeniería AEB, S.A.	colonia Flor del Campo sector 2, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico	Municipales	11,756,177.72	19/10/2016	100.00%	L 1,756,177.72					L 0.00	NA		NA
1507	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Venecia, ultima calle	Constructora y Consultoría Sualesman, S. de R.L.	colonia Venecia, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico	Municipales	11,763,780.77	21/12/2016	100.00%	L 1,763,780.77					L 0.00	NA		NA
1500	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia San José del Pedregal	CS Ingeniería, S. de R.L.	colonia San José del Pedregal, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico	Municipales	11,866,373.75	21/12/2016	100.00%	L 1,866,373.75					L 0.00	NA		NA
1518	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y white topping, colonia Kennedy 4ta entrada	Altan Fabricio Faltos Williams	colonia Kennedy, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico y white topping	Municipales	11,639,678.76	30/12/2016	100.00%	L 1,639,678.76					L 0.00	NA		NA
1529	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Estadio Unidos (acceso a la cancha)	Gerardo Rafael Herrera Simón	colonia Estadio Unidos (acceso a la cancha) Tegucigalpa	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico	Municipales	11,829,850.85	10/2/2017	100.00%	L 1,829,850.85					L 0.00	NA		NA
1370	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Popular, sector C y sector I	Ingeniería Eon, S.A. de C.V.	colonia Popular, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico	Municipales	11,668,665.52	4/10/2016	100.00%	L 1,668,665.52					L 0.00	NA		NA
1561	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Miraflores, sur, portón 1	Constructora Urbe, S.A. de C.V.	colonia Miraflores, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico	Municipales	11,808,867.58	21/2/2017	100.00%	L 1,808,867.58					L 0.00	NA		NA
1547	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y white topping en colonia Gracias a Dios	Constructora Buck, S. de R.L.	colonia Gracias a Dios, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico y white topping	Municipales	11,692,816.03	10/2/2017	100.00%	L 1,692,816.03					L 0.00	NA		NA
1548	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Israel Sur, calle principal	Inversiones y Construcciones Martínez, S. de R.L. (ICOMAR)	colonia Israel Sur, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico	Municipales	11,783,156.19	10/2/2017	100.00%	L 1,783,156.19					L 0.00	NA		NA
1560	Instalación de tablas de concreto hidráulico reforzado TCR 60", colonia El Hogar, Estajo	Ingeniería en Diseño, Arquitectura y Construcción, S. de R.L. (IDCON)	colonia El Hogar, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la instalación de tablas de concreto hidráulico reforzado	Municipales	11,772,712.06	21/2/2017	100.00%	L 1,772,712.06					L 0.00	NA		NA
1582	Limpieza de muros con sandblasting en el Distrito Central	Tania Yarene Murillo Lanza	muros de concreto en el Distrito Central	El proyecto consiste en utilizar una máquina de sandblasting para limpiar los muros	Municipales	11,742,426.68	28/2/2017	100.00%	L 1,742,426.68					L 0.00	NA		NA
1601	Mejoramiento al sistema de agua potable en colonia 21 de Octubre	Constructora Constructora y Construcción de Obras de Ingeniería Civil y Construcción, S. de R.L. (CONCON)	colonia 21 de Octubre, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en el mejoramiento del sistema de agua potable	Municipales	11,326,022.17	8/3/2017	100.00%	L 1,326,022.17					L 0.00	NA		NA
1519	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Hato de Fernández, sector 6	Dina Esmaralda Gómez López	colonia Hato de Fernández, sector 6, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico	Municipales	11,650,861.19	30/12/2016	100.00%	L 1,650,861.19					L 0.00	NA		NA
1567	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Japón N° 2	Constructora Urbe, S.A. de C.V.	colonia Japón N° 2, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico	Municipales	11,840,717.80	21/2/2017	100.00%	L 1,840,717.80					L 0.00	NA		NA
1577	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Lempiro, 16 calle, entre 9na y 10ma avenida	Mantenimiento y Servicio, S.A. de C.V. (MARSER)	Barrio Lempiro, Comayagüela	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico	Municipales	11,781,866.38	21/2/2017	100.00%	L 1,781,866.38					L 0.00	NA		NA
1612	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia La Pradera, calle a las canchales	Constructora Lana Castro, S. de R.L. de C.V.	colonia La Pradera, calle a las canchales, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico	Municipales	11,698,050.37	28/2/2017	100.00%	L 1,698,050.37					L 0.00	NA		NA

1635	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Flor del Campo, zona 2	Servicios y Construcciones Terranova, S. de R.L.	colonia Flor del Campo, zona 2, Comayagüela, M.D.C.							Municipales	11,786,164.65	22/9/2017	100.00%	L 1,786,164.65			L 0.00	NA	NA
1565	Rehabilitación de calle con mezcla asfáltica, anillo periférico calzada sur - norte (puente río Grande - canchales de fútbol)	Proyectos Mecanizados, S.A. de C.V. (PROMECASA)	colonia La Palma, calle hacia la reestilera, barrio Buena Vista	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, priorizando la ejecución de proyectos sociales como pavimentación, balastados, obras de contención, gasitas, canalizaciones, canchales deportivos, etc.	atendiendo las solicitudes de los vecinos, se ha observado y considerado de gran necesidad llevar a cabo el proyecto, ya que son zonas de alta circulación vehicular y peatonal.					Municipales	11,862,600.81	21/2/2017	100.00%	L 1,862,600.81			L 0.00	NA	NA
1339	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Las Palmas, calle hacia la reestilera	Carlos Daniel Aguilera Ponce	colonia Las Palmas, calle hacia la reestilera, barrio Buena Vista							Municipales	11,754,536.91	21/2/2017	100.00%	L 1,754,536.91			L 0.00	NA	NA
1483	Pavimentación de calle con white topping, colonia Bella Vista norte	Luis Rolando Zelaya Davila	colonia Bella Vista norte, Comayagüela, M.D.C.							Municipales	11,910,439.33	21/12/2016	100.00%	L 1,910,439.33			L 0.00	NA	NA
1534	Conformación y balastado de calle colonia Generación 2000	Tomas Roberto Sarmento Rubí	colonia Generación 2000, Comayagüela, M.D.C.							Municipales	11,753,740.88	10/2/2017	Proyecto Rescindido	L 1,753,740.88			L 0.00	NA	NA
1549	Conformación de calles y construcción de huellas vehiculares, aldea Los Jutos	CS Ingeniería, S. de R.L.	aldea Los Jutos, M.D.C.							Municipales	11,664,394.42	10/2/2017	Proyecto Rescindido	L 1,664,394.42			L 0.00	NA	NA
1599	Mantenimiento en cauce de quebrada Salada, aldea Truyupa - quebrada Cajón	Constructora Pínel & Asociados, S. de R.L.	quebrada Salada aldea Truyupa, hasta En medio, hasta río Guacrique en la colonia Venezuela hasta barrio La Bolsa, Comayagüela, M.D.C.							Municipales	11,791,629.88	28/2/2017	100.00%	L 1,791,629.88			L 0.00	NA	NA
1598	Mantenimiento en cauce de río Guacrique, puente colonia Venezuela - barrio La Bolsa	Mantenimiento y Servicios S.A. de C.V. (MANSESI)	río Guacrique en la colonia Venezuela hasta barrio La Bolsa, Comayagüela, M.D.C.							Municipales	11,798,327.64	28/2/2017	100.00%	L 1,798,327.64			L 0.00	NA	NA
1644	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Las Mercedes, calle final	Constructora Buc, S. de R.L.	colonia Las Mercedes, Comayagüela, M.D.C.							Municipales	11,808,599.84	22/3/2017	100.00%	L 1,808,599.84			L 0.00	NA	NA
1645	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Perpetuo Socorro, calles finales	Constructora Buc, S. de R.L.	colonia Perpetuo Socorro, Comayagüela, M.D.C.							Municipales	11,767,633.82	17/3/2017	100.00%	L 1,767,633.82			L 0.00	NA	NA
1649	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Buenos Aires, avenida alcazar y calle La Resistencia	Constructora Buc, S. de R.L.	barrio Buenos Aires, Tegucigalpa, M.D.C.							Municipales	11,681,940.34	17/3/2017	100.00%	L 1,681,940.34			L 0.00	NA	NA
1677	Conformación y balastado de calles, aldea Zapatas - aldea Carrizal	Marta Liga Rojas Merlo	aldea Zapatas y aldea Carrizal por la colonia El Hogar							Municipales	11,737,390.48	22/3/2017	100.00%	L 1,737,390.48			L 0.00	NA	NA
1682	Fundición de losa en ambulador de quebrada colonia El Hogar	Arquitectura y Construcción, S. de R.L.	colonia El Hogar, frente a calle principal							Municipales	11,799,868.58	22/3/2017	100.00%	L 1,799,868.58			L 0.00	NA	NA
1725	Conformación y balastado de calles, aldea El Jute - Cox Arriba	Construcción La Oruga, S. de R.L. de C.V.	aldea El Jute - Cox Arriba, M.D.C.							Municipales	11,798,123.68	7/4/2017	100.00%	L 1,798,123.68			L 0.00	NA	NA
1661	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Casanata	Silvio Rafael Mejía Aguilar	barrio Casanata, Tegucigalpa, M.D.C.							Municipales	11,709,307.37	22/3/2017	100.00%	L 1,709,307.37			L 0.00	NA	NA
1721	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y construcción de muro, colonia Loma La Minita	Marta Liga Rojas Merlo	colonia La Minita, Tegucigalpa, M.D.C.							Municipales	11,704,499.23	7/4/2017	100.00%	L 1,704,499.23			L 0.00	NA	NA
1695	Pavimentación de calle con white topping, colonia Villa Nueva, sector 1, calle final	Nelson Armando Bustamante Benegas	colonia Villa Nueva, sector 1, Tegucigalpa, M.D.C.							Municipales	11,714,420.66	7/4/2017	100.00%	L 1,714,420.66			L 0.00	NA	NA
1726	Conformación y balastado de calles, colonia Cruz Roja	Luis Marlon Chardas Antón	colonia Cruz Roja, Tegucigalpa, M.D.C.							Municipales	11,798,473.18	7/4/2017	100.00%	L 1,798,473.18			L 0.00	NA	NA
1692	Construcción de huellas vehiculares, colonia María José, calle principal	Alisa Alva Viquez Monragné	colonia María José, calle principal							Municipales	11,752,514.36	7/4/2017	100.00%	L 1,752,514.36			L 0.00	NA	NA
1749	Conformación y balastado de calles aldea La Cañada - aldea El Recreo, M.D.C.	Luis Marlon Chardas Antón	aldea La Cañada - aldea El Recreo, M.D.C.							Municipales	11,790,398.46	24/4/2017	100.00%	L 1,790,398.46			L 0.00	NA	NA
1615	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, aldea Los Achotes	Luis Marlon Chardas Antón	aldea Los Achotes, M.D.C.							Municipales	11,692,255.67	28/2/2017	100.00%	L 1,692,255.67			L 0.00	NA	NA
1585	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Morazan - Los Jutos	Edith Xiomara Córdoba Trico	barrio Morazan - Los Jutos, Tegucigalpa, M.D.C.							Municipales	11,897,852.62	21/2/2017	100.00%	L 1,897,852.62			L 0.00	NA	NA
1674	Conformación y balastado de calles, aldea Capiratero - aldea Palo Blanco	David Alejandro Pínel Meléndez	aldea Palo Blanco por la antigua carretera a Ocoana, M.D.C.							Municipales	11,754,842.68	22/3/2017	100.00%	L 1,754,842.68			L 0.00	NA	NA
1680	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Inestrosa, calle de acceso a la azucarera	Ingeniería Constructora y Consultores, S. de R.L. (INGECOSA)	colonia Inestrosa, Comayagüela, M.D.C.							Municipales	11,794,882.11	22/3/2017	100.00%	L 1,794,882.11			L 0.00	NA	NA
1260	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Monsafor Fialto	Constructora Codicko, S.A. de C.V.	colonia Monsafor Fialto, frente a la Iglesia, Comayagüela, M.D.C.							Municipales	11,927,140.64	25/8/2016	100.00%	L 1,927,140.64			L 0.00	NA	NA
-	Adquisición de mezcla asfáltica y emulsión CBS-1	Santos y Compañía, S.A. de C.V.								Municipales			100.00%	L 0.00			L 0.00	NA	NA
1715	Supervisión de rehabilitación y mejoras de calles en Tegucigalpa y Comayagüela	Asociación de Profesionales, S.A. de C.V. (ASP Consultores)	Sector 1-1, Tegucigalpa, M.D.C.; Sector 7-2, Comayagüela, M.D.C.							Municipales	110,096,921.22	24/4/2017	100.00%	L 10,096,921.22			L 0.00	NA	NA
1071	Restauración de Palacio Municipal	Constructora MI Casa, S. de R.L. de C.V.	Barrio El Centro, avenida Covadonga, Tegucigalpa							Municipales	14,441,620.06	27/1/2016	100.00%	L 4,441,620.06			L 0.00	NA	NA
1647	Construcción de plaza de ventas frente a Hospital Escuela, calle La Salud	Constructora MYN, S. de R.L. de C.V.	calle La Salud, frente a Hospital Escuela							Municipales	16,018,648.05	8/3/2017	100.00%	L 6,018,648.05			L 0.00	NA	NA
1684	Rehabilitación y mejoras de calles en Tegucigalpa, sector 7-2	Affatós Emulificados, S.A. (AFESA)	Tegucigalpa, M.D.C.							Municipales	119,771,822.43		100.00%	L 19,771,822.43			L 0.00	NA	NA
1351	Construcción paso a desnivel Guacrique	JF Construcciones, S.A.	aviso del puente Económica Europea, barrio La Bolsa, Comayagüela, M.D.C.							Municipales	137,700,000.00	14/3/2017	100.00%	L 37,700,000.00			L 0.00	NA	NA
1327	Construcción de obras civiles y de estructura metálica en varias colonias del Distrito Central	Industria Structural Steel Construction and Commerce, S. de R.L. de C.V. (INSTRUS)	varias colonias de Tegucigalpa y Comayagüela, M.D.C.							Municipales	1,794,578.63	30/12/2016	100.00%	L 794,578.63			L 0.00	NA	NA
1484	Pavimentación de calle con white topping, col. Brisas del Norte, calle frente a escuela	Tecno Ingeniería, S.A. de C.V. (TECNISA)	Colonia Brisas del Norte, Comayagüela							Municipales	11,985,548.35	21/12/2016	100.00%	L 1,985,548.35			L 0.00	NA	NA
1414	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia La Soza calle secundaria	Fredy Orlando Flores Nuñez	colonia La Soza, Tegucigalpa, M.D.C.							Municipales	11,887,048.78	19/10/2016	100.00%	L 1,887,048.78			L 0.00	NA	NA
1455	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Las Torres, contiguo al aserradero	Carlos Roberto Padgett Lagon	Colonia Las Torres, Comayagüela, M.D.C.							Municipales	11,991,036.77	23/11/2016	100.00%	L 1,991,036.77			L 0.00	NA	NA
1521	Conformación y balastado de calles colonia Tierra Blanca	Constructora y Construcciones de Infraestructura, S. de R.L.	colonia Tierra Blanca, Tegucigalpa, M.D.C.							Municipales	11,893,588.00	30/12/2016	100.00%	L 1,893,588.00			L 0.00	NA	NA
1557	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia La Travesía, sector Las Moras, Tegucigalpa, M.D.C.	Constructora Mecánica, Consultoría y Construcción, S. de R.L. de C.V. (CONMECA)	colonia La Travesía, sector Las Moras, Tegucigalpa, M.D.C.							Municipales	11,893,687.00	21/2/2017	100.00%	L 1,893,687.00			L 0.00	NA	NA
1579	Construcción de muro y pavimentación de calle con concreto hidráulico, Villa Olímpica, sector 2	Juan Antonio Nuñez Hernández	Villa Olímpica, sector 2, Tegucigalpa, M.D.C.							Municipales	11,969,971.08	21/2/2017	100.00%	L 1,969,971.08			L 0.00	NA	NA
1581	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Albos de Loargu	Joseph Maldonado Contreras	colonia Albos de Loargu, Comayagüela, M.D.C.							Municipales	11,948,690.93	21/2/2017	100.00%	L 1,948,690.93			L 0.00	NA	NA
1511	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Bella Vista, calle frente a la iglesia	Constructora Asociados de Occidente, S. de R.L. de C.V. (CONASA)	colonia Bella Vista, calle frente a la iglesia, Comayagüela, M.D.C.							Municipales	11,908,941.38	28/2/2017	100.00%	L 1,908,941.38			L 0.00	NA	NA

1566	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia 3 Caminos	Constructores Honduras, S. de R.L. de C.V. (CHDVA)	colonia 3 Caminos, Taguigüpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con	Municipales	11,974,095.87	21/2/2017	100.00%	L 1,974,095.87		NA	NA
1568	Conformación y balastado de calles, aldeas Cantagatos - aldea Guachipin	Hammer Wilson Dubon	aldeas Cantagatos - aldea Guachipin, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Municipales	11,957,958.40	21/2/2017	100.00%	L 1,957,958.40		NA	NA
1562	Pavimentación de calle con white topping, colonia San Ángel	Walter Enrique Riedel Rodríguez	colonia San Ángel, Taguigüpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de dos calles. La calle	Municipales	11,935,476.05	21/2/2017	100.00%	L 1,935,476.05		NA	NA
1574	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Alpes de Oriente, última calle	Constructores Asociados Varios, S.A. de C.V. (CAVA)	Alpes de Oriente, última calle, Taguigüpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con	Municipales	11,995,498.36	21/2/2017	100.00%	L 1,995,498.36		NA	NA
1652	Construcción de muro y pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Altos de la Sosa	Tania Yarene Murillo Lanza	colonia Altos de la Sosa, Taguigüpa, M.D.C.	Consiste en la construcción de un muro de contención y la pavimentación de una calle con	Municipales	11,940,335.94	17/3/2017	100.00%	L 1,940,335.94		NA	NA
1603	Mejoramiento al sistema de agua potable en la colonia ciudad Lempra	Gestiones y Constructores, S. de R.L. (GECO)	colonia ciudad Lempra, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la implementación de la ejecución de proyectos sociales como pavimentos, balastados, cuevas, muros de contención, gradis, canalizaciones, canchales deportivos, etc.	Municipales	11,899,944.31	22/3/2017	Proyecto Rescindido	L 1,899,944.31		NA	NA
1608	Mejoramiento al sistema de agua potable en colonia Prados Universitarios	colonia Prados Universitarios, Múltiples, S. de R.L. (CCOM)	colonia Prados Universitarios, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la implementación de la ejecución de proyectos sociales como pavimentos, balastados, cuevas, muros de contención, gradis, canalizaciones, canchales deportivos, etc.	Municipales	11,939,805.95	22/3/2017	Proyecto Rescindido	L 1,939,805.95		NA	NA
1653	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Altos de la Independencia	Byron Eduardo Mejivar Fuentes	colonia Altos de la Independencia, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con	Municipales	11,949,342.14	22/3/2017	100.00%	L 1,949,342.14		NA	NA
1570	Conformación, balastado de calles y construcción de vado en aldea Tierra Hueca	Ingenieros Profesionales de la Construcción, S. de R.L. (IPC, S. de R.L.)	aldea Tierra Hueca, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Municipales	11,718,061.27	21/2/2017	100.00%	L 1,718,061.27		NA	NA
1656	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Santa María	Constructores Buck, S. de R.L.	colonia Santa María, calle de acceso principal,	Consiste en la pavimentación de una calle con	Municipales	11,910,082.12	17/3/2017	100.00%	L 1,910,082.12		NA	NA
1663	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio El Chile, calle final	Yolanda Anttonista Ordoñez Bartalás	barrio El Chile, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de dos (2) calles con	Municipales	11,920,021.66	22/3/2017	100.00%	L 1,920,021.66		NA	NA
1670	Construcción de muro de contención en colonia Las Colinas, frente a universidad Pedagógica	Ramón Antonio Cárdenas Reyes	colonia Las Colinas, frente a universidad Pedagógica	Consiste en la construcción de tres (3) metros de	Municipales	11,796,673.04	22/3/2017	100.00%	L 1,796,673.04		NA	NA
1586	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Miraflores Norte, Bloque 75	Saúl Arturo Díaz Bustamante	colonia Miraflores Norte, Taguigüpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con	Municipales	11,924,130.36	21/2/2017	100.00%	L 1,924,130.36		NA	NA
1716	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Las Acacias	Hammer Wilson Dubon	colonia Las Acacias, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con	Municipales	11,948,531.35	7/4/2017	100.00%	L 1,948,531.35		NA	NA
1768	Conformación y balastado de calles, aldea Monte Redondo, parte alta	Juan Manuel Álvarez Soto	aldea Monte Redondo, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Municipales	11,980,380.16	15/5/2017	100.00%	L 1,980,380.16		NA	NA
1597	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Reparto por Abajo, sector San Pablo	Luis Rolando Zelazny Dávalos	colonia Reparto por Abajo, sector San Pablo, Taguigüpa,	Consiste en la pavimentación de dos tramos con	Municipales	11,953,919.53	28/2/2017	100.00%	L 1,953,919.53		NA	NA
1798	Rehabilitación de calle con mezcla asfáltica, colonia Universidad Norte - colonia Monte Verde	Servicios de Ingeniería, Supervisión, Suministro y Aplicaciones, S. de R.L.	colonia Universidad Norte y colonia Monte Verde	Consiste en la reconstrucción de calles con mezcla	Municipales	11,888,116.40	6/6/2017	100.00%	L 1,888,116.40		NA	NA
1664	Pavimentación de calle con concreto white topping, colonia Montemar	María Roberto Pineda Rodríguez	colonia Montemar, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en el revestimiento con white topping de	Municipales	11,899,864.13	22/3/2017	100.00%	L 1,899,864.13		NA	NA
1648	Construcción de solución vial, instalaciones sanitarias, pluviales y eléctricas del boulevard los Próceres	Bulwer Los Próceres Equipos de Construcción, S.A. (Constructores ECI)	colonia los Próceres, Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consiste en la construcción de un boulevard con	Municipales	16,431,580.78	8/3/2017	100.00%	L 1,631,580.78		NA	NA
1346	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Los Pinos	Compañía de Construcciones Múltiples, S. de R.L.	colonia Los Pinos, Taguigüpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con	Municipales	11,949,895.61	4/10/2016	100.00%	L 1,949,895.61		NA	NA
1398	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Los Ángeles, calle Sacramento	Francisco Javier Salinas Chang	colonia Los Ángeles, Taguigüpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la pavimentación de una calle con	Municipales	11,748,999.10	4/10/2016	100.00%	L 1,748,999.10		NA	NA
											NA	NA
1495	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Villa Nueva sector #2, calle #5	Constructora Moncada y Asociados, S. de R.L.	colonia Villa Nueva, sector #2, Taguigüpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con	Municipales	11,975,427.32	21/12/2016	100.00%	L 1,975,427.32		NA	NA
1522	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia El Manantial, calle principal	Tecno ingeniería, S.A. de C.V. (TECNISA)	colonia El Manantial, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con	Municipales	11,985,740.16	30/12/2016	100.00%	L 1,985,740.16		NA	NA
1532	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Villa Nueva sector B, calle atrás de la posta	Antonio Caio Lozano	colonia Villa Nueva sector B, Taguigüpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con	Municipales	11,897,884.48	10/2/2017	100.00%	L 1,897,884.48		NA	NA
1449	Construcción de cunetas en aldea El Hantilo	Constructora Códico, S.A. de C.V.	aldea El Hantilo, M.D.C.	Consiste en la construcción de 900 metros de	Municipales	11,824,977.61	14/11/2016	100.00%	L 1,824,977.61		NA	NA
1343	Construcción de parque en colonia Altos de las Colinas	Sistemas y Decimetros Constructivos, S. de R.L. de C.V. (DEDEC)	colonia Altos de las Colinas, Taguigüpa, M.D.C.	Consiste en la rehabilitación del área verde en	Municipales	11,983,866.76	19/10/2016	Proyecto Terminado	L 1,983,866.76		NA	NA
1604	Mejoramiento al sistema de agua potable, en las colonias: La Trinidad, El Chile, El Ponceño y Lomas del Mayab	Constructora Moncada y Asociados, S. de R.L.	colonia La Trinidad y aldea Lomas del Mayab	Consiste en la implementación de mejoras a los	Municipales	11,961,537.32	8/3/2017	100.00%	L 1,961,537.32		NA	NA
1590	Pavimentación de calle con white topping, aldea Germania	Constructora Tronera, S. de R.L.	aldea Germania, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con white	Municipales	11,904,232.15	21/2/2017	100.00%	L 1,904,232.15		NA	NA
1637	Conformación y balastado de calles, aldea Guargololo - aldea La Laguna	Fredy Orlando Flores Nafiez	aldeas Guargololo y aldea La Laguna, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Municipales	11,987,586.61	22/3/2017	100.00%	L 1,987,586.61		NA	NA
1675	Conformación y balastado de calles, colonia Sagatume - aldea Carginero	Luis Marlon Chandán Antón	aldea Carginero por la antigua carretera a Sagatume, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Municipales	11,981,111.68	17/3/2017	100.00%	L 1,981,111.68		NA	NA
1705	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, acceso a colonia Mary Flake	Mantenimientos y Construcción, S. de R.L. (MAYFLAKE)	colonia Mary Flake, Comayagüela MDC	Consiste en la pavimentación de una calle con	Municipales	11,936,075.64	7/4/2017	100.00%	L 1,936,075.64		NA	NA
1732	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Guillén, calle que conecta a la colonia Casañ	Laura Lilián Munguía Castellanos	colonia Guillén, Taguigüpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con	Municipales	11,949,680.74	7/4/2017	100.00%	L 1,949,680.74		NA	NA
1602	Mejoramiento al sistema de agua potable en la colonia Arturo Quesada	Byron Eduardo Mejivar Fuentes	colonia Arturo Quesada, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la implementación de mejoras al sistema de agua potable de la colonia Arturo	Municipales	11,788,798.60	22/3/2017	Proyecto Rescindido	L 1,788,798.60		NA	NA
1584	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia 3 de Mayo, calles internas	Ingenieros Desarrolladores de la Construcción, S. de R.L. de C.V. (INDECO)	colonia 3 de Mayo, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de tres calles con	Municipales	11,942,757.75	21/2/2017	100.00%	L 1,942,757.75		NA	NA
1654	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Reparto por Arriba	Ingeniería Total en Construcción, S. de R.L. de C.V. (ITC)	colonia Reparto por Arriba, Taguigüpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con	Municipales	11,886,226.90	22/3/2017	100.00%	L 1,886,226.90		NA	NA
1666	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, calle final de colonia Sagatume	Luis Danilo Quin Mejía	colonia Sagatume, Taguigüpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de dos (2) calles con	Municipales	11,896,007.40	22/3/2017	100.00%	L 1,896,007.40		NA	NA
1720	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Jardines del Carrizal, sector 3	Comunicaciones Portátiles, S. de R.L. (COMPORT)	Jardines del Carrizal, sector 3, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la implementación de mejoras en la pavimentación	Municipales	11,851,683.80	7/4/2017	100.00%	L 1,851,683.80		NA	NA
1569	Conformación y balastado de calles, aldea El Carrizal, desde en salida a Dari	Alan Rodolfo Mitchell Vallecco	aldea El Carrizal, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Municipales	11,812,970.62	21/2/2017	100.00%	L 1,812,970.62		NA	NA
1665	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio La Pagoda, calle final	Obras de Construcción y Consultoría Incear, S. de R.L. de C.V. (OCC)	barrio La Pagoda, Taguigüpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con	Municipales	11,860,361.39	22/3/2017	100.00%	L 1,860,361.39		NA	NA
1698	Pavimentación de calle con white topping, colonia Kennedy, 4ta y 5ta entrada	Nidia Meza Casco	colonia Kennedy, Taguigüpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de tres (3) calles con	Municipales	11,939,710.47	7/4/2017	100.00%	L 1,939,710.47		NA	NA

1096	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Torcuato, zona avenida	Ingenieros Constructores y Consultores, S. de R.L. (INGECOSA)	colonia Torcuato, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de dos calles con concreto hidráulico.	Municipales	11,990,840.31	7/4/2017	100.00%	L 1,990,840.31			NA	NA
1606	Mejoramiento al sistema de agua potable, en las colonias: La Pradera, Oscar A. Flores, Murillo Soto, Altos de San José, Montelmar y Villa Centroamericana	Maria Elena Rodriguez Pagoga	colonia La Pradera, Oscar A. Flores, Murillo Soto, Altos de San José, Montelmar y Villa Centroamericana	El proyecto consiste en la implementación de la red de distribución de agua potable.	Municipales	11,846,628.22	8/3/2017	Proyecto Rescindido	L 1,846,628.22			NA	NA
1329	Remodelación de escuela Republica de Guatemala y mantenimiento de calles en aldea El Naranjal	Constructora Lanza Castro, S. de R.L. de C.V.	aldea El Naranjal, M.D.C.	El proyecto consiste en la remodelación de la escuela.	Municipales	11,799,305.91	30/12/2016	100.00%	L 1,799,305.91			NA	NA
1592	Conformación, balastado y construcción de huellas vehiculares en aldea La Soledad N° 2	R & M y Asociados, S. de R.L. de C.V.	aldea La Soledad, M.D.C.	Consiste en la construcción de huellas vehiculares.	Municipales	11,929,098.23	28/2/2017	Proyecto Rescindido	L 1,929,098.23			NA	NA
1600	Conformación y balastado de calles, acceso a aldea Icomca	R & M y Asociados, S. de R.L. de C.V.	aldea Icomca, sur de Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de las calles.	Municipales	11,928,258.20	28/2/2017	Proyecto Rescindido	L 1,928,258.20			NA	NA
1555	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Loaque, calle a la izquierda al sur	Constructora Estrada, S. de R.L. de C.V. (CONESTRA)	colonia Loaque, calle a la izquierda al sur	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico.	Municipales	11,825,912.93	21/2/2017	100.00%	L 1,825,912.93			NA	NA
1742	Conformación y balastado de calles, colonia Nueva Capital, sector 5	Luis Alfonso Peláez Henriquez	colonia Nueva Capital, Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consiste en la conformación y balastado de las calles.	Municipales	11,995,821.74	24/4/2017	100.00%	L 1,995,821.74			NA	NA
1763	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Flor N° 1, última calle	El David Suarez Ramirez	colonia Flor N° 1, última calle	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico.	Municipales	11,839,180.51	11/5/2017	100.00%	L 1,839,180.51			NA	NA
1797	Bachos con mezcla asfáltica, colonia Guaymaras	Proyectos Mecanizados, S.A. de C.V. (PROMECASA)	calle principal de la colonia Guaymaras	Consiste en la construcción de bachos con mezcla asfáltica.	Municipales	11,964,342.34	6/6/2017	100.00%	L 1,964,342.34			NA	NA
1638	Conformación y balastado de calles y construcción de huellas en aldea Las Pías	Constructora Sol, S.A. de C.V.	aldea Las Pías, zona de Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de las calles.	Municipales	11,778,617.59	22/3/2017	100.00%	L 1,778,617.59			NA	NA
1525	Pavimentación de calle con white topping, colonia 19 de septiembre, calle principal	Maria Elena Rodriguez Pagoga	colonia 19 de septiembre, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con white topping.	Municipales	11,768,961.47	9/2/2017	100.00%	L 1,768,961.47			NA	NA
1589	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Miraflores, zona y 4ta entrada desde bulevar Santa Cristina	Daniel Antonio Sarruf Ordóñez	colonia Miraflores, zona y 4ta entrada, Tegucigalpa, M.D.C.	Los trabajos de mejoramiento del mejor consisten en la pavimentación de la calle.	Municipales	11,974,396.82	21/2/2017	100.00%	L 1,974,396.82			NA	NA
1706	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia 21 de Octubre, acceso a talleres	Maria Elena Rodriguez Pagoga	colonia 21 de Octubre, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la pavimentación de 205.00 metros.	Municipales	11,904,037.23	7/4/2017	Proyecto Rescindido	L 1,904,037.23			NA	NA
1755	Construcción de huellas vehiculares, aldea El Tablón, calle principal	Constructora Guzmán, S. de R.L. de C.V. (COGIZ, S. de R.L. de C.V.)	aldea El Tablón, M.D.C.	Consiste en la construcción de huellas vehiculares.	Municipales	11,994,016.30	8/5/2017	100.00%	L 1,994,016.30			NA	NA
1583	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y white topping, colonia Villa Unión	Constructora Lempiña, S. de R.L.	colonia Villa Unión, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de 4 tramos, Tramo 1.	Municipales	11,979,223.53	21/2/2017	100.00%	L 1,979,223.53			NA	NA
1594	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Santa Isabel	Consultoria de Inversiones Multigigas, S. de R.L. (COMI)	colonia Santa Isabel, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico.	Municipales	11,955,790.25	28/2/2017	100.00%	L 1,955,790.25			NA	NA
1563	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Altos de las Colinas	Inversiones y Construcciones Martínez, S. de R.L. (ICOMAR, S. de R.L.)	colonia Altos de las Colinas, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico.	Municipales	11,992,896.16	21/2/2017	Proyecto Rescindido	L 1,992,896.16			NA	NA
1694	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia San Miguel Arcángel	Inversiones y Construcciones Martínez, S. de R.L. (ICOMAR, S. de R.L.)	colonia San Miguel Arcángel, Amarateca, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico.	Municipales	11,993,057.02	7/4/2017	100.00%	L 1,993,057.02			NA	NA
1779	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, aldea Suyapa, sector Las Tres Cruces	Constructora Transmiflorio, S. de R.L. de C.V.	aldea Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de los tramos de calle.	Municipales	11,898,869.90	1/6/2017	100.00%	L 1,898,869.90			NA	NA
1769	Conformación y balastado de calles aldea Tamiyá y Queso, segunda etapa	Servicios de Ingeniería y Construcción, S. de R.L. de C.V. (SERCON)	salida carretera a Diabrocho 32 km, aldea Tamiyá y Queso, M.D.C.	El proyecto consiste en la conformación y balastado de las calles.	Municipales	11,949,520.30	15/5/2017	100.00%	L 1,949,520.30			NA	NA
1752	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Reparto por Abajo, conexión con Reparto por Arriba	Walter Enrique Redel Rodriguez	colonia Reparto por Abajo, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de los tramos de calle.	Municipales	11,921,737.74	11/5/2017	100.00%	L 1,921,737.74			NA	NA
1668	Pavimentación de calle con white topping, colonia Nueva Providencia	Servicios de Ingeniería y Construcción, S. de R.L. de C.V. (SERCON)	colonia Nueva Providencia, Amarateca, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con white topping.	Municipales	11,988,336.21	22/3/2017	100.00%	L 1,988,336.21			NA	NA
1693	Construcción de huellas vehiculares y obras varias, colonia Cerro Grande, sector 2	Servicios de Ingeniería Salvador García y Asociados, S. de R.L.	colonia Cerro Grande, sector 2, M.D.C.	Consiste en la construcción de huellas vehiculares.	Municipales	11,917,350.04	7/4/2017	100.00%	L 1,917,350.04			NA	NA
1659	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia El Porvenir, segunda y tercera calle	Maria Elena Rodriguez Pagoga	colonia El Porvenir, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de dos calles con concreto hidráulico.	Municipales	11,878,756.32	22/3/2017	100.00%	L 1,878,756.32			NA	NA
1791	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Lomas de Loaque	Rafael Lorenzo Sarmiento Escobar	colonia Lomas de Loaque, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la reposición del adoquinado.	Municipales	11,924,297.25	6/6/2017	100.00%	L 1,924,297.25			NA	NA
1808	Construcción de cunetas y huellas vehiculares, aldea Santa Rosa	Mario Antonio Metal Mendota	aldea Santa Rosa, M.D.C.	Consiste en la construcción de huellas vehiculares.	Municipales	11,847,110.29	6/7/2017	100.00%	L 1,847,110.29			NA	NA
1683	Rehabilitación y mejoras de calles en Tegucigalpa, sector T-1	Nacional de Ingenieros Electromecánicos, S.A. de C.V.	Tegucigalpa, M.D.C.	Los trabajos que se realizarán consisten en la rehabilitación de las calles.	Municipales	137,325,129.48	28/3/2017	100.00%	L 37,325,129.48			NA	NA
1686	Rehabilitación y mejoras en Comayagüela, sector C-1	Equipos de Construcción, S.A. (Constructora ECD)	Comayagüela, M.D.C.	Los trabajos que se realizarán consisten en la rehabilitación de las calles.	Municipales	134,088,290.41	28/3/2017	100.00%	L 34,088,290.41			NA	NA
1687	Rehabilitación y mejoras en Comayagüela, sector C-2	Proyectos Mecanizados, S.A. de C.V. (PROMECASA)	Comayagüela, M.D.C.	Los trabajos que se realizarán consisten en la rehabilitación de las calles.	Municipales	135,749,563.09	28/3/2017	100.00%	L 35,749,563.09			NA	NA
1689	Rehabilitación de capa de rodadura en la ciudad capital	Afiliados Emulificados, S.A. (AFESA)	M.D.C.	Los trabajos que se realizarán consisten en la rehabilitación de la capa de rodadura.	Municipales	130,311,172.60	28/3/2017	100.00%	L 30,311,172.60			NA	NA
1580	Construcción Plaza Costa Rica	Constructora MPN, S. de R.L. de C.V.	aldea Suyapa, frente al polideportivo de la zona de Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consiste en la construcción de una plaza.	Municipales	12,876,923.99	21/2/2017	100.00%	L 2,876,923.99			NA	NA
1707	Construcción de soluciones viales en bulevar José Cecilio del Valle	Empresas y Obras de Construcción, S.A. de C.V. (ECONC, S.A. de C.V.)	bulevar José Cecilio del Valle	El proyecto consiste en la construcción de una vía vial.	Municipales	16,107,022.73	24/6/2017	85.00%	L 6,107,022.73			NA	NA
1789	Supervisión de los proyectos con código 1071, 1580, 1647	Diablo, Construcción y Medio Ambiente, S. de R.L. (DICO, S.A. de C.V.)	frente al polideportivo de la zona de Comayagüela, M.D.C.	Los trabajos que se realizarán consisten en la supervisión de los proyectos.	Municipales	11,648,194.06	8/3/2017	99.00%	L 1,648,194.06			NA	NA
1359	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Tiloaque	Construcción, Materiales y Supervisión, S. de R.L. de Comayagüela, M.D.C.	colonia Tiloaque, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico.	Municipales	11,950,882.98	4/10/2016	100.00%	L 1,950,882.98			NA	NA
													NA
1243	Conformación y balastado de calle, colonia Nueva Australía	Constructora Beta, S.A. de C.V. (COBISA)	colonia Nueva Australía, Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de la calle.	Municipales	11,790,229.30	4/7/2016	100.00%	L 1,790,229.30			NA	NA
1556	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio El Bosque, calle frente a cancha	Ingeniería Milenium, S. de R.L. (IM)	barrio El Bosque, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de dos calles. La calle principal.	Municipales	11,910,983.06	21/2/2017	100.00%	L 1,910,983.06			NA	NA
1633	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Monterrey, calle del centro comunal	Gestión Urbana y Construcción, S. de R.L. (GECU)	colonia Monterrey, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de tres calles con concreto hidráulico.	Municipales	11,987,877.49	22/3/2017	100.00%	L 1,987,877.49			NA	NA
1636	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Zapote Centro, atrás del templo Elm	Energía, Construcción y Comunicación, S.A. (ECCSA)	colonia Zapote Centro, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de tres calles con concreto hidráulico.	Municipales	11,847,916.81	22/3/2017	100.00%	L 1,847,916.81			NA	NA
1730	Conformación y balastado de calles, colonia Nueva Capital, sector 2, 3, 4	Carlos Roberto Padilla Marcia	colonia Nueva Capital, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la reparación y rehabilitación de las calles.	Municipales	11,949,372.56	7/4/2017	100.00%	L 1,949,372.56			NA	NA
1609	Mejoramiento al sistema de agua potable en residencial Centro América	Diablo, Construcción y Consultoría, S. de R.L. (DICONC)	residencial Centro América, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la implementación de mejoras al sistema de agua potable.	Municipales	11,992,762.97	22/3/2017	100.00%	L 1,992,762.97			NA	NA

1731	Conformación y balastado de calles, colonia Alto de la Laguna, cafés finales	Constructora La Oiga, S. de R.L. de C.V.	colonia Altos de la Laguna, Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consistió en la conformación y balastado de	Municipales	11,946,070.52	7/4/2017	100.00%	L 1,946,070.52			NA	NA
1673	Mecanizado de calles en aldea Yaguacire - aldea Malajaja	Servicios de Construcción y Consultoría, S. de R.L. de C.V.	aldea Malajaja, Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consistió en la reparación y rehabilitación de	Municipales	11,948,495.60	22/3/2017	100.00%	L 1,948,495.60			NA	NA
1658	Construcción de huellas vehiculares, aldea Villa Vieja	Constructora Cruz Arceja, S. de R.L.	aldea Villa Vieja, M.D.C.	Consiste en la construcción de 200 m de huellas	Municipales	11,975,091.78	22/3/2017	100.00%	L 1,975,091.78			NA	NA
1672	Mecanizado de calles en aldea Los Charcos - aldea San José del Potrero	Aguilín Alexis Torres Licona	aldea Los Charcos - aldea San José del Potrero, M.D.C.	El proyecto consistió en la reparación y rehabilitación de	Municipales	11,949,709.60	22/3/2017	100.00%	L 1,949,709.60			NA	NA
1741	Conformación y balastado de calles, aldea La Puerta	Consultoría y Diseño de Proyectos, S.A. (CONPRO)	aldea La Puerta, M.D.C.	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad capital, atendiendo las solicitudes de los vecinos, se ha observado y considerado la gran necesidad llevar a cabo el proyecto, ya que son zonas de alta circulación vehicular y peatonal.	Municipales	11,945,380.00	24/4/2017	100.00%	L 1,945,380.00			NA	NA
1738	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia San José de la Vega	Mario Antonio Meliá Mendoza	colonia San José de la Vega, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de 233.00 metros	Municipales	11,959,288.64	24/4/2017	100.00%	L 1,959,288.64			NA	NA
1634	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Miña Bajo y colonia Las Palmas	EDIFICAR, Bienes y Bienes Constructora y Avalúos, S. de R.L.	colonia Miña Bajo y Las Palmas, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la construcción de dos (2) calles con	Municipales	11,980,576.38	22/3/2017	100.00%	L 1,980,576.38			NA	NA
1743	Construcción de varias canchales multiespaciales en el Distrito Central	Carlos Roberto Padilla Marcia	Municipio del Distrito Central	Consiste en la construcción de dos (2) canchales	Municipales	11,949,538.37	24/4/2017	100.00%	L 1,949,538.37			NA	NA
1802	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Rio Grande Sur, II etapa	Ingeniería Total en Construcción, S. de R.L. de C.V. (ITC)	col. Rio Grande Sur, II etapa, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de calles con concreto	Municipales	11,698,428.69	6/6/2017	100.00%	L 1,698,428.69			NA	NA
1501	Pavimentación de calle con white topping, colonia Los Zorales #2, Comayagüela, M.D.C.	Constructora PFC, S. de R.L.	colonia Los Zorales #2, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de dos calles, La calle A	Municipales	11,798,144.94	21/12/2016	100.00%	L 1,798,144.94			NA	NA
1783	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Nueva Danit, calle principal	Constructora INNOVA, S. de R.L.	col. Nueva Danit, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con	Municipales	11,899,978.99	1/6/2017	100.00%	L 1,899,978.99			NA	NA
1713	Reparación de puente y conformación de calle, acceso a aldea San Francisco	Ingeniería e Inversiones Zambrano, S. de R.L. (INVERZA)	aldea San Francisco de Comayagüela	El proyecto consistió en realizar trabajos de conformación y	Municipales	11,980,548.00	7/4/2017	100.00%	L 1,980,548.00			NA	NA
1807	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Peña por bajo, calle de acceso	Constructora Buci, S. de R.L.	colonia Peña por bajo, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la reposición del adoquinado	Municipales	11,849,580.45	6/7/2017	100.00%	L 1,849,580.45			NA	NA
1827	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, aldea La Joya, calles internas	Luis Enrique Escobar Rivera	aldea La Joya, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de dos calles con	Municipales	11,853,745.93	6/7/2017	Proyecto Rescindido	L 1,853,745.93			NA	NA
1829	Construcción de huellas vehiculares, col. Altos del Paraíso	Lluisardo José Barroero Abonera	colonia Altos del Paraíso, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la construcción de huellas vehiculares	Municipales	11,847,416.56	6/7/2017	100.00%	L 1,847,416.56			NA	NA
1843	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Alpes 1, II etapa	Alejandra Melicia Castro Paz	colonia Los Alpes, Paz, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la colocación de White Topping con una	Municipales	11,753,136.78	12/7/2017	100.00%	L 1,753,136.78			NA	NA
1811	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. El Manantial, última calle	Constructora Transformatorio, S. de R.L. de C.V.	colonia El Manantial, colindando con las colonias El Carrizal y La Unión, última calle	Consiste en la colocación de White Topping con una	Municipales	11,853,269.90	6/7/2017	100.00%	L 1,853,269.90			NA	NA
1685	Rehabilitación y mejoras de calles en Tegucigalpa, sector T.3. Rehabilitación y mejoras de calles en centro histórico (CHC), Comayagüela	Pavimento de Honduras, S.A. de C.V.	Lote 1, sector T.3, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consistió en la rehabilitación y mejoras de las calles del centro histórico de Comayagüela	Municipales	19,466,436.14	28/3/2017	100.00%	L 9,466,436.14			NA	NA
1542	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, en colonia Vegas del Country, calle final	Proyectos, Obras y Servicios de Ingeniería, S. de R.L. (PROSIN)	colonia Vegas del Country, Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consistió en la ejecución de las obras que	Municipales	11,968,278.57	10/2/2017	100.00%	L 1,968,278.57			NA	NA
1757	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, residencial Villa de Oriente	José Antonio Nuñez Hernández	residencial Villa de Oriente, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con	Municipales	11,919,819.91	11/5/2017	Proyecto Rescindido	L 1,919,819.91			NA	NA
1614	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Villa Los Laureles, calle hacia la escuela	Sami Kunkar Kallati	colonia Villa Los Laureles, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de dos (2) calles con	Municipales	11,948,971.91	28/2/2017	100.00%	L 1,948,971.91			NA	NA
1815	Mejoramiento del bulevar Centroamérica con concreto hidráulico MR 659 P91 entre puente sobre bulevar Fuerzas Armadas y puente frente a INPRO	Servicios y Representaciones para la Ingeniería y la Construcción, S. de R.L. de C.V.	Centroamérica, frente a INPRO, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consistió en la ampliación y reposición de la pavimentación existente en la construcción de un estacionamiento	Municipales	11,900,616.23	27/6/2017	100.00%	L 1,900,616.23			NA	NA
1709	Construcción rotonda parque ADRAE (frente a DIBISA)	Obando Constructores, S. de R.L.	bulevar José Escilio del Valle	Consiste en la	Municipales	11,915,705.36	24/4/2017	100.00%	L 1,915,705.36			NA	NA
1651	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Guillén, calle principal	Compañía de Construcciones Multiplás, S. de R.L. de C.V.	colonia Guillén, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de dos (2) calles con	Municipales	11,949,120.86	22/3/2017	100.00%	L 1,949,120.86			NA	NA
1844	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Villa El Povernil, II etapa	Constructora Lanza y Castro, S. de R.L. de C.V.	col. Villa El Povernil, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con	Municipales	11,898,383.33	12/7/2017	100.00%	L 1,898,383.33			NA	NA
1804	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Luis Zaniga, calles internas	José Alex Vásquez Padilla	colonia Luis Zaniga, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico	Municipales	11,874,409.53	6/6/2017	100.00%	L 1,874,409.53			NA	NA
1662	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Villa Unión sector 3 y 4	FLEFYL Y ASOCIADOS S de R L de C.V.	colonia Villa Unión sector 3 y 4, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de calles con concreto hidráulico	Municipales	11,866,213.66	22/3/2017	Proyecto Rescindido	L 1,866,213.66			NA	NA
1775	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Betania	Raúl Edgardo Guillén Hernández	colonia Betania, Tegucigalpa, M.D.C.	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, priorizando la ejecución de proyectos sociales como pavimentos, balastados, conetas, muros de contención, gradas, canalizaciones, canchales deportivos, etc.	Municipales	11,899,680.08	24/5/2017	100.00%	L 1,899,680.08			NA	NA
1803	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Vista Hermosa Norte	Altan Fabricio Fiallos Williams	colonia Vista Hermosa Norte, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de dos calles, la calle atendiendo las solicitudes de la ciudad capital, atendiendo las solicitudes de los	Municipales	11,895,369.15	6/6/2017	100.00%	L 1,895,369.15			NA	NA
1781	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Campo Cielo calle principal	Constructora Inmanventura S. de R.L.	colonia Campo Cielo, calle principal, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con	Municipales	11,877,466.57	1/6/2017	100.00%	L 1,877,466.57			NA	NA
1578	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia La Era, sector El Pazo	Nelson Martínez Delgado	colonia La Era, sector El Pazo, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de dos (2) transeos en	Municipales	11,876,198.30	21/2/2017	100.00%	L 1,876,198.30			NA	NA
1750	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Las Cruces, 3era calle	Honduras, Ingenieros, Arquitectos y Constructores, S. de R.L. (HSCON)	barrio Las Cruces, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de los transeos de calle	Municipales	11,946,911.12	11/5/2017	100.00%	L 1,946,911.12			NA	NA
1850	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y obras varias, residencial Honduras	Eddián Enoc García Mateo	residencial Honduras, frente a colonia Jacalapa, calle 48ra y 49ra, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la demolición de cobertizo de techos y construcción de	Municipales	11,849,421.11	12/7/2017	100.00%	L 1,849,421.11			NA	NA
1839	Construcción de huellas vehiculares, aldea La Cuesta sector 2	Rene Arturo Martínez Campos	aldea La Cuesta sector 2, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la construcción de huellas vehiculares	Municipales	11,891,504.98	6/7/2017	100.00%	L 1,891,504.98			NA	NA
1258	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia 3 de Mayo, calle Los Indios	Pinada Cano Ingenieros y Arquitectos Asociados, S. de R.L. de C.V. (PICAASO)	colonia 3 de Mayo, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la construcción de una calle con	Municipales	11,899,768.84	25/8/2016	100.00%	L 1,899,768.84			NA	NA
1792	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Las Torres, calle a las gradas	Rafael Lorenzo Sarmiento Escobar	colonia Las Torres, que contigua hacia sector	Consiste en la pavimentación de una calle con	Municipales	11,819,292.65	6/6/2017	100.00%	L 1,819,292.65			NA	NA
1767	Conformación y balastado de calles, colonia Montes de Bandición y Benazar	Constructora INNOVA, S. de R.L.	colonia Montes de Bandición y Benazar, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la reparación y rehabilitación de	Municipales	11,995,992.07	11/5/2017	100.00%	L 1,995,992.07			NA	NA
1855	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Linda Miller, calle final	Javier Alberto Cruz Barbisti	colonia Linda Miller, salida a Olanchito, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con	Municipales	11,818,802.78	18/7/2017	100.00%	L 1,818,802.78			NA	NA
1552	Bacheo de calles con mezcla asfáltica, salida a Danit, desde la posta	David Alejandro Pinaí Méndez	salida a Danit, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la reconstrucción de calles con mezcla	Municipales	11,990,124.55	18/9/2017	100.00%	L 1,990,124.55			NA	NA
1711	Rehabilitación de calles con mezcla asfáltica, anillo periferico, frente a Mega Larach	Mantenimiento y Servicio, S.A. de C.V. (MANSER)	frente a Mega Larach, desde	Consiste en la reconstrucción de calles con mezcla	Municipales	11,949,165.15	18/9/2017	100.00%	L 1,949,165.15			NA	NA

1707	Supervisión de la construcción de soluciones viales en bulevar José Cecilio del Valle	Consultora OMNI, S. de R.L.	bulevar José Cecilio del Valle		Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona	El proyecto consiste en la construcción de un entache con asfalto	Luego de realizar las vistas del campo en las colonias	Municipales	L1,209,457.75	9/8/2017	85.00%	L 1,209,457.75	En etapa final. El proyecto se remite formalmente a finales de agosto 2021 y su terminación en octubre/noviembre 2021. El proyecto estuvo			NA	NA
1814	Entache decorativo en pantallas de túnel bulevar Centroamérica intersección bulevar Francia y paseo Tres Caminos	Servicios e Ingeniería para la Industria y la Construcción, S. de R.L.	Bulevar Centroamérica, frente a DIUNSA.		Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona	El proyecto consiste en la construcción de un entache con asfalto	Luego de realizar las vistas del campo en las colonias	Municipales	L1,967,526.00	27/6/2017	100.00%	L 1,967,526.00				NA	NA
1823	Canalización de río Jacalapa tramo puente San José de la Vega - aldea La Cañada	Ingeniería Matías Castro Paz	residencial San José de la Vega - aldea La Cañada, Tegucigalpa.		Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona	El proyecto consiste en la construcción de un entache con asfalto	Luego de realizar las vistas del campo en las colonias	Municipales	L1,950,411.08	6/7/2017	100.00%	L 1,950,411.08				NA	NA
2007	Construcción de plaza conmemorativa Jagón	Ingeniería en Obras, Arquitecturas y Construcción, S. de R.L.	aldea Novaya, frente a la banca de la zona, colindando con la zona		Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona	El proyecto consiste en la construcción de un entache con asfalto	Luego de realizar las vistas del campo en las colonias	Municipales	L963,664.58	3/11/2017	100.00%	L 963,664.58				NA	NA
1981	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. 1 de Diciembre	Mario Roberto Pineda Rodríguez				El proyecto está ubicado en la colonia 1 de Diciembre.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico	Municipales	L1,889,747.08	14/2/2018	100.00%	L 1,889,747.08				NA	NA
2132	Rehabilitación de calles con carpeta asfáltica, col. Altos de Miramontes	Constructora Buenaventura S. de R. L.				Zona calle de col. Altos de Miramontes, M.D.C.	Consiste en la reconstrucción de calles con mezcla de concreto hidráulico	Municipales	L1,769,502.67	14/2/2018	100.00%	L 1,769,502.67				NA	NA
1349	Construcción paso a desnivel bulevar Fuerzas Armadas - Mento final, ampliación puente sobre bulevar CEE (Carretera) y obras complementarias	Servicios e Ingeniería para la Industria y la Construcción, S. de R.L.	Bulevar Fuerzas Armadas, frente a Carretera Honduras			Para mejorar el tránsito en esta zona, se ha construido un paso a desnivel	Para mejorar el tránsito en esta zona, se ha construido un paso a desnivel	Municipales	L1,095,970,953.11	26/1/2018	100.00%	L 1,095,970,953.11				NA	NA
1782	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Villa Nueva, sector 5	Ingeniería San, S.A. de C.V.	colonia Villa Nueva, Tegucigalpa, M.D.C.				Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico	Municipales	L1,980,636.84	26/1/2018	100.00%	L 1,980,636.84				NA	NA
1545	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, en colonia Mayangé, calle principal	Francisco Javier Salinas Chong	colonia Mayangé, calle principal, Comayagatá, M.D.C.				Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico	Municipales	L1,997,958.07	26/1/2018	100.00%	L 1,997,958.07				NA	NA
1701	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia 14 de Marzo, calle principal	Juan Roberto Mitchell Valcicelo	colonia 14 de Marzo, Comayagatá, M.D.C.				Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico	Municipales	L1,979,578.79	26/1/2018	100.00%	L 1,979,578.79				NA	NA
1739	Mejoramiento de calle de acceso a aldea El Zumbulo	CS Ingeniería, S. de R.L.	aldea El Zumbulo, montaña de Aguacapa, M.D.C.			El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de la calle	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de la calle	Municipales	L1,949,554.57	26/1/2018	100.00%	L 1,949,554.57				NA	NA
1857	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Santa Eulogias, calle final	Javier Alberto Cruz Barrios	Edwidge, colindando con la colonia Las Barrios				Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico	Municipales	L1,800,800.90	26/1/2018	100.00%	L 1,800,800.90				NA	NA
1734	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Israel Norte, calle principal	Tecno Ingeniería, S.A. de C.V. (TECNOIA)	colonia Israel Norte, Comayagatá, M.D.C.				Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico	Municipales	L1,886,975.09	26/1/2018	100.00%	L 1,886,975.09				NA	NA
1825	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio El Manchón, frente a la posta	Consultora e Ingeniería Ponce y Asociados, S. de R.L. (EIP, S. de R.L.)	barrio El Manchón, calle frente a la posta pública, avenida Cruz				Consiste en la reposición del adoquinado	Municipales	L1,838,327.40	26/1/2018	100.00%	L 1,838,327.40				NA	NA
1669	Reconstrucción de canchas deportivas en complejo José Simón Azcona	Dania Ruth Güiter Quirós	complejo deportivo José Simón Azcona				Consiste en la reconstrucción de siete (7) canchas de fútbol	Municipales	L1,997,285.00	26/1/2018	100.00%	L 1,997,285.00				NA	NA
1733	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia 3 de Mayo, frente a Kinder Mario Sandoval	Tomas Roberto Sarmiento Ruiz	col. Predios del Recreo, sector 2, calle que conecta con la calle principal				Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico	Municipales	L1,995,286.30	26/1/2018	100.00%	L 1,995,286.30				NA	NA
1780	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Predios del Recreo, sector 2	Constructores y Consultores en Ingeniería, S. de R.L.	col. Predios del Recreo, sector 2, calle que conecta con la calle principal				Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico	Municipales	L1,900,006.65	26/1/2018	100.00%	L 1,900,006.65				NA	NA
1657	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Altos de Villa Los Laureles	Constructora Pinal & Asociados, S. de R.L.	colonia Altos de Villa Los Laureles, Comayagatá, M.D.C.				Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico	Municipales	L1,988,557.68	26/1/2018	100.00%	L 1,988,557.68				NA	NA
1336	Conformación y balastado de calles adexas Las Gradías - aldea San Matías	Ingeniería Morales, S. de R.L. de C.V. (INGEMO, S. de R.L. de C.V.)	aldea Las Gradías - aldea San Matías, M.D.C.				El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de la calle	Municipales	L1,809,873.00	26/1/2018	100.00%	L 1,809,873.00				NA	NA
1756	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Plan de los Pinos, sector 1	Josué Daniel Cabrera Larrea	colonia Plan de los Pinos, Tegucigalpa, M.D.C.				Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico	Municipales	L1,926,638.73	26/1/2018	100.00%	L 1,926,638.73				NA	NA
1851	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Villa Nueva, sector 6, calle final	Constructora Pinal, S. de R.L. de C.V.	colonia Villa Nueva, sector 6 de Tegucigalpa, M.D.C.				Consiste en la colocación de White Topping con una capa de base	Municipales	L1,897,999.69	26/1/2018	100.00%	L 1,897,999.69				NA	NA
1862	Pavimentación de calle con white topping, aldea de Tamara, II etapa	Manuel Octavio Pineda Pineda	condado hacia ANSPA, aldea de Tamara, M.D.C.				Consiste en la pavimentación de una calle con white topping	Municipales	L1,849,428.59	26/1/2018	100.00%	L 1,849,428.59				NA	NA
1753	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio El Manchón, sector Las Colinas	Constructores y Supervisiones Metrópolis, S. de R.L.	barrio El Manchón, Tegucigalpa, M.D.C.				Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico	Municipales	L1,976,561.69	26/1/2018	100.00%	L 1,976,561.69				NA	NA
1572	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia El Country - colonia Divina	Rogers Company Construcciones, S. de R.L.	colonia El Country - colonia Divina, Comayagatá, M.D.C.		Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona	El proyecto consiste en la ejecución de la obra de pavimentación de las calles con concreto hidráulico, como pavimentos, balastados, cometas, etc.	Luego de realizar las vistas del campo en las colonias, barrios y calles con concreto hidráulico, se ha considerado de gran necesidad hacer a caber el proyecto, ya que con la rehabilitación de las calles se mejora la circulación vehicular y peatonal.	Municipales	L1,869,525.01	26/1/2018	100.00%	L 1,869,525.01				NA	NA
1801	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, residencial Bella Oriente, calle frente a iglesia	Roger Edgardo Villafraza Aguilera	colonia Bella Oriente, calle frente a la iglesia católica, colonia Bella Oriente, Comayagatá, M.D.C.				Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico	Municipales	L1,839,840.69	26/1/2018	100.00%	L 1,839,840.69				NA	NA
1926	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Diviana, calle frente a filtros del SANAA	Dina Esmarada Gómez López	colonia Diviana, calle frente a filtros del SANAA				Consiste en la reparación y rehabilitación de la calle	Municipales	L1,849,695.27	26/1/2018	100.00%	L 1,849,695.27				NA	NA
1976	Conformación y balastado de calle, aldea La Venta salida a Olanchito	Luis Marlon Chandia Antón	aldea La Venta, colindando con la aldea La Cañada.				Consiste en la reparación y rehabilitación de la calle	Municipales	L1,989,063.68	26/1/2018	100.00%	L 1,989,063.68				NA	NA
1882	Conformación y balastado de calles adexas Tablón de Zelaya - Villa Unión	Luis Marlon Chandia Antón	Zelaya y Villa Unión, colinda con aldea Tablón de Zelaya.				Consiste en la reparación y rehabilitación de la calle	Municipales	L1,849,997.97	26/1/2018	100.00%	L 1,849,997.97				NA	NA
1854	Conformación y balastado de calles adexas Nuevo Tiempo	Luis Enrique Velázquez Arriaga	colonia Nuevo Tiempo, entrando por la carretera hacia el centro de Tegucigalpa.				Consiste en la reparación y rehabilitación de la calle	Municipales	L1,838,548.08	26/1/2018	100.00%	L 1,838,548.08				NA	NA
1888	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Lomas del Norte, calle principal, hacia anillo periferico	Constructora IPEC, S. de R.L.	Norte, calle principal, hacia anillo periferico.				Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico	Municipales	L1,848,487.99	26/1/2018	100.00%	L 1,848,487.99				NA	NA
1917	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. La Joya, sector 3	Rogers Company Construcciones, S. de R.L.	colonia La Joya, sector 3, colinda con la colonia Miraflores Sur.				Consiste en la pavimentación de una (1) calle con concreto hidráulico	Municipales	L1,850,295.73	26/1/2018	100.00%	L 1,850,295.73				NA	NA
1887	Conformación y balastado de calles, aldea Caña Quemada, calles internas	Tomas Roberto Sarmiento Ruiz	colonia Caña Quemada, colindando con la aldea Palo Blanco.				Consiste en la reparación y rehabilitación de la calle	Municipales	L1,853,711.92	26/1/2018	100.00%	L 1,853,711.92				NA	NA
1908	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, acceso a col. La Joya, II etapa	Edith Ximara Córdoba Tinoco	colonia La Joya, II etapa, Tegucigalpa, M.D.C.				Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico	Municipales	L1,849,826.27	26/1/2018	100.00%	L 1,849,826.27				NA	NA
1890	Bachos con concreto hidráulico, barrio El Bosque y Buenos Aires	Carlos Daniel Aguilera Ponce	colonia El Bosque y Buenos Aires, Tegucigalpa, M.D.C.				Consiste en la reconstrucción del pavimento de las calles	Municipales	L1,845,855.62	26/1/2018	100.00%	L 1,845,855.62				NA	NA
1974	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col Fuentes de Miraflores	Jorge Rafael Cartagena Hernández	colonia Fuentes de Miraflores, colindando con la calle principal				Consiste en la pavimentación de una (1) calle con concreto hidráulico	Municipales	L1,904,652.87	26/1/2018	100.00%	L 1,904,652.87				NA	NA
1756	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Nuevo Danil, sector 3	Rene Arturo Martínez Campos	colonia Nuevo Danil, Comayagatá, M.D.C.				Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico	Municipales	L1,992,890.56	26/1/2018	100.00%	L 1,992,890.56				NA	NA
1944	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Loaque Sur	Constructora INNOVA, S. de R.L.	colonia Loaque Sur, colindando con las colonias				Consiste en la reposición del adoquinado	Municipales	L1,899,777.41	26/1/2018	100.00%	L 1,899,777.41				NA	NA

1910	Mejoramiento de calles acceso a residencial El Tabón	Ingeniería e Inversiones Zambrano, S. de R.L. (INVEZSA)	sector técnico residencial El Tabón, tomando como eje	continúa en el mejoramiento de tres (3) tramos en el proyecto	Municipales	13,846,297.75	26/1/2018	100.00%	L 1,846,297.75					NA	NA
1930	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Popular, calle frente a escuela Canadá	Constructora TransAndino, S. de R.L. de C.V.	colonia Popular, Taguigigaba, M.D.C.	El proyecto consistió en 4 actividades mayores.	Municipales	13,862,407.21	26/1/2018	100.00%	L 1,862,407.21					NA	NA
1975	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Miraflores Norte, 2da avenida	Servicios y Construcciones Terranova, S. de R.L.	colonia Miraflores Norte, 2da avenida, Taguigigaba, M.D.C.	El proyecto consistió en el desmontaje del adoquín	Municipales	13,854,058.16	26/1/2018	100.00%	L 1,854,058.16					NA	NA
1988	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Cerro Grande, zona 4, sector 20	Mario Roberto Pineda Rodríguez	colonia Cerro Grande, zona 4, sector 20, Taguigigaba, M.D.C.	El proyecto consistió en la construcción de 270 metros	Municipales	13,847,409.78	26/1/2018	100.00%	L 1,847,409.78					NA	NA
1920	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Soyapa, calle la Prosperidad	Santiago Troncon Castillo	colonia Soyapa, calle ACIFAM, pasando por Rd. Soyapa, calle	El proyecto consistió en la pavimentación de 260 metros	Municipales	13,847,627.03	26/1/2018	100.00%	L 1,847,627.03					NA	NA
1966	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. América, calle final, sector 2	Dina Esméralda Gómez López	colonia América, sector dos, colindando con las	continúa en la reposición del adoquinado	Municipales	13,849,052.55	1/2/2018	100.00%	L 1,849,052.55					NA	NA
2000	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. La Joya	Francisco Javier Salinas Chang	colonia La Joya, colindando con residencial Las Vegas	continúa en la pavimentación de una calle con	Municipales	13,839,971.29	26/1/2018	100.00%	L 1,839,971.29					NA	NA
2023	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Viera, calle principal	Luis Montes Chantab Antón	colonia Viera, colinda con el barrio Casanata,	continúa en la pavimentación de una calle con una	Municipales	13,888,355.18	26/1/2018	100.00%	L 1,888,355.18					NA	NA
2002	Bacheo de calles con mezcla asfáltica, col. Elvel	Luis Amor Castro Acosta	colonia Elvel, calles internas principales, colinda con la colonia	continúa en la reconstrucción de calles con mezcla	Municipales	1918,567.70	9/3/2018	100.00%	L 1,918,567.70					NA	NA
1493	Construcción de huellas vehiculares, aldea Agua Blanca	Leticia Adelfa Alfaro Alemán	comunidad Buena Vista, aldea Agua Blanca, M.D.C.	continúa en la construcción de 600 m de huellas	Municipales	13,834,111.96	26/1/2018	100.00%	L 1,834,111.96					NA	NA
1655	Construcción de huellas vehiculares, aldea El Loto	Asociación de Ingenieros Constructores, S. de R.L. de C.V. (ANCO), S. de R.L.	aldea El Loto, M.D.C.	continúa en la construcción de 780.00 m de huellas	Municipales	13,989,267.17	26/1/2018	100.00%	L 1,989,267.17					NA	NA
1794	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Interamericana, calle principal	Ingeniería Total en Construcción, S. de R.L. de C.V. (ITEC)	colonia Interamericana, Comayagüela, M.D.C.	El trabajo consiste en la pavimentación de diez calles con	Municipales	13,758,298.44	26/1/2018	Proyecto Rescindido	L 1,758,298.44					NA	NA
1717	Construcción de huellas vehiculares, aldea El Durazno	Consultoría y Diseño de Proyectos, S.A. (CDHPRO)	aldea El Durazno, M.D.C.	El trabajo consiste en la construcción de huellas	Municipales	13,984,251.74	26/1/2018	100.00%	L 1,984,251.74					NA	NA
1729	Conformación y bacheado de calles, colonia Ciudad Guzmán, sector 1	Constructora Sol, S.A. de C.V.	colonia Ciudad Guzmán, sector 1, M.D.C.	continúa en la construcción de huellas vehiculares	Municipales	13,918,780.29	26/1/2018	100.00%	L 1,918,780.29					NA	NA
1751	Pavimentación de calles con mezcla asfáltica acceso a aldea Guasucuilé	Equipos de Construcción, S.A. (Constructores ECD)	Guasucuilé, M.D.C.	continúa en la pavimentación con adoquín	Municipales	13,925,268.20	26/1/2018	100.00%	L 1,925,268.20					NA	NA
1640	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio El Bosque, calles finales	Constructores Asociados Veloz, S.A. de C.V. (COVA)	barrio El Bosque, calle que conecta los barrios El Bosque y	continúa en la pavimentación de una calle con	Municipales	13,988,510.51	26/1/2018	100.00%	L 1,988,510.51					NA	NA
1831	Conformación y bacheado de calles, aldea Brietas del Valle y río Frio	Constructora IPIC, S. de R.L.	aldea Brietas del Valle y río Frio, M.D.C.	El proyecto consistió en la reparación y rehabilitación de	Municipales	13,818,922.57	26/1/2018	100.00%	L 1,818,922.57					NA	NA
1746	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Villa Cristina, calle de acceso	Constructora Estrada, S. de R.L. de C.V. (CONESTRA, S. de R.L. de C.V.)	colonia Villa Cristina, calle de acceso, Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consistió en la pavimentación de 300 metros	Municipales	13,995,513.18	26/1/2018	100.00%	L 1,995,513.18					NA	NA
1842	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Lomas de Loarque, II etapa	Análizyos Aracely Tercero Aguiar	colonia Lomas de Loarque II etapa, colindando con la	El proyecto consistió en la reparación y rehabilitación de	Municipales	13,798,246.23	26/1/2018	100.00%	L 1,798,246.23					NA	NA
1535	Conformación y bacheado de calles y construcción de cunetas en colonia Santa Clara	Alan Rodolfo Mitchell Vallecillo	colonia Santa Clara, Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consistió en la reparación y rehabilitación de	Municipales	13,878,218.22	22/2/2018	100.00%	L 1,878,218.22					NA	NA
1870	Construcción de central de buses en mercado Perisur (Ise) 1, col. Loarque, Comayagüela, M.D.C.	Carlos Roberto Padgett Lagos	colonia Loarque Sur, frente a mercado Perisur	El proyecto consistió en la construcción de una central de buses con	Municipales	13,915,308.92	23/8/2017	100.00%	L 1,915,308.92					NA	NA
1973	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Barrio Villa Adela, 17 y 18 calle	José Daniel Cabrera Larrea	colonia Villa Adela, 17 y 18 calle desde la 6ta avenida	El proyecto consistió en la reparación y rehabilitación de	Municipales	13,887,451.25	26/1/2018	100.00%	L 1,887,451.25					NA	NA
1874	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Cantarero López, sector 2	Andrés Casís Construcción S.A. (AMCAS)	colonia Cantarero López, sector 2, colinda con la colonia	El proyecto consistió en la pavimentación de diez calles con	Municipales	13,774,303.24	26/1/2018	100.00%	L 1,774,303.24					NA	NA
1883	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. La Leona del Rincón - col. 21 de Octubre	Hamner Wilson Dubon	colonia La Leona del Rincón, colinda con el barrio de la AMOC, la	El proyecto consistió en la pavimentación de diez calles con	Municipales	13,848,037.19	26/1/2018	100.00%	L 1,848,037.19					NA	NA
1977	Conformación y bacheado de calles, aldea La Cañada - El Ocoteño	Constructores e Inversiones Añes, S. de R.L. (CIA)	colonia La Cañada, colindando con valle de Hornos,	El proyecto consistió en la reparación y rehabilitación de	Municipales	13,988,164.17	26/1/2018	100.00%	L 1,988,164.17					NA	NA
1970	Conformación y bacheado de calles, aldea El Cantón, calles internas	Constructora RAMAR S. de R.L.	colonia El Cantón, colindando con valle de Hornos,	El proyecto consistió en la reparación y rehabilitación de	Municipales	13,889,746.03	26/1/2018	100.00%	L 1,889,746.03					NA	NA
1881	Construcción de huellas vehiculares, acceso a aldea La Gloria	Constructora, consultoría y Construcción de Obras de Ingeniería Calfy	colonia La Gloria, colindando con valle de Hornos,	El proyecto consistió en la pavimentación de una calle con	Municipales	13,849,800.87	22/2/2018	100.00%	L 1,849,800.87					NA	NA
1946	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. La Felicidad 4ta y 5ta calle	Análizyos Aracely Tercero Aguiar	colonia La Felicidad, 4ta y 5ta calles, pasando por el	El proyecto consistió en la pavimentación de una calle con	Municipales	13,855,659.79	26/1/2018	100.00%	L 1,855,659.79					NA	NA
1719	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Canán, calle de acceso desde plantel de los Cobras	Luis Enrique Velázquez Arraga	colonia Canán, Taguigigaba, M.D.C.	El proyecto consistió en la pavimentación de 268.00 metros	Municipales	13,678,179.96	26/1/2018	Proyecto Rescindido	L 1,678,179.96					NA	NA
1845	Conformación y bacheado de calles, aldea El Palenque, II etapa	Constructores de Infraestructura, S. de R.L.	sector noroeste de Comayagüela, S. de R.L.	El proyecto consistió en la reparación y rehabilitación de	Municipales	13,918,235.95	22/2/2018	100.00%	L 1,918,235.95					NA	NA
1999	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio El Pastel por la iglesia católica	Héctor Antonio Polanco Henríquez	colonia El Pastel, colinda con la iglesia católica,	El proyecto consistió en la reparación y rehabilitación de	Municipales	13,852,085.13	22/2/2018	100.00%	L 1,852,085.13					NA	NA
1950	Conformación y bacheado de calles, aldea Los Valles y río Frio	David Alejandro Pined Méndez	colonia Los Valles y río Frio, colindando con la	El proyecto consistió en la conformación y bacheado de una	Municipales	13,855,213.50	1/2/2018	100.00%	L 1,855,213.50					NA	NA
2021	Conformación y bacheado de calles, aldea La Duranita	Hamner Wilson Dubon	colonia La Duranita, colinda con aldea Chagüito y aldea	El proyecto consistió en la reparación y rehabilitación de	Municipales	13,897,463.94	26/1/2018	100.00%	L 1,897,463.94					NA	NA
1967	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Lomas de Tonconín, acceso principal	Constructora INNOVA, S. de R.L.	colonia Lomas de Tonconín, colinda con las colonias Alto	El proyecto consistió en la reparación y rehabilitación de	Municipales	13,899,986.41	26/1/2018	100.00%	L 1,899,986.41					NA	NA
1880	Conformación y bacheado de calles, aldea El Espino - La Montera	Ingeniería Técnica y Construcción, S. de R.L. de C.V. (ITEC)	colonia El Espino, colinda con la carretera CA-85 hacia el norte	El proyecto consistió en la reparación y rehabilitación de	Municipales	13,839,714.67	26/1/2018	100.00%	L 1,839,714.67					NA	NA
1994	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Villa Santa Margarita	Alan Rodolfo Mitchell Vallecillo	colonia Villa Santa Margarita, colinda con la colonia	El proyecto consistió en la pavimentación de 283 metros	Municipales	13,867,399.54	26/1/2018	100.00%	L 1,867,399.54					NA	NA
1911	Construcción de cunetas, col. Pinares de Oriente	Ingenieros Constructores y Consultores, S. de R.L. (INGECOSA)	colonia Pinares de Oriente, colindando con la colonia	El proyecto consistió en la construcción de cunetas de	Municipales	13,849,989.45	27/2/2018	100.00%	L 1,849,989.45					NA	NA
1790	Construcción de ampliación calle Los Alzados, túnel frente a UNICAH y otras complementarias	Consorcio F Constructores - Santay y Compañía	colonia Los Alzados, colindando con la residencial Portal del	El proyecto consistió en la construcción de un sistema vial en esta	Municipales	178,100,000.00	26/1/2018	100.00%	L 78,100,000.00					NA	NA
1549	Supervisión de la construcción paso a desnivel bulevar Fuerzas Armadas - Metro Mall, ampliación puente sobre bulevar CEE (Cervecería) y obras complementarias	Sáybe y Asociados S. de R.L.	colonia Fuerzas Armadas, colinda con el puente	El proyecto consistió en la supervisión de la construcción de un puente sobre el bulevar CEE	Municipales	131,296,300.30	26/1/2018	100.00%	L 131,296,300.30					NA	NA

1245	Conformación y balastado de calle, aldea El Carpintero	Constructora de Servicios Especializados, S. de R.L. (CODES, S. de R.L.)	aldea El Carpintero, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de						Municipales	11,786,919.50	26/1/2018	100.00%	L. 1,786,919.50			NA	NA
1571	Construcción de cunetas, huellas, muro y balastado, en colonia Altos de Los Pinos	Ingenieros Profesionales de la Construcción, S. de R.L. (IPC, S. de R.L.)	colonia Altos de Los Pinos, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la construcción de 190.00 m de						Municipales	11,968,981.05	26/1/2018	100.00%	L. 1,968,981.05			NA	NA
1723	Conformación y balastado de calles, colonia Villa Campesina, calles internas	Fredy Orlando Flores Niñez	colonia Villa Campesina, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la conformación y balastado de						Municipales	11,958,152.52	26/1/2018	100.00%	L. 1,958,152.52			NA	NA
1724	Conformación y balastado de calles, aldea Santa Cruz de Songaura - El Guayabo	Gerardo Rafael Herrera Simón	aldea Santa Cruz de Songaura - El Guayabo, M.D.C.	Consiste en la reparación y rehabilitación de la						Municipales	11,969,975.50	26/1/2018	100.00%	L. 1,969,975.50			NA	NA
1727	Conformación y balastado de calles, aldea El Empedrado, parte alta	Ylana Lisbeth Cruz Corea	aldea El Empedrado, M.D.C.	Consiste en la reparación y rehabilitación de la						Municipales	11,948,363.58	26/1/2018	100.00%	L. 1,948,363.58			NA	NA
1559	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Monte Verde	Rogers Company Construcciones, S. de R.L.	colonia Monte Verde, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de dos calles con						Municipales	11,849,754.48	26/1/2018	Proyecto Rescindido		L. 1,849,754.48		NA	NA
1846	Conformación, balastado y construcción de vado, aldea Samaritano #2	Ingeniería Técnica y Construcción, S. de R.L. de C.V. (ITEC)	aldea Samaritano #2, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de						Municipales	11,894,787.28	26/1/2018	100.00%	L. 1,894,787.28			NA	NA
1836	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. La Fraternidad	Miner Ansoley Varela López	colonia La Fraternidad, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la construcción de						Municipales	11,938,943.20	26/1/2018	Proyecto Rescindido		L. 1,938,943.20		NA	NA
1745	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Flor del Campo, calle vuelta de la herradura	Nacional de Ingenieros, Electrónica, S.A. de C.V.	colonia Flor del Campo sector 1, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con						Municipales	11,948,043.96	26/1/2018	100.00%	L. 1,948,043.96			NA	NA
1770	Conformación y balastado de calles, aldea Cerro Grande	Mario Rodolfo Vargas Carías	aldea Cerro Grande, M.D.C.	Consiste en la construcción de huellas vehiculares						Municipales	11,948,049.52	26/1/2018	100.00%	L. 1,948,049.52			NA	NA
1806	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. San Miguel, calle Toca	Constructores Asociados de Docentes, S. de R.L. de C.V. (COAD)	colonia San Miguel, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la reparación del adoquinado						Municipales	11,736,296.03	26/1/2018	100.00%	L. 1,736,296.03			NA	NA
1190	Construcción de muro para estabilización en colonia Alameda	Carlos Roberto Pellegrini Lagos	Buena Vista, atrás de Taller Finestane, M.D.C.	El proyecto consiste en la construcción de los apoyos de la						Municipales	11,920,225.25	30/5/2016	100.00%	L. 1,920,225.25			NA	NA
1828	Pavimentación de calle con doble tratamiento acceso a colonia Ciudad España	DiaFu, Construcción y Medio Ambiente, S. de R.L. (DIFAMA)	colonia Ciudad España, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con doble tratamiento						Municipales	11,945,067.58	26/1/2018	100.00%	L. 1,945,067.58			NA	NA
1849	Construcción de huellas vehiculares, col. Villa Vieja, sector 2	Wilfredo Berdeck Sabillon	colonia Villa Vieja, salida a Daini, en el sector 2	Consiste en la construcción de huellas vehiculares						Municipales	11,848,216.41	26/1/2018	100.00%	L. 1,848,216.41			NA	NA
1971	Conformación y balastado de calles, aldea Agua Dulce	Constructora B&M&B, S. de R. L.	aldea Agua Dulce, colindando con Santa Cruz arriba y El Cielo	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, priorizando la ejecución de proyectos sociales como puentes, basaltados, cunetas, muros de contención, gradas, canalizaciones, canchales deportivos, etc.					Municipales	11,899,529.83	22/2/2018	100.00%	L. 1,899,529.83			NA	NA
1949	Conformación y balastado de calles aldea El reventón, II etapa	A. & V Ingenieros, S. de R.L.	aldea El reventón, II etapa, colindando con la colonia Duna	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de						Municipales	11,826,598.26	26/1/2018	100.00%	L. 1,826,598.26			NA	NA
1929	Construcción de huellas vehiculares y cunetas de mampostería, col. Los Pinos, calle frente a centro de salud	Constructora Lanza Cuello, S. de R.L. de C.V.	colonia Los Pinos, calle frente al centro de salud, M.D.C.	El trabajo consiste en la construcción de huellas vehiculares y cunetas						Municipales	11,655,249.97	26/1/2018	100.00%	L. 1,655,249.97			NA	NA
2032	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Hato de En medio, sector 2	Constructora RAMAM, S. de R. L.	colonia Hato de En medio, sector 2, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la construcción de una calle con una						Municipales	11,847,868.07	26/1/2018	100.00%	L. 1,847,868.07			NA	NA
1899	Conformación y balastado de calle, col. El Hatillo parte baja	Constructores Sol, S.A. de C.V.	colonia El Hatillo parte baja, pasando por el sector 1 de C.V.	El proyecto consiste en el mecanizado de la zona con tractor						Municipales	11,838,769.99	26/1/2018	100.00%	L. 1,838,769.99			NA	NA
2005	Conformación y balastado de calles, aldea El Hatillo, parte alta, II etapa	Ingeniería de Diseño, Arquitectura y Construcción, S. de R.L.	aldea El Hatillo, parte alta, colindando con aldea El Piquero, M.D.C.	Consiste en la reparación y rehabilitación de						Municipales	11,958,738.88	26/1/2018	100.00%	L. 1,958,738.88			NA	NA
1688	Rehabilitación y mejora de calles en centro histórico de Comayagüela, sector CHC	Equipo de Construcción S.A. de C.V. (Constructora ECC)	sector CHC	El proyecto consiste en la construcción de						Municipales	11,219,001.80	22/2/2018	100.00%	L. 11,219,001.80			NA	NA
2071	Limpieza de vía pública muros y puentes en el Distrito Central	Tania Yarbne Murillo Lanza	Distrito Central	El proyecto está ubicado en los diferentes puentes						Municipales	11,969,787.08	26/1/2018	100.00%	L. 1,969,787.08			NA	NA
2014	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Nueva Suiza, sector el infierno	Mario Antonio Metal Mendosa	Nueva Suiza, sector El Infierno, entre el sector 1 y el sector 2	El proyecto se ubica en las siguientes obras 1 y 1-A						Municipales	11,856,202.16	1/2/2018	100.00%	L. 1,856,202.16			NA	NA
2051	Conformación y balastado de calle, col. El Megote	Constructora La Oruga, S. de R.L. de C.V.	colonia Nueva Suiza, sector El Infierno, entre el sector 1 y el sector 2	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de						Municipales	11,848,758.64	14/2/2018	100.00%	L. 1,848,758.64			NA	NA
2119	Bacheo de calle con mezcla asfáltica, col. El Prado, calles internas	Constructora Pínel & Asociados, S. de R.L.	colonia El Prado, calles internas y principales, pasando por el sector 1 de C.V.	Consiste en la reconstrucción de calles con mezcla asfáltica						Municipales	11,689,174.36	14/2/2018	100.00%	L. 1,689,174.36			NA	NA
2118	Rehabilitación de calle con carpeta asfáltica, anillo periférico, sector La Cañada	Mantenimiento y Servicio, S.A. de C.V. (MANSER)	colonia La Cañada, desde acceso al sector 1 hasta el sector 2	reconstrucción de calles con mezcla asfáltica						Municipales	11,897,624.70	14/2/2018	100.00%	L. 1,897,624.70			NA	NA
2140	Mantenimiento de calles, aldea San Juan del Rio Grande	Luis Marlon Chandra Antón	aldea San Juan del Rio Grande, hasta llegar a aldea Guayabo	El proyecto consiste en el mantenimiento						Municipales	11,950,019.82	14/2/2018	100.00%	L. 1,950,019.82			NA	NA
2182	Mantenimiento de cauce de río Chiquito - cuneca alta	Mantenimiento y Servicio, S.A. de C.V. (MANSER)	cauce de río Chiquito, pasando por colonia El Sino, colonia El Sino	El proyecto consiste en la limpieza del cauce del río						Municipales	11,989,135.40	19/2/2018	100.00%	L. 1,989,135.40			NA	NA
2187	Mantenimiento de cauce de quebrada Grande - quebrada La Soledad	Constructora Pínel & Asociados, S. de R.L.	cauce de quebrada Grande, pasando por las colonias Miramonte, Miramonte y Miramonte	El proyecto consiste en la limpieza del cauce de la quebrada Grande						Municipales	11,992,782.80	19/2/2018	100.00%	L. 1,992,782.80			NA	NA
2188	Mantenimiento de cauce de quebrada Agua Salada	David Alejandro Pínel Méndez	cauce de quebrada Agua Salada, pasando por las colonias Miramonte, Miramonte y Miramonte	El proyecto consiste en la limpieza del cauce de la quebrada Agua Salada						Municipales	11,994,983.60	19/2/2018	100.00%	L. 1,994,983.60			NA	NA
2183	Mantenimiento de cauce de río Guaciquepe	Félix Herán Pínel Durón	cauce de río Guaciquepe, pasando por colonia Flor del Campo	El proyecto consiste en la limpieza del cauce del río Guaciquepe						Municipales	11,992,555.70	19/2/2018	100.00%	L. 1,992,555.70			NA	NA
1896	Conformación y balastado de calles, aldea Santa Elena	Constructora y Construcciones de Infraestructura, S. de R.L.	aldea Santa Elena, desde salida al sur Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consiste en la conformación y balastado de						Municipales	11,945,952.82	22/2/2018	100.00%	L. 1,945,952.82			NA	NA
1795	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Torocagua, calle final	Energía, Construcción y Construcción, S.A. (ECCSA)	col. Torocagua, Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consiste en la pavimentación de tres (3) calles con						Municipales	11,916,900.12	26/1/2018	100.00%	L. 1,916,900.12			NA	NA
																	NA	NA
1702	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Capule, calle principal	Constructora SAAC, S.A. de C.V.	colonia Capule, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en el desmontaje de adoquín y la						Municipales	11,869,634.66	26/1/2018	Proyecto Rescindido		L. 1,869,634.66		NA	NA
1708	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Cerro Grande zona 2	Alan Rodolfo Mitchell Vallecco	colonia Cerro Grande, Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consiste en la pavimentación con concreto hidráulico						Municipales	11,948,310.56	26/1/2018	100.00%	L. 1,948,310.56			NA	NA
1840	Mantenimiento y reparación del sistema hidrosanitario pluvial, aguas residuales y agua potable de Tegucigalpa	Hidalgo e Hidalgo Honduras, S.A. de C.V.	Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la limpieza de los sistemas	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, priorizando la ejecución de proyectos sociales como puentes, basaltados, cunetas, muros de contención, gradas, canalizaciones, canchales deportivos, etc.					Municipales	1283,609,317.76	26/1/2018	100.00%	L. 183,587,389.45	Se suscribió una Modificación No. 4 de Carre por L. 100.021.928.31	1. 100.021.928.31	NA	NA
2030	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. La Travesía, sector El Cedro, II etapa	Energía, Construcción y Construcción, S.A. (ECCSA)	colonia La Travesía, sector El Cedro, entrando por la calle	El proyecto consiste en la conformación de tres tramos de calles						Municipales	11,817,474.16	14/2/2018	100.00%	L. 1,817,474.16			NA	NA
1955	Construcción de huellas vehiculares y cunetas en Col. José Ángel Ulloa, sector 1	Laura Lilian Munguía Castellanos	colonia José Ángel Ulloa, Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consiste en la construcción de huellas vehiculares						Municipales	11,879,595.55	19/2/2018	100.00%	L. 1,879,595.55			NA	NA
	Supervisión de los siguientes proyectos: Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. 3 de mayo, calle Los Mellos, Código 1558; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, en colonia Mayagüel calle principal, código 1545; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Altos de Villa Los Laureles, código 1657; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Carabazal, calle de acceso al distrito de los Cobres, código 1715; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Villa Santa Margarita, código 1594; Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Cantarero López, sector 2, código 1874; Pavimentación de calle con	Christiane Alejandra Montesinos Cardenas	varias colonias del Distrito Central	reparación y rehabilitación de						Municipales	1200,000.00	4/5/2018	100.00%	L. 1200,000.00			NA	NA
		Majaya Johanna Martínez Castellanos	varias colonias del Distrito Central	reparación y rehabilitación de						Municipales	1200,000.00	9/5/2018	100.00%	L. 1200,000.00			NA	NA

2041	Conformación y balastado de calles, col. La Cascada	Ingenieros Profesionales de la Construcción, S. de R.L. (INCA)	Colonia La Cascada, colinda con Colonia Unión y Esfuerzo y Calle Carriera 1 a Oficina 3009 después de la posta	mejorar la contención, gradas, canalizaciones, canchales deportivos, etc.	Consiste en la reparación y rehabilitación de los pavimentos en las zonas de alta circulación.	Gran necesidad	Zona impactada	NA	Municipales	L1,857,297.80	31/8/2018	100.00%	L 1,857,297.80	NA	NA	NA
2047	Construcción de huellas vehiculares y curvas, aldea Villa Nueva	Russel René Cruz Mendoza	colonia López sur, Conayaguá, M.D.C.		El proyecto consiste en la construcción de 464m lineales de pavimento de una calle con		Zona impactada	NA	Municipales	L1,894,973.92	31/8/2018	100.00%	L 1,894,973.92	NA	NA	NA
2122	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Leaque Sur	Tomás Roberto Sarmento Rubi	colonia Carlos P. F. Colinda con Las colonias Polcarpo Paz		Consiste en la construcción de 286m lineales de pavimento de una calle con		Zona impactada	NA	Municipales	L1,818,595.65	31/8/2018	100.00%	L 1,818,595.65	NA	NA	NA
2124	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Carrizal N°7, calle final	Gestiones y Constructores, S. de R.L. (GECON)	aldea Los Charcos, colinda con aldea ICIA		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de		Zona impactada	NA	Municipales	L1,929,939.83	28/8/2018	100.00%	L 1,929,939.83	NA	NA	NA
2142	Conformación y balastado de calles, aldea Los Charcos	Construcciones e Inversores Ates, S. de R.L. (ICIA)	varias colonias del Distrito Central		Realizar entre otras actividades, las siguientes: aprobar		Zona impactada	NA	Municipales	L1,946,631.62	14/6/2018	100.00%	L 1,946,631.62	NA	NA	NA
2048	Supervisión proyecto: 1) Pavimentación de calles con concreto hidráulico, colonia Independencia, zona 3, bloque 3, código 1204; 2) Construcción de huellas vehiculares y curvas en Col. José Ángel Uribes, sector 1, código 1919; 3) Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Cerro Grande zona 2, código 1708; 4) Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. La	Carlos Enrique Burk Mancada					Zona impactada	NA	Municipales	L200,000.00	25/7/2018	100.00%	L 200,000.00	NA	NA	NA
881	Conformación y balastado de calles amigra carretera al norte, aldea San Matías	Mantenimiento y Servicio, S.A. de C.V. (MANSER)	aldea San Matías, carretera hacia el norte, desvío en		El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de		Zona impactada	NA	Municipales	L1,988,904.34	10/9/2018	100.00%	L 1,988,904.34	NA	NA	NA
1350	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Vista Hermosa Centro sector 1 y 2	Javier Alberto Cruz Berbrisk	colonia Flor del Campo, Conayaguá, M.D.C.		El proyecto consiste en la construcción de 115m lineales de una calle con		Zona impactada	NA	Municipales	L1,850,183.47	19/9/2018	100.00%	L 1,850,183.47	NA	NA	NA
1643	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Flor del Campo, sector 11, calle 11	Antonio Casio Lozano	colonia Reparto por Arriba, Teagueguabá, M.D.C.		Consiste en la construcción de 455m lineales de una calle con		Zona impactada	NA	Municipales	L1,866,307.49	26/1/2018	Proyecto Rescindido	L 1,866,307.49	NA	NA	NA
1660	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Reparto por arriba, ruta de buses	Servicios de Ingeniería, Supervisión, Suministro y Aplicaciones, S. de R.L. (SIASA)	colonia Lomas de Teagueguabá, M.D.C.		Consiste en el diseño de proyecto de		Zona impactada	NA	Municipales	L1,945,175.85	26/1/2018	100.00%	L 1,945,175.85	NA	NA	NA
1704	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Lomas de Teagueguabá	Claudia Mariela Maturó Calabrino	barrio San Martín, Conayaguá, M.D.C.		El proyecto consiste en la construcción de 352.20 metros		Zona impactada	NA	Municipales	L1,872,209.68	26/1/2018	100.00%	L 1,872,209.68	NA	NA	NA
1718	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio San Martín sector #2 y #3	Hector Antonio Palomo Henríquez	colonia Fuerzas Unidas, Conayaguá, M.D.C.	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, priorizando	El proyecto consiste en demostrar el adecuado cumplimiento de la ejecución de proyectos sociales como pavimentos, balastados, curvas, muros de contención, gradas, canalizaciones, canchales deportivos, etc.	Se tuvo en cuenta el tiempo de realizar las vistas de campo en las colonias, barrios y aldeas, de la ciudad capital, atendiendo las solicitudes de los vecinos, se ha observado y considerado de gran necesidad llevar a cabo el proyecto, ya que son zonas de alta circulación vehicular y peatonal.	Zona impactada	NA	Municipales	L1,963,059.11	10/8/2018	100.00%	L 1,963,059.11	NA	NA	NA
1737	Construcción de huellas vehiculares, colonia Fuerzas Unidas	Construtora Guamá, S. de R.L. de C.V. (COSGUA, de R.L.)	colonia Fuerzas Unidas, Conayaguá, M.D.C.		Consiste en la construcción de 225m lineales de una calle con		Zona impactada	NA	Municipales	L1,946,673.37	2/7/2018	100.00%	L 1,946,673.37	NA	NA	NA
1816	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Berneck, 2da calle	Constructora e Inversores Ates, S. de R.L. (ICIA)	colonia Berneck, colinda con las colonias Novocentro y Santo Domingo, colindando con las colonias		El proyecto consiste en la ejecución de los trabajos de pavimentos de concreto (C1) y curvas de concreto (C2) con		Zona impactada	NA	Municipales	L1,990,685.61	17/5/2018	100.00%	L 1,990,685.61	NA	NA	NA
1869	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Santo Domingo, calle final	Claudia Mariela Maturó Calabrino	colonia Santo Domingo, colinda con las colonias		El proyecto consiste en la ejecución de los trabajos de pavimentos de concreto (C1) y curvas de concreto (C2) con		Zona impactada	NA	Municipales	L1,848,750.20	14/9/2018	100.00%	L 1,848,750.20	NA	NA	NA
1902	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Altos de la Lomita	David Armando Murillo Torres	colonia Altos de la Lomita, colinda con las colonias		El proyecto consiste en la ejecución de los trabajos de pavimentos de concreto (C1) y curvas de concreto (C2) con		Zona impactada	NA	Municipales	L1,819,911.03	26/1/2018	100.00%	L 1,819,911.03	NA	NA	NA
1938	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Río Grande Sur, calle principal	Juan Manuel Alvarez Soto	colonia Río Grande Sur, colinda con las colonias		El proyecto consiste en la ejecución de los trabajos de pavimentos de concreto (C1) y curvas de concreto (C2) con		Zona impactada	NA	Municipales	L1,819,991.59	14/6/2018	100.00%	L 1,819,991.59	NA	NA	NA
2016	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Flor del Campo, zona 2, 6ta avenida	Wilfredo Berneck Sabillon	colonia Flor del Campo, zona 2, 6ta avenida, colindando con las colonias		El proyecto consiste en la construcción de 325m lineales de una calle con		Zona impactada	NA	Municipales	L1,882,041.54	19/9/2018	100.00%	L 1,882,041.54	NA	NA	NA
2035	Construcción de huellas vehiculares, aldea Las Posas	Rafael Lorenzo Sarmento Escobar	colonia Las Posas, colinda con las colonias		El proyecto consiste en la construcción de 300m lineales de una calle con		Zona impactada	NA	Municipales	L1,683,325.95	10/9/2018	100.00%	L 1,683,325.95	NA	NA	NA
2043	Construcción de huellas vehiculares, aldea Tierra Blanca	Sistemas y Desarrollo Constructivos, S. de R.L. de C.V. (SDCO)	colonia Tierra Blanca, colinda con las colonias		El proyecto consiste en la construcción de 800m lineales de una calle con		Zona impactada	NA	Municipales	L1,829,908.21	1/2/2018	100.00%	L 1,829,908.21	NA	NA	NA
2057	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Melgar Castro	Construcciones e Inversores Ates, S. de R.L. (ICIA)	colonia Melgar Castro, colinda con las colonias		El proyecto consiste en la ejecución de los trabajos de pavimentos de concreto (C1) y curvas de concreto (C2) con		Zona impactada	NA	Municipales	L1,855,327.52	14/6/2018	100.00%	L 1,855,327.52	NA	NA	NA
2065	Conformación y balastado de calles, col. La Estanzuela	Constructora Sol, S.A. de C.V.	colonia La Estanzuela, colinda con las colonias		El proyecto consiste en la construcción de 200m lineales de una calle con		Zona impactada	NA	Municipales	L1,798,108.62	20/8/2018	100.00%	L 1,798,108.62	NA	NA	NA
2080	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Las Palmas, calle la resistiera	Proyectos Mecanizados, S. A. de C.V. (PMONCA)	colonia Las Palmas, colinda con las colonias		El proyecto consiste en la construcción de 200m lineales de una calle con		Zona impactada	NA	Municipales	L1,881,403.03	20/6/2018	100.00%	L 1,881,403.03	NA	NA	NA
2085	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Reparto por Arriba, 3ra calle	Wilfredo Berneck Sabillon	colonia Reparto por Arriba, 3ra calle, colindando con las colonias		El proyecto consiste en la construcción de 100m lineales de una calle con		Zona impactada	NA	Municipales	L1,693,813.66	10/9/2018	100.00%	L 1,693,813.66	NA	NA	NA
2099	Construcción de curvas, col. Emmanuel	Servicios de Ingeniería para Telecomunicaciones, Electricidad y Construcción, S.A. (INTELEC)	colonia Emmanuel, colinda con las colonias		El proyecto consiste en la construcción de 150m lineales de una calle con		Zona impactada	NA	Municipales	L1,699,838.96	25/6/2018	100.00%	L 1,699,838.96	NA	NA	NA
2110	Conformación y balastado de calles, aldea San Francisco de Sorogara, calles internas	Claudia Mariela Maturó Calabrino	aldea San Francisco de Sorogara, calles internas, M.D.C.		El proyecto consiste en la construcción de 200m lineales de una calle con		Zona impactada	NA	Municipales	L1,917,829.60	26/9/2018	Proyecto Rescindido	L 1,917,829.60	NA	NA	NA
2121	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Campaña, calle final	Constructora Urba, S.A. de C.V.	colonia Campaña, colinda con las colonias		El proyecto consiste en la construcción de 100m lineales de una calle con		Zona impactada	NA	Municipales	L1,929,515.76	26/9/2018	100.00%	L 1,929,515.76	NA	NA	NA
2126	Conformación y balastado de calles, aldea Villa Real	Hamner Wilson Dubon	colonia Villa Real, colinda con las colonias		El proyecto consiste en la construcción de 100m lineales de una calle con		Zona impactada	NA	Municipales	L1,926,332.20	26/9/2018	100.00%	L 1,926,332.20	NA	NA	NA
2131	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Bella Vista, Bva avenida	Marvin Edgardo Zavala Chinchilla	colonia Bella Vista, colinda con las colonias		El proyecto consiste en la construcción de 100m lineales de una calle con		Zona impactada	NA	Municipales	L1,939,760.33	31/8/2018	100.00%	L 1,939,760.33	NA	NA	NA
2135	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Jardines del Carrizal, sector 2	Ilana Lilith Cruz Corea	colonia Jardines del Carrizal, colinda con las colonias		El proyecto consiste en la construcción de 100m lineales de una calle con		Zona impactada	NA	Municipales	L1,918,447.48	26/9/2018	100.00%	L 1,918,447.48	NA	NA	NA
2147	Construcción de huellas vehiculares, aldea Doce Bono	Roger Edgardo Villafraza Aguilera	aldea Doce Bono, M.D.C.		El proyecto consiste en la construcción de 100m lineales de una calle con		Zona impactada	NA	Municipales	L1,888,015.71	15/8/2018	100.00%	L 1,888,015.71	NA	NA	NA
2155	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. San Miguel Arcángel, frente a la escuela	Juan Antonio Nuñez Hernández	colonia San Miguel Arcángel, calle frente a la escuela, dentro de la colindancia con las colonias		El proyecto consiste en la construcción de 100m lineales de una calle con		Zona impactada	NA	Municipales	L1,879,963.11	18/6/2018	100.00%	L 1,879,963.11	NA	NA	NA
2160	Construcción de curvas, col. Bethel	Luis Rolando Zabala Delgado	colonia Bethel, colinda con las colonias		El proyecto consiste en la construcción de 100m lineales de una calle con		Zona impactada	NA	Municipales	L1,995,442.26	18/6/2018	100.00%	L 1,995,442.26	NA	NA	NA
2186	Mantenimiento de cauces en río Choluteca (fuente El Prado - col. San José de la Vega)	Mantenimiento y Servicio, S.A. de C.V. (MANSER)	colonia San José de la Vega, pasando por las colonias		El proyecto consiste en la limpieza del cauce del río		Zona impactada	NA	Municipales	L1,986,955.80	18/6/2018	100.00%	L 1,986,955.80	NA	NA	NA
S-0016	Consultoría individual para la supervisión de proyectos privados de la Alcaldía Municipal del Distrito Central	José Ramón Rivera Martínez	colonia La Estanzuela, colinda con las colonias		El proyecto consiste en la supervisión de actividades, las siguientes: aprobar		Zona impactada	NA	Municipales	L200,000.00	20/8/2018	100.00%	L 200,000.00	NA	NA	NA
S-0017	Consultoría individual para la supervisión de proyectos privados de la Alcaldía Municipal del Distrito Central	Amy Marielos Díaz	colonia La Estanzuela, colinda con las colonias		El proyecto consiste en la supervisión de actividades, las siguientes: aprobar		Zona impactada	NA	Municipales	L200,000.00	20/8/2018	100.00%	L 200,000.00	NA	NA	NA
S-0019	Consultoría individual para la supervisión de proyectos privados de la Alcaldía Municipal del Distrito Central	Mario Alberto Mejía del Cid	colonia La Estanzuela, colinda con las colonias		El proyecto consiste en la supervisión de actividades, las siguientes: aprobar		Zona impactada	NA	Municipales	L200,000.00	4/9/2018	100.00%	L 200,000.00	NA	NA	NA
Noviembre 2018							Zona impactada	NA						NA	NA	NA
1273	Construcción paso a desnivel pasaje La Reforma - avenida La Paz	Ingenieros Cabra de Ingeniería, S. de R.L. de C.V. (INCAH)	avenida La Paz, frente a la Embajada Americana		La obra consiste en un túnel de 235.0 metros de longitud y		Zona impactada	NA	Municipales	L112,662,929.40	26/1/2018	99.00%	L 127,547,079.30	NA	NA	NA
1273	Supervisión de construcción paso a desnivel pasaje La Reforma - avenida La Paz	Técnica de Ingeniería, S. A. (TECNISA)	avenida La Paz con la colindancia con la colonia		Respeto al tiempo de ejecución de la construcción de un túnel que en la		Zona impactada	NA	Municipales	L7,890,450.00	26/1/2018	99.00%	L 7,890,450.00	NA	NA	NA

1540	Construcción de edificio AMDC/AER	Ingenieros Cabera de Honduras, S. de R.L. de C.V. (INCAH)	colonia 21 de Octubre, Tegucigalpa, M.D.C.	A grandes trabajos que abarca en las siguientes:	Zona impactada	NA	Municipales	L77,038,734.19	26/1/2018	100.00%	L 77,038,734.19			NA	NA	
1758	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Reparto por Arriba, calle Acuario	Ingeniería Barmad, S. de R.L.	colonia Reparto por Arriba, calle Acuario, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consistió en la pavimentación de 348.70 metros	Zona impactada	NA	Municipales	L1,949,133.42	26/1/2018	100.00%	L 1,949,133.42			NA	NA	
1873	Construcción de huellas vehiculares, aldea La Ciénega	Cesar Giovanni Chinchilla Acosta	aldea La Ciénega, entrando por Río Abajo, M.D.C.	Consiste en la construcción de huellas vehiculares	Zona impactada	NA	Municipales	L1,848,852.25	26/1/2018	100.00%	L 1,848,852.25			NA	NA	
1876	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Río Grande, bloque C, 12 calle	Wilfredo Bendeck Sabillon	colonia Río Grande, colindando con la colonia Loaque,	Consiste en la pavimentación de una calle con una	Zona impactada	NA	Municipales	L1,846,423.52	26/1/2018	100.00%	L 1,846,423.52			NA	NA	
1923	Conformación y balastado de calles col. Bethel, aldea Olanchito	Andrés Casas Construcción S.A. (INCASS)	colonia Bethel y Pirell, carretera salda a Olanchito,	El proyecto consistió en la conformación y balastado de	Zona impactada	NA	Municipales	L1,850,041.23	26/1/2018	100.00%	L 1,850,041.23			NA	NA	
1937	Conformación y balastado de calles aldea La Cateria - Aldeas Chaguito	Constructora RAMAR S. de R. L.	aldea La Cateria y Chaguito, carretera hacia Dagua, M.D.C.	El proyecto consistió en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	L1,898,999.52	26/1/2018	100.00%	L 1,898,999.52			NA	NA	
1961	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Obvera, calle principal	Chelvia Patricia Durango Rodríguez	aldea Obvera, colindando con la colonia Los Castaños,	Consiste en la construcción de huellas vehiculares	Zona impactada	NA	Municipales	L1,879,988.86	26/1/2018	100.00%	L 1,879,988.86			NA	NA	
1964	Construcción de huellas vehiculares, aldea Las Castaños	Roger Edgardo Vistarrana Aguilera	aldea Las Castaños, colindando con residencial Los	Consiste en la construcción de huellas vehiculares	Zona impactada	NA	Municipales	L1,940,952.54	31/8/2018	100.00%	L 1,940,952.54			NA	NA	
2022	Conformación y balastado de calles, aldea Tamagá	Wilfredo Bendeck Sabillon	aldea Tamagá, colindando con La Montaña al sur y	Consiste en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	L1,857,592.16	26/1/2018	100.00%	L 1,857,592.16			NA	NA	
2049	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Río Grande Sur, calle final	Ingeniería Total en Construcción, S. de R.L. de C.V. (TTC)	colonia Río Grande Sur,	Consiste en la pavimentación de una (1) calle con	Zona impactada	NA	Municipales	L1,782,606.15	14/9/2018	Proyecto Rescindido	L 1,782,606.15			NA	NA	
2054	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Loaque frente a Hísta, II etapa	Francisco Javier Salinas Chango	colonia Loaque,	Consiste en la reparación del adyacencia	Zona impactada	NA	Municipales	L1,849,933.83	14/2/2018	100.00%	L 1,849,933.83			NA	NA	
2070	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. 14 de Enero, calle de acceso	Constructora MI Casa S. de R.L.	colonia 14 de Enero, calle de acceso, Comayagua, M.D.C.	El proyecto se divide en las siguientes etapas: TRAMO #1	Zona impactada	NA	Municipales	L1,894,498.98	29/8/2018	100.00%	L 1,894,498.98			NA	NA	
2097	Conformación y balastado de calles, col. Villeda Morales, II etapa	Constructores Sol, S.A. de C.V.	colonia Villeda Morales, II etapa, colindando con las	Consiste en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	L1,936,053.34	30/4/2018	100.00%	L 1,936,053.34			NA	NA	
2101	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. La Felicidad, 3ra calle	Constructores y Consultores en Ingeniería S. de R. L. (C.I.C.V.)	colonia La Felicidad, colindando con la Universidad Católica	Consiste en la pavimentación de una calle con una	Zona impactada	NA	Municipales	L1,894,829.95	7/9/2018	100.00%	L 1,894,829.95			NA	NA	
2141	Conformación y balastado de calle aldea El Aguacate - aldea El Cerro	Borge Rafael Carrizosa Hernández	aldea El Aguacate - aldea El Cerro, colindando con aldea	El proyecto consistió en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	L1,879,904.50	20/8/2018	100.00%	L 1,879,904.50			NA	NA	
2157	Reconstrucción de pavimento con concreto hidráulico, col. Centro América Oeste	Ingeniería MILENIO S. de R.L.	colonia Centro América Este, Comayagua, M.D.C.	Consiste en la reconstrucción de una calle con una	Zona impactada	NA	Municipales	L1,994,637.53	26/9/2018	Proyecto Rescindido	L 1,994,637.53			NA	NA	
2184	Mejoramiento de sistema de alcantarillado en col. Viera	Constructora Buck, S. de R.L.	colonia Viera, Tegucigalpa, M.D.C.	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, priorizando	Zona impactada	NA	Municipales	L1,933,003.13	12/10/2018	100.00%	L 1,933,003.13			NA	NA	
2202	Construcción de túnel en bulevar San Juan Bosco - bulevar La Hacienda	JF Construcciones, S.A.	bulevar San Juan Bosco y La Hacienda,	El proyecto consistió en la ejecución de un túnel de 150.0 metros de longitud	Zona impactada	NA	Municipales	L84,850,000.01	18/7/2018	100.00%	L 92,526,127.50			NA	NA	
2461	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio San Felipe, calle José San Martín	Equipos de Construcción, S.A. (Constructores ECI)	barrio San Felipe, calle José San Martín, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con	Zona impactada	NA	Municipales	L1,966,317.79	21/8/2018	100.00%	L 1,966,317.79			NA	NA	
2466	Mejoramiento de calle con mezcla asfáltica, barrio concepción (parque El Obelisco)	Constructora Pirell Asociados, S. de R.L.	colonia Concepción, parque El Obelisco en el barrio Concepción	Consiste en la reconstrucción de calles con mezcla asfáltica de 150.00 metros de largo	Zona impactada	NA	Municipales	L1,745,447.10	19/10/2018	100.00%	L 1,745,447.10			NA	NA	
2425	Servicio de alquiler y operación de maquinaria y equipo para diferentes obras en el Distrito Central	Empresa Constructora Maquinaria y Equipo S. de R. L. de C. V. (BANIMAR)	Distrito Central	hacer para controlar los efectos de las	Zona impactada	NA	Municipales	L6,448,018.72	27/7/2018	100.00%	L 6,448,018.72			En etapa de cierre	NA	NA
Diciembre 2018														NA	NA	
1540	Supervisión de la construcción de edificio AMDC/AER	Saybe y Asociados S. de R.L.	colonia 21 de Octubre, Tegucigalpa, M.D.C.	Recopilar previamente datos del proyecto, estado	Zona impactada	NA	Municipales	L8,665,949.58	22/2/2018	100.00%	L 8,665,949.58			NA	NA	
1703	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia El Cortijo, calle final	Compañía de Construcciones Múltiples, S. de R.L. de C.V.	colonia Compañía del Cortijo, Comayagua, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con	Zona impactada	NA	Municipales	L1,878,570.97	26/1/2018	100.00%	L 1,878,570.97			NA	NA	
1852	Construcción rápida Casa Presidencial - bulevar San Juan Bosco	JF Construcciones, S.A.	bulevar San Juan Bosco, entrada a la entrada colonia	Consiste en la construcción de una casa con	Zona impactada	NA	Municipales	L148,879,096.53	23/4/2018	100.00%	L 181,841,638.81			NA	NA	
1901	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Nueva Suyapa, sector 4, bloque 16	Lester Amílcar Castro Acosta	colonia Nueva Suyapa, sector 4, bloque 16	Consiste en la pavimentación de una (1) calle con	Zona impactada	NA	Municipales	L1,734,243.87	28/6/2018	Proyecto Rescindido	L 1,734,243.87			NA	NA	
1914	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Cartanera López, 3ra avenida	Mantenimientos y Construcción, S. de R.L.	colonia Cartanera López, Comayagua, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con	Zona impactada	NA	Municipales	L1,840,101.41	14/9/2018	100.00%	L 1,840,101.41			NA	NA	
1940	Construcción de muro de contención, col. Miraflores Sur	Arquitectura, Consultoría y Construcción, S. de R.L. de C.V. (ARQCO)	colonia Miraflores Sur, colinda con la planta de tratamiento	Consiste en la construcción de un muro de contención	Zona impactada	NA	Municipales	L1,991,553.65	26/1/2018	100.00%	L 1,991,553.65			NA	NA	
1986	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. San Juan Bosco, 1era y 3ra calle	Mario Roberto Pineda Rodríguez	col. San Juan Bosco, Comayagua, M.D.C.	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, priorizando	Zona impactada	NA	Municipales	L1,742,760.89	3/9/2018	100.00%	L 1,742,760.89			NA	NA	
2029	Construcción de huellas vehiculares, col. Altos de Tizitillo	Juan Carlos Aguilar Mezzani	colonia Altos de Tizitillo, colindando con la colonia Santa Cruz	Consiste en la construcción de huellas vehiculares	Zona impactada	NA	Municipales	L1,889,939.07	10/7/2018	100.00%	L 1,889,939.07			En Proceso de Cierre Administrativo	NA	NA
2033	Construcción de huellas vehiculares, col. Emmanuel	Constructora Urbe, S.A. de C.V.	colonia Emmanuel, colindando con la colonia Santa Cruz	Consiste en la construcción de huellas vehiculares	Zona impactada	NA	Municipales	L1,849,202.55	20/8/2018	100.00%	L 1,849,202.55			NA	NA	
2091	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Brisas de Olanchito, calle principal	Constructora Munguía, S. de R.L. de C.V.	colonia Olanchito, calle principal, colindando con la colonia	Consiste en la reparación del adyacencia	Zona impactada	NA	Municipales	L1,895,658.28	10/9/2018	100.00%	L 1,895,658.28			NA	NA	
2134	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. San Miguel Arcángel, II etapa	Dina Emeradas Gómez López	colonia San Miguel Arcángel, colinda con	Consiste en la pavimentación de una (1) calle con	Zona impactada	NA	Municipales	L1,927,647.58	19/9/2018	100.00%	L 1,927,647.58			NA	NA	
2185	Mantenimiento de cauce de río Grande (puente Germania - puente San José)	Avendado y Asociados S. de R.L.	aldea Germania, hasta el cruce del	Consiste en la limpieza del cauce del río	Zona impactada	NA	Municipales	L1,992,870.00	17/10/2018	100.00%	L 1,992,870.00			NA	NA	
2258	Mejoramiento de calle con mezcla asfáltica, col. 21 de Febrero	Constructora Pirell Asociados, S. de R.L.	colonia 21 de Febrero, frente a	reconstrucción de calles con mezcla asfáltica de 150.00 metros de largo	Zona impactada	NA	Municipales	L1,745,969.98	20/8/2018	100.00%	L 1,745,969.98			NA	NA	
5-0018	Consultoría individual para la supervisión de proyectos privados de la Alcaldía Municipal del Distrito Central	Luis Enrique Maldonado Mejía	colonia 21 de Febrero, frente a	Realizar visita de campo	Zona impactada	NA	Municipales	L200,000.00	20/8/2018	100.00%	L 200,000.00			NA	NA	
5-0020	Consultoría individual para la supervisión de proyectos privados de la Alcaldía Municipal del Distrito Central	Wendy Carolina Ortega Notasco	jardín de niños en mercado San Pablo,	Realizar visita de campo	Zona impactada	NA	Municipales	L200,000.00	27/9/2018	100.00%	L 200,000.00			NA	NA	
Enero 2019														NA	NA	
1747	Conformación y balastado de calles, col. Berlio	Hammer Wilson Dubon	colonia Berlio, colindando con las colonias Santa Clara y	El proyecto consistió en la reparación y rehabilitación de	Zona impactada	NA	Municipales	L1,918,340.93	26/1/2018	Proyecto Rescindido	L 1,918,340.93			NA	NA	
2044	Construcción de cunetas, col. Canasá	Russel René Cruz Mendoza	colonia Canasá, sector 2, 3 y 4,	Consiste en la construcción de cunetas de	Zona impactada	NA	Municipales	L1,808,874.13	2/11/2018	100.00%	L 1,808,874.13			NA	NA	
5-0021	Consultoría individual para la supervisión de proyectos privados de la Alcaldía Municipal del Distrito Central	Juan Fancor Bonilla Andino	colonia 21 de Febrero, frente a	Realizar visita de campo	Zona impactada	NA	Municipales	L200,000.00	27/9/2018	100.00%	L 200,000.00			NA	NA	

5-0895	Consultoría individual para la supervisión de proyectos privados de la Alcaldía Municipal del Distrito Central,	Silvia Carolina Valladares Martínez	Construcción de centros comunitarios en varios puntos del Distrito Central.	Realizar entre otras actividades, las siguientes: aprobar	Zona impactada	NA		Municipales	L200,000.00	01/04/2019-29/05/2019	100.00%	L 200,000.00				NA	NA
Septiembre 2019																	NA
2195	Construcción de canchas polideportivas en Tegucigalpa	Manuel Octavio Pineda	Colonia 21 de Octubre, Tegucigalpa, M.D.C.	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, priorizando la ejecución de proyectos sociales como pasarelas, baldadas, cometas, muros de contención, gradas.	Comenzar en la construcción de las canchas multiusos en las colonias, barrios y aldeas de la ciudad capital, eliminando las dificultades de los vecinos, se ha laborado y	Zona impactada	NA	Municipales	L1,844,029.53	1/7/2019	100.00%	L 1,844,029.53				NA	NA
2257	Construcción de techos en centros educativos del Distrito Central	Tecno Ingeniería, S.A. de C.V. (TECNISA)	Colonia Los Pinos, Colonia 3 de Mayo, Colonia Santa Fe, D.C.	Mejorar entre otras actividades, las siguientes: aprobar	Zona impactada	NA	Municipales	L1,976,532.68	10/7/2019	100.00%	L 1,976,532.68					NA	NA
-	Revisión, validación y supervisión de las inversiones en medidas estructurales del programa de adaptación urbana al cambio climático en Centro América - componente Honduras	Consultores en Ingeniería S.A. de C.V. (CNSA)	Municipio del Distrito Central	Realizar entre otras actividades, las siguientes: aprobar	Zona impactada	NA	Municipales	L80,288,645.53	13/9/2019	71.00%	L 80,288,645.53	Julio 2022				NA	NA
Octubre 2019																	NA
2607	Construcción de Solución Vial Bulvar Suyapa - Supermercados La Colonia No. 1 y Otras Conexas	Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción, S.A. de C.V. (SIRCON)	Bulvar Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C.	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, priorizando la ejecución de proyectos sociales como pasarelas, baldadas, cometas, muros de contención, gradas.	Comenzar en la construcción de las canchas multiusos en las colonias, barrios y aldeas de la ciudad capital, eliminando las dificultades de los vecinos, se ha laborado y	Zona impactada	NA	Municipales	L59,490,451.71	9/10/2019	100.00%	L 59,490,451.71				NA	NA