



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
DEPARTAMENTO DE CORTÉS, HONDURAS
PROGRAMAS Y PROYECTOS
Mes de Septiembre 2024



Código de Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Presupuesto Anual	Ampliaciones	De Más	De Menos	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado ACUMULADO al mes de AGOSTO 2024	Total Ejecutado SEPTIEMBRE 2024
	Adquisición de Terrenos								
04-03-413-01	Compra de terrenos	B° Suyapa	500,000.00			500,000.00	-	-	-
413	Total		500,000.00	-	-	500,000.00	-	-	-
	Compra de Edificios								
04-04-416-01	Compra de Edificios	Urbano/Rural	1,300,000.00			1,300,000.00	-	-	-
416	Total		1,300,000.00	-	-	1,300,000.00	-	-	-
	Subsidios a la Admon Central								
05-12-581-01	Infraestructura Social Educación	Urbano/Rural	7,642,399.45	1,500,000.00		1,200,000.00	7,942,399.45	6,041,145.06	-
05-12-581-02	Infraestructura Social Salud	Urbano/Rural	13,507,676.35	3,283,243.41		4,500,000.00	12,290,919.76	7,017,982.78	2,025,803.02
581	Total		21,150,075.80	4,783,243.41	-	5,700,000.00	20,233,319.21	13,059,127.84	2,025,803.02
	Construcción, Adición y Mejores Edificios								
04-03-461-01	Remodelación del edificio donde funcionaba la FUSEP (oficinas para Desarrollo Humano)	B° Suyapa	2,000,000.00			2,000,000.00	-	-	-
04-03-461-02	Construcción de módulos Instituto Unión y Fuerzo	Col. Independencia	2,000,000.00				2,000,000.00	-	-
04-03-461-03	Instituto Oficial Villanueva Dos Caminos	Aldea Dos Caminos	1,000,000.00				1,000,000.00	-	-
04-03-461-04	Instituto Unidad Y Cambio	Aldea El Marañón	500,000.00				500,000.00	-	-
04-03-461-05	Construcción de cerco perimetral taller de soldadura municipal	Colonia Walter Perdomo	320,000.00				320,000.00	-	-
04-03-461-06	Reparación y readecuación de Centro de Atención Primaria del Adulto Mayor	B° Cabeñas	800,000.00				800,000.00	-	-
04-03-461-07	Remodelación del Edificio Municipal	B° El Centro	10,000,000.00	10,957,340.17			20,957,340.17	54,170.85	240,217.75
04-03-461-08	Red municipal de Bibliotecas	Urbano/ Rural	1,000,000.00			300,000.00	700,000.00	-	-
04-03-461-09	Reparación y remodelación de Centros de Salud	Barrios, Colonia, Aldeas y Caseríos Municipio de Villanueva	2,228,500.00				2,228,500.00	337,866.85	-
04-03-461-10	Construcción de Centro de Salud	Col. Las Guacamayas	500,000.00			500,000.00	-	-	-
04-03-461-11	Construcción de Centro de Salud	Aldea las Cañadas	500,000.00				500,000.00	-	-
04-03-461-12	Construcción de Centro de Salud	Aldea San Isidro	1,000,000.00			1,000,000.00	-	-	-
04-03-461-13	Mejoras al sistema eléctrico Esc. Gualberto Barahona y Esc. Manuel Bonilla	Col. Sinal / Barrio Manuel Bonilla	280,000.00				280,000.00	-	-
04-03-461-14	Construcción de Cerco Perimetral de bloque en clínica médica Guadalupe Sánchez	Kilometro 86	993,065.20				993,065.20	-	-
04-03-461-15	Finalización de obra en aula escolar en escuela Augusto C. Coello	Colonia Gracias a Dios	389,686.70				389,686.70	-	-
04-03-461-16	Construcción Escuela Claudio Hernandez	Aldea Brisas de la Montaña	950,000.00				950,000.00	364,128.00	-
04-03-461-17	Finalización de obra en aula escolar en Escuela La Gran Villa	Residencial la Gran Villa	550,211.65				550,211.65	-	-
04-03-461-18	Construcción de Muro de contención de mampostería para evitar derrumbes	Colonia García Bustamante, Sector B Marañón Finalización.	998,996.80				998,996.80	998,996.80	-
04-03-461-19	Iluminación del Instituto Villanueva y edificios escolares	Urbano / Rural	411,407.50	2,800,000.00		2,800,000.00	4,611,407.50	1,380,614.44	-
04-03-461-20	Construcción de Cerco Perimetral con pared de bloque y malla ciclón en Kinder Fraternidad	Barrio las Flores	188,014.20				188,014.20	-	-
04-03-461-21	Reparación y mantenimiento del Parque Central de Villanueva	B° El Centro	1,300,000.00			500,000.00	800,000.00	-	-
04-03-461-22	Escuela pública bilingüe EBS	Aldea El Calán	250,000.00				250,000.00	-	-
04-03-461-23	Finalización de centro de salud	Aldea el Sauce	1,300,000.00			500,000.00	800,000.00	-	-
04-03-461-24	Construcción de módulo sanitario en centro de salud José Inés Rápalo	Bo. Las Lomas	200,000.00				200,000.00	200,000.00	-





MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
DEPARTAMENTO DE CORTÉS, HONDURAS
PROGRAMAS Y PROYECTOS
Mes de Septiembre 2024



Código de Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Presupuesto Anual	Ampliaciones	De Más	De Menos	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado ACUMULADO al mes de AGOSTO 2024	Total Ejecutado SEPTIEMBRE 2024
04-03-461-25	Construcción de Cerco Perimetral Centro Comunal	Colonia Hermanos En Cristo	780,124.60				780,124.60	-	-
04-03-461-26	Construcción de Plantel de 30x30 para aulas escolares	Colonia Felipe Borjas	268,579.50				268,579.50	-	-
04-03-461-27	Construcción de pisos y galera de estructura metálica en Escuela Francisco Morazan	Aldea El Milagro	350,000.00				350,000.00	-	-
04-03-461-28	Rellenado de plantel frontal en la Escuela María Botto	Col. Tres Reyes	42,276.55				42,276.55	-	-
04-03-461-29	Construcción de módulo sanitario y construcción de estructura de malla ciclón y tubo galvanizado sobre cerco perimetral Esc. Rosa María Botto	Col. Tres reyes	451,754.70				451,754.70	451,754.70	-
04-03-461-30	Construcción de cerco perimetral con pared de bloque y malla ciclón en Kinder Independencia	Col. Independencia, Sector este del municipio	647,223.30				647,223.30	647,223.30	-
04-03-461-31	Construcción de Museo Municipal	B° El Obelisco	500,000.00			400,000.00	100,000.00	-	-
04-03-461-32	Hogar de Ancianos Villanueva	Aldea La Mesa	300,000.00			150,000.00	150,000.00	-	-
04-03-461-33	Estudio del Mercado Municipal	Col. Independencia	500,000.00			500,000.00	-	-	-
04-03-461-34	Construcción y mejoras de edificios Eclesiásticos	Urbano / Rural	1,000,000.00				1,000,000.00	794,275.95	-
04-03-461-35	Construcción de kinder	Aldea Pueblo Nuevo	-	2,230,985.00			2,230,985.00	-	-
04-03-461-36	Construcción aula, módulo sanitario, pozo séptico, pozo de absorción, placa y rótulo en la Esc. John Arnold Cook	Col. Colinas de Suiza		984,538.92			984,538.92	-	-
04-03-461-37	Construcción de aula, módulo sanitario, pozo séptico, pozo de absorción, placa y rótulo en Esc. José Trinidad Cabañas	Col. Km71		984,538.92			984,538.92	-	-
04-03-461-38	Construcción de aula, módulo sanitario, pozo séptico, pozo de absorción, placa y rótulo en Esc. Gualberto Barahona	Col. Municipal		984,538.92			984,538.92	-	-
04-03-461-39	Módulo sanitario y tanque de almacenamiento de 2,500 litros con base de concreto en la Esc. Gabriela Mistral	B° La Victoria		340,466.24			340,466.24	-	-
04-03-461-40	Construcción de cerco perimetral con pared de bloque y malla ciclón en Esc. Unión y Esfuerzo	Col. Fe y Esperanza			450,000.00		450,000.00	-	-
04-03-461-41	Mejoras en aulas escolares, aceras y cerco perimetral en Esc. Francisco Morazan	Aldea Chasnigua			1,015,000.00		1,015,000.00	-	-
461	Total		34,499,840.70	19,282,408.17	2,865,000.00	5,850,000.00	50,797,248.87	5,229,030.89	240,217.75
	Construcción, Adición y Mejoras de Agua Potable								
04-03-464-01	Mejoras al sistema de agua potable del municipio	Barrios, Colonias, Aldeas y Caseríos	5,686,600.00	800,000.00	1,500,000.00		7,986,600.00	2,449,754.45	423,000.00
04-03-464-02	Perforación de pozo de agua potable	Col. Orquidea y III, Col. Municipal, Ernesto Dieck, y Col. Miguel Caballero	1,500,000.00				1,500,000.00	1,473,530.00	-
04-03-464-03	Perforación de pozo	El Milagro	1,780,320.00				1,780,320.00	-	-
04-03-464-04	Perforación de pozo	La Cureña	1,000,000.00				1,000,000.00	832,000.00	-
04-03-464-05	116 Viajes de suministros de agua potable en cisterna para reparación de calles	Varias comunidades del municipio	208,800.00				208,800.00	208,800.00	-
04-03-464-06	104 Viajes de suministros de agua potable en cisterna para reparación de calles	Varias comunidades del municipio	187,200.00				187,200.00	187,200.00	-
04-03-464-07	Servicio de grúa para la extracción, limpieza, sopleteo, higienización	Col. San Ramon	40,250.00				40,250.00	-	-
04-03-464-08	Servicios profesionales de construcción de tanque agua potable, convenio con fundación para la sostenibilidad y equidad	Col. Flor del Campo	157,871.35				157,871.35	157,871.35	-
04-03-464-09	Perforación de pozo	Aldea La Gloria	1,000,000.00				1,000,000.00	-	-
04-03-464-10	Perforación de pozo	Aldea Pueblo Nuevo El Pinto	990,000.00				990,000.00	-	-
04-03-464-11	Reparación de tanque metálico y refuerzo de estructura	Col. Siboney			1,055,000.00		1,055,000.00	-	-
464	Total		12,551,041.35	800,000.00	2,555,000.00	-	15,906,041.35	5,309,155.80	423,000.00
	Construcción, Adición y Mejoras Alcantarillado								
04-03-465-01	Construcción de sistema de alcantarillado sanitario	Colonia La Corozza Sector Caian	975,000.00				975,000.00	967,215.70	-



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
DEPARTAMENTO DE CORTÉS, HONDURAS
PROGRAMAS Y PROYECTOS
Mes de Septiembre 2024



Código de Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Presupuesto Anual	Ampliaciones	De Más	De Menos	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado ACUMULADO al mes de AGOSTO 2024	Total Ejecutado SEPTIEMBRE 2024
04-03-465-02	Construcción de cerco perimetral en planta de tratamiento de aguas negras	Col. Hermanos en Cristo (Walter Perdomo)	240,000.00				240,000.00	-	-
04-03-465-03	Construcción de línea primaria y línea secundaria para energizar planta de tratamiento de aguas negras	Col. Hermanos en Cristo (Walter Perdomo)	195,000.00				195,000.00	-	-
04-03-465-04	Sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de	Colonia Parque Bailey Aldea El Cutuquito	242,000.00				242,000.00	241,152.60	-
04-03-465-05	Manejo del Relleno Sanitario	Sector El Milagro	7,000,000.00		2,700,000.00		9,700,000.00	5,065,512.53	-
04-03-465-06	Plan Maestro de alcantarillado sanitario del Municipio	Urbano / Rural	2,000,000.00				2,000,000.00	-	-
04-03-465-07	Planta de tratamiento de aguas residuales	Col. Fraternidad	3,000,000.00				3,000,000.00	-	-
04-03-465-08	Colector A, tramo No. 2, sistema de alcantarillado sanitario Desde Gasolinera Uno hasta	B° José Cecilio del Valle	3,200,000.00	2,941,345.34			6,141,345.34	-	-
04-03-465-09	Ampliación y Construcción de la Red de alcantarillado sanitario con sus conexiones domiciliarias	Colonia Orquidea II	997,035.40				997,035.40	997,035.40	-
04-03-465-10	Extensión de 236 pies de Línea Primaria y 50 pies de Línea Secundaria e instalación de Transformador de 15 KVA Para energizar equipo de trabajo en planta de tratamiento para aguas negras.	Colonia Hermanos de Cristo (Walter Perdomo)	211,045.70				211,045.70	-	-
04-03-465-11	Reconstrucción de colector de alcantarillado sanitario en cruce de la quebrada Chasnigua	Brisas de El Calán	301,590.00				301,590.00	-	-
04-03-465-12	Limpieza al sistema de Alcantarillado Sanitario	Sector KM 66	129,837.00				129,837.00	-	-
04-03-465-13	Obra de Mampostería y cunetas en protección de calle y postes, alumbrado público en rehabilitación de calle hacia el tanque de agua potable	Col. Samaritana, sector el Marañón	990,000.00			990,000.00	-	-	-
04-03-465-14	40 Viajes de recolección y limpieza de desechos sólidos en carretera CA-5	Desde el sector Chamelecón hasta Col. Tres Reyes	55,200.00				55,200.00	-	-
04-03-465-15	Limpieza y mantenimiento de 22 pozos sépticos	Col. Linda Coello	49,841.00				49,841.00	-	-
04-03-465-16	Estabilización y perfilado de canal pluvial	Col. Tres Reyes	253,223.10				253,223.10	-	-
04-03-465-17	Plan Maestro de Desechos Sólidos	Urbano / Rural	1,000,000.00		700,000.00		1,700,000.00	986,071.40	6,320.00
04-03-465-18	Reemplazo del sistema de alcantarillado sanitario	B° Anexo Las Flores			1,450,000.00		1,450,000.00	-	-
465	Total		20,839,772.20	2,941,345.34	4,850,000.00	990,000.00	27,641,117.54	8,278,987.63	6,320.00
	Constr. Adición y Mejoras Calles y Puentes								-
04-03-466-01	Pavimento concreto hidráulico	Casco Histórico de la Ciudad	15,780,732.50	16,654,472.50			32,435,205.00	2,062,346.68	753,458.00
04-03-466-02	Pavimento	Sector Dos Caminos	4,265,017.75	4,218,667.50			8,483,685.25	-	-
04-03-466-03	Pavimento de 220 mts de calle	Barrio Las Lomas	3,000,000.00				3,000,000.00	-	-
04-03-466-04	Señalamiento y ordenamiento vial	Urbano / Rural	1,000,000.00				1,000,000.00	-	-
04-03-466-05	Reparación de calles de terracería	Colonia Los Tres Reyes	650,000.00				998,000.00	-	-
04-03-466-06	Construcción de cunetas tipo U	La Línea Sector Kilometro 71	650,000.00				650,000.00	-	-
04-03-466-07	Construcción de cunetas y baterías con tubería de 36"	Sector Urbano	1,000,000.00				1,000,000.00	-	-
04-03-466-08	Construcción de drenaje pluvial	Col. El Guanacaste sector Dos Caminos	2,000,000.00				2,000,000.00	-	-
04-03-466-09	Dragado de quebrada La Mina para prevención de inundaciones	Col. Monte Fresco, Montecristo, Buena Fe y Llanos de Cenada	1,000,000.00				1,000,000.00	-	-
04-03-466-10	Plan de ordenamiento	Urbano / Rural	1,500,000.00				1,500,000.00	813,150.00	-
04-03-466-11	Reparación de 6.96 km de calles terracería	Col. Guanacaste, Dos Caminos Sur, Brisas de Santa Fe, Col. Real del Bosque, Altos Santa Fe, Dos Caminos Centro, Jardines Santa FE, Nueva Esperanza	2,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00	-	-
04-03-466-12	Rehabilitación de canal de aguas lluvias	Desde Residencial Shalom hasta Colonia La Valle Col. Sinai	700,000.00				700,000.00	-	-





MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
DEPARTAMENTO DE CORTÉS, HONDURAS
PROGRAMAS Y PROYECTOS
Mes de Septiembre 2024



Código de Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Presupuesto Anual	Ampliaciones	De Más	De Menos	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado ACUMULADO al mes de AGOSTO 2024	Total Ejecutado SEPTIEMBRE 2024
04-03-466-13	Balastado y conformación de boulevard de acceso y construcción de cunetas terracería	Barrio El Pinto Pueblo Nuevo	520,000.00				520,000.00	-	-
04-03-466-14	Reparación de 0.60km de calles de terracería	Colonia Villa Vista Sector Este	140,000.00				140,000.00	-	-
04-03-466-15	Construcción de Caja puente	Aldea El Espoloncal Sector Perico, acceso al Culuco	1,657,317.04				1,657,317.04	-	-
04-03-466-16	Reparación de 2.95 km calles de terracería tipo I	Aldea La Bolsa/Desvío Aldea La Libertad	660,000.00				660,000.00	654,850.00	-
04-03-466-17	Obras de protección en canal natural de aguas lluvias acceso	Colonia Municipal	1,000,000.00				1,000,000.00	783,506.07	-
04-03-466-18	Construcción de lagunas de retención de agua prevención a inundaciones	Aldea La Mina y aldea Chasnigua	1,500,000.00			500,000.00	1,000,000.00	-	-
04-03-466-19	Conformación de calles de terracería	Barrios, Colonias, Aldeas y Caseríos del municipio de Villanueva	22,958,285.00	3,025,681.41	4,742,810.42		30,726,776.83	23,553,071.27	1,662,929.92
04-03-466-20	Preparación de terracería para pavimentos	Urbano/ Rural	8,000,000.00	3,778,564.58	1,000,000.00		12,778,564.58	6,293,623.83	355,985.00
04-03-466-21	Construcción de cunetas y cajas puentes	Barrios, Colonias, Aldeas y Caseríos del Municipio	1,000,000.00	429,976.88			1,429,976.88	725,014.81	-
04-03-466-22	Reparación 9.67 km calles terracería tipo I Y 2.18 KM TIPO II Y tipo II	Col. Orquidea I, B°Anexo La Flores Las Flores y Bo. Suyapa	1,912,930.00				1,912,930.00	956,465.00	-
04-03-466-23	Plan Maestro de Pavimentación general del municipio	Sector San Isidro/Venado/Casco Urbano/Villa Sol/Victoria/	3,500,000.00				3,500,000.00	-	-
04-03-466-24	Reparación de 4.4 Kms. De calles de terracería tipo I y 0.68 Kms. Tipo II	Colinas de Suiza I, II y III	996,170.00				996,170.00	996,170.00	-
04-03-466-25	Construcción de Cuneta y Bateria con Tubos corrugados de PVC de 36"	Colonia Tres Hermanos y Aldea el Marañon	694,665.30				694,665.30	694,665.30	-
04-03-466-26	Reparación de 3.98 Kms. De calles de terracería	Colonias Santa Fe y Fernandez Flores	915,400.00				915,400.00	-	-
04-03-466-27	Reparación tipo I de 4.73 Kms. De calles de terracería	Colonias Guanacaste, Dos caminos Sur, Jardines, Altos de Santa Fe, Nueva Esperanza y Sector dos caminos	999,427.00			999,427.00	-	-	-
04-03-466-28	Reparación de puente	Barrio las Flores -Orquidea III	700,000.00				700,000.00	-	-
04-03-466-29	Construcción de Puente del Rastro	Anexo las Flores-Orquidea I	1,000,000.00		500,000.00		1,500,000.00	-	-
04-03-466-30	Limpieza, Canalización, Definición de fondo y taludes en tramo de quebrada Chasnigua	Sector Real del Puente	2,000,000.00				2,000,000.00	998,092.80	-
04-03-466-31	Construcción de Caja de Paso	Colonia Los Angeles Sector el Milagro	683,105.50				683,105.50	683,105.50	-
04-03-466-32	Construcción de cunetas, cajas de paso, gradas	Aldea la Gloria del sector el Calan	995,000.00				995,000.00	-	-
04-03-466-33	Construcción de Puente Peatonal y construcción de Muro de Contención, Gradas, Firme de concreto y Barandal con tubo Galvanizado de 2"	Colonia Luis Garcia Bustamante y Sector el Marañon	572,606.60				572,606.60	-	-
04-03-466-34	Construcción de cuneta tipo U caja de paso, y dos quiebrapatas	Col. Matilde Aguilar sector Calan	600,000.00				600,000.00	595,122.10	-
04-03-466-35	Construcción de Cuneta	Colonia Orquidea III	400,000.00				400,000.00	-	-
04-03-466-36	Construcción de Cuneta tipo "U"	Aldea El Milagro y sector el Milagro	500,000.00				500,000.00	-	-
04-03-466-37	Reparación Tipo I de 4.78 Kilometros de calles de terracería	Aldea La Gloria y Brisas del Calan	985,266.00				985,266.00	985,266.00	-
04-03-466-38	Reparación de calles de terracería	Colonias Brisas del Sur, el Calan, Coroza I, Santa Eduvigis, España y Gran Bretaña	956,025.00				956,025.00	956,025.00	-





MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
DEPARTAMENTO DE CORTÉS, HONDURAS
PROGRAMAS Y PROYECTOS
Mes de Septiembre 2024



Código de Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Presupuesto Anual	Ampliaciones	De Más	De Menos	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado ACUMULADO al mes de AGOSTO 2024	Total Ejecutado SEPTIEMBRE 2024
04-03-466-39	Construcción de Cuneta tipo "U" y reparación de Cuneta existente frente a la escuela Francisco Morazan	Aldea El Milagro y Sector el Milagro	308,264.25				308,264.25	-	-
04-03-466-40	Construcción de Cabezales e instalación de alcantarillas para drenajes de aguas lluvias	Desde la aldea El Guiral hasta aldea Nueva Suyapa	628,410.05				628,410.05	-	-
04-03-466-41	Reparación de 4.47 Kms. De calles de terracería Tipo I	Aldea Santa Ana sector Valle Escondido	760,779.00				760,779.00	-	-
04-03-466-42	Reparación de Calles de terracería	desde Nueva Suyapa hasta Santa Ana de Chasniqua	170,910.00				170,910.00	170,910.00	-
04-03-466-43	Construcción de Puente de Hamaca Peatonal	Aldea el Mango	997,856.40				997,856.40	997,856.40	-
04-03-466-44	Reparación de 2.24 Kms. De calles de terracería	Aldea El Morro Sector Valle Escondido	344,600.00				344,600.00	344,600.00	-
04-03-466-45	Rehabilitación y reparación de calle de terracería A	Idea la Esperanza (El Venado) hasta aldea El Guiral	958,860.00				958,860.00	539,358.75	-
04-03-466-46	Reparación de 2.65 Kms. De calles de terracería tipo I en acceso a	Aldea Campo Nuevo por la zona de San Pedro Sula Aldea Campo Nuevo Sector Valle Escondido	557,795.00				557,795.00	557,795.00	-
04-03-466-47	Reparación de 4.5 Kms. De calles de terracería Tipo I	Aldea Nueva Suyapa Sector Valle Escondido	749,015.00				749,015.00	-	-
04-03-466-48	Adoquinado	Aldea El Marañón	989,950.00				989,950.00	-	-
04-03-466-49	Cabezales y alcantarillas	Bo. La Victoria	112,560.00				112,560.00	-	-
04-03-466-50	Caja puente	Col. San Antonio sector 1 de mayo	1,382,610.00				1,382,610.00	-	-
04-03-466-51	Caja puente	Aldea El Porvenir del Morro	1,000,000.00				1,000,000.00	-	-
04-03-466-52	Caja Puente	Col. Buena Fe	1,000,000.00				1,000,000.00	999,036.60	-
04-03-466-53	Caja puente	Bo. José Trinidad Cabañas	986,770.00				986,770.00	-	-
04-03-466-54	Caja puente y Muro de Contención	Col. 1 de mayo	998,684.00				998,684.00	-	-
04-03-466-55	Construcción de 3 cajas de paso	Col. 1 de mayo	355,675.00				355,675.00	-	-
04-03-466-56	Construcción de caja de paso de mampostería	Col. La Prosperidad	62,000.00				62,000.00	-	-
04-03-466-57	Construcción de caja de paso y construcción de losa en caja	Col. San Ramón II	44,746.44				44,746.44	-	-
04-03-466-58	Construcción de cuneta tipo "U"	Col. Colinas de Suiza I	200,000.00				200,000.00	-	-
04-03-466-59	Construcción de Huellas	Aldea Pueblo Nuevo El Pinto	425,685.00				425,685.00	-	-
04-03-466-60	Pavimentación COALSA (participación Municipal)	Calle Hacia Empresa COALSA	1,900,000.00				1,900,000.00	-	-
04-03-466-61	Construcción y reparación de cunetas de mampostería	Bo. San Ramón	680,000.00				680,000.00	-	-
04-03-466-62	Cuneta de mampostería	Col. Sinal El Milagro	495,380.00				495,380.00	-	-
04-03-466-63	Cuneta en calle	Desde CA-5-Siboney-Tulpanes Carretera CA-5	996,480.00			700,000.00	296,480.00	-	-
04-03-466-64	Cuneta sección trapezoidal Terraplén	B° La Victoria	500,000.00				500,000.00	-	-
04-03-466-65	Cuneta Tipo "U"	Col. Villa Fraternidad	1,000,000.00				1,000,000.00	-	-
04-03-466-66	Cuneta tipo "V"	Col. Brisas de Concepción	745,325.00				745,325.00	-	-
04-03-466-67	Construcción pavimento	Brisas de Concepción-Pedregal Col. Colinas de Canadá Sector Este	1,000,000.00				1,000,000.00	-	-
04-03-466-68	Cuneta tipo "U" y Cajas de Paso	Bo. José Trinidad Cabañas	715,368.00				715,368.00	-	-
04-03-466-69	Cuneta tipo "U" y cajas de paso	Bo. José Trinidad Cabañas	1,825,110.00				1,825,110.00	-	-
04-03-466-70	Cuneta y cajas de paso	Aldea El Perico	495,890.00				495,890.00	-	-
04-03-466-71	Muro de protección de gaviones	Col. Municipal	976,356.00				976,356.00	-	-
04-03-466-72	Pavimento Bulevar	Aldea Pueblo Nuevo El Pinto	995,240.00				995,240.00	-	-
04-03-466-73	Pavimento de concreto ciclopeo (1,200 mts) Todo el municipio	Urbano/ Rural	5,000,000.00				5,000,000.00	2,804,708.60	-
04-03-466-74	Puente vehicular Acceso a Guarumas II	Col. Guarumas II	1,000,000.00				1,000,000.00	-	-
04-03-466-75	Reparación de adoquinado	Col. Independencia	500,000.00				500,000.00	-	-
04-03-466-76	Reparación de calle de terracería, apertura de calle y dragado para protección de propiedades aledañas	Aldea El Guiral Valle Escondido	998,191.00				998,191.00	-	-
04-03-466-77	Construcción de cuneta tipo "U" y Caja de Paso	Colonia Santa Fé	820,526.00				820,526.00	-	-





MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
DEPARTAMENTO DE CORTÉS, HONDURAS
PROGRAMAS Y PROYECTOS
Mes de Septiembre 2024



Código de Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Presupuesto Anual	Ampliaciones	De Más	De Menos	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado ACUMULADO al mes de AGOSTO 2024	Total Ejecutado SEPTIEMBRE 2024
04-03-466-78	Construcción de Pasos Con Alcantarillas de 60"	Aldea Nueva Suyapa-Santa Ana Valle Escondido	889,685.00				889,685.00	-	-
04-03-466-79	Construcción de 2 cajas puentes	Aldea Nueva Suyapa	1,000,000.00				1,000,000.00	-	-
04-03-466-80	Construcción de cunetas y cajas de paso para aguas lluvias	Col. Renacer, Sector Dos caminos	750,000.00				750,000.00	-	-
04-03-466-81	Construcción de Cunetas	Barrio Martín Fajardo Centro	989,475.00				989,475.00	-	-
04-03-466-82	Construcción de cuneta	Barrio Pedregal- Barrio Las Lomas Centro	652,894.00				652,894.00	-	-
04-03-466-83	Ampliación al alcantarillado sanitario	Barrio Tegucigalpa Centro	798,665.00				798,665.00	-	-
04-03-466-84	Construcción de Huellas	Barrio Los Mangos, Pueblo Nuevo Sector El Pinto	625,897.00				625,897.00	-	-
04-03-466-85	Construcción de Cuneta	Colonia Guacamaya Dos Caminos	986,875.00				986,875.00	-	-
04-03-466-86	Ampliación al Sistema de Alcantarillado sanitario	Barrio El Obelisco Centro	789,345.00				789,345.00	-	-
04-03-466-87	Pavimento de calle principal, acceso a la mina (liberty)	Colonia Orquídea III	1,300,000.00				1,300,000.00	-	-
04-03-466-88	Pavimento primera calle	Col. Villasol	500,000.00				500,000.00	-	-
04-03-466-89	Construcción de Subcolector de aguas negras	Aldea El Calán	885,612.00				885,612.00	-	-
04-03-466-90	Caja de paso	Barrio El Obelisco Centro	58,684.00				58,684.00	-	-
04-03-466-91	Caja de paso	Miguel Calvo III Sector El Pinto	150,000.00				150,000.00	-	-
04-03-466-92	Construcción de Drenaje	Barrio Suyapa	368,478.00				368,478.00	-	-
04-03-466-93	Construcción de Cuneta en Escuela	Barrio Cabañas- Martín Fajardo Centro	857,935.00				857,935.00	-	-
04-03-466-94	Construcción de Paso con Alcantarillas de 72" con sus cabezales	Aldea La Esperanza, El Venado	625,397.00				625,397.00	-	-
04-03-466-95	Obra de Protección	Aldea La Mina	886,925.00				886,925.00	-	-
04-03-466-96	Paso con Alcantarillas Acceso	Colonia Ernesto Dizek	663,418.00				663,418.00	-	-
04-03-466-97	Cuneta tipo "U" y Cajas de Paso	Colonia Montefresco Sector KM66	256,984.00		1,085,000.00		1,341,984.00	-	-
04-03-466-98	Construcción de cuneta, Quebrapapa y Cajas de Paso	Barrio Tegucigalpa	498,635.00				498,635.00	-	-
04-03-466-99	Reparación de pavimentación con adoquinado Cuarta calle en el	Barrio a Victoria	138,677.10				138,677.10	-	-
04-03-466-100	Horas de trabajo con vibro compactador en varias comunidades del municipio	Urbano / Rural	256,270.00				256,270.00	-	-
04-03-466-101	Horas de tractor D6D y viajes Low Boy	Urbano / Rural	238,240.00				238,240.00	-	-
04-03-466-102	Acarreo de material selecto en diferentes comunidades de nuestro municipio	Urbano / Rural	67,620.00				67,620.00	-	-
04-03-466-103	58 horas de retroexcavadora en	colonia independencia	80,040.00				80,040.00	-	-
04-03-466-104	Acarreo de material selecto en diferentes comunidades de nuestro municipio	Urbano / Rural	42,550.00				42,550.00	-	-
04-03-466-105	Reparación de motoniveladora John Deere 670G	Urbano / Rural	10,925.00				10,925.00	-	-
04-03-466-106	Limpieza de cauces dragados, movimientos y traslado de alcantarillas debido al paso de tormentas tropicales	Col. Gracias a Dios acceso a Col. Villa Linda, Col. Dulce Villa, Col. San Juan de Buena Vista, Col. Ideal y Col. La Granja, Sector Este	180,000.00		1,000,000.00		1,180,000.00	-	-
04-03-466-107	Limpieza de cunetas y alcantarillados	Aldea El Sauce, La Libertad y Los Luareles	72,840.00				72,840.00	-	-
04-03-466-108	Reparación de pistones y soldadura a retroexcavadora John Deere 4x2 municipal	Urbano / Rural	48,760.00				48,760.00	-	-
04-03-466-109	Rehabilitación de Puentes Colgantes	Urbano / Rural	1,000,000.00				1,000,000.00	-	-
04-03-466-110	Construcción de Puentes Peatonales en el Municipio	Urbano / Rural	1,000,000.00				1,000,000.00	-	-
04-03-466-111	Pavimentación	B° San Ramón		1,000,000.00			1,000,000.00	-	-





MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
DEPARTAMENTO DE CORTÉS, HONDURAS
PROGRAMAS Y PROYECTOS
Mes de Septiembre 2024



Código de Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Presupuesto Anual	Ampliaciones	De Más	De Menos	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado ACUMULADO al mes de AGOSTO 2024	Total Ejecutado SEPTIEMBRE 2024
04-03-466-112	Pavimentación	Aldea Brisas del Calan		750,000.00			750,000.00	-	-
04-03-466-113	Pavimentación	Res. San Ramón		750,000.00			750,000.00	750,000.00	-
04-03-466-114	Pavimentación	Col. Villa Sol		900,000.00			900,000.00	900,000.00	-
04-03-466-115	Pavimentación	B° La Victoria		1,600,000.00			1,600,000.00	-	-
04-03-466-116	Pavimentación	Col. Gracias a Dios, Sector Este		2,500,000.00			2,500,000.00	1,539,067.63	-
04-03-466-117	Obra de Mampostería y cunetas en protección de calle y postes, alumbrado público en rehabilitación de calle hacia el tanque de agua potable	Col. Samaritana, sector el Marañón			990,000.00		990,000.00	-	-
04-03-466-118	Pavimentación con adoquines	Aldea El Marañón			1,500,000.00		1,500,000.00	-	-
04-03-466-119	Reparación de 2.30Kms de calles de terracería en calles internas	Aldea Brisas del Norte			265,000.00		265,000.00	-	-
04-03-466-120	Reparación tipo I de 2.30Kms de calles de terracería	Desde Aldea Los Laureles hasta Aldea La Libertad			480,000.00		480,000.00	-	-
04-03-466-121	Reparación de calles de terracería y calles internas	Aldea La Libertad hasta Aldea Brisas del Norte			1,175,000.00		1,175,000.00	-	-
04-03-466-122	Reparación tipo I de calles de terracería, 1.18Kms y 1.34Kms	Col. Llanos de Canada y Col. Valles de Villanueva			558,000.00		558,000.00	-	-
04-03-466-123	Reparación tipo I de calles de terracería, 1.17Kms y 1.83Kms	Col. Cuadalupe Lopez y Col. Colinas de Canada			669,000.00		669,000.00	-	-
04-03-466-124	Reparación de 2.40Kms tipo I de calles de terracería	Col. Independencia			555,000.00		555,000.00	-	-
04-03-466-125	Limpieza de canal abierto, quebrada zuncuya	Desde CA-5 hasta Col. Orquídea II			587,000.00		587,000.00	-	-
04-03-466-126	Reparación tipo I de 4.25Kms de calles de terracería	Col. Fuerzas Unidas			998,000.00		998,000.00	-	-
04-03-466-127	Rehabilitación de calles de terracería, limpieza de quieles, cambio de alcantarillas y estabilización de suelos	Col. Buena Fe			1,070,000.00		1,070,000.00	-	-
04-03-466-128	Reparación tipo I de 3.31 Kms de calles de terracería y 1.76Kms tipo III	Desde Mirador hasta Aldea El Sauco		800,000.00			800,000.00	-	-
04-03-466-129	Construcción de caja puente simple de 3.30x3.30 Mts	Aldea La Esperanza, El Venado		439,690.64			439,690.64		-
04-03-466-130	Paso con alcantarillas dobles TDP (Tubería de Doble Pared) de 30 pulgadas	Aldea Santa Ana de Chasnigua		95,489.45			95,489.45		-
04-03-466-131	Construcción de pavimento de concreto ciclopeo	Aldea El Perico		630,980.20			630,980.20		-
04-03-466-132	Construcción caja puente de 5.20x7.20 Mts.	Aldea El Cutuco		579,942.59			579,942.59		-
04-03-466-133	Construcción de vado puente con tres alcantarillas TDP (Tubo de Doble Pared) de 30 pulgadas	Aldea El Marañón		255,921.27			255,921.27		-
04-03-466-134	Pavimento con adoquines, muro de contención, gradas, caja de paso y cunetas tipo U en pasaje #6	B° Anexo Las Flores			1,160,000.00		1,160,000.00		-
466	Total		140,741,809.93	38,409,387.02	18,680,810.42	3,199,427.00	194,632,580.37	51,353,807.34	2,772,372.92
	Constr. Adición y Mejoras Obras Urbanísticas								-
04-03-468-01	Adición y mejoras del sistema eléctrico y alumbrado de cancha de fútbol	Aldea El Venado	700,000.00				700,000.00	627,228.40	-
04-03-468-02	Adición y Mejoras eléctrico público y alumbrado de cancha de fútbol	Aldea El Cutuco	650,000.00				650,000.00	633,624.70	-
04-03-468-03	Mejoras alumbrado público	Barrio Las Flores	250,000.00				250,000.00	250,000.00	-
04-03-468-04	Mejoras alumbrado público	Col. Siboney, Col. Miguel Calvo	250,000.00				250,000.00	250,000.00	-
04-03-468-05	Mejoras alumbrado público	Barrio Cabañas, Barrio Las Lomas, Aldea Las Ventanas	240,000.00				240,000.00	-	-
04-03-468-06	Mejoras de alumbrado público	Colonia La Valle	205,000.00				205,000.00	205,000.00	-
04-03-468-07	Mejoramiento alumbrado público	Colonia Primero de Mayo	85,000.00				85,000.00	85,000.00	-





MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
DEPARTAMENTO DE CORTÉS, HONDURAS
PROGRAMAS Y PROYECTOS
Mes de Septiembre 2024



Código de Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Presupuesto Anual	Ampliaciones	De Más	De Menos	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado ACUMULADO al mes de AGOSTO 2024	Total Ejecutado SEPTIEMBRE 2024
04-03-468-08	Mejoramiento alumbrado publico	Colonia Los Castaños Sector del Marañon	110,000.00				110,000.00	-	-
04-03-468-09	Mejoras alumbrado publico	Aldea El Perico	160,000.00				160,000.00	-	-
04-03-468-10	Mejoras alumbrado publico	Aldea La Coroza	80,000.00				80,000.00	-	-
04-03-468-11	Mejoras al sistema electrico parque Central Ramon Villeda Morales	Barrio el Centro	250,000.00				250,000.00	124,338.00	-
04-03-468-12	Reparacion de semaforo CA-5	Aldea Dos Caminos/Semaforo ubicado en Bufalo	270,000.00				270,000.00	-	-
04-03-468-13	Mejoras y mantenimiento de areas verdes, boulevares y parques	Urbano / Rural	9,370,639.00	800,000.00	1,500,000.00		11,670,639.00	8,811,675.14	-
04-03-468-14	Electrificacion, cambio de luminarias del Municipio	Barrios,Colonias,Aldeas y Caserios del municipio de Villanueva	3,000,000.00	878,831.00	2,800,000.00		6,678,831.00	4,604,317.08	-
04-03-468-15	Construccion e iluminacion de canchas de futbol	Barrios,Colonias,Aldeas y Caserios del Municipio de Villanueva	2,000,000.00	4,033,281.95			6,033,281.95	3,197,178.10	534,898.2
04-03-468-16	Villa Olimpica Municipal	Sector Urbano	500,000.00				500,000.00	-	-
04-03-468-17	Mejoras a instalaciones del estadio municipal José Adrian Cruz	Bº Cabañas	1,500,000.00			1,000,000.00	500,000.00	-	-
04-03-468-18	Adición y mejoras al sistema eléctrico y alumbrado público	Colonia La Platanera, Sector Kilometro 71 Hogar el Venado y Aldea el Sauce	588,127.50				588,127.50	588,127.50	-
04-03-468-19	Cancha de fútbol	Col. Felipe Borjas	998,500.00				998,500.00	-	-
04-03-468-20	Limpieza y dragado quebrada el Sauce	Aldea El Sauce	172,000.00				172,000.00	-	-
04-03-468-21	Rampas BMX	Dos Caminos / municipio de villanueva	250,000.00				250,000.00	-	-
04-03-468-22	Rehabilitación de cancha de fútbol y colocación de grama, con una longitud de 87.15 mts y un ancho de 61.50 mts	Aldea el Calán	651,400.00				651,400.00	651,400.00	-
04-03-468-23	Electrificacion villa Fraternidad contraparte municipal	Col. Villa Fraternidad, Sector Perico	2,300,000.00				2,300,000.00	-	-
04-03-468-24	Construccion y Mejoras a Cementerios del Municipio	Urbano / Rural	1,500,000.00				1,500,000.00	42,351.05	-
04-03-468-25	Electrificacion mini villa Beili de contraparte municipal	Col. Villa Beili	1,500,000.00				1,500,000.00	-	-
04-03-468-26	Construcción de línea primaria y secundaria, instalación de transformador	Aldea El Paraíso, Sector El Pinto			665,000.00		665,000.00	-	-
04-03-468-27	Adición y mejoras al sistema eléctrico y alumbrado público	Col. Colinas de Suiza II, Aldea El Milagro y Col. Jerusalen			1,205,000.00		1,205,000.00	-	-
04-03-468-28	Adición y mejoras al sistema eléctrico y alumbrado público	Bº Tegucigalpa			500,000.00		500,000.00	-	-
468	Total		27,580,666.50	5,712,112.95	6,670,000.00	1,000,000.00	38,962,779.45	20,070,239.97	534,898.2
	Construccion Adicion y Mejoras Obras Varias								-
04-03-469-01	Proyecto de Vivienda	Colonia Hermanos de Cristo	250,000.00				250,000.00	250,000.00	-
04-03-469-02	Digitalización de Datos topograficos y Diseño en diferentes predios para la construcción de Viviendas	Sector Este de Brisas de Sula y El Cutuguito	120,000.00				120,000.00	-	-
04-03-469-03	Escarificacion,conformacion calle de terraceria en plantel vivienda (convenio FHIS/SIT)	Sector Guarumas II	1,000,000.00				1,000,000.00	980,251.96	-
04-03-469-04	Construccion de barracones y pozo septico viviendas	Colonia Jireh Sector Cuarama segunda etapa	2,250,000.00				2,250,000.00	900,368.80	-
04-03-469-05	Proyecto de reforestacion Villanueva Verde	Urbano / Rural	2,000,000.00				2,000,000.00	-	-
04-03-469-06	Proyecto Municipal de Vivienda	Urbano / Rural	2,500,000.00	1,366,640.98			3,866,640.98	1,013,069.05	5,000.0
04-03-469-07	Viajes y acarreo de diferentes materiales para diferentes comunidades de nuestro municipio	Urbano / Rural	94,510.00				94,510.00	1,945.00	-
04-03-469-08	Agavi-Proyectos Agropecuarios (convenio)	Sector Primero de Mayo	700,000.00				700,000.00	-	-
04-03-469-09	Proyecto Verde Villanueva	Urbano/ Rural	1,000,000.00				1,000,000.00	290,000.00	-
04-03-469-10	Presupuesto participativo municipal	Urbano/ Rural	42,006,841.76				42,006,841.76	20,041,544.59	2,442,735.5
04-03-469-11	Remodelación de oficinas donde funcionará el registro nacional de las personas	Bº Manuel Bonilla			350,000.00		350,000.00		-





MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
DEPARTAMENTO DE CORTÉS, HONDURAS
PROGRAMAS Y PROYECTOS
Mes de Septiembre 2024



Código de Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Presupuesto Anual	Ampliaciones	De Más	De Menos	Presupuesto Definitivo	Total Ejecutado ACUMULADO al mes de AGOSTO 2024	Total Ejecutado SEPTIEMBRE 2024
469	Total		51,921,351.76	1,366,640.98	350,000.00	-	53,637,992.74	23,477,169.40	2,447,736.58
	TOTALES		311,084,558.24	73,295,137.87	35,970,810.42	18,539,427.00	401,811,079.53	126,777,518.87	8,450,347.56



Licdo. Héctor Hernán Amaya Briones
Jefe de Contabilidad y Presupuesto

Municipalidad de Villanueva, Cortés, Honduras
Barrio el Centro, 3º y 4º Ave, 1 y 2 Calle
Costado Oeste Parque Central.
[Correo Electrónico: alcaldia-villanueva@outlook.com](mailto:alcaldia-villanueva@outlook.com)
Tel. (504) 8978-6555
"La tierra que endulza a Honduras"