

**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO  
DEPARTAMENTO DE COLÓN**



**PARA: DENILSON YOVANY VILLATORO SANTOS**  
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA

Oficio N° 10-OP-2024

**DE: ING. EDDA FAVIOLA MARTINEZ**  
COORDINADORA DEPARTAMENTO  
OBRAS PUBLICAS



**ASUNTO: INFORMACION PORTAL DE TRANSPARENCIA**

**FECHA: 16 DE OCTUBRE DEL 2024**

---

Por este medio se remite el registro de proyectos ejecutados y en ejecución correspondientes al mes de SEPTIEMBRE del 2024, para ser incorporada a la página de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Atentamente.

cc. Archivo

**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**  
**OBRAS PUBLICAS**  
Periodo: del 01 al 30 de septiembre 2024



IDENTIFICACION DEL PROYECTO							ELABORACION DEL PROYECTO										EJECUCION DEL PROYECTO									
Ítem	Código	Sector / Sub sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción de proyecto	Alcance del proyecto	Impacto ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Detalles del encargado del proyecto	Fuentes de financiamiento	Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Monto Ejecutado Acumulado	Estado del proyecto	Costo de finalización (Proyectado)	Fecha de finalización (Proyectada)	Orden de Cambio		Modificación de contrato		Ampliación de Tiempo		Rescisión de Contrato			
																	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI
<b>SUPERVISION DE PROYECTOS MAYORES Y MENORES</b>																										
<b>FINALIZADOS Y EN EJECUCION</b>																										
1	11 01 033 000 001 47110 11-011- 19 20	EDUCACION	Construcción de aula 6.00x8.00m y mejoramiento de paredes de aulas existentes, en Jardín de Niños Geraldina Padilla	Comunidad Masicales	Mejorar la calidad del centro educativo	ACTIVIDADES: 1.AULA DE 60x8M 2.MEJORAS EN LOS EDIFICIOS EXISTENTE	Construcción de un aula de 6.00x8.00m, pulida y pintada, con ventanas de celosía, puerta, techo y cielo falso.	N/A	Excavación para cimientos	Santos Martin Corrales	Fondos de Donación	31/5/2024	L 598,832.42	80.00%	L 748,540.52	Inicio: 23 de julio 2024 Finalización Estimada: 17 de septiembre del 2024 Nueva fecha de finalización estimada: 09 de noviembre del 2024	X		X		X		X	Solicitud de ampliación de tiempo, 50 días	X	
2	11 05 018 001 000 23400 15-013- 01 20 0540 1026	ELECTRIFICACION	Proyecto de electrificación	Comunidad La Pedroza	Mejorar el sistema eléctrico de las comunidades del Municipio.	1 Instalación de 12 postes de 40ft de madera 2 Trabajos varios	Instalación de postes, de madera de 40ft.	N/A	Excavación para instalación de postes.	Walter Javier Hernández	Fondos Propios	30/11/2023	L -	100%	L 200,000.00	Inicio:05 de agosto del 2024 Finalización Estimada: 06 de octubre del 2024 Fecha de finalización real: 01 de octubre del 2024	X		X		X		X		X	
3	15 01 010 000 001 47210 15-013- 01 20	INFRAESTRUCTURA VIAL	Construcción de caja puente	Comunidad Tesorito	Mejorar las vías de circulación del municipio	1 Trazado y marcado 2 Excavación para sub estructura de puente (incluye desplazamiento de material excavado) 7.50m3 3 Sub estructura de concreto reforzado (incluye zapata reforzada y pantalla de contención 9.00m3 4 Vigas de concreto reforzado de 20x20cm 4 var N#4 y estribo N#3 a cada 20cm 12.00ml 5 Losa de concreto E-15cm con varillas de 1/2 a cada 20cm refuerzo a tensión (incluye curado) 20.00m2 6 Barandal de concreto reforzado con 4 var N#4 y var N#3 a cada 20cm sección 20x20 8.00ml 7 Relleno aproximaciones	Construcción de caja puente de 5.00x4.00m	N/A	Excavaciones en lecho de río.	Erin Javier Guevara	Fondos Propios	30/11/2023	L 250,000.00	100%	L 250,000.00	Inicio: 22 de agosto del 2024 Finalización Estimada: 18 de septiembre del 2024 Fecha de finalización real: 17 de septiembre del 2024	X		X		X		X		X	
4	15 00 010 000 001 47210 15-013- 01 20	INFRAESTRUCTURA VIAL	Pavimentación de calle principal	Comunidad La Brea	Mejorar las vías de circulación del municipio	1 Trazado y marcado 112.00ml 2 Encofrado de pavimento 15cm 112.00ml 3 Conformación 300.00m2 4 Pavimentación de concreto< PSI 4000; e=6" (pasa juntas de 3/4) 300.00m2 5 Bordillo de concreto de 15x15cm (refuerzo de 3/8 longitudinal) 80.00ml 6 Limpieza desperdicio de productos de actividades de construcción (Acarreo con volqueta)	Pavimentación de 300.00m2 de pavimento con concreto hidráulico.	N/A	N/A	Humberto Leonel Ruiz	Fondos Propios	30/11/2023	L 500,000.00	100%	L 500,000.00	Inicio: 29 de agosto del 2024 Finalización Estimada: 25 de septiembre del 2024 Fecha de finalización real: 20 de septiembre del 2024	X		X		X		X		X	112.00m disminuyo a 110.00 m. 2. Encofrado de pavimento e=15cm == 112.00m disminuyo a 110.00 m 3. Conformación == 300.00 m2 aumento a 304.41 m2 4. Pavimento de concreto, PSI 4000; e=6" (pasa juntas de 3/4") == 300.00 m2 aumento a 304.41 m2 5. Bordillo de concreto de 15x15cm (refuerzo de 3/8 longitudinal) == 80.00 m disminuyo a 55.43 m.
5	15 01 129 001 000 23400 14-011- 10 20	INFRAESTRUCTURA VIAL	Obras de rehabilitación de calles de terracería de la Red Vial de carreteras vecinales	Comunidad Agua Amarilla, 25 de abril y Chapagua	Mejorar las vías de circulación del municipio	Se contratan: - 20 horas de compactadora - 4 días de tanque sistema - 8 horas de retroexcavadora - 49 volquetes de 12.00m3 de material selecto - 34.50 horas de motoniveladora	Mantenimiento de calles de terracería en la calle principal entre las comunidades de Agua Amarilla, 25 de abril y Chapagua	N/A	N/A	Carol Johnson Hernandez	Fondos de Donacion	16/4/2024	L 237,923.52	100%	L 237,923.52	Inicio: 10 de septiembre 2024 Finalización Estimada: 13 de octubre del 2024	X		X		X		X		X	
6	15 01 104 001 000 23400 15-013- 01 20	INFRAESTRUCTURA VIAL	Mantenimiento de calles de terracería	Comunidad Maraños Viejo hacia Barranco Blanco	Mejorar las vías de circulación del municipio	Se contratan: - 30 horas de motoniveladora - 70 viajes de material selecto	Mantenimiento de calles de terracería Maraños Viejo hacia Barranco Blanco	N/A	N/A	Adán Rosales	Fondos Propios	30/11/2023	L 200,000.00	100%	L 200,000.00	Inicio: 10 de septiembre del 2024 Finalización Estimada: 25 de septiembre del 2024 Fecha de finalización real: 25 de septiembre del 2024	X		X		X		X		X	



14	15 01 132 000 00147210 15-013-01 20 3	INFRAESTRUCTURA VIAL	Construcción de enchapado de calle principal	Colonia Bella Vista, Trujillo, Colón	Mejorar las vías de circulación del municipio	1. Trazado y marcado 2. Excavación estructural de huellas 3. Huellas vehiculares con piedra y mortero 1:4, ancho de huella=0.7 cm 4. Limpieza general.	Construcción de enchapado de calle principal Colonia Bella Vista, Trujillo, Colón	N/A	N/A	Santos Martín Corrales	Fondos Propios	30/7/2024	L	-	0%	L	140,000.00	Inicio: 08 de octubre del 2024 Finalización Estimada: 21 de octubre de del 2024	X			X			X			X
----	--	----------------------	--	--------------------------------------	---	---	---	-----	-----	------------------------	----------------	-----------	---	---	----	---	------------	---	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---

