



Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

San Francisco de Opalaca, INTIBUCA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: APOLONIO.VASQUEZ



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/02/2024
Hora : 08:03 p.m.
Pagina: 1 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Mejoramiento Piedra Rayada, Reparación, y Conformación de Carretera Piedra Rayada		11	11	11 06 010 001 000 23400 11-001-01		125,478.90	0.00	0.00	0.00	0.00	125,478.90	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	99.00 %	478.90	0.00 %	EN PROCESO	
2	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	San Francisco de Opalaca	11	11	11 06 001 000 001 23400 11-001-01		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	352,560.99	0.00	0.00	352,560.99	70.00 %	147,439.01	29.00 %	EN PROCESO	
3	Mejoramiento Piedra Rayada, Reparación, y Conformación de Carretera Piedra Rayada		11	11	14 02 003 001 000 23400 11-001-01		435,918.36	0.00	0.00	0.00	0.00	435,918.36	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	45.00 %	235,918.36	54.00 %	EN PROCESO	
4	Construcción de Casa Comunal, El Pinal	El Pinal	11	11	11 06 008 000 001 47110 11-001-01		150,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	178,175.00	0.00	0.00	178,175.00	62.00 %	106,825.00	37.00 %	EN PROCESO	
5	Diseño y Construcción de proyecto de electrificación en Campo de Fútbol, Monte Verde	Monte Verde	11	11	12 03 001 000 001 47210 11-001-01		0.00	422,000.00	0.00	0.00	0.00	422,000.00	0.00	0.00	421,421.45	0.00	0.00	421,421.45	99.00 %	578.55	0.00 %	TERMINADO	
6	Ampliación, y Balastreado de Carretera de San Lorenzo a Plan de Barrio	San Lorenzo y Plan de Barrio	11	11	11 06 012 001 000 23400 11-001-01		0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	33.00 %	200,000.00	66.00 %	EN PROCESO	
7	Proyecto de Rehabilitación y Reconstrucción de Puente Hamaca, Comunidad de El Venado	El Venado	11	11	12 04 009 000 001 47210 14-002-01		0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	31,655.00	0.00	0.00	31,655.00	42.00 %	43,345.00	57.00 %	EN PROCESO	
8	Mejoramiento de Centro de Educación Prebásica "Jardín de Niños Luz y Esperanza" Comunidad de Zacatal Suyapa.	Zacatal Suyapa	11	11	11 01 009 001 000 23400 14-002-01		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
9	Apertura de tramo de carretera de la Comunidad de Chorrera hacia Barrio el Pinalito	Chorrera Aspera	11	11	14 02 012 000 001 47210 11-001-01		294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	294,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

San Francisco de Opalaca, INTIBUCA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: APOLONIO.VASQUEZ



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/02/2024
Hora : 08:03 p.m.
Pagina: 2 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
10	Construccion de Caja Puente (Menor) doble de 2x2 de dos carriles, ubicado en la Comunidad de La Union, San Francisco de Opalaca, Intibuca	La Union	14	14	14 02 015 000 001 47210 14-011-05	0.00	617,561.28	0.00	0.00	0.00	617,561.28	0.00	0.00	163,614.83	0.00	0.00	163,614.83	26.00 %	453,946.45	73.00 %	EN PROCESO	
11	Apertura de carretera de Monte Verde hacia barrio Juventud Municipal	Juventud Municipal	11	11	13 03 006 000 001 47210 11-001-01	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
12	CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORA DE VIVIENDAS POPULARES	San Francisco de Opalaca	14	14	11 06 001 000 001 23400 14-002-01	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
13	Reparacion y Mejoramiento de Tramo Carretero desde la comunidad La Union hacia Agua Sucia y Pimienta	La Union hacia Agua Sucia	11	11	14 02 004 001 000 23400 11-001-01	0.00	77,517.96	0.00	0.00	0.00	77,517.96	0.00	0.00	72,028.36	0.00	0.00	72,028.36	92.00 %	5,489.60	7.00 %	EN PROCESO	
14	Construccion de Puente Hamaca, Comunidad de Lajitas	Lajitas	11	11	13 03 005 000 001 47210 11-001-01	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	42,900.00	0.00	0.00	42,900.00	85.00 %	7,100.00	14.00 %	EN PROCESO	
15	Apertura de Carretera de Agua Sucia hacia Chorrera Aspera	Chorrera Aspera	11	11	11 06 009 000 001 47210 11-001-01	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
16	Mejoramiento de Alcantarillado en Carretera de Santa Cruz Rio Negr	Santa Cruz	11	11	14 02 001 001 000 23400 11-001-01	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	108,552.85	0.00	0.00	108,552.85	36.00 %	191,447.15	63.00 %	EN PROCESO	
17	Apertura de carretera desde barrio La Vega a El Yesal comunidad de Chorrera Aspera	Chorrera Aspera	11	11	14 02 007 000 001 47210 11-001-01	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

San Francisco de Opalaca, INTIBUCA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: APOLONIO.VASQUEZ



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/02/2024
Hora : 08:03 p.m.
Pagina: 3 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
18	Reparacion y Matasano Conformacion de carretera de la Comunidad el Matasano		11	11	13 03 003 001 000 23400 11-001-01		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
19	Apertura de Chorrera tramo de Aspera carretera de la Comunidad de Chorrera hacia Barrio La Vega		11	11	14 02 013 000 001 47210 11-001-01		0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
20	Construccion de Huellas de Concreto 3000 PSI, ubicado en la Comunidad de Agua Caliente, San Francisco de Opalaca, Intibuca	Agua Caliente	14	14	14 02 016 000 001 47210 14-011-05		0.00	879,852.00	0.00	0.00	0.00	879,852.00	0.00	0.00	280,469.14	0.00	0.00	280,469.14	31.00 %	599,382.86	68.00 %	EN PROCESO	
21	Mejoramiento Plan de Barrio Ampliacion y Balastrado de carretera de San Lorenzo a Plan de Barrio		11	11	12 04 002 001 000 23400 11-001-01	11	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
22	Mejoramiento de Tramo Carretero desde la comunidad de La Union hacia la Comunidad de Agua Sucia y Pimienta	La Union hacia Agua Sucia	11	11	11 06 014 001 000 23400 11-001-01		0.00	370,771.64	0.00	0.00	0.00	370,771.64	0.00	0.00	370,771.64	0.00	0.00	370,771.64	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
23	Remodelacion y Mejoramiento de Campo de Futbol, Monte Verde	Monte Verde	11	11	12 03 001 000 001 47210 11-001-01		0.00	228,958.55	0.00	0.00	0.00	228,958.55	0.00	0.00	228,958.55	0.00	0.00	228,958.55	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
24	Mejoramiento de Balastrado de Alcantarillado en Carretera de Santa Cruz Rio Negro	Santa Cruz	14	14	14 02 008 001 000 23400 14-002-01		0.00	156,447.15	0.00	0.00	0.00	156,447.15	0.00	0.00	156,447.15	0.00	0.00	156,447.15	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
25	Mejoramiento de Balastrado de Carretera, Comunidades de Agua Caliente, Santa Maria, La celbita y Crucitas	Agua Caliente, La Celbita	11	11	12 04 005 001 000 23400 11-001-01		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

San Francisco de Opalaca, INTIBUCA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: APOLONIO.VASQUEZ



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/02/2024
Hora : 08:03 p.m.
Pagina: 4 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados						Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
26	Reparacion de carretera de desvio Ojo de Agua hacia Guansauce	Guansauce	11	11	12 04 003 001 000 23400 11-001-01		200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	270,300.00	0.00	0.00	270,300.00	45.00 %	329,700.00	54.00 %	EN PROCESO		
27	Reparacion, apertura de carreteras y construccion de cajas puentes, ubicado en la Comunidad de Ojo de Agua	Ojo de Agua	11	11	11 06 016 001 000 23400 11-001-01		0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	269,800.00	0.00	0.00	269,800.00	53.00 %	230,200.00	46.00 %	EN PROCESO		
28	Apertura de Tramo Carretero en la Comunidad El Tabo	El Tabor	11	11	14 02 002 000 001 47210 11-001-01		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	62.00 %	150,000.00	37.00 %	EN PROCESO		
29	Apertura de brecha, desvio de la Cruz hacia Comunidad de San Juan	San Juan	11	11	12 04 006 000 001 47210 11-001-01		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
30	Mejoramiento de Centro de Educacion Basica Lempira, Comunidad de La Union	La Union	11	11	11 01 008 001 000 23400 11-001-01		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
31	Apertura de carreteras varias en el Municipio de San Francisco de Opalaca	San Francisco de Opalaca	11	11	12 04 008 000 001 47210 11-001-01		0.00	150,440.94	0.00	0.00	0.00	150,440.94	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00	131,000.00	87.00 %	19,440.94	12.00 %	EN PROCESO		
32	Mejoramiento de Carretera desde el desvio La Ceibita hacia Santa Maria	Santa Maria	11	11	12 04 007 001 000 23400 11-001-01		150,862.33	0.00	0.00	0.00	0.00	150,862.33	0.00	0.00	124,200.00	0.00	0.00	124,200.00	82.00 %	26,662.33	17.00 %	EN PROCESO		
33	Construccion de Bodega Cocina en Centro Educativo de la Comunidad de Lajitas	Lajitas	11	11	11 01 003 000 001 47110 11-001-01		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
34	Construccion de Alcantarillado s, Mejoramiento y balastro de Carreteras, Comunidad de Monte Verde	Monte Verde	11	11	13 03 001 001 000 23400 11-001-01		600,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	560,000.00	0.00	0.00	558,075.00	0.00	0.00	558,075.00	99.00 %	1,925.00	0.00 %	EN PROCESO		



Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

San Francisco de Opalaca, INTIBUCA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: APOLONIO.VASQUEZ



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/02/2024
Hora : 08:03 p.m.
Pagina: 5 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
35	Mejoramiento El Palmar de Carretera, Cacerio el El Palmar		11	11	13 03 002 001 000 23400 11-001-01		250,000.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	404,000.00	0.00	0.00	404,000.00	0.00	0.00	404,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
36	Ampliacion al Ojo de Agua proyecto de Energia Electrica, en la Comunidad de Ojo de Agua		11	11	11 06 011 000 001 47210 11-001-01		400,000.00	260,460.00	0.00	0.00	0.00	660,460.00	0.00	0.00	660,460.00	0.00	0.00	660,460.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
37	Mejoramiento Ojo de Agua, Monte Verde, Conformacion Agua Sucia y La y Balastreo Ceibita de Calles Terciarias de Zonas de Ojo de Agua, El Naranjo, Monte Verde, Zacatal, Suyapa, Chorrera, Aspera, La Ceibita		11	11	11 06 017 001 000 23400 11-001-01		0.00	0.00	0.00	529,792.97	0.00	529,792.97	0.00	0.00	529,500.00	0.00	0.00	529,500.00	99.00 %	292.97	0.00 %	EN PROCESO	
38	Construccion El Naranjo de Vado Puente y Alcantarilla de 36, ubicado en la Comunidad de El Naranjo, San Francisco de Opalaca, Intibuca.		14	14	14 02 014 000 001 47210 14-011-05		0.00	439,588.98	0.00	0.00	0.00	439,588.98	0.00	0.00	0.00	0.00	124,218.36	124,218.36	28.00 %	315,370.62	71.00 %	EN PROCESO	
39	Construccion El Joconal de Bodega Cocina en Centro Educativo de la Comunidad de El Joconal		11	11	11 01 011 000 001 47110 11-001-01		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	26,466.00	0.00	0.00	26,466.00	52.00 %	23,534.00	47.00 %	EN PROCESO	
40	Seguimiento La Vega en Construccion de Casa Cultural, La Vega		11	11	11 06 005 000 001 47110 11-001-01		200,000.00	0.00	0.00	0.00	53,460.00	146,540.00	0.00	0.00	85,030.00	0.00	0.00	85,030.00	58.00 %	61,510.00	41.00 %	EN PROCESO	
41	Construccion Centro Urbano de Cerca Perimetral en previo Comunitario Barrio Centro Urbano, Comunidad de Monte Verde		11	11	11 06 006 000 001 47110 11-001-01		350,000.00	0.00	0.00	0.00	250,700.00	99,300.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10.00 %	89,300.00	89.00 %	EN PROCESO	
42	Apertura de tramo carretero de El Venado hacia Travesia		11	11	12 04 004 000 001 47210 11-001-01		250,000.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	448,000.00	0.00	0.00	448,000.00	0.00	0.00	448,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

San Francisco de Opalaca, INTIBUCA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: APOLONIO.VASQUEZ



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/02/2024
Hora : 08:03 p.m.
Pagina: 6 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Presupuesto Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
43	Mejoramiento Monte Verde de Alcantarillado de calles de Centro Urbano, Monte Verde		11	11	14 02 005 001 000 23400 11-001-01	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
44	Mantenimient El Naranjo o, Ampliacion y Aperura de Carretera en la Comunidad de El Naranjo, en Marco a los Proyectos de Caminos Productivos.		11	11	11 06 021 001 000 23400 11-001-01	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	214,400.00	0.00	0.00	214,400.00	99.00 %	600.00	0.00 %	TERMINADO	
45	Proyecto Operacion de botadero cielo abierto con metodologia cierre tecnico para el manejo de Residuos Solidos en el municipio de San Francisco de Opalaca, Intibuca.	Monte Verde	14	14	11 02 004 000 001 23400 14-011-06	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00 0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
Totales						7,286,259.59	5,278,598.50	0.00	1,781,792.97	344,160.00	14,002,491.06	0.00	0.00	10,487,785.96	0.00	274.21 8.36	10,762,004.32		3,240,486.74			

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

OSCAR ENRRIQUE SANCHEZ
MANUELES

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

APOLONIO VASQUEZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SANTOS CALIXTOLARA LORENZO

Nombre Completo

Firma y Sello