



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MES JULIO DE 2024

Objetivo: Mejorar las condiciones de acceso que permita el tránsito vehicular, como peatonal de toda época en las distintas comunidades de la zona rural y urbana de este municipio.

| No | NOMBRE DEL PROYECTO | UBICACIÓN | Nº FAMILIA BENEFICIADA | FECHA DE INICIO | DURACION | EMPRESA | CONTRATO | % DE AVANCE | | OBSERVACIONES |
|----|--|--------------------------|------------------------|-----------------|----------|--|----------|--------------|--------|--|
| | | | | | | | | FINANCIERO | FISICO | |
| 1 | Mejoramiento de Construcción de Pavimento Hidraulico | Barrio San Blas | Varios | 1/7/2024 | 3 meses | Wilmer Arnaldo Zambrano | 125-2024 | 551,786.18 | 60% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 2 | Construcción de Pavimento con concreto Hidraulico | Barrio Cabañas | Varios | 5/7/2024 | 2 Meses | ZF Investment Works and Services,S. de R.L.de R.L.U. de C.V. | 131-2024 | 638,428.96 | 60% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 3 | Construcción de puente Vehicular | Col.Maravilla | varios | 6/7/2024 | 3 meses | Servicios y Construcciones S.A. de C.V. | 135-2024 | 1,057,644.92 | 60% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 4 | Construcción de Puente Vehicular | San Antonio del Matazano | Varios | 8/7/2024 | 2 meses | Servicios y Construcciones S.A. de C.V. | 137-2024 | 1,212,222.85 | 60% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 5 | Construcción de Pavimento | El Duraznal | Varios | 26/7/2024 | 3 meses | Ferreteria el Jordan | 153440 | 18,200.00 | 30% | Elaboracion por orden de compra |

OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
31 JULIO DE 2024

