



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA



CUADRO PROYECTOS - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

NOVIEMBRE 2024

IDENTIFICACION DE PROYECTO					ELABORACION DE PROYECTO									EJECUCION DE PROYECTO	
Codigo BIPM	Nombre de proyecto/actividad	Ubicación de proyecto/actividad	Propósito de proyecto/actividad	Descripción de proyecto/actividad	Impacto Ambiental	Impacto en el terreno y asentamientos	Encargado de la ejecución de proyecto/actividad	Fuente de financiamiento	Monto contractual	Fecha de aprobación de proyecto	Estado actual de proyecto	Costo de finalización (proyectado)	Fecha de finalización (proyectada)	Variación en el costo total de proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
	MURO PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL	BARRIO EL TEJAR	Construcción de muro perimetral	Construcción de muro perimetral	N/A	N/A	Contratista Ing. Pedro Javier Gomez Unidad de Infraestructura	FONDOS MUNICIPALES	L. 181,875.89	JULIO	100%	N/A	AGOSTO 2024	N/A	N/A
	MURO DEL RASTRO	COLONIA SAN CARLOS	Construcción de muro perimetral	Construcción de muro perimetral	N/A	N/A	Contratista Ing. Pedro Javier Gomez Unidad de Infraestructura	FONDOS MUNICIPALES	L. 136,724.57	JULIO	100%	N/A	AGOSTO 2024	N/A	N/A
	MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO	N/A	N/A	Contratista Sr. Alex Fernando Duarte Unidad de Infraestructura	FONDOS MUNICIPALES	L. 899,500.00	JULIO	100%	N/A	DICIEMBRE 2024	N/A	N/A
	CAMBIO DE ESTRUCTURA DE TECHO CEMENTERIO MUNICIPAL	BARRIO EL TEJAR	CONSTRUCCION DE TECHO	CONSTRUCCION DE TECHO	N/A	N/A	Contratista Ing. Pedro Javier Gomez Unidad de Infraestructura	FONDOS MUNICIPALES	L. 378,786.36	OCTUBRE	50%	N/A	ENERO 2025	N/A	N/A
	CERCA PERIMETRAL CEB JOSE TRINIDAD REYES	COMUNIDAD EL PELON	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL	N/A	N/A	Contratista Ing. Pedro Javier Gomez Unidad de Infraestructura	FONDOS MUNICIPALES	L. 464,921.05	NOVIEMBRE	50%	N/A	ENERO 2025	N/A	N/A
	RECONSTRUCCION DE CUENTAS Y REPARACION DE PAVIMENTO	BARRIO EL CENTRO	RECONSTRUCCION DE CUENTAS Y REPARACION DE PAVIMENTO	RECONSTRUCCION DE CUENTAS Y REPARACION DE PAVIMENTO	N/A	N/A	Contratista Ing. Milton Said Molina Perez Unidad de Infraestructura	FONDOS MUNICIPALES	L. 161,754.51	NOVIEMBRE	100%	N/A	DICIEMBRE 2024	N/A	N/A
	CONSTRUCCION DE AULA Y MODULO SANITARIO	BARRIO EL CENTRO	CONSTRUCCION DE AULA Y MODULO SANITARIO	CONSTRUCCION DE AULA Y MODULO SANITARIO	N/A	N/A	Contratista empresa ERIGO INGENIERIAS DE R.L. Unidad de Infraestructura	FONDOS MUNICIPALES	L. 2,151,712.58	NOVIEMBRE	10%	N/A	ENERO 2025	N/A	N/A
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	ALDEA NUEVA ESPERANZA	CONSTRUCCION DE 150 METROS LINEALES DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	CONSTRUCCION DE 150 METROS DE CONCRETO Y CUNETAS DE CONCRETO EN AMBOS LADOS	N/A	N/A	ING. MILTON SAID MOLINA	FONDOS MUNICIPALES	L. 1,498,309.01	JULIO	100%	N/A	OCTUBRE	N/A	N/A
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION PALOS BLANCOS	ALDEA NUEVA ESPERANZA	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION PALOS BLANCOS	CONSTRUCCION DE SISTEMA ELECTRICO, SUM/INST. DE POSTES DE MADERA, LINEA PRIMARIA, SECUNDARIA, NEUTRO	N/A	N/A	ALEX FERNANDO GARCIA	FONDOS MUNICIPALES	L. 545,920.00	SEPTIEMBRE	98%	N/A	DICIEMBRE	N/A	N/A
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, BARRIO EL TEJAR	BARRIO EL TEJAR	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, POZOS DE INSPECCION, CAJAS DE REGISTRO DOMICILIARIAS	N/A	N/A	ING. MILTON SAID MOLINA	FONDOS MUNICIPALES	L. 648,550.26	OCTUBRE	80%	N/A	DICIEMBRE	N/A	N/A
	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO FRENTE A KINDER ESPERANZANO	BARRIO LA GRUTA	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO FRENTE A KINDER ESPERANZANO	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO, BOLARDOS	N/A	N/A	ING. PEDRO JAVIER GOMEZ	FONDOS MUNICIPALES	L. 582,091.67	NOVIEMBRE	20%	N/A	DICIEMBRE	N/A	N/A

11/11/2024
U.S. 11