



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

TEL/FAX 2641-0729

Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com

DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO						ELABORACIÓN DEL PROYECTO								EJECUCIÓN DEL PROYECTO			
Encargado de la Ejecución del proyecto	Sector, Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación	Propósito	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización Projectado	Fecha de Finalización Projectada	Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variación en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duración del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Construcción de Aula de 8x8 M y Modulos Sanitarios en Instituto Hector Mejia Lara B San Francisco, San Nicolas, Copan	B San Francisco	Mejorar las condiciones en las que se encuentran los niños en los centros educativos.	Construccion de un aula y un modulo sanitario en el Instituto Hector Mejia Lara.	Este proyecto beneficia al municipio en general.	Obras Publicas	Otros Fondos	1,098,850.55	21/5/2024	Colocación de Techo en aula y baño, se estima un avance del 95% del avance del proyecto.	N/A	30/12/2024	Se ha retrasado la ejecución por condiciones climaticas y proveedores de materiales.	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Construccion de Modulos Sanitarios en Escuela Manuel Luna Castillo, Barrio El Progreso, San Nicolas, Copan	B El Progreso	Mejorar las condiciones en las que se encuentran los niños en los centros educativos.	Construccion de 2 modulos sanitarios en Escuela Manuel Luna Castillo	Este proyecto beneficia al municipio en general.	Obras Publicas	Otros Fondos	849,143.19	21/5/2024	Colocación de Techo en baños, se estima un avance del 95% del avance del proyecto.	N/A	30/12/2024	Se ha retrasado la ejecución por condiciones climaticas y proveedores de materiales.	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Construccion de Aula de 10.85x8 M en Jardin de Niños Rafael Pineda Ponce, Comunidad Nueva Concepcion, San Nicolas, Copan	Nueva Concepción del Carmen	Mejorar las condiciones en las que se encuentran los niños en los centros educativos.	Construccion de un aula de pre escolar en Jardin de Niños Rafael Pineda Ponce	Este proyecto beneficia al municipio en general.	Obras Publicas	Otros Fondos	899,099.04	21/5/2024	Colocación de Techo en aula, se estima un avance del 95% del avance del proyecto.	N/A	30/12/2024	Se ha retrasado la ejecución por condiciones climaticas y proveedores de materiales.	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Construccion de Modulos Sanitarios en Centro Basico Federico C Canales, Comunidad El Porvenir, San Nicolas, Copan	El Porvenir	Mejorar las condiciones en las que se encuentran los niños en los centros educativos.	Construccion de un modulo sanitario en Centro Educativo Basico Federico C Canales	Este proyecto beneficia al municipio en general.	Obras Publicas	Otros Fondos	449,556.53	21/5/2024	Colocación de Techo en baño, se estima un avance del 95% del avance del proyecto.	N/A	30/12/2024	Se ha retrasado la ejecución por condiciones climaticas y proveedores de materiales.	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Construcción de Muro de Contención en Cancha Multiusos contigua a Parque Infantil San Nicolas, B San José	B San José	Aumentar la seguridad en las instalaciones de la cancha multiusos en construcción.	Construcción de muro de bloque de 6 pulgadas y 25.5 metros de largo, fundición y columnas.	Este proyecto aumenta la seguridad en cancha multiusos en B San Jose	Obras Publicas	Otros Fondos	76,625.00	21/5/2024	Construcción de Muro de Bloque de 6", 25m de longitud x 1.7m de ancho, repellido y pulido con solera de cierre.	76,625.00	6/12/2024	Se ha finalizado este proyecto.	N/A	N/A	N/A

Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Construcción de Cancha Multiusos en B San José, contiguo a Parque Infantil	B San José	Brindar areas de convivencia sana a la población del municipio en general.	Construcción de una cancha multiusos de concreto, cercada e instalación de maquinas para ejercitarse.	Este poryecto beneficia al municipio en general.	Obras Publicas	Otros Fondos	N/A	21/5/2024	Fundición de área de cancha polideportiva, instalación de malla ciclón y fundición de sendero al contorno de la cancha.	N/A	15/12/2024	Se han realizado las actividades según lo planificado.	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Reparación y Mantenimiento del Alumbrado Público	Casco Urbano	Mejorar la seguridad en el municipio.	Instalación, reparación y mejoramiento de lamparas de alumbrado publico.	Este poryecto beneficia al municipio en general.	Obras Publicas	Otros Fondos	39,500.00	21/5/2024	Se han instalado y reparado lamparas en lugares que lo ameritaban.	39,500.00	30/11/2024	Se ha finalizado este proyecto.	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico de 3000 PSI Hacia Nueva Concepción del Carmen en El Porvenir, Municipio de San Nicolás, Copán	El Porvenir	Mejorar el acceso a la mayor zona productiva y a 5 de las aldeas más grandes del municipio.	Pavimentación de tramo carretero en El Porvenir para un mejor acceso a las zonas productivas y zonas habitadas.	Este proyecto beneficia al municipio en general.	Obras Publicas	Fondos de Caminos Productivos y Contraparte Municipal	568,050.00	15/11/2022	Conformado de calle	N/A	21/12/2023	Todo se esta ejecutado según lo previsto.	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico de 3000 PSI en Las Brisas, Municipio de San Nicolás, Copán	Las Brisas	Mejorar el acceso a la mayor zona productiva y a 5 de las aldeas más grandes del municipio.	Pavimentación de tramo carretero en Las Brisas para un mejor acceso a las zonas productivas y zonas habitadas.	Este proyecto beneficia al municipio en general.	Obras Publicas	Fondos de Caminos Productivos y Contraparte Municipal	568,050.00	15/11/2022	Conformado de calle	N/A	21/12/2023	Todo se esta ejecutado según lo previsto.	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico de 3000 PSI Hacia Nueva Concepción del Carmen Hacia El Modelo, Municipio de San Nicolás, Copán	Nueva Concepción del Carmen	Mejorar el acceso a la mayor zona productiva y a 5 de las aldeas más grandes del municipio.	Pavimentación de tramo carretero en Nueva Concepción del Carmen para un mejor acceso a las zonas productivas y zonas habitadas.	Este proyecto beneficia al municipio en general.	Obras Publicas	Fondos de Caminos Productivos y Contraparte Municipal	568,050.00	15/11/2022	Conformado de calle, encofrado, fundición de 80 metros lineales x 5 metros de ancho de concreto hidraulico, se estima un avance del 70% del total del proyecto	N/A	21/12/2023	Todo se ha ejecutado según lo previsto.	N/A	N/A	N/A

Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico de 3000 PSI en Acceso a Estadio Municipal Las Ranas, Departamento de Copán	B San Nicolas	Mejorar la ruta de acceso al municipio facilitando entrada y salida de productos.	Pavimentación de tramo carretero en B San Nicolas para un mejor acceso a las zonas productivas y zonas habitadas.	Este proyecto beneficia al municipio en general.	Obras Publicas	Fondos de Caminos Productivos y Contraparte Municipal	817,880.00	15/11/2022	Conformado de calle, encofrado, fundición de 120 metros lineales x 6 metros de ancho de concreto hidraulico, se estima un avance del 85% del total del proyecto	N/A	21/12/2023	Todo se ha ejecutado según lo previsto.	N/A	N/A	N/A
--	----------------	---	---------------	---	---	--	----------------	---	------------	------------	---	-----	------------	---	-----	-----	-----



 Dan Ernesto Cruz

 Dir. Obras Publicas