




ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO

PROGRAMA DE EDUCACION


MES DE DICIEMBRE 2024



Objetivo: Facilitar a la población de los centros educativos de la zona Urbana y Rural del Municipio de Comayagua, los espacios, los medios pedagógicos que permitan desarrollar los programas, de enseñanza aprendizaje que garantice una educación de calidad.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	Nº FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Construcción de cerca perimetral Centro Educativo Jose Trinidad Cabañas.	Comayagua	varios	01/08/2024	1 mes	Rony Osmin Rodas Mendoza	161-2024	360.868,00	100%	Elaboración de contrato por mano de obra y materiales.
2	Mejoramiento de Escuela Ivan Betancourt. Construcción de Auditorio.	Col.Ivan Betancourt	varios	13/08/2024	4 meses	Kelly Katherine Pacheco Cruz	180-2024	845.048,90	100%	Elaboración de contrato por mano de obra y materiales.
3	Mejoramiento Hidrosanitario de varios Centros Educativos	Barrio Abajo,Torondon,Cabañas,Col. 21 de Abril,Tenguaje,Los Jasminez	varios	26/08/2024	3 Meses	Irrael Pacheco Arita	186-2024	255.513,20	100%	Elaboración de contrato por mano de obra y materiales.
4	Mejoramiento Hidrosanitario de varios Centros Educativos	Col. Nueva Esperanza,Col. 21 de Abril,Barrio Lourdes,Col.Francisco Morazan	varios	26/08/2024	3 Meses	Rodyn Francisco Machado Carranza	187-2024	194.420,00	100%	Elaboración de contrato por mano de obra y materiales.

5	Mejoramiento de Hidrosanitario de varios Centro Eduactivo	Col. Mata de Caña, Ba. La Zarcita, Col. Julio Cesar Pinto, Col. Milagro de Dios, Barrio Suyapa, Col. Escoto	varios	02/09/2024	2 Meses	Rony Osmin Rodas Mendoza	196-2024	199.048,00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
6	Mejoramiento de Centro Basico Nicolas Monte Construcccion de Auditorium	Los Llanitos	varios	02/09/2024	3 meses	Marcianos Ramos Henriquez	197-2024	323.479,50	75%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
7	Construcccion de muro de contencion en Centro Educativo Jose Antonio Alcerro	Delicias de Agua Fria	varios	12/09/2024	2 meses	Ramon Antonio Cortes Vasquez	215-2024	297.843,75	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
8	Mejoramiento y Construcccion de aula del Centro Educativo Leoncio Valle	Col. Mata de Caña	varios	24/09/2024	5 meses	Construcciones San Martin	224-2024	382.262,09	50%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
9	Instalacion de Transformacion en el Jardin de Niños Angela Ochoa	Barrio Abajo	varios	10/10/2024	1 mes	Walter Omar Padilla Collindres	234-2024	228.980,00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
10	Mejoramiento de Escuela Pompilio Ortega	La Cooperativa	varios	15/10/2024	2 Meses	Marciano Ramos Henriquez	247-2024	97.112,00	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



11	Mejoramiento de Centro Educativo Dionisio de Herrera	La Plama	varios	23/10/2024	4 meses	Eber Gomez Gomez	258-2024	247.622,59	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
12	Construccion de Aula Escolar y gradas	San Blas	varios	31/10/2024	3 Meses	SEPRICH	256-2024	464.216,25	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
13	Mejoramiento del C.E.B. Jose Cecilio del Valle	La Sabana	varios	31/10/2024	3 meses	Rodyn Francisco Machado	263-2024	435.870,00	35%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
14	Mejoramiento de Escuela Jonathan Nash	Los Pumas	varios	31/10/2024	6 meses	Roberto Lagos Juarez	264-2024	419.816,35	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
15	Mejoramiento del C.E.B. Quintin Polanco	El Matazano N°2	varios	31/10/2024	5 meses	Rony Osmin Rodas Mendoza	266-2024	275.619,75	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
16	Mejoramiento de Centro Educativo Basico Pablo Portillo	Col. 1° de Mayo	varios	11/11/2024	4 meses	Rony Osmin Rodas Mendoza	289-2024	192.279,50	20%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



17	Mejoramiento de Centro Educativo Basico, Albertina Nolasco	Lomas de Cordero	varios	11/11/2024	5 meses	Jireh Construcciones y Servicios Multiples	292-2024	352.630,27	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
18	Mejoramiento del Centro Educativo Nuevo Milenium	Santa Cruz de Laguneta	varios	13/11/2024	3 meses	Marciano Ramos Henriquez	296-2024	191.086,50	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
19	Mejoramiento de Escuelas Francisco Morazan	Col. Nueva Esperanza	varios	10/12/2024	4 meses	Roberto Lagos Juarez	332-2024	204.014,60	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
20	Mejoramiento de Escuela Ramon Villeda Morales	La Flor	varios	10/12/2024	3 Meses	Jireh Construcciones y Servicios Multiples	334-2024	248.878,90	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
21	Construccion de Losa Entrepiso " Modulo de 4 Aulas Esc. Inmaculada Concepcion	Col.Nueva Comayagua	varios	10/12/2024	5 meses	Roberto Lagos Juarez	335-2024	1.149.346,20	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
22	Mejoramiento Y construccion de cerca perimetral de Esc Ronald Panchame	Los Llanitos Arenales	varios	11/12/2024	5 meses	Rony Osmin Rodas Mendoza	337-2024	411.184,30	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



23	Mejoramiento de Jardín de Niños Dulces Sueños	La Laguna	varios	11/12/2024	6 meses	Jose Cecilio Muños Argueta	338-2024	165.754,00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
24	Construccion de II etapa del auditorio en el C.E.B.	Voluntades Unidas	varios	11/12/2024	4 meses	Inversiones Pineda S. de R.L.	339-2024	839.770,58	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
25	Construccion de Auditorium Escolar	El Sitio	varios	12/12/2024	4 meses	Jose Cecilio Muños Argueta	344-2024	671.781,00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
26	Construccion de Aula en Instituto Leon Alvarado	Barrio Torondon	varios	13/12/2024	4 meses	R.Q. Servicios de Ingenieria Civil	347-2024	1.287.820,13	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
27	Mejoramiento de C.E.B. Hipolito Marcial	Col. Julio Cesar Portillo	varios	13/12/2024	2 Meses	Eber Gomez Gomez	351-2024	99.810,48	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
28	Mejoramiento de Jardín de Niños	Barrio Cabañas	varios	18/12/2024	2 Meses	Eber Gomez Gomez	350-2024	78.660,00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
29	Mejoramiento de Jardín de niños	El Volcan	varios	18/12/2024	4 meses	Roberto Lag os Juarez	355-2024	508.347,30	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



30	Mejoramiento de Esc. Ramon Villeda Morales	Las Marias	varios	18/12/2024	5 meses	Eber Gomez Gomez	356-2024	255.596,00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
----	--	------------	--------	------------	---------	------------------------	----------	------------	-----	---

OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
31 DICIEMBRE DE 2024

