



ALCALDIA DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO
MES DICIEMBRE DE 2024

Objetivo: Contribuir con la población del municipio a reducir la incidencia de enfermedades hídricas y paracitarias. Atravez de la dotación de agua segura, y buena disposición de escretas.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario	Col.Brisas de Altamira,Sector Heidy Maldonado	varios	12/08/2024	2 meses	Inversiones La Fe S.A. de C.V	179-2024	145.156,00	100%	Elaboracion de Contrato por mano de obra y materiales
2	Construccion de 44 letrinas Sanitarias	Santa Rosa de Buenas noches	varios	29/10/2024	3 meses	Jorge Armando Velasquez Amador	270-2024	267.960,00	10%	Elaboracion de Contrato por mano de obra y materiales
3	Construccion de 62 Ecofogones Modelo Justa	El Ocotillal	varios	30/10/2024	3 meses	Darwin Ramon Machado Saravia	271-2024	37.200,00	100%	Elaboracion de Contrato por mano de obra y materiales
4	Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario	Las Colinas	varios	31/10/2024	2 meses	Servicios de Ingenieria Civil	261-2024	285.376,85	10%	Elaboracion de Contrato por manode obra y materiales
5	Construccion De Sistema De Alcantarillado Sanitario	Las Colinas	varios	31/10/2024	2 meses	Servicios de Ingenieria Civil	265-2024	235.865,85	10%	Elaboracion de Contrato por manode obra y materiales
6	Construccion de Sistema Alcantarillado Sanitario	Nueva Valladolid Capiro	varios	31/10/2024	1 mes	Orlando Daniel Torres	268-2024	30.000,00	10%	Elaboracion de Contrato por manode obra y materiales



7	Construccion de sistema de agua potable	La Escalera	varios	31/10/2024	1 mes	Orlando Daniel Torres	269-2024	82,500.00	10%	Elaboracion de Contrato por manode obra y materiales
8	Construccion de Sistema Alcantarillado Sanitario	Barrio Arriba	varios	5/11/2024	1 mes	SEPRICH	281-2024	125,716.32	100%	Elaboracion de Contrato por manode obra y materiales
9	Construccion de sistema de Alcantarillado	Col. Espiritu Santo	varios	13/11/2024	1 mes	Orlando Daniel Torres Machuca	297-2024	14,400.00	10%	Elaboracion de Contrato por manode obra y materiales
10	Construccion de acueducto agua potable	El Paraiso	varios	5/12/2024	3 meses	El Jordan	155162	358,068.19	100%	Elaboracion por orden de compra
11	Mejoramiento de Agua Potable	Quebrado de Agua	varios	5/12/2024	1 mes	Quebrada de agua	155327	155,610.00	100%	Elaboracion por orden de compra
12	Sstema de Alcantarillado Sanitario	Col. Milagro de Dios	varios	4/12/2024	1 mes	INCOHM S, DE R.L.	323-2024	147,121.98	10%	Elaboracion de Contrato por manode obra y materiales
13	Construccion de Acueducto	Concepcion del Rio Blanco	varios	10/12/2024	3 meses	Nelson Gerardo Sanchez moreno	333-2024	270,018.05	10%	Elaboracion de Contrato por manode obra y materiales

OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
31 DICIEMBRE DE 2024

