



# MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE - FAX 641-0729



## INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS ACUMULADO DE ENERO A FEBRERO 2017

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO EN EL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas, casco urbano y area rural	•Se realizo compra de materiales para acondicionamiento de local para funcionamiento de centro de cuidado diurno para el adulto mayor	110,000.00	10,782.00	22,857.00	87,143.00
2	Mejoramamiento de viviendas populares, (Pisos y Techos) Urbano y Rural	•Se realizo compra de cemento para ayuda a personas de escasos recursos economicos	250,000.00	38,600.00	38,600.00	211,400.00
3	Construccion de viviendas solidarias	•Se está instalando el techo, se estima un avance de 45%	250,000.00	1,180.00	1,180.00	248,820.00
4	Mantenimiento de sistema de agua por bombeo en sector Estadio de Futbol Las Ranas, Barrio San Nicolas y El Escondido		150,000.00	0.00	45,481.92	104,518.08
5	Mantenimiento y reparacion al sistema de agua potable en el casco urbano		300,000.00	574.00	574.00	299,426.00
6	Construccion de sistema de alcantarillado sanitario en El Porvenir	•Se continua con la construccion de las cajas de registro desde el filtro hacia la quebrada y se esta instalando la tuberia en ese tramo. •Se estima un avance de 98%	130,000.00	6,600.00	12,300.00	117,700.00
7	Ampliacion alcantarillado sanitario, Urbano		140,000.00	9,910.00	14,710.00	125,290.00
8	Mejoramamiento de calles, casco urbano		448,255.61	12,630.00	48,339.00	399,916.61
9	Construccion de gradas de acceso a Mirador El Pico, Barrio San Francisco	•Se esta construyendo la loseta y repello sobre las gradas. •Se estima un avance del 50% del total del proyecto	150,000.00	76,513.00	80,013.00	69,987.00
10	Mejoramamiento de calles internas desde don Jose Lara hacia donde Don Margarito Alvarenga, de donde Melvin Carbajal hacia La Angostura y Los Pozos, de donde Paulino Melendez hasta donde Martin Mejia, aldea Nueva Concepcion		230,000.00		74,500.00	155,500.00
11	Construccion de cancha sintetica, B° San Nicolas		105,437.47		55,317.00	50,120.47
12	Mejoramamiento de campo de futbol, El Porvenir	•Se realizo la ampliacion, conformacion y reagado de material en campo de futbol	150,000.00	100,000.00	100,000.00	50,000.00
13	Mejoramamiento de Parque Central, Barrio San Nicolas		120,000.00	700.00	700.00	119,300.00



		•Se realizo la ampliacion, conformacion y regado de material en campo de futbol asi como el mejoramiento de calle de acceso				
14	Mejoramiento de campo de futbol, El Modelo		100,000.00	72,600.00	72,600.00	27,400.00
15	Reparacion de alumbrado publico, Urbano y rural		130,000.00	700.00	700.00	129,300.00
16	Ampliacion servicio energia electrica, San Nicolas, San Cayetano		180,000.00	1,500.00	1,500.00	178,500.00
17	Electrificacion interna del cementerio Municipal, B° San Sebastian		60,000.00	1,500.00	1,500.00	58,500.00
18	Mantenimiento y reparacion de carreteras, area rural		816,865.97	1,200.00	167,300.00	649,565.97
<b>TOTAL</b>				<b>334,989.00</b>	<b>738,171.92</b>	<b>3082,387.13</b>



*[Handwritten Signature]*  
P.M y C.P. Denia Iveth Mejia  
Departamento de presupuesto