

MEMORANDUM SIT-UPEG-028-2025

PARA: Abog. Carlos Herrera
Unidad de Transparencia

DE: Ing. María Julissa Vargas
Sub Directora de la Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión (UPEG)

ASUNTO: **Categorías Programáticas Diciembre (Cuarto Trimestre) 2024**

FECHA: 15 de enero del 2025



Estimado Abogado Herrera,


En respuesta a su solicitud del 06 de enero de 2025, realizada mediante el Memorándum SIT-UT-010-2025, en la que se requieren las Categorías Programáticas correspondientes al mes de diciembre (Cuarto Trimestre) de 2024, las cuales incluyen la evaluación física y financiera de la ejecución de los programas y proyectos de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), le informamos que dicha información ha sido remitida en formato digital a través del correo electrónico transparencia@sit.gob.hn.

Adjuntamos como respaldo la evidencia del envío de dicho correo.

Sin otro particular de ustedes.

Atentamente,

c. Archivo/MJV

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	
RECIBIDO	
FECHA	11:19 AM
HORA	16-1-25

HONDURAS



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

INSTITUCIÓN: 411 - Secretaría de Infraestructura y Transporte

PROGRAMA: 11 CONSTRUCCION DE CARRETERAS

Producto: 1 - Tramos Carreteros en la Red Vial Oficial, Construidos y Pavimentados, para beneficio de la población hondureña.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10					0.00	0.00					0.00	0.00
		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10					0.00	0.00					0.00	227,094.62



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

PROGRAMA: 11 CONSTRUCCION DE CARRETERAS

Producto: 1 - Tramos Carreteros en la Red Vial Oficial, Construidos y Pavimentados, para beneficio de la población hondureña.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

PROGRAMA: 11 CONSTRUCCION DE CARRETERAS

Producto: 1 - Tramos Carreteros en la Red Vial Oficial, Construidos y Pavimentados, para beneficio de la población hondureña.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					51,913.00	494,434,461.04					42,558.86	516,252,141.51

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					24,921.00	137,823,964.48					20,725.93	808,065,387.59

SUB-PROGRAMA: 11-00 -

PROYECTO: 11-00-000 -



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-000-001 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACCESO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS AL MUNICIPIO DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA CALLE 8 LA CEIBA (6.73KM))

Producto: 2 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de construcción del tramo La Ceiba, Departamento de Atlántida (Calle 8 La Ceiba (6.73km))

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					5,870.00	32,465,087.93					1,502.58	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					102.00	8,351,306.57					0.00	49,197,180.63



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-000-002 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO: GRACIAS - LA CAMPA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA

Producto: 41 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de construcción del tramo Gracias - La Campa, Departamento de Lempira.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11											1,930.00	24,650,845.46

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					166.00	0.00					2,665.00	34,974,093.31



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-000-005 OBRA PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA, TRAMO RUTA 92, EL RODEO - SAN LUIS; ETAPA I (10.00 KM), DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA

Producto: 39 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de construcción del tramo El Rodeo-San Luís, departamento de Santa Barbara

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					6,600.00	1,733,184.72					650.00	6,199,402.39

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					0.00	1,355,745.00					0.00	8,965,695.38



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-000-008 REHABILITACIÓN CON DOBLE TRATAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO "LIMONES POZO ZARCO - SALAMA" FASE I

Producto: 40 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de construcción del tramo Limones - Pozo Zarco -Salama, Fase I

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					0.00	35,665,689.94					0.00	16,500,941.49

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					0.00	369,314.14					0.00	0.00

PROYECTO: 11-00-001 CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO: LA ENA - SAN JOSÉ DE RÍO TINTO - DULCE NOMBRE DE CULMÍ, SUB TRAMO: "PUENTE RÍO EL PATASTE - DULCE NOMBRE DE CULMÍ"



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

Producto: 8 - Carretera La ENA - San José de Río Tinto - Dulce Nombre de Culmí, Sub Tramo: "Puente Río El Pataste - Dulce Nombre de Culmí" Construida y Pavimentada, para beneficio de la población hondureña.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					1,088.00	4,438,303.82					3,601.00	21,340,507.25

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					317.00	8,432,500.00					971.92	28,208,325.95



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



Producto: 8 - Carretera La ENA - San José de Río Tinto - Dulce Nombre de Culmí, Sub Tramo: "Puente Río El Pataste - Dulce Nombre de Culmí" Construida y Pavimentada, para beneficio de la población hondureña.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-001-002 CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO: LA ENA - SAN JOSÉ DE RÍO TINTO - DULCE NOMBRE DE CULMÍ, SUB TRAMO: "PUENTE RÍO EL PATASTE - DULCE NOMBRE DE CULMÍ", RUTA N-83,

Producto: 10 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de construcción del tramo: La ENA - San José de Río Tinto - Dulce Nombre de Culmí, Departamento de Olancho.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-001-002 CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO: LA ENA - SAN JOSÉ DE RÍO TINTO - DULCE NOMBRE DE CULMÍ, SUB TRAMO: "PUENTE RÍO EL PATASTE - DULCE NOMBRE DE CULMÍ", RUTA N-83,

Producto: 10 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de construcción del tramo: La ENA - San José de Río Tinto - Dulce Nombre de Culmí, Departamento de Olancho.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					1,088.00	4,438,303.82					3,601.00	20,214,724.22

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					317.00	8,432,500.00					971.72	24,131,887.92



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-001-001 SUPERVISION DEL TRAMO CARRETERO: LA ENA - SAN JOSÉ DE RÍO TINTO - DULCE NOMBRE DE CULMÍ, SUB TRAMO: "PUENTE RÍO EL PATASTE - DULCE NOMBRE DE CULMÍ", RUTA N-83,

Producto: 9 - Contratación de una empresa supervisora para que supervise las obras de construcción del tramo La ENA - San José de Río Tinto - Dulce Nombre de Culmí, departamento de Olancho.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					1,088.00	0.00					3,601.00	1,125,783.03

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					0.00	0.00					0.00	4,076,438.03



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-001-001 SUPERVISION DEL TRAMO CARRETERO: LA ENA - SAN JOSÉ DE RÍO TINTO - DULCE NOMBRE DE CULMÍ, SUB TRAMO: "PUENTE RÍO EL PATASTE - DULCE NOMBRE DE CULMÍ", RUTA N-83,

Producto: 9 - Contratación de una empresa supervisora para que supervise las obras de construcción del tramo La ENA - San José de Río Tinto - Dulce Nombre de Culmí, departamento de Olancho.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00

PROYECTO: 11-00-002 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN VIAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CORREDOR DE OCCIDENTE, TRAMO CARRETERO: "NACO - LA ENTRADA" (79.1 KM), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BÁRBARA Y COPÁN



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



Producto: 11 - Carretera "Naco - La Entrada" Construida y Rehabilitada, para beneficio de la población hondureña.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



Producto: 11 - Carretera "Naco - La Entrada" Construida y Rehabilitada, para beneficio de la población hondureña.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					18,756.00	140,752,348.11					16,778.00	174,382,319.28

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					13,851.00	32,188,591.99					5,916.46	230,581,826.19



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-002-001 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN VIAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CORREDOR DE OCCIDENTE, TRAMO CARRETERO: "NACO - LA ENTRADA", LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BÁRBARA Y COPÁN.

Producto: 12 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de construcción del tramo: "Naco - La Entrada" (79.1 Km), Departamentos de Santa Bárbara y Copán.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					18,756.00	134,335,101.91					16,778.00	170,387,618.13

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					13,851.00	32,188,591.99					5,916.46	218,553,103.74



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-002-001 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN VIAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CORREDOR DE OCCIDENTE, TRAMO CARRETERO: "NACO - LA ENTRADA", LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BÁRBARA Y COPÁN.

Producto: 12 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de construcción del tramo: "Naco - La Entrada" (79.1 Km), Departamentos de Santa Bárbara y Copán.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-002-002 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN VIAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CORREDOR DE OCCIDENTE, TRAMO CARRETERO: "NACO - LA ENTRADA", LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BÁRBARA Y COPÁN.

Producto: 13 - Contratación de una empresa supervisora para que supervise las obras de construcción del tramo: "Naco - La Entrada" (79.1 Km), Departamentos de Santa Bárbara y Copán.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-002-002 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN VIAL CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CORREDOR DE OCCIDENTE, TRAMO CARRETERO: "NACO - LA ENTRADA",LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA BÁRBARA Y COPÁN.

Producto: 13 - Contratación de una empresa supervisora para que supervise las obras de construcción del tramo: "Naco - La Entrada" (79.1 Km), Departamentos de Santa Bárbara y Copán.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					18,756.00	6,417,246.20					16,778.00	3,994,701.15

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					0.00	0.00					0.00	12,028,722.45

PROYECTO: 11-00-003 Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico del Corredor de Oriente, Tramo Carretero: "Las Lomas - Terrero Blanco, Ruta 53" y Elaboración del Estudio y Diseño del Tramo Carretero: Ruta 119, "



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



Producto: 14 - Carretera "Las Lomas - Terrero Blanco" Construida y Pavimentada, para beneficio de la población hondureña.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					12,877.00	177,113,957.61					9,145.00	47,786,074.20

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					13,851.00	37,651,018.63					1,233.21	191,124,802.09



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



Producto: 14 - Carretera "Las Lomas - Terrero Blanco" Construida y Pavimentada, para beneficio de la población hondureña.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-003-001 CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CORREDOR DE ORIENTE, TRAMO CARRETERO: "LAS LOMAS - TERRERO BLANCO, RUTA 53"

Producto: 15 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de construcción del tramo: "Las Lomas - Terrero Blanco" Ruta N-53 y Elaboración del Estudio y Diseño del Tramo : Ruta 119, "Terrero Blanco - Patuca - Palestina"

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-003-001 CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CORREDOR DE ORIENTE, TRAMO CARRETERO: "LAS LOMAS - TERRERO BLANCO, RUTA 53"

Producto: 15 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de construcción del tramo: "Las Lomas - Terrero Blanco" Ruta N-53 y Elaboración del Estudio y Diseño del Tramo : Ruta 119, "Terrero Blanco - Patuca - Palestina"

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					12,877.00	173,406,514.07					9,145.00	47,378,949.20

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					3,588.00	37,651,018.63					1,233.21	186,659,449.97



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-003-002 SUPERVISION DE LA CONST. Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CORREDOR DE ORIENTE, TRAMO CARRETERO: "LAS LOMAS - TERRERO BLANCO, RUTA 53"

Producto: 16 - Contratación de una empresa supervisora para que supervise las obras de construcción del tramo: "Las Lomas - Terrero Blanco" Ruta N -53 y Elaboración del Estudio y Diseño del Tramo Carretero: Ruta 119, "Terrero Blanco - Patuca - Palestina"

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					12,877.00	3,707,443.54					9,145.00	407,125.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					0.00	0.00					0.00	4,465,352.12



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-003-002 SUPERVISION DE LA CONST. Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CORREDOR DE ORIENTE, TRAMO CARRETERO: "LAS LOMAS - TERRERO BLANCO, RUTA 53"

Producto: 16 - Contratación de una empresa supervisora para que supervise las obras de construcción del tramo: "Las Lomas - Terrero Blanco" Ruta N -53 y Elaboración del Estudio y Diseño del Tramo Carretero: Ruta 119, "Terrero Blanco - Patuca - Palestina"

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-003-003 PREINVERSION PARA LA PAV. CONCRETO HIDRÁULICO CORREDOR DE ORIENTE, TRAMO "LAS LOMAS-TERRERO BLANCO, RUTA 53" Y ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y DISEÑO DEL TRAMO : RUTA 119 DPTO DE OLANCHO

Producto: 17 - Elaboración de estudios de Preinversión para la ejecución del proyecto.

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-003-003 PREINVERSION PARA LA PAV. CONCRETO HIDRÁULICO CORREDOR DE ORIENTE, TRAMO "LAS LOMAS-TERRERO BLANCO, RUTA 53" Y ELABORACIÓN DEL ESTUDIO Y DISEÑO DEL TRAMO : RUTA 119 DPTO DE OLANCHO

Producto: 17 - Elaboración de estudios de Preinversión para la ejecución del proyecto.

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11											0.00	0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					0.00	0.00					0.00	0.00

PROYECTO: 11-00-004 Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico del Tramo Carretero: "Portillo del Lobo-Reitoca - Curarén" (39.54 KM), Localizado en los Departamentos de Francisco Morazán y Choluteca.



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



Producto: 18 - Carretera "Portillo del Lobo-Reitoca - Curarén", Construida y Pavimentada, para beneficio de la población hondureña.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					1,106.00	17,967,453.42					2,146.50	8,820,094.33

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					1,760.00	13,120,948.67					1,846.50	44,864,413.00



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



Producto: 18 - Carretera "Portillo del Lobo-Reitoca - Curarén", Construida y Pavimentada, para beneficio de la población hondureña.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-004-001 CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO: "PORTILLO DEL LOBO-REITOCA - CURARÉN" (39.54 KM), LOCALIZADO EN LOS DEPTOS DE FCO MORAZÁN Y CHOLUTECA.

Producto: 19 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de construcción del tramo: "Portillo del Lobo-Reitoca - Curarén" (39.54 KM), Departamentos de Francisco Morazán y Choluteca.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-004-001 CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO: "PORTILLO DEL LOBO-REITOCA - CURARÉN" (39.54 KM), LOCALIZADO EN LOS DEPTOS DE FCO MORAZÁN Y CHOLUTECA.

Producto: 19 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de construcción del tramo: "Portillo del Lobo-Reitoca - Curarén" (39.54 KM), Departamentos de Francisco Morazán y Choluteca.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					1,106.00	16,765,897.75					2,146.50	7,674,100.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					1,760.00	13,120,948.67					1,846.50	41,456,488.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-004-002 SUPERVISION DE CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO: "PORTILLO DEL LOBO-REITOCA - CURARÉN" (39.54 KM), LOCALIZADO EN LOS DEPTOS DE FCO MORAZÁN Y CHOLUTECA.

Producto: 20 - Contratación de una empresa supervisora para que supervise las obras de construcción del tramo: "Portillo del Lobo-Reitoca - Curarén" (39.54 KM), Departamentos de Francisco Morazán y Choluteca.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					1,106.00	1,201,555.67					2,146.50	1,145,994.33

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					0.00	0.00					0.00	3,407,925.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-004-002 SUPERVISION DE CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO: "PORTILLO DEL LOBO-REITOCA - CURARÉN" (39.54 KM), LOCALIZADO EN LOS DEPTOS DE FCO MORAZÁN Y CHOLUTECA.

Producto: 20 - Contratación de una empresa supervisora para que supervise las obras de construcción del tramo: "Portillo del Lobo-Reitoca - Curarén" (39.54 KM), Departamentos de Francisco Morazán y Choluteca.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00

PROYECTO: 11-00-005 Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Carretera Central, Tramo: "Marale - Empalme Carretera Yoro" (53.31 km), localizado en el Departamento de Francisco Morazán y Yoro.



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



Producto: 21 - Carretera Central "Marale - Empalme Carretera Yoro" Construida y Pavimentada, para beneficio de la población hondureña.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



Producto: 21 - Carretera Central "Marale - Empalme Carretera Yoro" Construida y Pavimentada, para beneficio de la población hondureña.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					1,087.00	29,123,773.80					1,339.16	8,000,000.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					336.00	3,961,489.36					494.21	21,867,543.63



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-005-001 CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA CENTRAL, TRAMO: "MARALE - EMPALME CARRETERA YORO" (53.31 KM), LOCALIZADO EN EL DPTO DE FCO. MORAZÁN Y YORO.

Producto: 22 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de construcción del tramo: "Marale - Empalme Carretera Yoro" (53.31 km), Departamento de Francisco Morazán y Yoro.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					1,087.00	27,538,501.76					1,339.16	8,000,000.00
		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					336.00	3,961,489.36					494.21	21,867,543.63



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-005-001 CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CARRETERA CENTRAL, TRAMO: "MARALE - EMPALME CARRETERA YORO" (53.31 KM), LOCALIZADO EN EL DPTO DE FCO. MORAZÁN Y YORO.

Producto: 22 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de construcción del tramo: "Marale - Empalme Carretera Yoro" (53.31 km), Departamento de Francisco Morazán y Yoro.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-005-002 SUPERVISION DE CONST, Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CARRETERA CENTRAL, TRAMO: "MARALE - EMPALME CARRETERA YORO" (53.31 KM), LOCALIZADO EN EL DPTO DE FCO. MORAZÁN Y YORO.

Producto: 23 - Contratación de una empresa supervisora para que supervise las obras de construcción del tramo: "Marale - Empalme Carretera Yoro" (53.31 km), Departamento de Francisco Morazán y Yoro.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-005-002 SUPERVISION DE CONST, Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CARRETERA CENTRAL, TRAMO: "MARALE - EMPALME CARRETERA YORO" (53.31 KM), LOCALIZADO EN EL DPTO DE FCO. MORAZÁN Y YORO.

Producto: 23 - Contratación de una empresa supervisora para que supervise las obras de construcción del tramo: "Marale - Empalme Carretera Yoro" (53.31 km), Departamento de Francisco Morazán y Yoro.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					1,087.00	1,585,272.04					1,339.16	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					0.00	0.00					0.00	0.00

PROYECTO: 11-00-006 Pavimentación con Concreto Hidráulico del tramo Carretero Amapa - San Antonio de Cortés (R90) con una Longitud de 9.645 Km, ubicado en el Municipio de San Antonio de Cortés, Departamento de Cortés.



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

Producto: 24 - Carretera Amapa - San Antonio de Cortés, Pavimentada, para beneficio de la población hondureña.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					2,411.00	34,598,334.57					868.05	8,012,487.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					290.00	289,151.00					0.00	15,178,658.27



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



Producto: 24 - Carretera Amapa - San Antonio de Cortés, Pavimentada, para beneficio de la población hondureña.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-006-001 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO AMAPA - SAN ANTONIO DE CORTÉS (R90) CON UNA LONGITUD DE 9.645 KM, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE CORTÉS, DEPARTAMENTO DE CORTÉS.

Producto: 25 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de construcción del tramo Amapa - San Antonio de Cortés (R90) Departamento de Cortés.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-006-001 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO AMAPA - SAN ANTONIO DE CORTÉS (R90) CON UNA LONGITUD DE 9.645 KM, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE CORTÉS, DEPARTAMENTO DE CORTÉS.

Producto: 25 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de construcción del tramo Amapa - San Antonio de Cortés (R90) Departamento de Cortés.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					2,411.00	32,169,313.05					868.05	8,012,487.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					290.00	0.00					0.00	14,230,268.35



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-006-002 SUPERVISION DE PAVIMENTACIÓN TRAMO CARRETERO AMAPA - SAN ANTONIO DE CORTÉS (R90)
CON UNA LONGITUD DE 9.645 KM, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE CORTÉS,
DPTO DE CORTÉS.

Producto: 26 - Contratación de una empresa supervisora para que supervise las obras de construcción del tramo Amapa - San Antonio de Cortés (R90)
Departamento de Cortés.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					2,411.00	2,429,021.52					868.05	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					0.00	289,151.00					0.00	948,389.92



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-006-002 SUPERVISION DE PAVIMENTACIÓN TRAMO CARRETERO AMAPA - SAN ANTONIO DE CORTÉS (R90)
CON UNA LONGITUD DE 9.645 KM, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE CORTÉS,
DPTO DE CORTÉS.

Producto: 26 - Contratación de una empresa supervisora para que supervise las obras de construcción del tramo Amapa - San Antonio de Cortés (R90)
Departamento de Cortés.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00

PROYECTO: 11-00-007 Pavimentación con Concreto Hidráulico del tramo Carretero Peña Blanca - Los Naranjos (R72) con una Longitud de 2.872KM, ubicado en el Municipio de Santa Cruz de Yojoa, Departamento de Cortés.



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



Producto: 27 - Carretera Peña Blanca - Los Naranjos, Pavimentada, para beneficio de la población hondureña.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

Producto: 27 - Carretera Peña Blanca - Los Naranjos, Pavimentada, para beneficio de la población hondureña.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					1,083.00	9,651,328.79					851.94	1,250,488.90

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					0.00	0.00					0.00	9,025,334.91



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-007-001 CONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO PEÑA BLANCA - LOS NARANJOS (R72) LONGITUD DE 2.872KM,MUNICIPIO SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPTO DE CORTÉS.

Producto: 28 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de construcción del tramo Peña Blanca - Los Naranjos (R72) Departamento de Cortés.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					1,083.00	7,453,549.82					851.94	1,050,488.90

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					0.00	0.00					0.00	6,046,306.14



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-007-001 CONSTRUCCION DEL TRAMO CARRETERO PEÑA BLANCA - LOS NARANJOS (R72) LONGITUD DE 2.872KM,MUNICIPIO SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPTO DE CORTÉS.

Producto: 28 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de construcción del tramo Peña Blanca - Los Naranjos (R72) Departamento de Cortés.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos prioritizados en la red vial oficial.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-007-002 SUPERVISION DE LA CONST. TRAMO CARRETERO PEÑA BLANCA - LOS NARANJOS (R72)
LONGITUD DE 2.872KM,MUNICIPIO SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPTO DE CORTÉS.

Producto: 29 - Contratación de una empresa supervisora para que ejecute las obras de construcción del tramo Peña Blanca - Los Naranjos (R72)
Departamento de Cortés.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-007-002 SUPERVISION DE LA CONST. TRAMO CARRETERO PEÑA BLANCA - LOS NARANJOS (R72)
LONGITUD DE 2.872KM,MUNICIPIO SANTA CRUZ DE YOJOA, DEPTO DE CORTÉS.

Producto: 29 - Contratación de una empresa supervisora para que ejecute las obras de construcción del tramo Peña Blanca - Los Naranjos (R72)
Departamento de Cortés.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos prioritizados en la red vial oficial.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					1,083.00	2,197,778.97					851.94	200,000.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					0.00	0.00					0.00	2,979,028.77

PROYECTO: 11-00-008 Libramiento Anillo Periférico CA-5 Sur



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



Producto: 30 - Carretera Salida Sur Anillo Periferico , Construida y Pavimentada, para beneficio de la población hondureña.
Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral
Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.
Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10					0.00	0.00					0.00	227,094.62



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-008-003 CONSTRUCCION PARA EL LIBRAMIENTO ANILLO PERIFERICO CA-5 SUR

Producto: 32 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de construcción del tramo Salida Sur Anillo Periférico, Carretera CA-5 Sur.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10					0.00	0.00					0.00	0.00



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-008-004 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION PARA EL LIBRAMIENTO ANILLO PERIFERICO CA-5 SUR

Producto: 33 - Contratación de una empresa supervisora para que supervise las obras de construcción del tramo Salida Sur Anillo Periférico, Carretera CA-5 Sur.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10					0.00	0.00					0.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-008-002 ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROYECTO

Producto: 31 - Administración y Gestión del Proyecto

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10					0.00	0.00					0.00	227,094.62



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-008-005 IMPLEMENTACION E INDEMNIZACION DEL DERECHO DE VIA

Producto: 34 - Liberación del derecho de vía para la ampliación del tramo carretero

Unidad de Medida: 92 - CASO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10					0.00	0.00					0.00	0.00

PROYECTO: 11-00-009 Pavimentación con Concreto Hidráulico del Anillo Agrícola, Tramo Carretero: "El Bijagual - San Francisco de Becerra (R77)", con una Longitud de 15.09 km, Ubicado en el Departamento de Olancho



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



Producto: 35 - Carretera Anillo Agrícola, Tramo El Bijagual-San Francisco de Becerra, Construida y Pavimentada, para beneficio de la población hondureña.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



Producto: 35 - Carretera Anillo Agrícola, Tramo El Bijagual-San Francisco de Becerra, Construida y Pavimentada, para beneficio de la población hondureña.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					1,035.00	10,924,998.33					577.04	2,805,236.67

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					2,296.00	16,191,062.32					3,511.14	17,130,922.39



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-009-002 CONSTRUCCION PAV. CONCRETO HIDRÁULICO ANILLO AGRÍCOLA, TRAMO CARRETERO: EL BIJAGUAL-SAN FRANCISCO DE BECERRA (R77),CON UNA LONG. DE 15.09 KM, UBICADO EN EL DPTO.OLANCHO

Producto: 37 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de construcción Anillo Agrícola, Tramo Carretero: El Bijagual-San Francisco de Becerra(R77)

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					1,035.00	7,827,446.56					577.04	2,263,641.95

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					2,296.00	11,574,928.49					3,511.14	14,123,010.34



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-009-002 CONSTRUCCION PAV. CONCRETO HIDRÁULICO ANILLO AGRÍCOLA, TRAMO CARRETERO: EL BIJAGUAL-SAN FRANCISCO DE BECERRA (R77),CON UNA LONG. DE 15.09 KM, UBICADO EN EL DPTO.OLANCHO

Producto: 37 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de construcción Anillo Agrícola, Tramo Carretero: El Bijagual-San Francisco de Becerra(R77)

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-009-003 SUPERVISION DE CONSTRUCCION PAV. CONCRETO HIDRÁULICO ANILLO AGRÍCOLA, TRAMO CARRETERO: EL BIJAGUAL-SAN FRANCISCO DE BECERRA (R77),CON UNA LONG. DE 15.09 KM, UBICADO EN EL DPTO.OLANCHO

Producto: 38 - Contratación de una empresa supervisora para que supervise las obras de construcción Anillo Agrícola, Tramo Carretero: El Bijagual-San Francisco de Becerra(R77)

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-009-003 SUPERVISION DE CONSTRUCCION PAV. CONCRETO HIDRÁULICO ANILLO AGRÍCOLA, TRAMO CARRETERO: EL BIJAGUAL-SAN FRANCISCO DE BECERRA (R77),CON UNA LONG. DE 15.09 KM, UBICADO EN EL DPTO.OLANCHO

Producto: 38 - Contratación de una empresa supervisora para que supervise las obras de construcción Anillo Agrícola, Tramo Carretero: El Bijagual-San Francisco de Becerra(R77)

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					1,035.00	3,097,551.77					577.04	541,594.72

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					0.00	0.00					0.00	3,007,912.05



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-009-001 PREINVERSION PAV. CONCRETO HIDRÁULICO ANILLO AGRÍCOLA, TRAMO CARRETERO: "EL BIJAGUAL - SAN FRANCISCO DE BECERRA (R77)", CON UNA LONG. DE 15.09 KM, UBICADO EN EL DPTO. OLANCHO

Producto: 36 - Elaboración de estudios de Preinversión para la ejecución del proyecto.

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11											0.00	0.00
		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					0.00	4,616,133.83					0.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-009-001 PREINVERSION PAV. CONCRETO HIDRÁULICO ANILLO AGRÍCOLA, TRAMO CARRETERO: "EL BIJAGUAL - SAN FRANCISCO DE BECERRA (R77)", CON UNA LONG. DE 15.09 KM, UBICADO EN EL DPTO. OLANCHO

Producto: 36 - Elaboración de estudios de Preinversión para la ejecución del proyecto.

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00

PROYECTO: 11-00-010 Pavimentación con Concreto Hidráulico del Tramo Carretero: "San Juan de Flores-Talanga", (R73), con una Longitud de 18.46 Km, Ubicado en el Departamento de Francisco Morazán .



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



Producto: 42 - Carretera San Juan de Flores-Talanga, Pavimentada, para beneficio de la población hondureña.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11											3,169.75	21,203,449.66

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					2,122.00	12,924,718.22					2,848.57	64,637,116.82



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-010-001 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO CARRETERO: "SAN JUAN DE FLORES - TALANGA" (R73), LONGITUD DE 18.46 KM, DEPTO FCO MORAZÁN.

Producto: 43 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de construcción del Tramo Carretero:San Juan de Flores-Talanga, Francisco Morazán

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11											3,169.75	18,070,320.3 1

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					2,122.00	12,924,718.2 2					2,848.57	58,849,865.9 2



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-010-002 SUPERVISIÓN PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO TRAMO CARRETERO: "SAN JUAN DE FLORES -TALANGA" (R73), LONGITUD DE 18.46 KM, DEPTO FCO MORAZÁN.

Producto: 44 - Contratación de una empresa supervisora para que supervise las obras de construcción del Tramo Carretero:San Juan de Flores-Talanga, Francisco Morazán

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11											3,169.75	3,133,129.35

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					0.00	0.00					0.00	5,787,250.90

PROYECTO: 11-00-013 Pavimentación con Concreto Hidráulico del Anillo Agrícola, Ruta 77, Tramos Carreteros: "Las Delicias (R15) - El Bijagual" y "San Francisco de Becerra - Catacamas" con una Longitud de 62.75 Km, Ubicado



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

Producto: 45 - Carretera Anillo Agrícola, Tramo Las Delicias- El Bijagual-San Francisco de Becerra-Catacamas, Construida y Pavimentada, para beneficio de la población hondureña.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11											0.00	175,300,294.88

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					93.00	2,988,118.58					789.11	70,705,446.41



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-013-002 Construcción de la Obra

Producto: 46 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de construcción Anillo Agrícola, Tramo Carretero: Las Delicias (R15)- El Bijagal y San Francisco de Becerra-Catacamas

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11											0.00	175,300,294.88

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					93.00	0.00					789.11	67,337,293.30



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 11-00-013-003 SUPERVISIÓN

Producto: 47 - Contratación de una empresa supervisora para que supervise las obras de construcción Anillo Agrícola, Tramo Carretero: Las Delicias (R15)- El Bijagal y San Francisco de Becerra-Catacamas

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 1 - Incrementar la red vial oficial pavimentada para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11											0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					0.00	2,988,118.58					0.00	3,368,153.11



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

PROGRAMA: 12 REHABILITACION DE CARRETERAS

Producto: 1 - Tramos Carreteros en la Red Vial Oficial, Rehabilitados, para beneficio de la población hondureña, impulsando el desarrollo socioeconómico.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 2 - Rehabilitar la red vial pavimentada nacional para mejorar la conectividad y así contribuir al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					17,090.00	119,495,190.29					24,185.13	30,309,090.19

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					12,627.00	54,831,932.95					30,946.21	396,291,490.12



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

PROGRAMA: 12 REHABILITACION DE CARRETERAS

Producto: 1 - Tramos Carreteros en la Red Vial Oficial, Rehabilitados, para beneficio de la población hondureña, impulsando el desarrollo socioeconómico.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 2 - Rehabilitar la red vial pavimentada nacional para mejorar la conectividad y así contribuir al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

PROGRAMA: 12 REHABILITACION DE CARRETERAS

Producto: 1 - Tramos Carreteros en la Red Vial Oficial, Rehabilitados, para beneficio de la población hondureña, impulsando el desarrollo socioeconómico.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 2 - Rehabilitar la red vial pavimentada nacional para mejorar la conectividad y así contribuir al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10											0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10					0.00	0.00					0.00	69,311,890.71

SUB-PROGRAMA: 12-00 -

PROYECTO: 12-00-000 -



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 12-00-000-002 REHABILITACIÓN DE CARRETERAS

Producto: 2 - Rehabilitación de tramos carreteros en diferentes zonas del país.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 2 - Rehabilitar la red vial pavimentada nacional para mejorar la conectividad y así contribuir al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					0.00	0.00					0.00	0.00

PROYECTO: 12-00-002 REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE DEL TRAMO CARRETERO: TEGUCIGALPA - EL GUANÁBANO (RN15), LONGITUD 7.22 KM (SALIDA A OLANCHO)



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

Producto: 3 - Carretera Tegucigalpa - El Guanábano, rehabilitada, para beneficio de la población hondureña

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 2 - Rehabilitar la red vial pavimentada nacional para mejorar la conectividad y así contribuir al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos priorizados en la red vial oficial.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					1,596.00	33,466,132.4 1					1,065.68	0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					793.00	11,928,343.6 3					274.36	15,724,982.4 2



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



Producto: 3 - Carretera Tegucigalpa - El Guanábano, rehabilitada, para beneficio de la población hondureña
Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral
Objetivo Estratégico: 2 - Rehabilitar la red vial pavimentada nacional para mejorar la conectividad y así contribuir al desarrollo socioeconómico de Honduras.
Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos priorizados en la red vial oficial.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

ACTIVIDAD/OBRA: 12-00-002-001 REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE TRAMO CARRETERO: TEGUCIGALPA - EL GUANÁBANO (RN15),LONG 7.22 KM (SALIDA A OLANCHO), UBICADO DPTO.FCO MORAZAN.

Producto: 4 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de rehabilitación del tramo Tegucigalpa - El Guanábano (RN15), departamento de Francisco Morazán

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 2 - Rehabilitar la red vial pavimentada nacional para mejorar la conectividad y así contribuir al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

ACTIVIDAD/OBRA: 12-00-002-001 REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE
TRAMO CARRETERO: TEGUCIGALPA - EL GUANÁBANO (RN15),LONG 7.22 KM (SALIDA A OLANCHO), UBICADO DPTO.FCO MORAZAN.

Producto: 4 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de rehabilitación del tramo Tegucigalpa - El Guanábano (RN15), departamento de Francisco Morazán

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 2 - Rehabilitar la red vial pavimentada nacional para mejorar la conectividad y así contribuir al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					1,596.00	31,402,960.30					1,065.68	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					793.00	11,928,343.63					274.36	13,429,050.33



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

ACTIVIDAD/OBRA: 12-00-002-002 SUPERVISION DE REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO: TEGUCIGALPA - EL GUANÁBANO (RN15),LONG 7.22 KM (SALIDA A OLANCHO), UBICADO DPTO.FCO MORAZAN.

Producto: 5 - Contratación de una empresa supervisora para que supervise las obras de rehabilitación del tramo Tegucigalpa - El Guanábano (RN15), departamento de Francisco Morazán

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 2 - Rehabilitar la red vial pavimentada nacional para mejorar la conectividad y así contribuir al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					1,596.00	2,063,172.11					1,065.68	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					0.00	0.00					0.00	2,295,932.09



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

ACTIVIDAD/OBRA: 12-00-002-002 SUPERVISION DE REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO: TEGUCIGALPA - EL GUANÁBANO (RN15),LONG 7.22 KM (SALIDA A OLANCHO), UBICADO DPTO.FCO MORAZAN.

Producto: 5 - Contratación de una empresa supervisora para que supervise las obras de rehabilitación del tramo Tegucigalpa - El Guanábano (RN15), departamento de Francisco Morazán

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 2 - Rehabilitar la red vial pavimentada nacional para mejorar la conectividad y así contribuir al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos priorizados en la red vial oficial.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00

PROYECTO: 12-00-003 Rehabilitación del Tramo Carretero: "Siguatepeque - La Esperanza" (67.00 Km), Localizado en los Departamentos de Comayagua e Intibucá.



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

Producto: 6 - Carretera Siguatepeque - La Esperanza, rehabilitada, para beneficio de la población hondureña.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 2 - Rehabilitar la red vial pavimentada nacional para mejorar la conectividad y así contribuir al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos priorizados en la red vial oficial.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



Producto: 6 - Carretera Siguatepeque - La Esperanza, rehabilitada, para beneficio de la población hondureña.
Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral
Objetivo Estratégico: 2 - Rehabilitar la red vial pavimentada nacional para mejorar la conectividad y así contribuir al desarrollo socioeconómico de Honduras.
Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos priorizados en la red vial oficial.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					15,494.00	84,880,390.12					20,980.40	21,816,982.42

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					5,963.00	36,464,981.23					4,217.50	193,818,833.73



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

ACTIVIDAD/OBRA: 12-00-003-001 REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO: "SIGUATEPEQUE - LA ESPERANZA" (67.00 KM), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA E INTIBUCÁ.

Producto: 7 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de rehabilitación del tramo: "Siguatepeque - La Esperanza" (67.00 Km), Departamentos de Comayagua e Intibucá

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 2 - Rehabilitar la red vial pavimentada nacional para mejorar la conectividad y así contribuir al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					15,494.00	82,004,537.92					20,980.40	21,000,000.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					5,963.00	36,464,981.23					4,217.50	186,881,855.58



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

ACTIVIDAD/OBRA: 12-00-003-001 REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO: "SIGUATEPEQUE - LA ESPERANZA" (67.00 KM), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA E INTIBUCÁ.

Producto: 7 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de rehabilitación del tramo: "Siguatepeque - La Esperanza" (67.00 Km), Departamentos de Comayagua e Intibucá

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 2 - Rehabilitar la red vial pavimentada nacional para mejorar la conectividad y así contribuir al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

ACTIVIDAD/OBRA: 12-00-003-002 SUPERVISION DE REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO: "SIGUATEPEQUE - LA ESPERANZA" (67.00 KM), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA E INTIBUCÁ..

Producto: 8 - Contratación de una empresa supervisora para que supervise las obras de rehabilitación del tramo: "Siguatepeque - La Esperanza" (67.00 Km), Departamentos de Comayagua e Intibucá.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 2 - Rehabilitar la red vial pavimentada nacional para mejorar la conectividad y así contribuir al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

ACTIVIDAD/OBRA: 12-00-003-002 SUPERVISION DE REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO: "SIGUATEPEQUE - LA ESPERANZA" (67.00 KM), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA E INTIBUCÁ..

Producto: 8 - Contratación de una empresa supervisora para que supervise las obras de rehabilitación del tramo: "Siguatepeque - La Esperanza" (67.00 Km), Departamentos de Comayagua e Intibucá.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 2 - Rehabilitar la red vial pavimentada nacional para mejorar la conectividad y así contribuir al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos priorizados en la red vial oficial.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					15,494.00	2,875,852.20					20,980.40	816,982.42

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					0.00	0.00					0.00	6,936,978.15

PROYECTO: 12-00-004 Rehabilitación con Concreto Hidráulico de la Carretera de Occidente, Tramo: Cucuyagua - Ocotepeque - El Poy - Ocotepeque - Agua Caliente (CA-4, CA-10), con una Longitud de 93.6 Km, Ubicado en los Depa



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



Producto: 9 - Carretera de Occidente, tramo Cucuyagua-Ocotepeque-El Poy, Rehabilitada, para beneficio de la población en general

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 2 - Rehabilitar la red vial pavimentada nacional para mejorar la conectividad y así contribuir al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos priorizados en la red vial oficial.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					0.00	1,148,667.76					190.80	6,514,367.28

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					5,871.00	4,862,481.66					17,004.80	102,914,338.07



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



Producto: 9 - Carretera de Occidente, tramo Cucuyagua-Ocotepeque-El Poy, Rehabilitada, para beneficio de la población en general

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 2 - Rehabilitar la red vial pavimentada nacional para mejorar la conectividad y así contribuir al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos priorizados en la red vial oficial.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

ACTIVIDAD/OBRA: 12-00-004-001 REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CARRETERA DE OCCIDENTE, TRAMO: CUCUYAGUA - OCOTEPEQUE - EL POY - OCOTEPEQUE - AGUA CALIENTE (CA-4, CA-10), CON UNA LONG 93.6 KM, UBICADO DPTO.COPAN - OCOTEPEQUE

Producto: 10 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de rehabilitación del tramo Cucuyagua-Ocotepeque-El Poy.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 2 - Rehabilitar la red vial pavimentada nacional para mejorar la conectividad y así contribuir al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

ACTIVIDAD/OBRA: 12-00-004-001 REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CARRETERA DE OCCIDENTE, TRAMO: CUCUYAGUA - OCOTEPEQUE - EL POY - OCOTEPEQUE - AGUA CALIENTE (CA-4, CA-10), CON UNA LONG 93.6 KM, UBICADO DPTO.COPAN - OCOTEPEQUE

Producto: 10 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de rehabilitación del tramo Cucuyagua-Ocotepeque-El Poy.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 2 - Rehabilitar la red vial pavimentada nacional para mejorar la conectividad y así contribuir al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos priorizados en la red vial oficial.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					0.00	0.00					190.80	1,536,028.06

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					5,871.00	3,946,131.67					17,004.80	89,283,884.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

ACTIVIDAD/OBRA: 12-00-004-002 SUPERVISION REHAB.CONCRETO HIDRÁULICO CARRETERA DE OCCIDENTE, TRAMO: CUCUYAGUA - OCOTEPEQUE - EL POY - OCOTEPEQUE - AGUA CALIENTE (CA-4, CA-10), UNA LONG. 93.6 KM, UBICADO DPTO.COPAN - OCOTEPEQUE.

Producto: 11 - Contratación de una empresa supervisora para que supervise las obras de rehabilitación del tramo Cucuyagua-Ocotepeque-El Poy.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 2 - Rehabilitar la red vial pavimentada nacional para mejorar la conectividad y así contribuir al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					0.00	1,148,667.76					190.80	4,978,339.22
		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					0.00	916,349.99					0.00	13,630,454.07



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

ACTIVIDAD/OBRA: 12-00-004-002 SUPERVISION REHAB.CONCRETO HIDRÁULICO CARRETERA DE OCCIDENTE, TRAMO: CUCUYAGUA - OCOTEPEQUE - EL POY - OCOTEPEQUE - AGUA CALIENTE (CA-4, CA-10), UNA LONG. 93.6 KM, UBICADO DPTO.COPAN - OCOTEPEQUE.

Producto: 11 - Contratación de una empresa supervisora para que supervise las obras de rehabilitación del tramo Cucuyagua-Ocotepeque-El Poy.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 2 - Rehabilitar la red vial pavimentada nacional para mejorar la conectividad y así contribuir al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos priorizados en la red vial oficial.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00

PROYECTO: 12-00-005 Rehabilitación con Concreto Hidráulico de la Carretera CA-6, Tramo: "Tegucigalpa (Posta de Villa Vieja) - Empalme Concreto Hidráulico Neteapa (Desvío a Morocelí)", con una Longitud de 50.5 Km, Ubicado



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

Producto: 12 - Carretera Tegucigalpa (posta Villa Vieja)- Empalme, Neteapa rehabilitada, para beneficio de la población hondureña.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 2 - Rehabilitar la red vial pavimentada nacional para mejorar la conectividad y así contribuir al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11											1,948.25	1,977,740.49

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					0.00	1,576,126.43					9,449.55	83,833,335.90



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

ACTIVIDAD/OBRA: 12-00-005-001 REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CARRETERA CA-6, TRAMO: "TEGUCIGALPA (POSTA VILLA VIEJA) - EMPALME CONCRETO HIDRÁULICO NETEAPA (DESVÍO A MOROCELÍ)", LONGITUD DE 50.5 KM

Producto: 22 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de rehabilitación del tramo: Tegucigalpa-Empalme, Neteapa

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 2 - Rehabilitar la red vial pavimentada nacional para mejorar la conectividad y así contribuir al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11												
		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					0.00	0.00					9,449.55	68,002,348.27



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

ACTIVIDAD/OBRA: 12-00-005-002 SUPERVISIÓN REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CARRETERA CA-6, TRAMO: "TEGUCIGALPA (POSTA VILLAVIEJA) - EMPALME CONCRETO HIDRÁULICO NETEAPA (DESVÍO A MOROCELÍ)", LONGITUD DE 50.5 KM.

Producto: 13 - Contratación de una empresa supervisora para que supervise las obras de rehabilitación del tramo: Tegucigalpa-Empalme, Neteapa

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 2 - Rehabilitar la red vial pavimentada nacional para mejorar la conectividad y así contribuir al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11											1,948.25	1,977,740.49

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					0.00	1,576,126.43					0.00	15,830,987.63

PROYECTO: 12-00-006 Programa de Carreteras Resilientes de Honduras (PCR-HN)



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

Producto: 14 - Tramos carreteros Danli-Trojes, Tela-Ceiba, Ojo de Agua-Cantarranas, Progreso-Tela y La Barca Progreso 308.2 KM, construidos y rehabilitados para beneficio de la población hondureña.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 2 - Rehabilitar la red vial pavimentada nacional para mejorar la conectividad y así contribuir al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10											0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10					0.00	0.00					0.00	69,311,890.71



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

ACTIVIDAD/OBRA: 12-00-006-002 Pavimentación y Rehabilitación del Tramo Carretero: "Danlí - Trojes", con una Longitud de 78 Km, Ubicado en el Departamento de El Paraíso.

Producto: 16 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de rehabilitación y pavimentación con concreto hidráulico del tramo carretero Danli- Trojes 78 KM.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 2 - Rehabilitar la red vial pavimentada nacional para mejorar la conectividad y así contribuir al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10											0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10					0.00	0.00					0.00	0.00



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

ACTIVIDAD/OBRA: 12-00-006-003 Rehabilitación del Tramo Carretero: "Ojo de Agua - Cantarranas (San Juan de Flores)" con una Longitud de 30.9 Km, Ubicado en los Departamentos de Francisco Morazán y El Paraíso.

Producto: 17 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de rehabilitación con carpeta asfáltica del tramo carretero Ojo de Agua-Cantarranas 30.9 KM.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 2 - Rehabilitar la red vial pavimentada nacional para mejorar la conectividad y así contribuir al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10											0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10					0.00	0.00					0.00	0.00



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

ACTIVIDAD/OBRA: 12-00-006-004 REHABILITAR EL CORREDOR TURÍSTICO, TRAMO CARRETERO: "LA BARCA - EL PROGRESO", CON UNA LONGITUD DE 36.63 KM, UBICADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES Y YORO.

Producto: 18 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de rehabilitación y ampliación con carpeta asfáltica del tramo carretero La Barca-El Progreso 36.63 KM.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 2 - Rehabilitar la red vial pavimentada nacional para mejorar la conectividad y así contribuir al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10											0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10					0.00	0.00					0.00	0.00



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

ACTIVIDAD/OBRA: 12-00-006-005 Rehabilitación y Ampliación del Corredor Turístico, Tramo Carretero: El Progreso - Tela, con una Longitud de 68.35 Km, Ubicado en los Departamentos de Yoro y Atlántida.

Producto: 19 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de rehabilitacion y ampliación con carpeta asfáltica del tramo carretero El Progreso-Tela 68.35 KM

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 2 - Rehabilitar la red vial pavimentada nacional para mejorar la conectividad y así contribuir al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10											0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10					0.00	0.00					0.00	0.00



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

ACTIVIDAD/OBRA: 12-00-006-006 REHABILITACIÓN DEL CORREDOR TURÍSTICO TRAMO CARRETERO "TELA-LA CEIBA", CON UNA LONGITUD DE 94.32 KM

Producto: 20 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de rehabilitación con carpeta asfáltica del tramo carretero Tela-La Ceiba 94.32 KM.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 2 - Rehabilitar la red vial pavimentada nacional para mejorar la conectividad y así contribuir al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10											0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10					0.00	0.00					0.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 12-00-006-001 PREINVERSIÓN

Producto: 15 - Elaboración de estudios de Preinversión para la ejecución del proyecto a través de la Contratación de una Agencia.

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 2 - Rehabilitar la red vial pavimentada nacional para mejorar la conectividad y así contribuir al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10												
		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10					0.00	0.00					0.00	30,900,327.01



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 12-00-006-008 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA

Producto: 21 - Contratación de una agencia de gestión y seguimiento para agilizar los procesos operativos y una firma de auditoria para validar el cumplimiento efectivo de los procesos.

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 2 - Rehabilitar la red vial pavimentada nacional para mejorar la conectividad y así contribuir al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar tramos priorizados en la red vial oficial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10												

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10					0.00	0.00					0.00	38,411,563.70



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

PROGRAMA: 13 CONSTRUCCION DE PUENTES

Producto: 1 - Metros lineales de puentes construidos, mejorando la conectividad vial y el desarrollo económico de la población hondureña.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 3 - Construir puentes a nivel nacional para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir metros lineales de puentes.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10											0.00	1,053,848.40
		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10					0.00	0.00					0.00	0.00



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



PROGRAMA: 13 CONSTRUCCION DE PUENTES

Producto: 1 - Metros lineales de puentes construidos, mejorando la conectividad vial y el desarrollo económico de la población hondureña.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 3 - Construir puentes a nivel nacional para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir metros lineales de puentes.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20												
		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20												



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

PROGRAMA: 13 CONSTRUCCION DE PUENTES

Producto: 1 - Metros lineales de puentes construidos, mejorando la conectividad vial y el desarrollo económico de la población hondureña.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 3 - Construir puentes a nivel nacional para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir metros lineales de puentes.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	9					0.00	141.18					0.00	0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	9					5.00	9,662,031.91					105.93	36,665,594.86

SUB-PROGRAMA: 13-00 -

PROYECTO: 13-00-000 -



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 13-00-000-001 INSTALACIÓN DE PUENTES BAILEY

Producto: 2 - Instalación de Puentes provisionales Bailey, solicitados por demanda.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 3 - Construir puentes a nivel nacional para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir metros lineales de puentes.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	9					0.00	141.18					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	9					0.00	0.00					0.00	9,105,117.71



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 13-00-000-001 INSTALACIÓN DE PUENTES BAILEY

Producto: 2 - Instalación de Puentes provisionales Bailey, solicitados por demanda.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 3 - Construir puentes a nivel nacional para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir metros lineales de puentes.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20												

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20												



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 13-00-000-006 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES

Producto: 7 - Construcción de Puentes de concreto en diferentes tramos carreteros.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 3 - Construir puentes a nivel nacional para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir metros lineales de puentes.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	9												

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	9					5.00	9,662,031.91					105.93	27,560,477.15

PROYECTO: 13-00-001 Reconstrucción del Puente en Carretera Nacional No.1 Puente Guacirope, Localizado en el municipio de Nacaome, Valle.



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



Producto: 5 - Cantidad de Indemnizaciones por reconstrucción del puente Guacirope CA-1 Nacaome, Valle, liberados para beneficio de la población de Nacaome, Valle.

Unidad de Medida: 140 - CANTIDAD **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 3 - Construir puentes a nivel nacional para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir metros lineales de puentes.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10											0.00	1,053,848.40

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10					0.00	0.00					0.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 13-00-001-002 IMPLEMENTACIÓN DE REASENTAMIENTOS, PARA RECONSTRUCCIÓN PUENTE EN CARRETERA NACIONAL NO1 PUENTE GUACIROPE, MUNICIPIO DE NACAOME DEPTO DE VALLE

Producto: 6 - Pago de indemnizaciones por expropiación forzosa por reconstrucción del puente Guacirope CA-1, Nacaome, Valle

Unidad de Medida: 140 - CANTIDAD **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 3 - Construir puentes a nivel nacional para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Construir metros lineales de puentes.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10											0.00	1,053,848.40

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
2	10					0.00	0.00					0.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

PROGRAMA: 14 CONSERVACION DE PUENTES A NIVEL NACIONAL

Producto: 1 - Metros lineales de puentes rehabilitados y mantenidos, contribuyendo al desarrollo socioecómico, para beneficio de la población hondureña.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 4 - Rehabilitar puentes a nivel nacional para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar metros lineales de puentes.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

PROGRAMA: 14 CONSERVACION DE PUENTES A NIVEL NACIONAL

Producto: 1 - Metros lineales de puentes rehabilitados y mantenidos, contribuyendo al desarrollo socioecómico, para beneficio de la población hondureña.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 4 - Rehabilitar puentes a nivel nacional para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar metros lineales de puentes.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	9					132.00	5,146,604.14					6.50	9,234,005.37

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	9					0.00	35,666,217.02					58.00	25,454,907.26

SUB-PROGRAMA: 14-00 -

PROYECTO: 14-00-000 -



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 14-00-000-001 REHABILITACIÓN DE PUENTES

Producto: 2 - Rehabilitación de Puentes de concreto para mejorar la vialidad y conservación de la obra.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 4 - Rehabilitar puentes a nivel nacional para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar metros lineales de puentes.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	9					0.00	598,487.32					6.50	9,234,005.37

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	9					0.00	8,297,333.89					38.00	24,244,813.69



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 14-00-000-001 REHABILITACIÓN DE PUENTES

Producto: 2 - Rehabilitación de Puentes de concreto para mejorar la vialidad y conservación de la obra.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 4 - Rehabilitar puentes a nivel nacional para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar metros lineales de puentes.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 14-00-000-002 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES

Producto: 3 - Mantenimiento Rutinario de Puentes de concreto para conservar la obra en condiciones operables.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 4 - Rehabilitar puentes a nivel nacional para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar metros lineales de puentes.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	9					132.00	4,548,116.82					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	9					0.00	906,307.33					2.00	1,195,893.38

PROYECTO: 14-00-002 Reconstrucción del Puente No.1 (Viejo, Tangente) y Rehabilitación del Puente No.2 (Nuevo, Curvo) sobre la Laguna de Alvarado, ubicado en Puerto Cortés, Departamento de Cortés.



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



Producto: 4 - Puente No. 1 Viejo Tangente y Puente No. 2 Nuevo Curvo sobre la Laguna de Alvarado, Reconstruido y Rehabilitado, para beneficio de la población hondureña.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 4 - Rehabilitar puentes a nivel nacional para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar metros lineales de puentes.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	9												

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	9					0.00	26,462,575.80					18.00	14,200.19



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 14-00-002-001 Construcción de la Obra

Producto: 5 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de reconstrucción del Puente No. 1 (Viejo, Tangente) sobre la Laguna de Alvarado, ubicado en Puerto Cortés, Departamento de Cortés.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 4 - Rehabilitar puentes a nivel nacional para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar metros lineales de puentes.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	9												

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	9					0.00	21,430,375.15					18.00	0.00



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



ACTIVIDAD/OBRA: 14-00-002-002 Rehabilitación de la Obra

Producto: 6 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de Rehabilitación del Puente No. 2 (Nuevo, Curvo) sobre la Laguna de Alvarado, ubicado en Puerto Cortés, Departamento de Cortés, para conservar la obra en condiciones operables.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 4 - Rehabilitar puentes a nivel nacional para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar metros lineales de puentes.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	9												

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	9					0.00	3,687,038.65					0.00	0.00



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



ACTIVIDAD/OBRA: 14-00-002-003 Supervisión de la Obra

Producto: 7 - Contratación de una empresa supervisora para que supervise las obras de reconstrucción Puento No. 1 (Viejo, Tangente) y Rehabilitación del Puento No. 2 (Nuevo, Curvo) sobre la Laguna de Alvarado, ubicado en Puerto Cortés, Departamento de Cortés.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 4 - Rehabilitar puentes a nivel nacional para mejorar la conectividad en el país, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Honduras.

Objetivo Operativo: 1 - Rehabilitar metros lineales de puentes.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	9												

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	9					0.00	1,345,162.00					0.00	14,200.19



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

PROGRAMA: 15 MANTENIMIENTO DE RED VIAL PAVIMENTADA

Producto: 8 - Kilómetros de la Red Vial Pavimentada, mantenidos, para beneficio de la población hondureña, impulsando el desarrollo socioeconómico.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 5 - Mantener en condiciones operables la red vial oficial pavimentada de Honduras para contribuir al desarrollo socioeconómico nacional.

Objetivo Operativo: 1 - Mantener kilómetros carreteros pavimentados en condiciones operables.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14					123,243.00	92,384,832.57					21,343.62	124,266,880.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14					331,040.00	22,432,723.11					3,792.00	201,416,635.84



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

PROGRAMA: 15 MANTENIMIENTO DE RED VIAL PAVIMENTADA

Producto: 8 - Kilómetros de la Red Vial Pavimentada, mantenidos, para beneficio de la población hondureña, impulsando el desarrollo socioeconómico.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 5 - Mantener en condiciones operables la red vial oficial pavimentada de Honduras para contribuir al desarrollo socioeconómico nacional.

Objetivo Operativo: 1 - Mantener kilómetros carreteros pavimentados en condiciones operables.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	13					19,080.00	755,073.63					1,156,984.00	17,921,299.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	13					0.00	0.00					0.00	19,742,463.62

SUB-PROGRAMA: 15-00 -

PROYECTO: 15-00-000 -



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 15-00-000-001 OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL PAVIMENTADA

Producto: 9 - Ejecutar obras de mantenimiento de la red vial pavimentada, con la finalidad de mejorar las condiciones de los tramos.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 5 - Mantener en condiciones operables la red vial oficial pavimentada de Honduras para contribuir al desarrollo socioeconómico nacional.

Objetivo Operativo: 1 - Mantener kilómetros carreteros pavimentados en condiciones operables.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14					123,243.00	92,384,832.57					21,343.62	124,266,880.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14					331,041.00	22,432,723.11					3,792.00	201,416,635.84



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 15-00-000-002 MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO VIAL

Producto: 10 - Contratación de microempresas de mantenimiento Vial, para la limpieza del derecho de via de los diferentes tramos carreteros.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 5 - Mantener en condiciones operables la red vial oficial pavimentada de Honduras para contribuir al desarrollo socioeconómico nacional.

Objetivo Operativo: 1 - Mantener kilómetros carreteros pavimentados en condiciones operables.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	13					19,080.00	755,073.63					1,156,984.00	17,921,299.00
		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	13					0.00	0.00					0.00	19,742,463.62



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



ACTIVIDAD/OBRA: 15-00-000-007 FORTALECIMIENTO PARA EL LABORATORIO DE ESTUDIO DE SUELOS

Producto: 11 - Implementar el fortalecimiento para el laboratorio de estudio de suelos y así mejorar el control de calidad de la obra pública.

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 5 - Mantener en condiciones operables la red vial oficial pavimentada de Honduras para contribuir al desarrollo socioeconómico nacional.

Objetivo Operativo: 1 - Mantener kilómetros carreteros pavimentados en condiciones operables.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14					0.00	0.00					0.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

PROGRAMA: 16 MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA

Producto: 4 - Kilómetros de la Red Vial no Pavimentada mantenidos, mejorando la movilidad y seguridad de la población hondureña.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 6 - Mantener la red vial no pavimentada en condiciones operables, para contribuir al desarrollo socioeconómico nacional.

Objetivo Operativo: 1 - Mantener kilómetros carreteros no pavimentados.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	15					159,535.00	72,822,999.05					204,084.00	57,572,583.16

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	15					262,971.00	19,993,892.79					130,117.00	180,619,399.96

SUB-PROGRAMA: 16-00 -

PROYECTO: 16-00-000 -



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 16-00-000-001 OBRAS DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA

Producto: 5 - Ejecutar obras de mantenimiento de la red vial no pavimentada, con la finalidad de mejorar las condiciones de los tramos.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 6 - Mantener la red vial no pavimentada en condiciones operables, para contribuir al desarrollo socioeconómico nacional.

Objetivo Operativo: 1 - Mantener kilómetros carreteros no pavimentados.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	15					259,535.00	72,822,999.05					204,084.00	57,572,583.16

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	15					262,971.00	19,993,892.79					130,117.00	180,619,399.96



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



PROGRAMA: 17 ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA

Producto: 4 - Emergencias por Daños Ocasionados por los fenómenos naturales a la Red Vial atendidas, en beneficio de la población hondureña.

Unidad de Medida: 416 - INTERVENCION **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 7 - Atender las emergencias provocadas por fenómenos naturales en la red vial para restablecer el tránsito a las comunidades afectadas así como en las zonas productivas del país.

Objetivo Operativo: 1 - Atender las Emergencias de la Red Vial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	13					0.00	10,802,769.44					0.00	5,538,370.30

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	13					0.00	2,971,098.56					0.00	159,233,088.18



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

PROGRAMA: 17 ATENCIÓN DE OBRAS DE EMERGENCIA

Producto: 4 - Emergencias por Daños Ocasionados por los fenómenos naturales a la Red Vial atendidas, en beneficio de la población hondureña.

Unidad de Medida: 416 - INTERVENCION **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 7 - Atender las emergencias provocadas por fenómenos naturales en la red vial para restablecer el tránsito a las comunidades afectadas así como en las zonas productivas del país.

Objetivo Operativo: 1 - Atender las Emergencias de la Red Vial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00

SUB-PROGRAMA: 17-00 -

PROYECTO: 17-00-000 -



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 17-00-000-001 ATENCION DE EMERGENCIAS A DAÑOS OCASIONADOS A LA RED VIAL

Producto: 6 - Atención de Emergencias a Daños Ocasionados a la Red Vial para reestablecer la vialidad de los tramos afectados - fondos nacionales

Unidad de Medida: 416 - INTERVENCION **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 7 - Atender las emergencias provocadas por fenómenos naturales en la red vial para restablecer el tránsito a las comunidades afectadas así como en las zonas productivas del país.

Objetivo Operativo: 1 - Atender las Emergencias de la Red Vial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	13					0.00	10,802,769.44					0.00	5,538,370.30

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	13					0.00	2,971,098.56					0.00	2,553,861.24



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 17-00-000-002 ATENCION DE EMERGENCIAS A DAÑOS OCASIONADOS A LA RED VIAL - FONDOS BCH

Producto: 5 - Atención de Emergencias a Daños Ocasionados a la Red Vial para reestablecer la vialidad de los tramos afectados.

Unidad de Medida: 416 - INTERVENCION **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 7 - Atender las emergencias provocadas por fenómenos naturales en la red vial para restablecer el tránsito a las comunidades afectadas así como en las zonas productivas del país.

Objetivo Operativo: 1 - Atender las Emergencias de la Red Vial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	13					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	13					0.00	0.00					0.00	0.00



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



ACTIVIDAD/OBRA: 17-00-000-002 ATENCION DE EMERGENCIAS A DAÑOS OCASIONADOS A LA RED VIAL - FONDOS BCH

Producto: 5 - Atención de Emergencias a Daños Ocasionados a la Red Vial para reestablecer la vialidad de los tramos afectados.

Unidad de Medida: 416 - INTERVENCION **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 7 - Atender las emergencias provocadas por fenómenos naturales en la red vial para restablecer el tránsito a las comunidades afectadas así como en las zonas productivas del país.

Objetivo Operativo: 1 - Atender las Emergencias de la Red Vial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 17-00-000-003 GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN DE DESASTRES NATURALES

Producto: 7 - Gestión para la Atención de Desastres Naturales para reestablecer la vialidad de los tramos afectados.

Unidad de Medida: 416 - INTERVENCION **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 7 - Atender las emergencias provocadas por fenómenos naturales en la red vial para restablecer el tránsito a las comunidades afectadas así como en las zonas productivas del país.

Objetivo Operativo: 1 - Atender las Emergencias de la Red Vial.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	13					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	13					0.00	0.00					0.00	156,679,226.94



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



PROGRAMA: 18 CONSTRUCCION DE OBRAS URBANAS A NIVEL NACIONAL Y OBRAS CIVILES CON ENFOQUE DE GENERO

Producto: 1 - Obras urbanas y civiles a nivel nacional con enfoque de género construidas, para beneficio de la población y mujeres capacitadas.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 8 - Incrementar las obras urbanas y civiles con enfoque de género para su inserción tanto de hombres como mujeres en el sector de la construcción.

Objetivo Operativo: 1 - Construir obras urbanas y civiles con enfoque de género.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	17					9.00	1,809,239.83					549.00	6,322,282.00
		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	17					1,430.00	16,094,303.96					5,591.00	116,570,450.65



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

PROGRAMA: 18 CONSTRUCCION DE OBRAS URBANAS A NIVEL NACIONAL Y OBRAS CIVILES CON ENFOQUE DE GENERO

Producto: 1 - Obras urbanas y civiles a nivel nacional con enfoque de género construidas, para beneficio de la población y mujeres capacitadas.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 8 - Incrementar las obras urbanas y civiles con enfoque de género para su inserción tanto de hombres como mujeres en el sector de la construcción.

Objetivo Operativo: 1 - Construir obras urbanas y civiles con enfoque de género.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	7					317.00	2,406,946.74					417.00	3,953,598.99

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	7					220.00	23,690.00					720.00	10,714,952.11

SUB-PROGRAMA: 18-00 -

PROYECTO: 18-00-000 -



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



ACTIVIDAD/OBRA: 18-00-000-001 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES CON ENFOQUE DE GÉNERO EN TODO EL PAÍS

Producto: 2 - Construcción de obras urbanas a nivel nacional y obras civiles con enfoque de género a través de mujeres capacitadas para su inserción en la infraestructura vial.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 8 - Incrementar las obras urbanas y civiles con enfoque de género para su inserción tanto de hombres como mujeres en el sector de la construcción.

Objetivo Operativo: 1 - Construir obras urbanas y civiles con enfoque de género.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	7					317.00	2,406,946.74					417.00	3,953,598.99

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	7					220.00	23,690.00					720.00	10,714,952.11



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 18-00-000-002 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS URBANAS

Producto: 3 - Construcción de obras urbanas menores para el mejoramiento de la infraestructura a nivel nacional

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 8 - Incrementar las obras urbanas y civiles con enfoque de género para su inserción tanto de hombres como mujeres en el sector de la construcción.

Objetivo Operativo: 1 - Construir obras urbanas y civiles con enfoque de género.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	17					9.00	1,809,239.83					549.00	6,322,282.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	17					1,430.00	16,094,303.96					5,591.00	116,570,450.65



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

PROGRAMA: 19 CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PUBLICAS

Producto: 1 - Edificaciones públicas, construidas y reparadas, para beneficio de sus usuarios en el sector público.

Unidad de Medida: 983 - METRO CUADRADO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Construir y Reparar edificaciones públicas a nivel Nacional para mejorar las instalaciones del sector público.

Objetivo Operativo: 1 - Construir y reparar edificaciones públicas.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24					420.00	86,383,914.86					0.00	162,304,951.52
		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24					1,230.00	386,242,980.88					5,089.00	393,748,042.17



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

PROGRAMA: 19 CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PUBLICAS

Producto: 1 - Edificaciones públicas, construidas y reparadas, para beneficio de sus usuarios en el sector público.

Unidad de Medida: 983 - METRO CUADRADO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Construir y Reparar edificaciones públicas a nivel Nacional para mejorar las instalaciones del sector público.

Objetivo Operativo: 1 - Construir y reparar edificaciones públicas.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	18					0.00	0.00					0.00	1,800,000.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	18					0.00	52,306,045.79					602.00	87,957,012.09

SUB-PROGRAMA: 19-00 -

PROYECTO: 19-00-000 -



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 19-00-000-001 CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PUBLICAS - COORDINACION

Producto: 2 - Construcción de Edificaciones Públicas estacionamiento del tribunal superior de cuentas, para beneficio de la institución.

Unidad de Medida: 983 - METRO CUADRADO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Construir y Reparar edificaciones públicas a nivel Nacional para mejorar las instalaciones del sector público.

Objetivo Operativo: 1 - Construir y reparar edificaciones públicas.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	18					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	18					0.00	0.00					600.00	14,599,737.91



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 19-00-000-002 GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VARIAS NO NATURALES

Producto: 3 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de emergencia de la construcción del hospital híbrido de Roatan, Islas de la Bahía.

Unidad de Medida: 983 - METRO CUADRADO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Construir y Reparar edificaciones públicas a nivel Nacional para mejorar las instalaciones del sector público.

Objetivo Operativo: 1 - Construir y reparar edificaciones públicas.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24											0.00	33,847,299.87

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24					1,230.00	85,100,653.15					1,174.00	145,789,688.86

PROYECTO: 19-00-001 Diseño, Construcción y Equipamiento de Hospital General ubicado en Santa Bárbara, municipio de Santa Bárbara, Aldea Inguaya



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



Producto: 1 - Hospital público de Santa Bárbara construido, para beneficio de sus usuarios.
Unidad de Medida: 983 - METRO CUADRADO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral
Objetivo Estratégico: 9 - Construir y Reparar edificaciones públicas a nivel Nacional para mejorar las instalaciones del sector público.
Objetivo Operativo: 2 - Construir hospitales públicos, para el fortalecimiento del sistema de salud del país.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24					191.00	55,384,178.15					0.00	26,577,040.86

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24					0.00	140,820,860.03					1,807.00	97,492,422.90



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 19-00-001-003 CONSTRUCCIÓN EN INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

Producto: 4 - Contratación de una empresa constructora para construcción del hospital Público en Santa Bárbara

Unidad de Medida: 983 - METRO CUADRADO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Construir y Reparar edificaciones públicas a nivel Nacional para mejorar las instalaciones del sector público.

Objetivo Operativo: 2 - Construir hospitales públicos, para el fortalecimiento del sistema de salud del país.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24					191.00	54,744,650.46					0.00	6,288,193.55

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24					0.00	78,366,097.38					1,807.00	56,842,028.14



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 19-00-001-004 SUPERVISION DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE SANTA BARBARA

Producto: 5 - Contratación de una empresa supervisora para que supervise las obras de construcción del hospital Público en Santa Bárbara

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Construir y Reparar edificaciones públicas a nivel Nacional para mejorar las instalaciones del sector público.

Objetivo Operativo: 2 - Construir hospitales públicos, para el fortalecimiento del sistema de salud del país.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24					1.00	639,527.69					0.00	14,588,847.53

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24					0.00	10,521,147.77					1,807.00	10,708,733.92



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 19-00-001-001 PRE INVERSIÓN PARA EL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN HOSPITAL GENERAL DE SANTA BARBARA , SANTA BARBARA

Producto: 2 - Elaboración de estudios de Pre Inversión para el diseño y construcción hospital de Santa Bárbara

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Construir y Reparar edificaciones públicas a nivel Nacional para mejorar las instalaciones del sector público.

Objetivo Operativo: 2 - Construir hospitales públicos, para el fortalecimiento del sistema de salud del país.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24					0.00	0.00					0.00	5,699,999.78

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24					0.00	48,824,278.22					0.00	22,463,452.05



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 19-00-001-002 EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE SANTA BÁRBARA

Producto: 3 - Equipamiento del hospital de Santa Bárbara.

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Construir y Reparar edificaciones públicas a nivel Nacional para mejorar las instalaciones del sector público.

Objetivo Operativo: 2 - Construir hospitales públicos, para el fortalecimiento del sistema de salud del país.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24					0.00	0.00					0.00	0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24					0.00	0.00					0.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 19-00-001-005 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO

Producto: 16 - Gestión y Administración para el hospital general de Santa Bárbara (incluye la contratación de profesionales para la Unidad Ejecutora, compra del equipo tecnológico, mobiliario, equipo de transporte, suministros de oficina, así como otros bienes y servicios para que la Unidad Ejecutora realice sus funciones en el desarrollo del proyecto.)

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Construir y Reparar edificaciones públicas a nivel Nacional para mejorar las instalaciones del sector público.

Objetivo Operativo: 2 - Construir hospitales públicos, para el fortalecimiento del sistema de salud del país.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24												

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24					0.00	3,109,336.66					1,807.00	7,478,208.79

PROYECTO: 19-00-002 Diseño, construcción y equipamiento de un Hospital Básico en el Municipio de Salamá, Olancho



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



Producto: 6 - Hospital público de Salamá, Olancho construido, para beneficio de sus usuarios.

Unidad de Medida: 983 - METRO CUADRADO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Construir y Reparar edificaciones públicas a nivel Nacional para mejorar las instalaciones del sector público.

Objetivo Operativo: 2 - Construir hospitales públicos, para el fortalecimiento del sistema de salud del país.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24					159.00	27,997,806.89					0.00	64,388,282.39

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24					0.00	61,665,460.60					1,730.00	65,737,122.43



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



ACTIVIDAD/OBRA: 19-00-002-003 CONSTRUCCIÓN EN HOSPITAL BÁSICO DE SALAMÁ, OLANCHO INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

Producto: 9 - Contratación de una empresa constructora para construcción del hospital Público en Salamá Olancho

Unidad de Medida: 983 - METRO CUADRADO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Construir y Reparar edificaciones públicas a nivel Nacional para mejorar las instalaciones del sector público.

Objetivo Operativo: 2 - Construir hospitales públicos, para el fortalecimiento del sistema de salud del país.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24					159.00	26,376,780.6 1					0.00	54,813,017.2 1
		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24					0.00	31,503,566.1 7					1,730.00	58,433,938.7 5



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



ACTIVIDAD/OBRA: 19-00-002-004 SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL BASICO DE SALAMA OLANCHO.

Producto: 10 - Contratación de una empresa supervisora para que supervise las obras de construcción del hospital Público en Salamá, Olancho

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Construir y Reparar edificaciones públicas a nivel Nacional para mejorar las instalaciones del sector público.

Objetivo Operativo: 2 - Construir hospitales públicos, para el fortalecimiento del sistema de salud del país.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24					1.00	1,621,026.28					0.00	4,855,585.39

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24					0.00	3,673,424.71					1,730.00	3,710,273.53



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 19-00-002-001 PRE INVERSIÓN PARA EL PROYECTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN HOSPITAL BÁSICO DE SALAMÁ OLANCHO

Producto: 7 - Elaboración de estudios de Pre Inversión para el diseño y construcción hospital en Salamá, Olancho

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Construir y Reparar edificaciones públicas a nivel Nacional para mejorar las instalaciones del sector público.

Objetivo Operativo: 2 - Construir hospitales públicos, para el fortalecimiento del sistema de salud del país.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24					0.00	0.00					0.00	4,719,679.79

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24					0.00	25,325,303.06					0.00	1,731,910.15



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 19-00-002-002 EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BÁSICO DE SALAMÁ OLANCHO

Producto: 8 - Equipamiento del hospital de Salamá, Olancho

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Construir y Reparar edificaciones públicas a nivel Nacional para mejorar las instalaciones del sector público.

Objetivo Operativo: 2 - Construir hospitales públicos, para el fortalecimiento del sistema de salud del país.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24					0.00	0.00					0.00	0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24					0.00	0.00					0.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 19-00-002-005 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO

Producto: 17 - Gestión y Administración para el hospital básico de Salamá (incluye la contratación de profesionales para la Unidad Ejecutora, compra del equipo tecnológico, mobiliario, equipo de transporte, suministros de oficina, así como otros bienes y servicios para que la Unidad Ejecutora realice sus funciones en el desarrollo del proyecto.)

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Construir y Reparar edificaciones públicas a nivel Nacional para mejorar las instalaciones del sector público.

Objetivo Operativo: 2 - Construir hospitales públicos, para el fortalecimiento del sistema de salud del país.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24												

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24					0.00	1,163,166.66					1,730.00	1,861,000.00

PROYECTO: 19-00-003 Diseño, construcción y equipamiento del Hospital Básico de Ocotepeque, ubicado la Ciudad de Ocotepeque, Municipio de Ocotepeque, Departamento de Ocotepeque



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



Producto: 11 - Hospital público de Ocotepeque construido, para beneficio de sus usuarios.
Unidad de Medida: 983 - METRO CUADRADO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral
Objetivo Estratégico: 9 - Construir y Reparar edificaciones públicas a nivel Nacional para mejorar las instalaciones del sector público.
Objetivo Operativo: 2 - Construir hospitales públicos, para el fortalecimiento del sistema de salud del país.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24					70.00	3,001,929.82					0.00	37,492,328.40

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24					0.00	98,656,007.10					378.00	84,728,807.98



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 19-00-003-003 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA HOSPITAL BÁSICO DE OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE

Producto: 14 - Contratación de una empresa constructora para construcción del hospital Público en Ocotepeque

Unidad de Medida: 983 - METRO CUADRADO

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Construir y Reparar edificaciones públicas a nivel Nacional para mejorar las instalaciones del sector público.

Objetivo Operativo: 2 - Construir hospitales públicos, para el fortalecimiento del sistema de salud del país.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24					70.00	3,001,929.82					0.00	27,645,114.89

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24					0.00	68,545,814.41					378.00	77,486,095.12



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 19-00-003-004 SUPERVISIÓN DEL HOSPITAL BÁSICO DE OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE

Producto: 15 - Contratación de una empresa supervisora para que supervise las obras de construcción del hospital Público en Ocotepeque

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Construir y Reparar edificaciones públicas a nivel Nacional para mejorar las instalaciones del sector público.

Objetivo Operativo: 2 - Construir hospitales públicos, para el fortalecimiento del sistema de salud del país.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24					0.00	0.00					0.00	4,787,533.61

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24					0.00	4,464,728.41					495.00	3,710,273.53



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 19-00-003-001 PRE INVERSION DEL HOSPITAL BÁSICO DE OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE

Producto: 12 - Elaboración de estudios de Pre Inversión para el diseño y construcción hospital de Ocotepeque

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Construir y Reparar edificaciones públicas a nivel Nacional para mejorar las instalaciones del sector público.

Objetivo Operativo: 2 - Construir hospitales públicos, para el fortalecimiento del sistema de salud del país.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24					0.00	0.00					0.00	5,059,679.90
		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24					0.00	24,975,297.61					0.00	1,744,106.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 19-00-003-002 EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL BÁSICO DE OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE

Producto: 13 - Equipamiento del hospital de Ocopeteque

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Construir y Reparar edificaciones públicas a nivel Nacional para mejorar las instalaciones del sector público.

Objetivo Operativo: 2 - Construir hospitales públicos, para el fortalecimiento del sistema de salud del país.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24					0.00	0.00					0.00	0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24					0.00	0.00					0.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 19-00-003-005 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO

Producto: 18 - Gestión y Administración para el hospital básico de Ocotepeque (incluye la contratación de profesionales para la Unidad Ejecutora, compra del equipo tecnológico, mobiliario, equipo de transporte, suministros de oficina, así como otros bienes y servicios para que la Unidad Ejecutora realice sus funciones en el desarrollo del proyecto.)

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Construir y Reparar edificaciones públicas a nivel Nacional para mejorar las instalaciones del sector público.

Objetivo Operativo: 2 - Construir hospitales públicos, para el fortalecimiento del sistema de salud del país.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24												

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
5	24					0.00	670,166.67					495.00	1,788,333.33

PROYECTO: 19-00-004 Complejo Científico Industrial de Honduras Proyecto Laboratorio Nacional de Moléculas Biológicas, Genética y Prototipos de Salud (COCINH LAB-HONDURAS), en el municipio de Quimistán, Departamento Santa



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

Producto: 4 - Complejo científico industrial de Honduras y el laboratorio nacional de moléculas biológicas genética y prototipos de salud, (COCINH LAB -HONDURAS) en Quimistan, Santa Bárbara construido, para beneficio de de la población hondureña.

Unidad de Medida: 983 - METRO CUADRADO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Construir y Reparar edificaciones públicas a nivel Nacional para mejorar las instalaciones del sector público.

Objetivo Operativo: 1 - Construir y reparar edificaciones públicas.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	18											0.00	1,800,000.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	18					0.00	52,306,045.7 9					2.00	73,357,274.1 8



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 19-00-004-002 Ejecución de obras de infraestructura

Producto: 6 - Contratación de una empresa constructora para que ejecute las obras de construcción del complejo científico industrial y el laboratorio nacional de moléculas Quimistan, Santa Bárbara

Unidad de Medida: 983 - METRO CUADRADO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Construir y Reparar edificaciones públicas a nivel Nacional para mejorar las instalaciones del sector público.

Objetivo Operativo: 1 - Construir y reparar edificaciones públicas.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	18											0.00	0.00
		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	18					0.00	0.00					2.00	27,756,167.03



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 19-00-004-001 ESTUDIOS PREVIOS DE FACTIBILIDAD , EQUIPAMIENTO Y DISEÑO DE OBRAS DE LAB-H

Producto: 5 - Elaboración de estudios de Pre Inversión para el equipamiento y diseño de obras Lab-H, Quimistán, Santa Bárbara

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Construir y Reparar edificaciones públicas a nivel Nacional para mejorar las instalaciones del sector público.

Objetivo Operativo: 1 - Construir y reparar edificaciones públicas.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	18											0.00	1,800,000.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	18					2.00	50,784,154.09					6.00	31,027,261.63



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 19-00-004-003 ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO TECNOLÓGICO

Producto: 7 - Adquisición y equipamiento para el complejo científico industrial y el laboratorio nacional de moléculas

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Construir y Reparar edificaciones públicas a nivel Nacional para mejorar las instalaciones del sector público.

Objetivo Operativo: 1 - Construir y reparar edificaciones públicas.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	18											0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	18					5.00	711,082.26					8.00	820,525.00



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



ACTIVIDAD/OBRA: 19-00-004-004 GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO

Producto: 8 - Gestión y Administración para el complejo científico industrial y laboratorio de moléculas (incluye la contratación de profesionales para la Unidad Ejecutora, compra del equipo tecnológico, mobiliario, equipo de transporte, suministros de oficina, así como otros bienes y servicios para que la Unidad Ejecutora realice sus funciones en el desarrollo del proyecto.)

Unidad de Medida: 149 - INFORME **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 9 - Construir y Reparar edificaciones públicas a nivel Nacional para mejorar las instalaciones del sector público.

Objetivo Operativo: 1 - Construir y reparar edificaciones públicas.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	18											0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	18					12.00	810,809.44					200.00	13,753,320.52



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



PROGRAMA: 21 ATENCION DE OBRAS EN ZONAS FRONTERIZAS

Producto: 3 - Obras menores en municipios fronterizos construidas, para mejorar las condiciones socioeconómicas de la población beneficiada.

Unidad de Medida: 538 - OBRA **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 10 - Incrementar la inversión pública en los municipios fronterizos seleccionados del Plan Trifinio, para mejorar la vialidad y fomentar el desarrollo de las comunidades beneficiadas.

Objetivo Operativo: 1 - Atender obras en zonas fronterizas.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					8.00	0.00					0.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

PROGRAMA: 21 ATENCION DE OBRAS EN ZONAS FRONTERIZAS

Producto: 3 - Obras menores en municipios fronterizos construidas, para mejorar las condiciones socioeconómicas de la población beneficiada.

Unidad de Medida: 538 - OBRA **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 10 - Incrementar la inversión pública en los municipios fronterizos seleccionados del Plan Trifinio, para mejorar la vialidad y fomentar el desarrollo de las comunidades beneficiadas.

Objetivo Operativo: 1 - Atender obras en zonas fronterizas.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	17					0.00	0.00					0.00	0.00

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	17					0.00	2,539,609.66					0.00	0.00

SUB-PROGRAMA: 21-00 -

PROYECTO: 21-00-000 -



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



ACTIVIDAD/OBRA: 21-00-000-001 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN MUNICIPIOS FRONTERIZOS DEL PAÍS

Producto: 4 - Construcción de Obras en Municipios Fronterizos para mejorar la inversión pública en las zonas beneficiadas.

Unidad de Medida: 538 - OBRA **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 10 - Incrementar la inversión pública en los municipios fronterizos seleccionados del Plan Trifinio, para mejorar la vialidad y fomentar el desarrollo de las comunidades beneficiadas.

Objetivo Operativo: 1 - Atender obras en zonas fronterizas.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	17					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	17					0.00	2,539,609.66					0.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 21-00-000-001 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN MUNICIPIOS FRONTERIZOS DEL PAÍS

Producto: 4 - Construcción de Obras en Municipios Fronterizos para mejorar la inversión pública en las zonas beneficiadas.

Unidad de Medida: 538 - OBRA **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 10 - Incrementar la inversión pública en los municipios fronterizos seleccionados del Plan Trifinio, para mejorar la vialidad y fomentar el desarrollo de las comunidades beneficiadas.

Objetivo Operativo: 1 - Atender obras en zonas fronterizas.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

PROGRAMA: 22 OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA

Producto: 4 - Obras hidráulicas construidas, para beneficio de la población del Valle de Sula.

Unidad de Medida: 65 - METRO CUBICO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 11 - Incrementar las obras de mitigación en el Valle de Sula para disminuir el riesgo de inundaciones, la pérdida de bienes y vidas humanas de la población.

Objetivo Operativo: 1 - Construir obras de infraestructuras hidráulicas.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	19					0.00	1,729,986.02					14,681.43	5,796,837.87

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	19					0.00	80,607.63					39,048.39	42,072,482.41

SUB-PROGRAMA: 22-00 -

PROYECTO: 22-00-000 -



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 22-00-000-005 CONSTRUCCION DE BORDOS DE CONTENCIÓN EN EL VALLE DE SULA

Producto: 5 - Construcción de Bordos de Contención en el Valle de Sula, para la protección de obras de infraestructura, zonas productivas y vidas humanas.

Unidad de Medida: 65 - METRO CUBICO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 11 - Incrementar las obras de mitigación en el Valle de Sula para disminuir el riesgo de inundaciones, la pérdida de bienes y vidas humanas de la población.

Objetivo Operativo: 1 - Construir obras de infraestructuras hidráulicas.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	19					0.00	1,270,025.78					14,681.43	5,509,695.05

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	19					0.00	0.00					39,048.39	42,072,482.41



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 22-00-000-006 SUPERVISIÓN DE BORDOS DE CONTENCIÓN EN EL VALLE DE SULA

Producto: 6 - Supervisión de Bordos de Contención en el Valle de Sula, para la protección de obras de infraestructura, zonas productivas y vidas humanas.

Unidad de Medida: 65 - METRO CUBICO **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 11 - Incrementar las obras de mitigación en el Valle de Sula para disminuir el riesgo de inundaciones, la pérdida de bienes y vidas humanas de la población.

Objetivo Operativo: 1 - Construir obras de infraestructuras hidráulicas.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	19					0.00	459,960.24					14,681.43	287,142.82

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	19					0.00	80,607.63					0.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

PROGRAMA: 23 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

Producto: 1 - Obras de infraestructura (rehabilitación, bacheo y sellado) en Islas de la Bahía, realizadas, para beneficio de la población.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 12 - Incrementar las obras de infraestructura en Islas de la Bahía para mejorar su conectividad, desarrollo económico y turístico de su población.

Objetivo Operativo: 1 - Construir Obras de Infraestructura.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

PROGRAMA: 23 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

Producto: 1 - Obras de infraestructura (rehabilitación, bacheo y sellado) en Islas de la Bahía, realizadas, para beneficio de la población.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 12 - Incrementar las obras de infraestructura en Islas de la Bahía para mejorar su conectividad, desarrollo económico y turístico de su población.

Objetivo Operativo: 1 - Construir Obras de Infraestructura.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					592.00	0.00					5,512.00	4,856,755.12

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					0.00	0.00					0.00	40,962,104.76

SUB-PROGRAMA: 23-00 -

PROYECTO: 23-00-000 -



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 23-00-000-001 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Producto: 2 - Construcción de obras de infraestructura vial en Islas de la Bahía.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 12 - Incrementar las obras de infraestructura en Islas de la Bahía para mejorar su conectividad, desarrollo económico y turístico de su población.

Objetivo Operativo: 1 - Construir Obras de Infraestructura.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					592.00	0.00					5,512.00	4,856,755.12

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					0.00	0.00					0.00	40,962,104.76



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 23-00-000-001 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Producto: 2 - Construcción de obras de infraestructura vial en Islas de la Bahía.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 12 - Incrementar las obras de infraestructura en Islas de la Bahía para mejorar su conectividad, desarrollo económico y turístico de su población.

Objetivo Operativo: 1 - Construir Obras de Infraestructura.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 23-00-000-002 SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Producto: 3 - Supervisión de obras de infraestructura vial en Islas de la Bahía.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 12 - Incrementar las obras de infraestructura en Islas de la Bahía para mejorar su conectividad, desarrollo económico y turístico de su población.

Objetivo Operativo: 1 - Construir Obras de Infraestructura.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 23-00-000-002 SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Producto: 3 - Supervisión de obras de infraestructura vial en Islas de la Bahía.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL

No Acumulable: N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 12 - Incrementar las obras de infraestructura en Islas de la Bahía para mejorar su conectividad, desarrollo económico y turístico de su población.

Objetivo Operativo: 1 - Construir Obras de Infraestructura.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11												

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	11					0.00	0.00					0.00	0.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

PROGRAMA: 24 PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS

Producto: 1 - Transferencias monetarias entregadas a municipalidades de zonas productivas para construcción y mantenimiento de red vial terciaria y vecinal.

Unidad de Medida: 321 - ALCALDÍA **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 13 - Incrementar la construcción de infraestructura vial terciaria y vecinal a través de las transferencias municipales para mejorar los procesos de distribución en los sectores productivos del país.

Objetivo Operativo: 1 - Incrementar el número de municipalidades atendidas con transferencias.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	16					20.00	39,999,068.21					124.00	248,000,000.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	16					63.00	125,999,999.68					83.00	166,000,000.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

PROGRAMA: 24 PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION A CAMINOS PRODUCTIVOS

Producto: 1 - Transferencias monetarias entregadas a municipalidades de zonas productivas para construcción y mantenimiento de red vial terciaria y vecinal.

Unidad de Medida: 321 - ALCALDÍA **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 13 - Incrementar la construcción de infraestructura vial terciaria y vecinal a través de las transferencias municipales para mejorar los procesos de distribución en los sectores productivos del país.

Objetivo Operativo: 1 - Incrementar el número de municipalidades atendidas con transferencias.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	15												

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	15												

SUB-PROGRAMA: 24-00 -

PROYECTO: 24-00-000 -



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 24-00-000-001 TRANSFERENCIAS PARA LA CONSTRUCCION POR PARTE DE LAS MUNICIPALIDADES PARA LA CONSERVACION E INTERVENCION DE CAMINOS PRODUCTIVOS - FONDOS BCH

Producto: 2 - Realizar transferencias a las municipalidades para la construcción, conservación é intervención de caminos productivos.

Unidad de Medida: 321 - ALCALDÍA **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 13 - Incrementar la construcción de infraestructura vial terciaria y vecinal a través de las transferencias municipales para mejorar los procesos de distribución en los sectores productivos del país.

Objetivo Operativo: 1 - Incrementar el número de municipalidades atendidas con transferencias.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	15												

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	15												



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 24-00-000-001 TRANSFERENCIAS PARA LA CONSTRUCCION POR PARTE DE LAS MUNICIPALIDADES PARA LA CONSERVACION E INTERVENCION DE CAMINOS PRODUCTIVOS - FONDOS BCH

Producto: 2 - Realizar transferencias a las municipalidades para la construcción, conservación é intervención de caminos productivos.

Unidad de Medida: 321 - ALCALDÍA **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 13 - Incrementar la construcción de infraestructura vial terciaria y vecinal a través de las transferencias municipales para mejorar los procesos de distribución en los sectores productivos del país.

Objetivo Operativo: 1 - Incrementar el número de municipalidades atendidas con transferencias.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	16					20.00	39,999,068.21					124.00	248,000,000.00
		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	16					63.00	125,999,999.68					83.00	166,000,000.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

PROGRAMA: 25 INTERCONEXION MUNICIPAL

Producto: 4 - Tramos Carreteros de interconexión Municipal construidos, para beneficio de los municipios de Honduras.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 14 - Incrementar la red vial pavimentada a fin de mejorar la conexión entre municipios para fortalecer el desarrollo socioeconómico de las comunidades beneficiadas.

Objetivo Operativo: 1 - Construir kilómetros de Interconexión Municipal.

GA	UE	TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
		ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	8					18,208.00	155,628,181.16					22,152.00	6,162,454.35

GA	UE	TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	8					21,437.00	141,475,926.94					17,409.00	535,892,881.85



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

PROGRAMA: 25 INTERCONEXION MUNICIPAL

Producto: 4 - Tramos Carreteros de interconexión Municipal construidos, para beneficio de los municipios de Honduras.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 14 - Incrementar la red vial pavimentada a fin de mejorar la conexión entre municipios para fortalecer el desarrollo socioeconómico de las comunidades beneficiadas.

Objetivo Operativo: 1 - Construir kilómetros de Interconexión Municipal.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14												

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14												



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

PROGRAMA: 25 INTERCONEXION MUNICIPAL

Producto: 4 - Tramos Carreteros de interconexión Municipal construidos, para beneficio de los municipios de Honduras.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 14 - Incrementar la red vial pavimentada a fin de mejorar la conexión entre municipios para fortalecer el desarrollo socioeconómico de las comunidades beneficiadas.

Objetivo Operativo: 1 - Construir kilómetros de Interconexión Municipal.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00

SUB-PROGRAMA: 25-00 -

PROYECTO: 25-00-000 -



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

ACTIVIDAD/OBRA: 25-00-000-001 CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE TRAMOS CARRETEROS PARA LA INTERCONEXION MUNICIPAL.

Producto: 5 - Construcción y supervisión de tramos carreteros en la red vial para mejorar la interconexión municipal.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 14 - Incrementar la red vial pavimentada a fin de mejorar la conexión entre municipios para fortalecer el desarrollo socioeconómico de las comunidades beneficiadas.

Objetivo Operativo: 1 - Construir kilómetros de Interconexión Municipal.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
3	20					0.00	0.00					0.00	0.00



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

ACTIVIDAD/OBRA: 25-00-000-001 CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE TRAMOS CARRETEROS PARA LA INTERCONEXION MUNICIPAL.

Producto: 5 - Construcción y supervisión de tramos carreteros en la red vial para mejorar la interconexión municipal.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 14 - Incrementar la red vial pavimentada a fin de mejorar la conexión entre municipios para fortalecer el desarrollo socioeconómico de las comunidades beneficiadas.

Objetivo Operativo: 1 - Construir kilómetros de Interconexión Municipal.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14												

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	14												



411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024

ACTIVIDAD/OBRA: 25-00-000-001 CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE TRAMOS CARRETEROS PARA LA INTERCONEXION MUNICIPAL.

Producto: 5 - Construcción y supervisión de tramos carreteros en la red vial para mejorar la interconexión municipal.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 14 - Incrementar la red vial pavimentada a fin de mejorar la conexión entre municipios para fortalecer el desarrollo socioeconómico de las comunidades beneficiadas.

Objetivo Operativo: 1 - Construir kilómetros de Interconexión Municipal.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	8					18,208.00	155,628,181.16					22,152.00	6,162,454.35

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	8					21,437.00	141,475,926.94					17,409.00	535,892,881.85



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

PROGRAMA: 26 CONTROL Y REGULACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS - CNSSP

Producto: 3 - Regulados los procesos de los servicios públicos, brindados por la ENP, HONDUCOR y el IHAH.

Unidad de Medida: 150 - INSTITUCION **No Acumulable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 16 - Fortalecer el cumplimiento de normas operativas y financieras en las instituciones supervisadas, para el mejoramiento continuo de los servicios públicos con tarifas acordes a los costos reales de los usuarios.

Objetivo Operativo: 1 - Regular la actividad administrativa de Instituciones prestadoras de servicios públicos.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
4	21					3.00	1,393,642.56					3.00	2,684,126.09

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
4	21					3.00	2,779,962.71					0.00	4,821,779.69

SUB-PROGRAMA: 26-00 -

PROYECTO: 26-00-000 -



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 26-00-000-001 DIRECCION Y COORDINACION

Producto: 4 - La dirección coordinará las actividades que se realicen en las supervisiones de las instituciones públicas a regular.

Unidad de Medida: 150 - INSTITUCION **No Acumutable:** S **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 16 - Fortalecer el cumplimiento de normas operativas y financieras en las instituciones supervisadas, para el mejoramiento continuo de los servicios públicos con tarifas acordes a los costos reales de los usuarios.

Objetivo Operativo: 1 - Regular la actividad administrativa de Instituciones prestadoras de servicios públicos.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
4	21					3.00	1,393,642.56					3.00	2,684,126.09
		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
4	21					0.00	2,779,962.71					0.00	4,821,779.69



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

PROGRAMA: 27 PROGRAMA DE OBRA VIAL FINANCIADO CON LA TASA DE USO DE VÍAS CONCECIONADAS

Producto: 1 - Obras viales construidas con la TUVK, para beneficio de la población de los municipios adyacente a la CA-5.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 5 - Mantener en condiciones operables la red vial oficial pavimentada de Honduras para contribuir al desarrollo socioeconómico nacional.

Objetivo Operativo: 2 - Construir obras priorizadas concesionadas con la TUVK.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	8												
		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	8					0.00	68,803,578.08					0.00	26,380,694.90



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

PROGRAMA: 27 PROGRAMA DE OBRA VIAL FINANCIADO CON LA TASA DE USO DE VÍAS CONCECIONADAS

Producto: 1 - Obras viales construidas con la TUVK, para beneficio de la población de los municipios adyacente a la CA-5.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 5 - Mantener en condiciones operables la red vial oficial pavimentada de Honduras para contribuir al desarrollo socioeconómico nacional.

Objetivo Operativo: 2 - Construir obras priorizadas concesionadas con la TUVK.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE II					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	1											0.00	25,000,000.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	1					0.00	0.00					0.00	114,136,901.00

SUB-PROGRAMA: 27-00 -

PROYECTO: 27-00-000 -



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 27-00-000-001 OBRAS ADICIONALES FINANCIADAS CON LA TASA DE USO DE VIAS CONCESIONADAS (TUVC)

Producto: 2 - Obras de infraestructura vial financiadas con la Tasa de Uso de Vias Concesionadas, ejecutadas por la empresa concesionaria.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 5 - Mantener en condiciones operables la red vial oficial pavimentada de Honduras para contribuir al desarrollo socioeconómico nacional.

Objetivo Operativo: 2 - Construir obras priorizadas concesionadas con la TUVC.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	1											0.00	25,000,000.00

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	1					0.00	0.00					0.00	114,136,901.00



REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS

411 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PERIODO: 2024



REP:R00826256
GESTION:2024
15/01/2025 05:59:41 p.m.

ACTIVIDAD/OBRA: 27-00-000-001 OBRAS ADICIONALES FINANCIADAS CON LA TASA DE USO DE VIAS CONCESIONADAS (TUVC)

Producto: 2 - Obras de infraestructura vial financiadas con la Tasa de Uso de Vias Concesionadas, ejecutadas por la empresa concesionaria.

Unidad de Medida: 982 - METRO LINEAL **No Acumulable:** N **Primario:** S **Periodicidad:** 4 - Trimestral

Objetivo Estratégico: 5 - Mantener en condiciones operables la red vial oficial pavimentada de Honduras para contribuir al desarrollo socioeconómico nacional.

Objetivo Operativo: 2 - Construir obras priorizadas concesionadas con la TUVC.

		TRIMESTRE I						TRIMESTRE 2					
GA	UE	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	8												

		TRIMESTRE III						TRIMESTRE IV					
GA	UE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
		Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado	Cantidad	Ejecutado
1	8					0.00	68,803,578.08					0.00	26,380,694.90