



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
 TEL/FAX 2641-0729
 Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com
DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO						ELABORACIÓN DEL PROYECTO							EJECUCIÓN DEL PROYECTO				
Encargado de la Ejecución del proyecto	Sector, Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación	Propósito	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización Projectado	Fecha de Finalización Projectada	Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variación en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duración del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Construcción de Aula de 8x8 M y Modulos Sanitarios en Instituto Hector Mejia Lara B San Francisco, San Nicolas, Copan	B San Francisco	Mejorar las condiciones en las que se encuentran los niños en los centros educativos.	Construccion de un aula y un modulo sanitario en el Instituto Hector Mejia Lara.	Este proyecto beneficia al municipio en general.	Obras Publicas	Otros Fondos	1,098,850.55	21/5/2024	Colocación de Techo en aula y baño, se estima un avance del 95% del avance del proyecto.	N/A	27/1/2025	Se ha retrasado la ejecución por condiciones climaticas y proveedores de materiales.	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Construccion de Modulos Sanitarios en Escuela Manuel Luna Castillo, Barrio El Progreso, San Nicolas, Copan	B El Progreso	Mejorar las condiciones en las que se encuentran los niños en los centros educativos.	Construccion de 2 modulos sanitarios en Escuela Manuel Luna Castillo	Este proyecto beneficia al municipio en general.	Obras Publicas	Otros Fondos	849,143.19	21/5/2024	Colocación de Techo en baños, se estima un avance del 95% del avance del proyecto.	N/A	27/1/2025	Se ha retrasado la ejecución por condiciones climaticas y proveedores de materiales.	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Construccion de Aula de 10.85x8 M en Jardín de Niños Rafael Pineda Ponce, Comunidad Nueva Concepcion, San Nicolas, Copan	Nueva Concepción del Carmen	Mejorar las condiciones en las que se encuentran los niños en los centros educativos.	Construccion de un aula de pre escolar en Jardín de Niños Rafael Pineda Ponce	Este proyecto beneficia al municipio en general.	Obras Publicas	Otros Fondos	899,099.04	21/5/2024	Colocación de Techo en aula, se estima un avance del 95% del avance del proyecto.	N/A	27/1/2025	Se ha retrasado la ejecución por condiciones climaticas y proveedores de materiales.	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Construccion de Modulos Sanitarios en Centro Basico Federico C Canales, Comunidad El Porvenir, San Nicolas, Copan	El Porvenir	Mejorar las condiciones en las que se encuentran los niños en los centros educativos.	Construccion de un modulo sanitario en Centro Educativo Basico Federico C Canales	Este proyecto beneficia al municipio en general.	Obras Publicas	Otros Fondos	449,556.53	21/5/2024	Colocación de Techo en baño, se estima un avance del 95% del avance del proyecto.	N/A	27/1/2025	Se ha retrasado la ejecución por condiciones climaticas y proveedores de materiales.	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Construcción de Cancha Multiusos en B San José, contiguo a Parque Infantil	B San José	Brindar areas de convivencia sana a la población del municipio en general.	Construcción de una cancha multiusos de concreto, cercada e instalación de maquinas para ejercitarse.	Este proyecto beneficia al municipio en general.	Obras Publicas	Otros Fondos	N/A	21/5/2024	Instalación de maquinas recreativas en area social, pintado de cancha e instalacion de porterias y aros de baloncesto en cancha. Proyecto finalizado.	N/A	15/12/2024	Se han realizado las actividades según lo planificado.	N/A	N/A	N/A

Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico de 3000 PSI Hacia Nueva Concepción del Carmen en El Porvenir, Municipio de San Nicolás, Copán	El Porvenir	Mejorar el acceso a la mayor zona productiva y a 5 de las aldeas más grandes del municipio.	Pavimentación de tramo carretero en El Porvenir para un mejor acceso a las zonas productivas y zonas habitadas.	Este proyecto beneficia al municipio en general.	Obras Publicas	Fondos de Caminos Productivos y Contraparte Municipal	568,050.00	15/11/2022	Encofrado y pavimentación de 500 m2 de concreto hidraulico.	N/A	15/2/2025	Todo se esta ejecutado según lo previsto.	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico de 3000 PSI en Las Brisas, Municipio de San Nicolás, Copán	Las Brisas	Mejorar el acceso a la mayor zona productiva y a 5 de las aldeas más grandes del municipio.	Pavimentación de tramo carretero en Las Brisas para un mejor acceso a las zonas productivas y zonas habitadas.	Este proyecto beneficia al municipio en general.	Obras Publicas	Fondos de Caminos Productivos y Contraparte Municipal	568,050.00	15/11/2022	Se ha retrasado la ejecución debido a las condiciones climaticas adversas.	N/A	15/2/2025	Se ha retrasado la ejecución debido a las condiciones climaticas adversas.	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico de 3000 PSI Hacia Nueva Concepción del Carmen Hacia El Modelo, Municipio de San Nicolás, Copán	Nueva Concepción del Carmen	Mejorar el acceso a la mayor zona productiva y a 5 de las aldeas más grandes del municipio.	Pavimentación de tramo carretero en Nueva Concepción del Carmen para un mejor acceso a las zonas productivas y zonas habitadas.	Este proyecto beneficia al municipio en general.	Obras Publicas	Fondos de Caminos Productivos y Contraparte Municipal	568,050.00	15/11/2022	Encofrado y pavimentación de 500 m2 de concreto hidraulico.	N/A	15/2/2025	Todo se esta ejecutado según lo previsto.	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico de 3000 PSI en Acceso a Estadio Municipal Las Ranas, Departamento de Copán	B San Nicolas	Mejorar la ruta de acceso al municipio facilitando entrada y salida de productos.	Pavimentación de tramo carretero en B San Nicolas para un mejor acceso a las zonas productivas y zonas habitadas.	Este proyecto beneficia al municipio en general.	Obras Publicas	Fondos de Caminos Productivos y Contraparte Municipal	817,880.00	15/11/2022	Fundición de bordillos y sobre ancho, proyecto finalizado.	817,880.00	15/2/2025	Todo se ha ejecutado según lo previsto.	N/A	N/A	N/A



 Daniel Ernesto Cruz

 Dr. Obras Publicas