

3.1 Formato de verificación del cumplimiento de los proyectos ejecutados en PIMA

[1] N° de Proyecto	[2] Códig o/ Objeto del Gasto	[3] Nombre del Proyecto	[4] Código en PIMP	[5] Eje Temático	[6] Cumplimient o del Proyecto		[7] Avance			[8] Ubicación Exacta del Proyecto		[9] Período de ejecución (mes)		[10] Presupuesto		[11] Número de beneficiario aproximado	[12] TIPO DE PROYECTO			[13] Seguimiento Necesario para asegurar el presupuesto para próximo año	[14] Duplicación con el proyecto en PAC2	
					Sí	No	Meta	Actual	Pendiente	Barrio / Colonia	Rural Aldea / Caserío	inicio	final	Planificado	Ejecutado		PEC	PEM	AMBOS			
1	2	3	4																			
1		<b>SECTOR NIÑEZ</b>																				
1	54200	Subsidio a la Niñez y Juventud	E-52	EDUCACION	X		100%	67.73%	32.27%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martin	Porvenir de Aida, Rio de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Uilla, Arena, Parmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucia, Lanza, Planes, Lorencito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2024	31/12/2024	875,549.72	592,992.04	31,982	NA	NA	NA	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario		
2	54200	Celebracion de Dia del Niño	E-52	EDUCACION	X		100%	65.39%	34.61%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martin	Porvenir de Aida, Rio de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Uilla, Arena, Parmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucia, Lanza, Planes, Lorencito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2024	31/12/2024	35,195.00	23,013.15	31,982	NA	NA	NA	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario		
		<b>SUB TOTAL</b>					100%	67.64%	32.36%					<b>910,744.72</b>	<b>616,005.19</b>							
2		<b>SECTOR ATENCION ESPECIAL A MIGRANTES RETORNADOS</b>																				
3	54200	Atencion Especia a Migrantes	E-55	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martin	Porvenir de Aida, Rio de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Uilla, Arena, Parmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucia, Lanza, Planes, Lorencito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2024	31/12/2024	103,716.74	-	31,982	NA	NA	NA	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario		
		<b>SUB TOTAL</b>					100%	0.00%	100.00%					<b>103,716.74</b>	<b>0.00</b>							
3		<b>SECTOR DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>																				
4	54200	Sector Discapacidades Especiales	E-55	EDUCACION	X		100%	31.43%	68.57%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martin	Porvenir de Aida, Rio de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Uilla, Arena, Parmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucia, Lanza, Planes, Lorencito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2024	31/12/2024	207,433.47	65,191.11	31,982	NA	NA	NA	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario		
		<b>SUB TOTAL</b>					100%	31.43%	68.57%					<b>207,433.47</b>	<b>65,191.11</b>							
4		<b>SECTOR DE EDUCACION</b>																				
5	54200	Subsidio De Educacion	E-51	EDUCACION	X		100%	57.74%	42.26%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martin	Porvenir de Aida, Rio de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Uilla, Arena, Parmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucia, Lanza, Planes, Lorencito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2024	31/12/2024	882,173.71	509,365.00	31,982	NA	NA	NA	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario		

3.1 Formato de verificación del cumplimiento de los proyectos ejecutados en PIMA

[1] N° de Proyecto	[2] Códig o/ Objeto del Gasto	[3] Nombre del Proyecto	[4] Código en PIMP	[5] Eje Temático	[6] Cumplimient o del Proyecto		[7] Avance			[8] Ubicación Exacta del Proyecto		[9] Período de ejecución (mes)		[10] Presupuesto		[11] Número de beneficiario aproximado	[12] TIPO DE PROYECTO			[13] Seguimiento Necesario para asegurar el presupuesto para próximo año	[14] Duplicación con el proyecto en PAC2
					Sí	No	Meta	Actual	Pendiente	Urbano	Rural	inicio	final	Planificado	Ejecutado		PEC	PEM	AMBOS		
6	54200	Apoyo a centros educativos	E-42	EDUCACION	X		100%	78.89%	21.11%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martin	Porvenir de Aida, Rio de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Parmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucia, Lanza, Planes, Lorencito, Polirron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2024	31/12/2024	664,701.50	524,404.91	31,982	NA	NA	NA	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusus y proyeccion para años posteriores si es necesario	
7	54200	Apoyo para pagos de maestros y ayudas a centros educativos (dev. Y no pag.)	E-42	EDUCACION	X		100%	28.46%	71.54%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martin	Porvenir de Aida, Rio de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Parmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucia, Lanza, Planes, Lorencito, Polirron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2024	31/12/2024	246,500.00	70,160.00	31,982	NA	NA	NA	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusus y proyeccion para años posteriores si es necesario	
8	47110	Construccion de cerca perimetral de la escuela	E-32	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Buena Vista	01/01/2024	31/12/2024	80,000.00	-	196	NA	NA	NA	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusus y proyeccion para años posteriores si es necesario	
9	47110	Cosntruccion de un aula de Kinder Los Hijos de Dios	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%	Col. Morazan		01/01/2024	31/12/2024	150,000.00	-	1,246	NA	NA	NA	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusus y proyeccion para años posteriores si es necesario	
10	47110	Construccion de cerco de la escuela Federico Canales	E-32	EDUCACION	X		100%	75.61%	24.39%		Agua Caliente	01/01/2024	31/12/2024	96,177.00	72,717.50	741	NA	NA	NA	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusus y proyeccion para años posteriores si es necesario	
11	23400	Reparacion de Cerco de la Escuela La Union	E-32	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Guayabal	01/01/2024	31/12/2024	112,249.00	-	434	NA	NA	NA	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusus y proyeccion para años posteriores si es necesario	
12	23100	Reparacion de la escuela el chorro	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		El Chorro	01/01/2024	31/12/2024	15,611.50	-	137	NA	NA	NA	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusus y proyeccion para años posteriores si es necesario	
13	47110	Construccion de baños en el instituto 19 de diciembre	E-39	EDUCACION	X		100%	97.51%	2.49%	Barrio San Martin		01/01/2024	31/12/2024	165,000.00	160,895.25	137	NA	NA	NA	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusus y proyeccion para años posteriores si es necesario	
14	23400	Reparacion de Cerco de la Escuela El Corral	E-32	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		El Corral	01/01/2024	31/12/2024	88,285.00	-	303	NA	NA	NA	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusus y proyeccion para años posteriores si es necesario	
15	47110	Seguimiento a la construccion del kinder	E-39	EDUCACION	X		100%	21.69%	78.31%		El Limon	01/01/2024	31/12/2024	39,087.50	8,479.00	99	NA	NA	NA	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusus y proyeccion para años posteriores si es necesario	
16	23100	Reparacion de un aula de la escuela	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		El Zapotal	01/01/2024	31/12/2024	82,343.00	-	100	NA	NA	NA	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusus y proyeccion para años posteriores si es necesario	
17	23100	Seguimiento a la construccion del Auditorio escuela Cristobal Colon	E-40	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Isletas	01/01/2024	31/12/2024	67,901.00	-	2,944	NA	NA	NA	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusus y proyeccion para años posteriores si es necesario	
18	23400	Reparacion de cerco de la escuela Cintia Ayala	E-32	EDUCACION	X		100%	64.84%	35.16%		Isletas	01/01/2024	31/12/2024	90,767.00	58,849.00	2,944	NA	NA	NA	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusus y proyeccion para años posteriores si es necesario	
19	23100	Reparacion de techo de 2 aulas de escuela Cristobal Colon	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Isletas	01/01/2024	31/12/2024	70,175.00	-	2,944	NA	NA	NA	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusus y proyeccion para años posteriores si es necesario	

3.1 Formato de verificación del cumplimiento de los proyectos ejecutados en PIMA

[1] N° de Proyecto	[2] Códig o/ Objeto del Gasto	[3] Nombre del Proyecto	[4] Código en PIMP	[5] Eje Temático	[6] Cumplimient o del Proyecto		[7] Avance			[8] Ubicación Exacta del Proyecto		[9] Período de ejecución (mes)		[10] Presupuesto		[11] Número de beneficiario aproximado	[12] TIPO DE PROYECTO			[13] Seguimiento Necesario para asegurar el presupuesto para próximo año	[14] Duplicación con el proyecto en PAC2
					Sí	No	Meta	Actual	Pendiente	Barrio / Colonia	Rural Aldea / Caserío	inicio	final	Planificado	Ejecutado		PEC	PEM	AMBOS		
20	47110	Construccion de Cerco del Kinder	E-32	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		La Hilaria	01/01/2024	31/12/2024	70,440.00	-	621	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
21	47110	Construccion de una aula de la escuela	E-39	EDUCACION		X	100%	#¡VALOR!	#¡VALOR!		La Libertad de poltron	01/01/2024	31/12/2024	86,123.50	-	600	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
22	47110	Construccion de baños de la escuela	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		El Corral	01/01/2024	31/12/2024	10,000.00	-	819	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
23	23100	Reparacion de cerco del C.E.B. Nuevo Amanecer	E-32	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		La Hilaria	01/01/2024	31/12/2024	31,570.00	-	381	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
24	47110	Construccion de baños en la escuela	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Tio Cume	01/01/2024	31/12/2024	22,165.00	-	621	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
25	47110	Construccion de baños en la escuela Juana Antunez	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Trovador	01/01/2024	31/12/2024	22,165.00	-	148	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
26	47110	Construccion de Baños de Kinder Raul Reyes Ducke	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%	Col. El Porvenir		01/01/2024	31/12/2024	22,165.00	-	600	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
27	47110	Seguimiento a la construccion de cerco del C.E.B. Pedro Nuño	E-32	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		La Curva	01/01/2024	31/12/2024	137,785.00	-	191	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
28	47110	Seguimiento a la construccion de 2 aulas en el instituto Carlos Martinez Duron	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Parmas	01/01/2024	31/12/2024	159,330.50	-	344	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
29	47110	Seguimiento a la construccion del kinder David Felipe Maravilla	E-32	EDUCACION	X		100%	99.26%	0.74%	Bo. Los Sureños		01/01/2024	31/12/2024	150,000.00	148,889.60	100	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
30	47110	Construccion de 2 aulas de CCNN. En el instituto Fray Bartolome de las Casas	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Isletas	01/01/2024	31/12/2024	50,296.62	-	819	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
31	47110	Construccion de techo de 2 aulas de la escuela La Libertad	E-39	EDUCACION		X	100%	8.16%	91.84%		La Libertad	01/01/2024	31/12/2024	235,296.62	19,200.00	819	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
32	47110	Construccion de un Aulas de la escuela Nueva Concepcion	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		La Nueva Concepcion	01/01/2024	31/12/2024	160,000.00	-	819	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
33	47110	Construccion de un Aulas de la escuela Juan Alberto Saucedá	E-39	EDUCACION		X	100%	0.00%	100.00%		Lomas del Sastres	01/01/2024	31/12/2024	160,000.00	-	819	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
34	47110	Reconstruccion del Centro de Educacion Prebasica Santiago Guillermo Bardales de Parma	E-39	EDUCACION	X		100%	100.00%	0.00%	Parma		01/02/2024	31/12/2024	50,000.00	50,000.00	819	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
35	47110	Construccion de techo de auditorium del instituto Carlos Martinez Duron de Parma	E-39	EDUCACION	X		100%	89.64%	10.37%	Parma		01/02/2024	31/12/2024	100,000.00	89,635.00	819	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
36	47110	Construcción Del Cerco Del Centro De Educación Básica Luis Landa	E-32	EDUCACION	X		100%	66.70%	33.30%	Col. Morazan		01/04/2024	31/12/2024	150,000.00	100,045.00	800	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	

3.1 Formato de verificación del cumplimiento de los proyectos ejecutados en PIMA

[1] N° de Proyecto	[2] Códig o/ Objeto del Gasto	[3] Nombre del Proyecto	[4] Código en PIMP	[5] Eje Temático	[6] Cumpliment o del Proyecto		[7] Avance			[8] Ubicación Exacta del Proyecto		[9] Período de ejecución (mes)		[10] Presupuesto		[11] Número de beneficiario aproximado	[12] TIPO DE PROYECTO			[13] Seguimiento Necesario para asegurar el presupuesto para próximo año	[14] Duplicación con el proyecto en PAC2	
					Sí	No	Meta	Actual	Pendiente	Barrio / Colonia	Rural Aldea / Caserío	inicio	final	Planificado	Ejecutado		PEC	PEM	AMBOS			
37	47110	Construcción de Techo de 4 aulas del C.E.B. Pedro Nufio de la Curva	E-39	EDUCACION	X		100%	97.60%	2.40%		La Curva	01/04/2024	31/12/2024	415,969.33	405,969.33	819	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario		
38	47110	Reparación de 2 aulas del Instituto Fray Bartolomé de Las Casas de Isletas	E-39	EDUCACION	X		100%	83.07%	16.93%		Isletas	01/04/2024	31/12/2024	590,687.46	490,687.46	819	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario		
39	47110	Construcción de techo de 6 aulas del C.E.B. Miguel Morazán de Lorelay	E-39	EDUCACION	X		100%	100.00%	0.00%		Lorelay	01/04/2024	31/12/2024	579,202.09	579,202.09	819	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario		
40	47110	Construcción de techo de 2 aulas de la escuela Dionisio De Herrera de Geoconda	E-39	EDUCACION	X		100%	100.00%	0.00%		Geoconda	01/04/2024	31/12/2024	219,969.23	219,969.23	819	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario		
41	47110	Construcción de techo de 2 sistemas de baños en la escuela la Renovación de Barrio Arriba	E-39	EDUCACION	X		100%	100.00%	0.00%		Barrio Arriba	01/04/2024	31/12/2024	482,964.60	482,964.60	819	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario		
42	47110	Construcción de 2 aulas en la escuela Cynthia Ayala de Isletas	E-39	EDUCACION		X	100%	80.00%	20.00%		Isletas	01/02/2024	31/12/2024	1,061,214.16	848,971.32	819	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario		
42	47110	Construcción de Auditorio del C.E.B. Joaquín Reyes Tejeda, Sabanas de Uutilla	E-39	EDUCACION		X	100%	36.97%	63.03%		Sabanas de Uutilla	01/06/2024	31/12/2024	370,000.00	136,790.00	819	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario		
<b>SUB TOTAL</b>							100%	60.78%	39.22%					<b>8,188,315.32</b>	<b>4,977,194.29</b>							
5		<b>SECTOR SALUD</b>																				
43	54200	Subsidio a Salud	E-85	SALUD Y NUTRICION	X		100%	62.78%	37.22%		Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores Barrio el Centro Barrio Abajo y Barrio San Martín	Porvenir de Aida, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Uutilla, Arena, Parmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapá, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2024	31/12/2024	903,010.03	566,892.55	31,982	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
44	54200	Apoyo a Salud pago de personal	E-85	SALUD Y NUTRICION	X		100%	41.83%	58.17%		Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores Barrio el Centro Barrio Abajo y Barrio San Martín	Porvenir de Aida, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Uutilla, Arena, Parmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapá, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2024	31/12/2024	256,200.00	107,175.00	31,982	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
45	54200	Compra de Medicamentos	S-122	SALUD Y NUTRICION		X	100%	0.00%	100.00%		Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores Barrio el Centro Barrio Abajo y Barrio San Martín	Porvenir de Aida, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Uutilla, Arena, Parmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapá, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2024	31/12/2024	4,380.00	-	31,982	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	

3.1 Formato de verificación del cumplimiento de los proyectos ejecutados en PIMA

[1] N° de Proyecto	[2] Códig o/ Objeto del Gasto	[3] Nombre del Proyecto	[4] Código en PIMP	[5] Eje Temático	[6] Cumplimient o del Proyecto		[7] Avance			[8] Ubicación Exacta del Proyecto		[9] Período de ejecución (mes)		[10] Presupuesto		[11] Número de beneficiario aproximado	[12] TIPO DE PROYECTO			[13] Seguimiento Necesario para asegurar el presupuesto para próximo año	[14] Duplicación con el proyecto en PAC2	
					Sí	No	Meta	Actual	Pendiente	Urbano		Rural	inicio	final	Planificado		Ejecutado	PEC	PEM			AMBOS
										Barrio / Colonia	Aldea / Caserío											
46	54200	Campaña de Limpieza contra enfermedades de infección viral ( devengadas y no pagadas)	S-8	SALUD Y NUTRICION	X		100%	80.89%	19.11%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores Barrio el Centro Barrio Abajo y Barrio San Martín	Porvenir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Parmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucia, Lanza, Planes, Lorencito, Polirron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2024	31/12/2024	78,500.00	63,500.00	31,982	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario		
47	54200	Reparacion y Mantenimiento de centros de salud	E-85	SALUD Y NUTRICION		X	100%	0.00%	100.00%	Barrio cotacol, colonia morazan	Parma, Churrusquera, Arena, Geoconda, Sabanas de ulla, Planes y Lucia	01/01/2024	31/12/2024	235,296.62	0	31,983	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario		
47	54200	Emergencia por Dengue en el Municipio	E-85	SALUD Y NUTRICION	X		100%	5.53%	94.47%	Barrio cotacol, colonia morazan	Parma, Churrusquera, Arena, Geoconda, Sabanas de ulla, Planes y Lucia	01/08/2024	31/12/2024	300,000.00	16,595.02	31,983	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario		
48	47110	Construccion del centro de salud	E-77	SALUD Y NUTRICION		X	100%	0.00%	100.00%		Lucia	01/01/2024	31/12/2024	100,000.00	-	31,982	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario		
49	47110	construccion de baños en el centro de salud	E-84	SALUD Y NUTRICION		X	100%	0.00%	100.00%		Geoconda	01/01/2024	31/12/2024	25,000.00	-	716	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario		
50	47110	construccion de muro perimetral centro de salud	E-84	SALUD Y NUTRICION	X		100%	100.00%	0.00%		Geoconda	01/01/2024	31/12/2024	25,000.00	25,000.00	631	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario		
51	23100	Reparacion de techo del centro de salud de Isletas	E-84	SALUD Y NUTRICION	X		100%	67.53%	32.47%		Isletas	01/01/2024	31/12/2024	350,000.00	236,366.00	302	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario		
52	47110	construccion de cubiculo para bacuna del centro de salud	E-84	SALUD Y NUTRICION		X	100%	#/DIV/0!	#/DIV/0!		Churrusquera	01/01/2024	31/12/2024	-	-	631	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario		
52	47110	Construcción de cerco del Centro de Salud de Churrusquera	E-84	SALUD Y NUTRICION	X		100%	98.78%	1.23%		Churrusquera	01/08/2024	31/12/2024	80,000.00	79,020.00	631	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario		
53	47110	construccion del Cerco del la Cruz Roja	E-108	SALUD Y NUTRICION		X	100%	77.88%	22.12%	Barrio los Montillos		01/01/2024	31/12/2024	167,450.00	130,403.00	744	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario		
54	23100	Reparacion del Techo del centro de salud	E-85	SALUD Y NUTRICION		X	100%	0.00%	100.00%	B. Cotacol		01/01/2024	31/12/2024	209,866.71	-	729	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario		
		<b>SUB TOTAL</b>					100%	44.79%	55.21%					<b>2,734,703.36</b>	<b>1,224,951.57</b>							
6		<b>SECTOR AGUA Y SANAMIENTO BASICO</b>																				
55	23400	Unidos por una Sonaguera Limpia	E-7	AGUA Y SANEAMIENTO	X		100%	78.12%	21.88%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín		01/01/2024	31/12/2024	1,705,690.62	1,332,567.44	31,982	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario		
56	42350	Compra de Camión para Recolector de Basura en el Municipio	E-2	AGUA Y SANEAMIENTO	X		100%	88.62%	11.38%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín		01/01/2024	31/12/2024	900,000.00	797,594.00	31,982	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario		



3.1 Formato de verificación del cumplimiento de los proyectos ejecutados en PIMA

[1] N° de Proyecto	[2] Código / Objeto del Gasto	[3] Nombre del Proyecto	[4] Código en PIMP	[5] Eje Temático	[6] Cumplimiento del Proyecto		[7] Avance			[8] Ubicación Exacta del Proyecto		[9] Período de ejecución (mes)		[10] Presupuesto		[11] Número de beneficiario aproximado	[12] TIPO DE PROYECTO			[13] Seguimiento Necesario para asegurar el presupuesto para próximo año	[14] Duplicación con el proyecto en PAC2
					Sí	No	Meta	Actual	Pendiente	Urbano	Rural	inicio	final	Planificado	Ejecutado		PEC	PEM	AMBOS		
					Barrio / Colonia	Aldea / Caserio															
71	23400	Mantenimiento de Alumbrado Publico	E-61	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	86.53%	13.47%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martin	Plañez, isletas, La Cueva, Carrioles, Puente Alto, Lanza, Churrusquera, La Cubana, Tosca, La 21, Palmas, Guayabal, Sabanas de Lorelay, Lorelay, Ulla, Sabanas de Ulla, Lorencito, Lucia, Flores del Este,	01/01/2024	31/12/2024	705,690.62	610,600.99	31,982	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
72	23400	Mantenimiento de Alumbrado Publico	E-62	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	55.86%	44.14%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martin	Plañez, isletas, La Cueva, Carrioles, Puente Alto, Lanza, Churrusquera, La Cubana, Tosca, La 21, Palmas, Guayabal, Sabanas de Lorelay, Lorelay, Ulla, Sabanas de Ulla, Lorencito, Lucia, Flores del Este,	01/01/2024	31/12/2024	410,904.00	229,515.00	31,982	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
73	23400	Alumbrado de canchas deportivas	S-155	SEGURIDAD CIUDADANA		X	100%	7.92%	92.08%	Los montillos, estadio municipal Juan de Dios Martinez, canchita de la Col. Morazan	Ulla, Tosca, La 21, Guayabal, Cubana, Rio de piedra, Lanza, Flores del este, San Jose, El Sastre, La Hilaria, Porvenir de Aida, Carrioles - Sabanas de Lorelay y Quebrada de Arena	01/01/2024	31/12/2024	500,000.00	39,600.00	9,176	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
74	23400	Contra Parte a proyectos de electrificación con fondos Nordicos	I-19	Infraestructura Social		X	100%	0.00%	100.00%	Col. Napoleon Hernandez, Col. Adelmo Rivera Col. Telesforo Bardales	La Libertad de Poltron, Monte de oro, Barrio Pires en Planes, El Jicaro Arena, El Cusuco, Rio de piedra, El Chorizo Isletas, Cuyulapa San Jose	01/01/2024	31/12/2024	533,351.40	-	23,190	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
75	23400	Electrificación del Municipio	E-22	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	63.74%	36.26%		el coral,Geoconda, Tosca ,el seis , flores del este , Lanza,sabanas de buena vista , El Recodo Parma, El tapon , El Escano, La Curba de Isletas ,barrio Alto de Churrusquera	01/01/2024	31/12/2024	1,084,358.55	691,151.23	23,190	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
<b>SUB TOTAL</b>							100%	48.57%	51.43%					3,234,304.57	1,570,867.22						
8		<b>SECTOR VIVIENDA</b>																			
76	23400	Mejoras a viviendas del municipio solo en casos de emergencia que lo amerite	E-102	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	78.06%	21.94%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martin	Porvenir de Aida, Rio de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Palmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucia, Lanza, Planes, Lorencito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2024	31/12/2024	837,203.86	653,545.67	31,982	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
77	41130	Compra de 5 manzanas de terreno para ser donado en solares a personas de la comunidad de la pita y de Palmas que estan invadiendo la calles	P-62	TIERRA		X	100%	0.00%	100.00%		La Pita	01/01/2024	31/12/2024	101,000.00	-	31,982	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
78	23400	Mejoramiento de Viendas Sociales a personas de escasos recursos	E-102	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	93.79%	6.21%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martin	Porvenir de Aida, Rio de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Palmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucia, Lanza, Planes, Lorencito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2024	31/12/2024	106,622.00	100,000.00	31,982	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
<b>SUB TOTAL</b>							100%	72.12%	27.88%					1,044,825.86	753,545.67						
9		<b>SECTOR ATENCION A EMERGENCIAS</b>																			
79	54200	Emergencias COVID - 19	E-55	SALUD Y NUTRICION		X	100%	0.00%	100.00%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martin	Porvenir de Aida, Rio de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Palmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucia, Lanza, Planes, Lorencito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2024	31/12/2024	66.78	-	31,982	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	

3.1 Formato de verificación del cumplimiento de los proyectos ejecutados en PIMA

[1] N° de Proyecto	[2] Códig o/ Objeto del Gasto	[3] Nombre del Proyecto	[4] Código en PIMP	[5] Eje Temático	[6] Cumplimiento del Proyecto		[7] Avance			[8] Ubicación Exacta del Proyecto		[9] Período de ejecución (mes)		[10] Presupuesto		[11] Número de beneficiario aproximado	[12] TIPO DE PROYECTO			[13] Seguimiento Necesario para asegurar el presupuesto para próximo año	[14] Duplicación con el proyecto en PAC2
					Sí	No	Meta	Actual	Pendiente	Barrio / Colonia	Rural	inicio	final	Planificado	Ejecutado		PEC	PEM	AMBOS		
		<b>SUB TOTAL</b>					100%	0.00%	100.00%					66.78	0.00						
10		<b>SECTOR MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>																			
80	54200	Medidas de Adaptacion al Cambio Climatico	OPS-8	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	12.69%	87.31%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martin	Porvenir de Aida, Rio de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Utila, Arena, Pamas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucia, Lanza, Planes, Lorencito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2024	31/12/2024	207,433.47	26,327.00	31,982	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusus y proyeccion para años posteriores si es necesario	
		<b>SUB TOTAL</b>					100%	12.69%	87.31%					207,433.47	26,327.00						
11		<b>SECTOR MUJER</b>																			
81	54200	Eje de Prevencion de la Violencia	E-55	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	54.64%	45.36%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martin	Porvenir de Aida, Rio de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Utila, Arena, Pamas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucia, Lanza, Planes, Lorencito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2024	31/12/2024	296,333.54	161,914.00	31,982	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusus y proyeccion para años posteriores si es necesario	
82	54200	Eje de Economia	E-55	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	34.57%	65.43%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martin	Porvenir de Aida, Rio de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Utila, Arena, Pamas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucia, Lanza, Planes, Lorencito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2024	31/12/2024	444,500.31	153,647.15	31,982	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusus y proyeccion para años posteriores si es necesario	
83	54200	Eje de Participacion Social y Politica	E-109	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	70.55%	29.45%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martin	Porvenir de Aida, Rio de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Utila, Arena, Pamas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucia, Lanza, Planes, Lorencito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2024	31/12/2024	148,166.77	104,530.70	31,982	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusus y proyeccion para años posteriores si es necesario	
84	54200	Eje de Salud	E-109	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	31.90%	68.10%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martin	Porvenir de Aida, Rio de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Utila, Arena, Pamas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucia, Lanza, Planes, Lorencito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2024	31/12/2024	296,333.54	94,516.67	31,982	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusus y proyeccion para años posteriores si es necesario	
85	54200	Eje de Educacion	E-109	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	98.12%	1.88%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martin	Porvenir de Aida, Rio de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Utila, Arena, Pamas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucia, Lanza, Planes, Lorencito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2024	31/12/2024	148,166.77	145,380.79	15,322	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusus y proyeccion para años posteriores si es necesario	

3.1 Formato de verificación del cumplimiento de los proyectos ejecutados en PIMA

【1】N° de Proyecto	【2】Código/ Objeto del Gasto	【3】Nombre del Proyecto	【4】Código en PIMP	【5】Eje Temático	【6】Cumplimiento del Proyecto		【7】Avance			【8】Ubicación Exacta del Proyecto		【9】Período de ejecución (mes)		【10】Presupuesto		【11】Número de beneficiario aproximado	【12】TIPO DE PROYECTO			【13】Seguimiento Necesario para asegurar el presupuesto para próximo año	【14】Duplicación con el proyecto en PAC2
					Sí	No	Meta	Actual	Pendiente	Barrio / Colonia	Rural Aldea / Caserío	inicio	final	Planificado	Ejecutado		PEC	PEM	AMBOS		
86	54200	Eje de Ambiente	E-109	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		200%	95.19%	104.81%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Palmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencito, Politrón, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2024	31/12/2024	148,166.77	141,036.62	15,322	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
		<b>SUB TOTAL</b>					<b>100%</b>	<b>54.06%</b>	<b>45.94%</b>					<b>1,481,667.70</b>	<b>801,025.93</b>						
12		<b>SECTOR CONTRUCCIONES Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS</b>																			
87	23400	Mejoras de calles y bulevares	E-110	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	51.67%	48.33%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín		01/01/2024	31/12/2024	306,731.26	158,476.00	964	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
88	47210	Construcción de Rotonda en el Bulevar Frente al Estribo	E-110	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín		01/02/2024	31/12/2024	317,862.68	-	964	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
		<b>SUB TOTAL</b>					<b>100%</b>	<b>25.37%</b>	<b>74.63%</b>					<b>624,593.94</b>	<b>158,476.00</b>						
13		<b>SECTOR DEPORTES</b>																			
89	54200	Subsidio a Deportes	E-55	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	83.72%	16.28%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Palmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencito, Politrón, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2024	31/12/2024	697,241.52	583,730.22	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
90	47210	Construcción de Techo del Estadio Municipal	E-109	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	71.42%	28.58%	Col. El Porvenir		01/01/2024	31/12/2024	700,000.00	499,910.59	819	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
91	23400	Reparación y Mantenimiento del Estadio Municipal	E-109	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	31.92%	68.08%	Col. El Porvenir		01/01/2024	31/12/2024	175,897.24	56,143.00	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
		<b>SUB TOTAL</b>					<b>100%</b>	<b>72.45%</b>	<b>27.55%</b>					<b>1,573,138.76</b>	<b>1,139,783.81</b>						
14		<b>SECTOR CULTURA</b>																			
92	54200	Subsidio Cultura	E-55	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	81.12%	18.88%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Palmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencito, Politrón, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2024	31/12/2024	1,140,412.57	925,081.25	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	

3.1 Formato de verificación del cumplimiento de los proyectos ejecutados en PIMA

[1] N° de Proyecto	[2] Códig o/ Objeto del Gasto	[3] Nombre del Proyecto	[4] Código en PIMP	[5] Eje Temático	[6] Cumpliment o del Proyecto		[7] Avance			[8] Ubicación Exacta del Proyecto		[9] Período de ejecución (mes)		[10] Presupuesto		[11] Número de beneficiario aproximado	[12] TIPO DE PROYECTO			[13] Seguimiento Necesario para asegurar el presupuesto para próximo año	[14] Duplicación con el proyecto en PAC2
					Sí	No	Meta	Actual	Pendiente	Barrio / Colonia	Rural Aldea / Caserío	inicio	final	Planificado	Ejecutado		PEC	PEM	AMBOS		
93	54200	Actividades Culturales para Feria Patronal	E-55	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	46.42%	53.58%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Palmas, Carriles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencito, Politrón, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2024	31/12/2024	559,704.00	259,837.00	31,982	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
<b>SUB TOTAL</b>							<b>100%</b>	<b>69.70%</b>	<b>30.30%</b>					<b>1,700,116.57</b>	<b>1,184,918.25</b>						
15		<b>SECTOR PROTECCION AL PATRIMONIO</b>																			
94	54200	Subsidio Protección Patrimonio	I-88	TURISMO		X	100%	0.00%	100.00%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Palmas, Carriles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencito, Politrón, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2024	31/12/2024	11,878.33	-	31,982	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
<b>SUB TOTAL</b>							<b>100%</b>	<b>0.00%</b>	<b>100.00%</b>					<b>11,878.33</b>	<b>0.00</b>						
16		<b>SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA</b>																			
95	54110	(Devengados y no Pagados)	E-55	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	100.00%	0.00%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Palmas, Carriles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencito, Politrón, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2024	31/12/2024	210,655.33	210,655.33	31,982	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
96	54200	Subsidio a Participación Ciudadana	E-55	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	64.18%	35.82%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Palmas, Carriles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencito, Politrón, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2024	31/12/2024	287,827.95	184,735.00	31,982	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
97	54200	Celebración de cabildos abiertos	E-55	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	42.51%	57.49%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Palmas, Carriles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencito, Politrón, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2024	31/12/2024	381,948.31	162,357.54	50,639	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
98	54200	Plan de Desarrollo Municipal	E-55	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	82.58%	17.42%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Palmas, Carriles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencito, Politrón, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2024	31/12/2024	845,000.00	697,835.57	31,982	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
<b>SUB TOTAL</b>							<b>100%</b>	<b>72.77%</b>	<b>27.23%</b>					<b>1,725,431.59</b>	<b>1,255,583.44</b>						

3.1 Formato de verificación del cumplimiento de los proyectos ejecutados en PIMA

[1] N° de Proyecto	[2] Códig o/ Objeto del Gasto	[3] Nombre del Proyecto	[4] Código en PIMP	[5] Eje Temático	[6] Cumplimient o del Proyecto		[7] Avance			[8] Ubicación Exacta del Proyecto		[9] Período de ejecución (mes)		[10] Presupuesto		[11] Número de beneficiario aproximado	[12] TIPO DE PROYECTO			[13] Seguimiento Necesario para asegurar el presupuesto para próximo año	[14] Duplicación con el proyecto en PAC2
					Sí	No	Meta	Actual	Pendiente	Barrio / Colonia	Rural Aldea / Caserio	inicio	final	Planificado	Ejecutado		PEC	PEM	AMBOS		
<b>SECTOR SEGURIDAD</b>																					
99	54200	Subsidio a Seguridad	S-151	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	73.84%	26.16%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Palmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2024	31/12/2024	536,412.68	396,074.89	31,982	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
100	12200	Limpieza y mantenimiento de áreas verdes y derechos de vías	E-66	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	59.68%	40.32%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Palmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2024	31/12/2024	273,178.45	163,040.00	31,982	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
101	47210	Mejoramiento del Parque Vida Mejor	E-110	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	12.95%	87.05%	Col. El Porvenir		01/01/2024	31/12/2024	310,432.00	40,205.00	729	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
102	23400	Mejoramiento del Parque	E-110	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%		Planes	01/01/2024	31/12/2024	151,162.00	-	964	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
103	47210	Construcción de semáforos en cruce hacia Isletas	E-110	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín		01/02/2024	31/12/2024	722,415.17	-	964	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
<b>SUB TOTAL</b>							100%	30.06%	69.94%					<b>1,993,600.30</b>	<b>599,319.89</b>						
<b>SECTOR DESARROLLO PRODUCTIVO</b>																					
104	54200	Subsidio a Turismo	E-91	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	37.16%	62.84%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Palmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2024	31/12/2024	244,500.31	90,847.00	31,982	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
105	54200	Contra parte a proyectos con ONGS	P-84	SEGURIDAD ALIMENTARIA		X	100%	0.00%	100.00%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Palmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencito, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2024	31/12/2024	200,000.00	-	31,982	NA	NA	NA	Supervision y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	

3.1 Formato de verificación del cumplimiento de los proyectos ejecutados en PIMA

【1】N° de Proyecto	【2】Código / Objeto del Gasto	【3】Nombre del Proyecto	【4】Código en PIMP	【5】Eje Temático	【6】Cumplimiento del Proyecto		【7】Avance			【8】Ubicación Exacta del Proyecto		【9】Período de ejecución (mes)		【10】Presupuesto		【11】Número de beneficiario aproximado	【12】TIPO DE PROYECTO			【13】Seguimiento Necesario para asegurar el presupuesto para próximo año	【14】Duplicación con el proyecto en PAC2	
					Sí	No	Meta	Actual	Pendiente	Urbano		Rural	inicio	final	Planificado		Ejecutado	PEC	PEM			AMBOS
										Barrio / Colonia	Aldea / Caserío											
106	54200	Fortalecimiento Administrativo Catastral	E-107	SEGURIDAD ALIMENTARIA	X		100%	23.94%	76.06%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Palmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencito, Politrón, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2024	31/12/2024	392,667.06	94,000.00	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.		
107	47110	Mejoramiento a pasos de agua con alcantarillas en calles del área urbana	I-118	SEGURIDAD ALIMENTARIA	X		100%	78.06%	21.94%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín		01/01/2024	31/12/2024	812,160.08	633,952.25	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.		
108	47210	Construcción de Puente de Hamaca de Lorencito	I-118	SEGURIDAD ALIMENTARIA		X	100%	0.00%	100.00%		Lorencito	01/02/2024	31/12/2024	120,000.00	-	5,000	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.		
109	47210	Construcción Puente de Hamaca en Sabanas de los Santos	I-118	SEGURIDAD ALIMENTARIA	X		100%	35.13%	64.87%		Sabanas de los Santos	01/02/2024	31/12/2024	141,207.59	49,600.00	5,000	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.		
110	47210	Construcción Puente de Hamaca en Flores del Este	I-118	SEGURIDAD ALIMENTARIA		X	100%	0.00%	100.00%		Flores del Este	01/02/2024	31/12/2024	100,000.00	-	5,000	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.		
111	47210	Construcción De Drenaje De La Cancha Rene Prudoth	E-55	SEGURIDAD CIUDADANA	X		100%	86.86%	13.14%	Barrio Los Castaños		01/04/2024	31/12/2024	558,300.00	484,951.58	5,000	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.		
112	54200	Apoyo a Las MIPYMES	P-1	ECONOMIA	X		100%	37.67%	62.33%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Palmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencito, Politrón, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2024	31/12/2024	236,138.03	88,965.00	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.		
113	54200	Actividades Productivas	P-84	SEGURIDAD ALIMENTARIA	X		100%	58.10%	41.90%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Aída, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Ulla, Arena, Palmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorencito, Politrón, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2024	31/12/2024	358,362.28	208,201.00	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.		
<b>SUB TOTAL</b>							<b>100%</b>	<b>52.18%</b>	<b>47.82%</b>					<b>3,163,335.35</b>	<b>1,650,516.83</b>							
<b>19 SECTOR CONSTRUCCION RED. VIAL</b>																						
114	47210	Pavimentación de calles del Casco Urbano	E-103	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	70.53%	29.47%	calles del parque asia el Instituto 19 de Diciembre, calle de donde Adelfa asia Hotel El Paraíso al Parque, Calle de ivos hasta alfredo salida al boulevard.		01/01/2024	31/12/2024	2,130,302.27	1,502,451.70	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.		
115	47210	Construcción de caja puente el jicaro	E-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%		Arena	01/01/2024	31/12/2024	206,587.50	-	136	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario.		

3.1 Formato de verificación del cumplimiento de los proyectos ejecutados en PIMA

[1] N° de Proyecto	[2] Códig o/ Objeto del Gasto	[3] Nombre del Proyecto	[4] Código en PIMP	[5] Eje Temático	[6] Cumplimient o del Proyecto		[7] Avance			[8] Ubicación Exacta del Proyecto		[9] Período de ejecución (mes)		[10] Presupuesto		[11] Número de beneficiario aproximado	[12] TIPO DE PROYECTO			[13] Seguimiento Necesario para asegurar el presupuesto para próximo año	[14] Duplicación con el proyecto en PAC2
					Sí	No	Meta	Actual	Pendiente	Barrio / Colonia	Aldea / Caserío	inicio	final	Planificado	Ejecutado		PEC	PEM	AMBOS		
116	47210	Construcción de puente de hamaca	E-96	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%		Puerto Alto	01/01/2024	31/12/2024	195,750.01	-	136	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
117	47210	Construcción de puente de Hamaca que conecta el Chorro con Lorelay	E-96	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%		Lorelay	01/01/2024	31/12/2024	100,000.00	-	964	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
118	47210	Construcción de caja puente	E-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	35.51%	64.49%		Guayabal	01/01/2024	31/12/2024	388,592.33	138,000.00	925	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
119	47210	Construcción de caja puente	I-44	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%		Quebrada el Padre	01/01/2024	31/12/2024	150,000.00	-	434	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
120	47210	Construcción de caja puente (calle Selvin Mendoza)	E-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%		Barrio los Profesores	01/01/2024	31/12/2024	180,000.00	-	729	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
121	47210	Construcción de caja puente (calle COTACOL)	E-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%		Barrio los Profesores	01/01/2024	31/12/2024	230,840.00	-	97	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
122	47210	Construcción de caja puente (calle Frente a los Saucedá)	E-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%		Barrio los Profesores	01/01/2024	31/12/2024	169,740.00	-	301	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
123	47210	Construcción de caja puente (calle contiguo a Miguel Valdez)	E-93	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%		Barrio los Profesores	01/01/2024	31/12/2024	176,380.00	-	301	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
124	23400	Rehabilitación de tramo carretero	I-43	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%		Juan Lazaro	01/01/2024	31/12/2024	100,000.00	-	301	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	
125	23400	Reparación de calles y avenidas area rural	I-16	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	64.06%	35.94%		Porvenir de Aida, Rio de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Utila, Arena, Palmas, Carrioles, Churrusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay Lucia, Las Flores del Este, Puente Alto y Sector Montaña.	01/01/2024	31/12/2024	1,341,635.93	859,507.81	301	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario	

3.1 Formato de verificación del cumplimiento de los proyectos ejecutados en PIMA

【1】N° de Proyecto	【2】Código / Objeto del Gasto	【3】Nombre del Proyecto	【4】Código en PIMP	【5】Eje Temático	【6】Cumplimiento del Proyecto		【7】Avance			【8】Ubicación Exacta del Proyecto		【9】Período de ejecución (mes)		【10】Presupuesto		【11】Número de beneficiario aproximado	【12】TIPO DE PROYECTO			【13】Seguimiento Necesario para asegurar el presupuesto para próximo año	【14】Duplicación con el proyecto en PAC2		
					Sí	No	Meta	Actual	Pendiente	Urbano		Rural		inicio	final		Planificado	Ejecutado	PEC			PEM	AMBOS
										Barrio / Colonia	Aldea / Caserío												
126	23400	Reparación y mantenimiento de calles y avenidas del casco urbano	I-118	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	98.48%	1.52%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín		01/01/2024	31/12/2024	833,945.91	821,250.00	2,944	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario			
127	23400	Deuda de Infraestructura Municipal 2023	E-103	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	84.13%	15.87%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Aida, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Uutila, Arena, Pamas, Carrioles, Churusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay Lucía.	01/01/2024	31/12/2024	1,874,553.36	1,577,127.20	559	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario			
128	47210	Construcción de caja puente	I-44	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	100.00%	0.00%		Porvenir de Aida	01/02/2024	31/12/2024	240,104.19	240,104.19	434	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario			
129	23400	Conformación de la calle de Tosca hasta el puente del río poncesano	I-16	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	100.00%	0.00%		Tosca	01/04/2024	31/12/2024	800,000.00	800,000.00	301	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario			
<b>SUB TOTAL</b>							<b>100%</b>	<b>65.13%</b>	<b>34.87%</b>					<b>9,118,431.50</b>	<b>5,938,440.90</b>								
<b>20 SECTOR EDIFICACIONES MUNICIPALES</b>																							
130	47210	Mantenimiento del Parque Central	E-90	TURISMO	X		100%	23.99%	76.01%	Bo El Centro		01/01/2024	31/12/2024	547,526.07	131,344.00	2,944	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario			
131	47110	Construcción del centro comunal	E-120	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	#DIV/0!	#DIV/0!		Sabanas de Uutila	01/01/2024	31/12/2024	-	-	716	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario			
132	47110	Construcción del centro comunal	E-120	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%		El Esacano	01/01/2024	31/12/2024	142,900.00	-	633	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario			
133	47110	Compra de Terreno para el cementerio Municipal	E-109	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	88.90%	11.10%	Bo El Centro		01/01/2024	31/12/2024	5,624,200.00	5,000,000.00	8,792	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario			
134	23100	Mantenimiento de edificios Municipales	E-109	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	5.44%	94.56%	Bo El Centro		01/01/2024	31/12/2024	573,593.13	31,206.00	136	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario			
135	47110	Construcción del centro comunal	I-23	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%		Pamas	01/01/2024	31/12/2024	100,000.00	-	1,736	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario			
136	47220	Supervisión de Proyectos Públicos y privados	E-109	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	56.32%	43.68%	Barrio los Montillos, Colonia el Porvenir, Colonia Estandart, Barrio Monte fresco, Barrio Los Sureños, Barrio Los Mangos, Barrio las Flores y Barrio San Martín	Porvenir de Aida, Río de Piedra, Sabanas de Los Santos, Sabanas de Buena Vista, Sabanas de Uutila, Arena, Pamas, Carrioles, Churusquera, Cuyulapa, Agua Caliente, Puente Alto, Lorelay, La Cubana, Geoconda Tosca La 21 Lorelay, Lucía, Lanza, Planes, Lorenico, Poltron, Tres Luces, Trovador, El Tapon, El Sastre.	01/01/2024	31/12/2024	100,000.00	56,320.00	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario			
137	47110	Construcción Casa de la Cultura Municipal	I-121	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0.00%	100.00%	Bo Los Profesores		01/01/2024	31/12/2024	440,731.02	-	136	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario			
<b>SUB TOTAL</b>							<b>100%</b>	<b>69.32%</b>	<b>30.68%</b>					<b>7,528,950.22</b>	<b>5,218,870.00</b>								
<b>21 SECTOR FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>																							

3.1 Formato de verificación del cumplimiento de los proyectos ejecutados en PIMA

[1] N° de Proyecto	[2] Códig o/ Objeto del Gasto	[3] Nombre del Proyecto	[4] Código en PIMP	[5] Eje Temático	[6] Cumplimient o del Proyecto		[7] Avance			[8] Ubicación Exacta del Proyecto		[9] Período de ejecución (mes)		[10] Presupuesto		[11] Número de beneficiario aproximado	[12] TIPO DE PROYECTO			[13] Seguimiento Necesario para asegurar el presupuesto para próximo año	[14] Duplicación con el proyecto en PAC2	
					Sí	No	Meta	Actual	Pendiente	Urbano Barrio / Colonia	Rural Aldea / Caserio	inicio	final	Planificado	Ejecutado		PEC	PEM	AMBOS			
138	54200	Mancomunidad MAMUCOL			X		100%	100.00%	0.00%	N/A	N/A	01/01/2024	31/12/2024	191,195.31	191,195.31	N/A	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
139	55110	Tribunal Superior de Cuentas (TSC)				X	100%	0.00%	100.00%	N/A	N/A	01/01/2024	31/12/2024	296,333.54	-	N/A	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
140	54200	Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)				X	100%	0.00%	100.00%	N/A	N/A	01/01/2024	31/12/2024	201,560.88	-	N/A	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
<b>SUB TOTAL</b>							<b>100%</b>	<b>27.75%</b>	<b>72.25%</b>					<b>689,089.73</b>	<b>191,195.31</b>							
<b>SECTOR Equipos Varios de Oficina</b>																						
141	461	Compra de Equipos Varios de Oficina y Gastos Operativos	E-56	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	59.63%	40.37%	Municipalidad		01/01/2024	31/12/2024	27,993,254.11	16,693,129.13	31,982	NA	NA	NA	Supervisión y monitoreo de ejecución del proyecto. Optimización de recursos y proyección para años posteriores si es necesario		
<b>SUB TOTAL</b>							<b>100%</b>	<b>59.63%</b>	<b>40.37%</b>					<b>27,993,254.11</b>	<b>16,693,129.13</b>							
<b>GRAN TOTAL</b>							<b>100%</b>	<b>58.99%</b>	<b>41.01%</b>			<b>TERCER TRIMESTRE</b>	<b>01/01/2024</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>80,440,705.86</b>	<b>47,450,449.47</b>						



Abg. Dier Adix Hernández Oliva  
Alcalde Municipal