



Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2025
Hora : 08:43 a.m.
Pagina: 1 de 10

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Mejoramiento Coyolitos Escuela Leon Alvarado		15	15	47110		0.00	2,137.48	0.00	0.00	107.87	2,029.61	2,029.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,029.61	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
2	Mantenimient Caco urbano o Edificios Esquias Municipales		11	11	23100		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
3	Mejoramiento Rancho Grande Jardin de ni? os Ruben Cantarero Chinchilla		11	11	47110		120,000.00	50,000.00	0.00	0.00	1,147.00	168,853.00	0.00	0.00	168,853.00	0.00	0.00	168,853.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
4	Mantenimient Sector Netapa o red vial		11	11	23400		380,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
5	Ampliacion El Comal Red Electrica Bo La Maravilla		11	11	47210		0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
6	Construccion El Arrayan Jardin de Ni? os Emanuel II Etapa		11	11	47110		0.00	30,000.00	0.00	7,270.00	0.00	37,270.00	0.00	0.00	37,270.00	0.00	0.00	37,270.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
7	Mejoramiento Bo El Centro, Centro de Salud Esquipulas		11	11	47110		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
8	Mejoramiento Plan del Cedro Centro de Salud Olga Marina Pineda		11	11	47110		0.00	10,214.75	0.00	26,242.48	512.23	35,945.00	0.00	0.00	35,945.00	0.00	0.00	35,945.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
9	Mejoramiento Rancho Grande campo de futbol (Electrificacion)		11	11	47210		0.00	411,684.70	0.00	0.00	0.00	411,684.70	0.00	0.00	411,684.70	0.00	0.00	411,684.70	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
10	Construccion Agua Dulce Modulo Sanitario Escuela Filadelfo Donaire (PROGRAMA INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR)		11	11	47110		0.00	424,974.37	0.00	0.00	0.00	424,974.37	0.00	0.00	0.00	0.00	424.974.37	424,974.37	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
11	Construccion El Junco Jardin de Ni? os Adan Andara		11	11	47110		0.00	100,000.00	0.00	0.00	30,278.00	69,722.00	0.00	0.00	69,722.00	0.00	0.00	69,722.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
12	Mantenimient Sector o red vial Peladeritos		15	15	23400		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
13	Mejoramiento Los Pocitos Escuela Augusto C. Coello		15	15	47110		0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2025
Hora : 08:43 a.m.
Pagina: 2 de 10

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
14	Construccion Modulo Sanitario Escuela Daniel Soler Baires (PROGRAMA INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR)	Las Ca?adas	11	11	47110		0.00	424,974.37	0.00	0.00	0.00	424,974.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,974.37	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
15	Construccion Vado La Esquias Curtiembre	Caco urbano	15	15	47210		0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
16	Mantenimient o sistema de aguas residuales	Bo Brisas de Guyabillas, casco urbano Esquias	11	11	23400		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00	99,900.00	0.00	0.00	99,900.00	0.00	0.00	99,900.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
17	Plan de Mejoramiento Sanitario (Letrinizacion)	Todo el municipio	11	11	37100		30,000.00	0.00	0.00	0.00	360.00	29,640.00	0.00	0.00	29,640.00	0.00	0.00	29,640.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
18	Construccion Puente Peatonal	Pozo Dulce No. 1	11	11	47210		0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
19	Mejoramiento sistema de agua potable	Netapa	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
20	Construccion muro de Contencion	Bo La Vega, Concepcion de La Laguna	11	11			0.00	150,000.00	0.00	126,620.00	0.00	276,620.00	0.00	0.00	276,620.00	0.00	0.00	276,620.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
21	Mejoramiento Escuela Leon Alvarado	Coyolitos	11	11	47110		0.00	85,278.62	0.00	0.00	74,803.23	10,475.39	0.00	0.00	10,475.39	0.00	0.00	10,475.39	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
22	Mantenimient o Edificios Municipales	Caco urbano Esquias	15	15	47110		183,569.50	0.00	0.00	100,000.00	203,082.50	80,487.00	78,993.29	0.00	0.00	0.00	0.00	78,993.29	98.00 %	1,493.71	1.00 %	TERMINADO	
23	Mejoramiento Escuela Los Morazanicos	La Florida	11	11	47110		100,000.00	140,000.00	0.00	21,000.00	112.00	260,888.00	0.00	0.00	260,888.00	0.00	0.00	260,888.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
24	Mejoramiento Escuela Filadelfo Donaire	Agua Dulce	11	11	47110		0.00	50,000.00	0.00	0.00	475.00	49,525.00	0.00	0.00	49,525.00	0.00	0.00	49,525.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
25	Construccion area recreativa	Bo La Esperanza, casco urbano Esquias	11	11	47210		450,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	399,399.75	0.00	0.00	399,399.75	99.00 %	600.25	0.00 %	TERMINADO	
26	Mantenimient o red vial	Sector Rio Chiquito	11	11	23400		130,000.00	175,842.35	0.00	0.00	0.35	305,842.00	0.00	0.00	305,842.00	0.00	0.00	305,842.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
27	Mantenimient o alumbrado publico	Todo el municipio	11	11	23400		400,000.00	150,000.00	0.00	9,695.00	0.00	559,695.00	0.00	0.00	559,695.00	0.00	0.00	559,695.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
28	Mejoramiento campo de futbol	El Junco	11	11	47210		0.00	150,000.00	0.00	0.00	540.00	149,460.00	0.00	0.00	149,460.00	0.00	0.00	149,460.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2025
Hora : 08:44 a.m.
Pagina: 3 de 10

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
29	Mejoramiento La Laguna 1er Jardín de niños de MayosElsa Ruth Guerrero	11	11	47110			0.00	30,000.00	0.00	0.00	2,794.00	27,206.00	0.00	0.00	27,206.00	0.00	0.00	27,206.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
30	Construccion Anizales No. 2 Modulo Sanitario Escuela Alberto Carias Donaire (PROGRAMA INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR)	11	11	47110			0.00	365,842.92	0.00	365,842.92	365,842.92	365,842.92	0.00	0.00	0.00	0.00	365,842.92	365,842.92	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
31	Mejoramiento El Zapote campo de futbol	11	11	47210			0.00	100,000.00	0.00	70,000.00	23,041.00	146,959.00	0.00	0.00	146,959.00	0.00	0.00	146,959.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
32	Mantenimient Caco urbano o red vial Esquias	15	15	23400			180,000.00	0.00	0.00	19,513.00	50,924.00	148,589.00	144,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,005.00	96.00 %	4,584.00	3.00 %	TERMINADO	
33	Mantenimient Caco urbano o red vial Esquias	11	11	23400			370,924.00	0.00	0.00	50,924.00	2,590.29	419,257.71	0.00	0.00	418,382.00	0.00	0.00	418,382.00	99.00 %	875.71	0.00 %	TERMINADO	
34	Mejoramiento Rancho Grande biblioteca publica RIECKEN	15	15	47110			0.00	20,000.00	0.00	0.00	936.13	19,063.87	19,063.87	0.00	0.00	0.00	0.00	19,063.87	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
35	Mejoramiento La Masica campo de futbol	11	11	47210			0.00	80,000.00	0.00	0.00	47,000.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
36	Mejoramiento Caco urbano Cementerio Esquias Municipal	11	11	47210			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
37	Mejoramiento El Oro Escuela Francisco Morazan	15	15	47110			0.00	50,000.00	0.00	0.00	11,630.00	38,370.00	38,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,370.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
38	Mejoramiento Caco urbano Centro Comunal	11	11	47110			50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
39	Acceso a Todo el techos dignosmunicipio a mujeres en zonas de riesgo, vulnerabilidad ante desastres o emergencias	11	11	36100			30,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2025
Hora : 08:44 a.m.
Pagina: 4 de 10

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
40	Construccion Modulo Sanitario Escuela Dionisio de Herrera (PROGRAMA INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR)	Jutiapa No 1	11	11	47110		0.00	424,974.37	0.00	0.00	0.00	424,974.37	0.00	0.00	0.00	0.00	424,974.37	424,974.37	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
41	Construccion Re Electrica	Sector El Oro	11	11	47210		600,000.00	400,000.00	0.00	0.00	403,650.00	596,350.00	0.00	0.00	596,350.00	0.00	0.00	596,350.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
42	Construccion Modulo Escolar Escuela Ramon Meza (PROGRAMA INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR)	Peladeritos	11	11	47110		0.00	606,639.30	0.00	0.00	0.00	606,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00	602,241.50	602,241.50	99.00 %	4,397.80	0.00 %	TERMINADO	
43	Mantenimiento o red vial	Sector Rancho Grande	11	11			130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
44	Mejoramiento Escuela Manuel Bonilla	Caco urbano Esquias	11	11	47110		0.00	200,000.00	0.00	0.00	46,961.00	153,039.00	0.00	0.00	153,039.00	0.00	0.00	153,039.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
45	Construccion Modulo Sanitario Escuela Ramon Villeda Morales (PROGRAMA INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR)	Hacienda Vieja	11	11	47110		0.00	424,974.37	0.00	0.00	0.00	424,974.37	0.00	0.00	0.00	0.00	424,974.37	424,974.37	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
46	Mantenimiento o red vial	Sector El Oro	11	11	23400		216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
47	Mejoramiento Caja Puente La Ruda	Concepcion de La Laguna	11	11	47210		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
48	Construccion Centro de Salud Dr Jesus Aguilar Paz	Rancho Grande	11	11	47110		50,000.00	0.00	0.00	0.00	6,959.50	43,040.50	0.00	0.00	43,040.50	0.00	0.00	43,040.50	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
49	Mejoramiento campo de futbol (Electrificacion)	Calpules	11	11	47210		0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2025
Hora : 08:44 a.m.
Pagina: 5 de 10

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
50	Mejoramiento El Playon campo de futbol (Electrificación)		11	11	47210		465,357.41	70,000.00	0.00	229,642.59	0.00	765,000.00	0.00	0.00	765,000.00	0.00	0.00	765,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
51	Mejoramiento Netapa campo de futbol		11	11	47210		0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
52	Mejoramiento Bo El Centro, Edificios Municipales	casco urbano Esquias	11	11	47110		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
53	Mejoramiento Caco urbano de Puentes	Esquias	11	11	47210		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
54	Mejoramiento Las Guamas Escuela Sebastian Martinez Rivera		11	11	47110		0.00	100,000.00	0.00	0.00	54,965.00	45,035.00	0.00	0.00	45,035.00	0.00	0.00	45,035.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
55	Construccion Coyolitos area recreativa		11	11	47210		0.00	100,000.00	0.00	0.00	4,135.00	95,865.00	0.00	0.00	95,865.00	0.00	0.00	95,865.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
56	Construccion Jutiapa No. 2 Kinder Olinson Mencia II Etapa		11	11	47110		0.00	30,000.00	0.00	9,735.00	0.00	39,735.00	0.00	0.00	39,735.00	0.00	0.00	39,735.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
57	Construccion El Junco Jardin de Niños Adan Andara		15	15	47110		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
58	Mantenimieto Caco urbano Sistema de Aguas Residuales	Esquias	11	11	122-35800		172,000.00	0.00	0.00	216,590.00	64,950.50	323,639.50	0.00	0.00	307,239.50	0.00	0.00	307,239.50	94.00 %	16,400.00	5.00 %	TERMINADO	
59	Mantenimient Sector o red vial Peladeritos		11	11	23400		200,000.00	85,000.00	0.00	250,000.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00	535,000.00	0.00	0.00	535,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
60	Mantenimient Sector El Playon o red vial (Declarado Emergencia Acta No 22 17-10-2024)		11	11	23400		100,000.00	110,000.00	0.00	206,430.50	375.00	416,055.50	0.00	0.00	416,055.50	0.00	0.00	416,055.50	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
61	Gestion Integrada de residuos solidos	Caco urbano Esquias	11	11	3562-23200		260,000.00	0.00	0.00	60,000.00	156,733.13	163,266.87	0.00	0.00	163,266.87	0.00	0.00	163,266.87	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
62	Mantenimient Caco urbano o de Espacios Publicos	Esquias	11	11	39100-35610		282,000.00	0.00	0.00	188,197.37	195,069.50	275,127.87	0.00	0.00	273,285.69	0.00	0.00	273,285.69	99.00 %	1,842.18	0.00 %	TERMINADO	
63	Construccion La Jaguita, El Jardin de Niños Oro Emanuel II Etapa		11	11	47110		0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
64	Mejoramiento Los Pocitos Escuela Augusto C. Coello		11	11	47110		0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2025
Hora : 08:44 a.m.
Pagina: 6 de 10

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
65	Construccion Valleccillo Sucio Modulo Escolar Escuela Jesus de Nazareth (PROGRAMA INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR)	11	11	47110			0.00	606,639.30	0.00	0.00	606,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
66	Mejoramiento La Masica Centro de Salud	11	11	47110			25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
67	Mejoramiento Caco urbano sistema de Esquias agua potable	11	11	47210			200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
68	Mejoramiento Rancho Grande biblioteca publica RIECKEN	11	11	47110			0.00	100,000.00	0.00	0.00	5,495.00	94,505.00	0.00	0.00	94,388.73	0.00	0.00	94,388.73	99.00 %	116.27	0.00 %	TERMINADO	
69	Mantenimient Caco urbano o campo de Esquias futbol El Chaparral	11	11	23400			100,000.00	50,000.00	0.00	25,000.00	125,000.00	50,000.00	0.00	0.00	41,939.99	0.00	0.00	41,939.99	83.00 %	8,060.01	16.00 %	TERMINADO	
70	Mejoramiento Las Minitas Escuela Cristobal Colon	11	11	47110			0.00	45,000.00	0.00	15,175.00	0.00	60,175.00	0.00	0.00	60,175.00	0.00	0.00	60,175.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
71	Construccion La Masica cancha multiusos	11	11	47210			400,000.00	100,000.00	0.00	247,000.00	60.00	746,940.00	0.00	0.00	746,940.00	0.00	0.00	746,940.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
72	Mantenimient Caco urbano o parque Esquias central	11	11	23400			100,000.00	0.00	0.00	111,700.00	63,768.00	147,932.00	0.00	0.00	147,832.00	0.00	0.00	147,832.00	99.00 %	100.00	0.00 %	TERMINADO	
73	Construccion La Sierra, pozo Rancho Grande perforado de agua	11	11	47210			167,325.94	85,000.00	0.00	25,000.00	19,754.76	257,571.18	0.00	0.00	257,571.18	0.00	0.00	257,571.18	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
74	Construccion La Laguna 1ero de Mayo recreativa	11	11	47210			130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
75	Mejoramiento El Oro Escuela Francisco Morazan	11	11	47110			0.00	30,000.00	0.00	20,000.00	10.00	49,990.00	0.00	0.00	49,990.00	0.00	0.00	49,990.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
76	Construccion Los Planes CEB IHER E2E Nicolas Montes	11	11	47110			400,000.00	160,000.00	0.00	599,261.45	0.00	1,159,261.45	0.00	0.00	1,159,261.45	0.00	0.00	1,159,261.45	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
77	Construccion Bo Brisas de sistema de Guyabillas, drenaje casco urbano Esquias	11	11	47210			120,000.00	100,000.00	0.00	0.00	160,015.00	59,985.00	0.00	0.00	59,985.00	0.00	0.00	59,985.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
78	Construccion Rancho Grande pavimento salida hacia Agua Dulce	11	11	47210			200,000.00	0.00	0.00	137,806.55	0.00	337,806.55	0.00	0.00	337,806.55	0.00	0.00	337,806.55	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2025
Hora : 08:44 a.m.
Pagina: 7 de 10

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
79	Construccion Rancho Grande 15		15		47210		800,000.00	131,932.95	0.00	510,040.50	0.00	1,441,973.45	1,441,973.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441,973.45	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
80	Construccion Concepcion de 11		11		47210		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	22,131.00	977,869.00	0.00	0.00	938,057.00	0.00	0.00	938,057.00	95.00 %	39,812.00	4.00 %	TERMINADO	
81	Ambiente Todo el 11		11		37100		30,000.00	18,792.12	0.00	0.00	0.00	48,792.12	0.00	0.00	48,792.12	0.00	0.00	48,792.12	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
82	Mejoramiento Plan del Cedro 11		11		47110		0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
83	Construccion Caco urbano 11		11		47210		0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
84	Mejoramiento Concepcion de 11		11		47210		0.00	220,530.26	0.00	86,000.00	55.26	306,475.00	0.00	0.00	306,475.00	0.00	0.00	306,475.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
85	Construccion Jutiapa No. 1 11		11		47110		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
86	Mejoramiento El Aguacate 11		11		47110		0.00	0.00	0.00	35,000.00	842.00	34,158.00	0.00	0.00	34,158.00	0.00	0.00	34,158.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
87	Mejoramiento Brisas del Oro 11		11		47110		0.00	0.00	0.00	23,803.00	0.00	23,803.00	0.00	0.00	23,803.00	0.00	0.00	23,803.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
88	Mejoramiento Netapa 11		11		47110		0.00	0.00	0.00	3,000.00	75.00	2,925.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00	2,925.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
89	Mejoramiento Bo La Loma 11		11		47210		0.00	0.00	0.00	17,425.00	0.00	17,425.00	0.00	0.00	17,425.00	0.00	0.00	17,425.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
90	Mejoramiento El Playon 11		11		47110		0.00	0.00	0.00	29,200.00	1,242.00	27,958.00	0.00	0.00	27,958.00	0.00	0.00	27,958.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
91	Mejoramiento Pozo Dulce No. 11		11		47210		0.00	0.00	0.00	15,000.00	900.00	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
92	Mejoramiento Concepcion de 15		15		47210		0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
93	Mejoramiento Caco urbano 11		11		47110		0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
94	Mantenimient Todo el 11		11		23400		0.00	0.00	0.00	187,380.00	0.00	187,380.00	0.00	0.00	187,380.00	0.00	0.00	187,380.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2025
Hora : 08:44 a.m.
Pagina: 8 de 10

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
95	Mejoramiento La Ceibita Escuela Eliza Cristina Ruiz		11	11	47110		0.00	0.00	0.00	20,000.00	800.00	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
96	Mejoramiento Agua Blanca Escuela Estados Unidos		11	11	47110		0.00	0.00	0.00	3,313.00	0.00	3,313.00	0.00	0.00	3,313.00	0.00	0.00	3,313.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
97	Aporte Convenio Construcción caja puente El Matazano	Concepcion de La Laguna	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	100,000.00	160.00	99,840.00	0.00	0.00	99,840.00	0.00	0.00	99,840.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
98	Mantenimiento red vial (Compra de alcantarillas)	Todo el municipio	15	15	23400		0.00	0.00	0.00	12,620.00	0.00	12,620.00	12,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,620.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
99	Mejoramiento La Laguna 1ero Escuela de Mayo	de Mayo	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	18,464.00	2,574.00	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00	0.00	0.00	15,890.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
100	Construcción El Suyatal Modulo Escolar		11	11	47110		0.00	0.00	0.00	20,000.00	1,360.00	18,640.00	0.00	0.00	18,640.00	0.00	0.00	18,640.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
101	Mejoramiento Caco urbano de Puentes Esquias		15	15	47210		0.00	0.00	0.00	13,329.00	0.00	13,329.00	13,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,329.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
102	Mejoramiento El Naranjal campo de futbol		11	11	47210		0.00	0.00	0.00	23,000.00	170.00	22,830.00	0.00	0.00	22,830.00	0.00	0.00	22,830.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
103	Mantenimiento Sector El o red vial (Declarado Emergencia Acta No 22 17-10-2024)	Sector El Playon	15	15	23400		0.00	0.00	0.00	83,569.50	0.00	83,569.50	83,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00	83,569.50	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
104	Mejoramiento La Laguna 1ero sistema de agua potable	de Mayo	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
105	Construcción Caco urbano Vado La Esquias Curtiembre		11	11	47210		0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
106	Construcción Plan del Cedro Caja Puente Rio El Oro		15	15	47210		0.00	0.00	0.00	34,365.00	0.00	34,365.00	34,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,365.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
107	Mejoramiento La Laguna 1ero campo de futbol	de Mayo	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	10,736.00	0.00	10,736.00	0.00	0.00	10,736.00	0.00	0.00	10,736.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
108	Mejoramiento Calpules Centro de Salud Calpules		11	11	47110		0.00	0.00	0.00	32,330.00	0.00	32,330.00	0.00	0.00	32,330.00	0.00	0.00	32,330.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
109	Mejoramiento Minatas Arriba Escuela Francisco Morazan		15	15	47110		0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	24,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,895.00	99.00 %	105.00	0.00 %	TERMINADO	
110	Construcción Caco urbano pavimento Esquias		15	15	47210		0.00	145,012.63	0.00	0.00	0.00	145,012.63	144,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,500.00	99.00 %	512.63	0.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2025
Hora : 08:44 a.m.
Pagina: 9 de 10

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
111	Construccion Jardín de Niños Dionisio de Herrera	Jutiapa No 1	15	15	47110	0.00	0.00	0.00	12,674.00	0.00	12,674.00	12,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,674.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
112	Construccion Modulo Escolar Escuela Jesus de Nazareth (PROGRAMA INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR)	Minitas Arriba	11	11	47110	0.00	0.00	0.00	606,639.30	0.00	606,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00	602,241.50	602,241.50	99.00 %	4,397.80	0.00 %	TERMINADO	
113	Construccion de Caja Puente Simple de 1 camil de 3x2 (CAMINOS PRODUCTIVOS)	La Ceibita	11	11	47210	0.00	300,984.06	0.00	0.00	0.00	300,984.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,984.06	100.00 %	NO SE EJECUTO	
114	Mejoramiento Escuela Jose Antonio Vallejo	Netapa	11	11	47110	0.00	0.00	0.00	3,034.00	0.00	3,034.00	0.00	0.00	3,034.00	0.00	0.00	3,034.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
115	Construccion CEB IHER E2E Nicolas Montes	Los Planes	15	15	47110	0.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
116	Construccion de Pavimento Rancho Grande, de Concreto Ciclopeo (CAMINOS PRODUCTIVOS)	Bo La Pe?a,	11	11	47210	0.00	849,507.97	0.00	0.00	0.00	849,507.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	849,507.97	100.00 %	NO SE EJECUTO	
117	Mantenimient o Iglesia Catolica Esquipulas	Caco urbano Esquias	15	15	23100	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	119,999.38	0.00	0.00	0.00	0.00	119,999.38	99.00 %	0.62	0.00 %	TERMINADO	
118	Construccion de Pavimento Rancho Grande, de Concreto Ciclopeo (CAMINOS PRODUCTIVOS)	Concepcion de La Laguna	11	11	47210	0.00	849,507.97	0.00	0.00	0.00	849,507.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	849,507.97	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/01/2025
Hora : 08:44 a.m.
Pagina: 10 de 10

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados			Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
														Préstamos	Transferencias	ERP	Otros					
Totales							9,052,176.85	11,385,944.86	0.00	5,392,568.16	4,596,126.47	21,234,563.40	2,317,887.10	0.00	13,563,154.92	0.003,270,223.40	19,151,265.42		2,083,297.98			

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

MAXIMILIANO EUCEDA RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MARYURI PAMELA CARIAS HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

WILSON ALBERTO MENDOZA SARMIENTO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4NYf+f2MAZdQEo3o7dmV4tkNiJJ7Oqwf52omgagdLE4opayqOQvcMPmRU5R1zKNViSvKpwYcYQru9LFgga2DTux47FG3xiBt2VHr4tJM7xoa3nI2Cn4Th+ql0o7S
NNY0l+wOfid8KTc38NuWG8XwuBrJs+fwRhSQOWRIEyX+QHmGGp9Q0n8NrV1pu3tlbp1CWVpiYNYs/9zMIRt4Yo4ch0yrS+3edz2zXSJo/mNf4MPmptilAMLXib69k9aW7Ra/DfP
zEEUHf6qBCoZFokXkWNLRYP+vZa0=