



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL
MES ENERO 2025

Objetivo: Mejorar las condiciones de acceso que permita el transito vehicular, como peatonal de toda epoca en las distintas comunidades de la zona rural y

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIARIA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Construccion de 1200 mts de pavimento Ciclopeo	El Ciruelo	varios	13/08/2024	5 meses	Walter Mauricio Garcia Gutierrez	183-2024	738.187,86	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
2	Construccion de 584.56 m2 de pavimento con concreto hidraulico(4000PSI)	Barrio Arriba	varios	15/10/2024	2 meses	SEPRICH	242-2024	536.836,99	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
3	Construccion de 568.13 m2 de pavimento con concreto ciclopeo (4000PSI)	Col.Las Colinas	varios	15/10/2024	3 meses	R.Q. servicios de Ingenieria	248-2024	462.912,48	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
4	Mejoramiento de carreteras zona rural	varios	varios	26/10/2024	3 meses	Construcciones y Servicios Mata	260-2024	360.000,00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
5	Construccion de Pavimento Ciclopeo	Las Colinas	varios	31/10/2024	3 meses	Servicios de Ingenieria Civil	267-2024	551.490,00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



6	Construccion de 2175 m2 de pavimento con concreto ciclopeo (3000 PSI)	Col. Canada	varios	13/11/2024	4 meses	Servicios y Construcciones S.A. de C.V.	294-2024	1,499,971.95	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
7	Mejoramiento de carreteras zona Urbana	Guachipilin, La Laguna, y San Jose de Pane	varios	4/12/2024	3 meses	Transporte Martinez	314-2024	344,000.00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
8	Construccion de puente Vehicular	San Jose del Injerto	varios	4/12/2024	3 meses	Nelson Gerardo Sanchez Moreno	317-2024	903,499.20	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
9	Construccion de 552.12m2 de pavimento con concreto Hidraulico	Col. Milagro de Dios	varios	4/12/2024	2 meses	INCOHM, S DE R.L.	318-2024	612,818.13	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
10	Construccion de 826.02 m2 de pavimento con concreto hidraulico	Col. Milagro de Dios	varios	4/12/2024	2 meses	FR Construcciones	319-2024	890,392.08	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
11	Construccion de 764.58 m2 de pavimento con concreto hidraulico	Col. Vista hermosa	varios	4/12/2024	2 meses	INCOHM, S.DE R. L.	320-2024	845,053.20	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
12	Construccion de 757.54m2 de pavimento con concreto hidraulico (4000 PSI)	Barrio San Sebastian	varios	4/12/2024	2 meses	Elsa Victoria Santos Morales	321-2024	830,264.52	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
13	Construccion de 378.75 m2 de pavimento con concreto hidraulico	San San Sebastian	varios	4/12/2024	3 meses	ZF Investment Works and Services S. DE R.L.	322-2024	425,412.50	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



14	Construccion de Pavimento	Buenos Aires	varios	5/12/2024	3 meses	Ferreteria Don Baraton	155260	Elaboracion por orden de compra	70%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
15	Construccion de 953.82 m2 de pavimento concreto ciclopeo (4000PSI)	Barrio Suyapa	varios	5/12/2024	2 meses	Luis Eugenio Obando Alvarenga	329-2024	841,005.30	10%	Elaboracion por orden de compra.
16	Construccion de 495 m2 de pavimento con concreto ciclopeo (400PSI)	Valle de Angeles	varios	5/12/2024	1 mes	F.R. Construcciones	325-2024	370,200.00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
17	Construccion de 549.74 m2 de pavimento ciclopeo (4000 PSI)	Col. Fuerzas Armadas	varios	5/12/2024	3 meses	R.Q. servicios de Ingenieria	326-2024	456,705.00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
18	Construccion de caja puente	San Miguel del Eden	varios	10/12/2024	3 meses	Luis Eugenio Obando Alvarenga	336-2024	470,735.00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
19	Construccion de caja puente	La Jaguita	varios	11/12/2024	3 meses	Orlando Daniel Torres Machuca	341-2024	279,072.31	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
20	Mejoramiento de calles de tierra (zona urbana)	Col. Los Jasminez, Col. 1 y 2 de Mayo, Col. Mazzarella. Tenguaje, Nueva Comayagua y Col. Ivan Betancourth	varios	12/12/2024	1 mes	Concretos el Socio	343-2024	234,000.00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



21	Construccion de 434.19 m2 pavimento con concreto hidraulico (4000PSI))	Col.21 de abril	varios	12/12/2024	2 meses	CONSTRU MAR S.de S. R.L.	349-2024	481,937.46	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
22	Construccion de 1800 m2 de pavimenta con conereo ciclopeo (4000 PSI)	Piedras Azules	varios	12/12/2024	4 meses	CONSTRUMAR S. DE R.L.	345-2024	803,333.10	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
23	Construccion de 600 m2 de pavimento con concreto ciclopeo (4000PSI)	Palo Pintado	varios	13/12/2024	3 meses	Wilmer Armando Zambrano Guillen	346-2024	510,480.65	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
24	Construccion de 512.40 m2 de pavimento con concreto ciclopeo(4000 PSI)	Col. Mejicapa	varios	13/12/2024	3 meses	R.Q. servicios de Ingenieria	348-2024	419,677.60	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
25	Construccion de pavimento Hidraulico	Col. Los Jasmines	varios	18/12/2024	2 meses	Elsa Victoria Santos Morales	331-2024	530,297.19	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
26	Construccion de Aceras de Concreto	La Coquera	varios	3/1/2025	3 meses	Elsa Victoria Santos Morales	358-2024	905,500.96	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



27	Construccion de puente vehicular	Col. 21 de Abril	varios	30/1/2025	4 meses	PROSERV	011-2025	379,840.44	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
----	-------------------------------------	------------------	--------	-----------	---------	---------	----------	------------	-----	---

OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMATAGUA
31 ENERO DE 2025

