



Proyecto llevado a cabo por la Corporación Municipal

Identificación del Proyecto

• **Encargado de la ejecución del Proyecto.**

Alcaldía Municipal de Orocuina

• **Sector:** Rehabilitación

Sub sector. Mejoramiento

• **Nombre del Proyecto.**

Rehabilitación, Conformación y Balastado con Material Selecto E = 15 CMS Tramo Carretero desvió de Honduras Brujas-Araditos- Las Marías, Municipio de Orocuina, Departamento de Choluteca.

• **Ubicación del Proyecto.**

Comunidades de Honduras Brujas-Araditos- Las Marías, Municipio de Orocuina, Departamento de Choluteca.

• **Propósito.**

Contribuir al fortalecimiento de la red vial, promoviendo el desarrollo productivo y el empleo local de las comunidades focalizadas y priorizadas en la zona a intervenir.

Objetivo

Mejorar Tramo Carretero, desde el desvió de Honduras Brujas-Araditos- Las Marías, mediante la conformación y balastado con material selecto, Municipio de Orocuina, Departamento de Choluteca.

• **Descripción del Proyecto.**

Las especificaciones técnicas del proyecto consisten en:

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
	REHABILITACIÓN DE CALZADA, CONFORMACIÓN Y BASTADO CON MATERIAL SELECTO		
1	Mecanización y perfilado de cuneta con motoniveladora	KM	15.00
2	Conformación Tipo II	KM	15.00
3	Corte de material con tractor D6D	M ³	16,768.13
4	Balastado de Material Selecto (e=15 Cms)	M ³	12,375.00
5	Acarreo de Material Selecto	M ³ /KM	72,997.24
6	Acarreo de Agua	GAL/KM	1403149.19

REHABILITACIÓN DE CALZADA, CONFORMACIÓN Y BASTADO CON MATERIAL SELECTO e = 15 CMS

- 1.-LONGUITUD TOTAL DE TRAMO CARRETERO = DESVIÓ HONDURAS BRUJAS-ARADITOS-LAS MARÍAS = 15.00 KILÓMETROS
- 2.-LONGUITUD TOTAL DE TRAMO CARRETERO A BALASTAR CON MATERIAL SELECTO = 15 KILÓMETROS
- 3.-ANCHO PROMEDIO DE CALZADA (CALLE) = 5.50 MTS
- 4.-ESPESOR DEL BALASTADO A COLOCAR = 15 CMS

ACTIVIDADES A REALIZAR

- 5.-CONFORMACIÓN TIPO II = 15.00 KILÓMETROS
- 6.-BASTADO CON MATERIAL SELECTO E = 15 CMS = 12,375.00 M³
- 7.-FUENTE DE AGUA #01 ESTACIÓN 3+100
FUENTE DE AGUA #02 ESTACIÓN 7+400
FUENTE DE AGUA #03 ESTACIÓN 10+100
- 8.-BANCO DE MATERIAL #01 UBICACIÓN EN LA ESTACIÓN 2+500 Y 1.1 KILOMETRO DE LA ESTACIÓN 2+500, COMUNIDAD DEL TABLÓN (FUERA DEL BANCO DE MATERIAL #02 UBICADO EN LA ESTACIÓN 13+500 COMUNIDAD LA TOMATERA.
- 9.-AFINAMIENTO SUB-RASANTE = 15.00 KILÓMETROS
- 10.-ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL SELECTO = 35%

Elaboración del Proyecto

• **Alcance del Proyecto (Principal Producto).**

Mejoramiento de 15 KM de tramo Carreto desvió de Honduras Brujas-Araditos- Las Marías, con un espesor de 15 CMS.

• **Impacto Ambiental.**

Se constató que el proyecto se desarrollará en óptimas condiciones sin generar ningún impacto ambiental que atente contra las condiciones de vida de las y los pobladores residentes en la comunidad y su entorno, se anexa constancia facilitada por la Coordinación Municipal Ambiental (UMA).

• **Impacto en el terreno y asentamientos.**

Con el desarrollo del proyecto no se generarán modificaciones en el micro-territorio de ninguna naturaleza, por tanto, se considera pertinente una ejecución optima sin riesgo a la población en general.

• **Detalles del Encargado del Proyecto**

Nombre Completo: Kevin Fernando Martínez Sandoval
Tel: 9941-6348

• **Fuentes de Financiamiento.**

Alcaldía Municipal de Orocuina

• **Presupuesto del Proyecto.**

L 2,789,786.31

- **Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto.**

02 de enero del año 2025

- **Estado del Proyecto (actual).**

El proyecto está en proceso de ejecución.

- **Costo de Finalización (proyectado).**

L 2,789,786.31

- **Fecha de Finalización (proyectada).**

11 de abril del 2025

Ejecución del Proyecto

- **Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.**

Se esta ejecutando el proyecto en tiempo y forma entre lo planificado y los productos esperados conforme al a los términos establecidos en el contrato.

- **Variación en el costo total del proyecto.**

No se ha generó ninguna variación en el costo total del proyecto, en proceso de ejecución.

- **Variaciones en el alcance y duración del proyecto**

No se generó ninguna variación en el alcance y duración del proyecto, en proceso de ejecución.

- **Razones de los cambios antes mencionados**

No se ha generado ningún cambio en lo técnico y presupuestario

Orocuina, Choluteca, 31 de enero del año 2025



Arturo A.
Lic. Arturo Alexander Ordoñez
Unidad Técnica Municipal (UTM)



CONSTANCIA

La suscrita coordinadora de la Unidad Municipal Ambiental de Orocuina hace constar que durante el mes de **diciembre** del año 2024 se presentó a realizar inspección en terreno donde se ejecutara el proyecto: **Rehabilitación, Conformación y Balastado con Material Selecto E = 15 CMS, Tramo Carretero: desvió de Honduras Brujas-Araditos-Las Marías, Municipio de Orocuina, Departamento de Choluteca**, se constató que el proyecto se desarrollará en óptimas condiciones sin generar ningún impacto ambiental que atente contra las condiciones de vida de las y los pobladores residentes en la comunidad y su entorno.

Y para fines de interés se extiende la presente en Orocuina, Choluteca, a los 2 días del mes de enero del año 2025.



Tania Sánchez
Ing. Tania Gissela Sánchez

Unidad Municipal Ambiental (UMA)