



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
TEL/FAX 2641-0729

Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com
DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE ENERO 2025

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO						ELABORACIÓN DEL PROYECTO							EJE	
Encargado de la Ejecución del proyecto	Sector, Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación	Propósito	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización Projectado	Fecha de Finalización Projectada	Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Construcción de Aula de 8x8 M y Modulos Sanitarios en Instituto Hector Mejia Lara B San Francisco, San Nicolas, Copan	B San Francisco	Mejorar las condiciones en las que se encuentran los niños en los centros educativos.	Construccion de un aula y un modulo sanitario en el Instituto Hector Mejia Lara.	Este proyecto beneficia al municipio en general.	Obras Publicas	Otros Fondos	1,098,850.55	21/5/2024	Colocación de Techo en aula y baño, se estima un avance del 95% del avance del proyecto.	N/A	14/3/2025	Se ha retrasado la ejecución por condiciones climaticas y proveedores de materiales.
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Construccion de Modulos Sanitarios en Escuela Manuel Luna Castillo, Barrio El Progreso, San Nicolas, Copan	B El Progreso	Mejorar las condiciones en las que se encuentran los niños en los centros educativos.	Construccion de 2 modulos sanitarios en Escuela Manuel Luna Castillo	Este proyecto beneficia al municipio en general.	Obras Publicas	Otros Fondos	849,143.19	21/5/2024	Colocación de Techo en baños, se estima un avance del 95% del avance del proyecto.	N/A	14/3/2025	Se ha retrasado la ejecución por condiciones climaticas y proveedores de materiales.
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Construccion de Aula de 10.85x8 M en Jardin de Niños Rafael Pineda Ponce, Comunidad Nueva Concepcion, San Nicolas, Copan	Nueva Concepción del Carmen	Mejorar las condiciones en las que se encuentran los niños en los centros educativos.	Construccion de un aula de pre escolar en Jardin de Niños Rafael Pineda Ponce	Este proyecto beneficia al municipio en general.	Obras Publicas	Otros Fondos	899,099.04	21/5/2024	Colocación de Techo en aula, se estima un avance del 95% del avance del proyecto.	N/A	14/3/2025	Se ha retrasado la ejecución por condiciones climaticas y proveedores de materiales.
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Construccion de Modulos Sanitarios en Centro Basico Federico C Canales, Comunidad El Porvenir, San Nicolas, Copan	El Porvenir	Mejorar las condiciones en las que se encuentran los niños en los centros educativos.	Construccion de un modulo sanitario en Centro Educativo Basico Federico C Canales	Este proyecto beneficia al municipio en general.	Obras Publicas	Otros Fondos	449,556.53	21/5/2024	Colocación de Techo en baño, se estima un avance del 95% del avance del proyecto.	N/A	14/3/2025	Se ha retrasado la ejecución por condiciones climaticas y proveedores de materiales.

Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Construcción de Cancha Multiusos en B San José, contiguo a Parque Infantil	B San José	Brindar áreas de convivencia sana a la población del municipio en general.	Construcción de una cancha multiusos de concreto, cercada e instalación de maquinas para ejercitarse.	Este proyecto beneficia al municipio en general.	Obras Publicas	Otros Fondos	N/A	21/5/2024	Instalación de maquinas recreativas en area social, pintado de cancha e instalacion de porterías y aros de baloncesto en cancha. Proyecto finalizado.	N/A	15/12/2024	Este proyecto a sido finalizado.
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico de 3000 PSI Hacia Nueva Concepción del Carmen en El Porvenir, Municipio de San Nicolás, Copán	El Porvenir	Mejorar el acceso a la mayor zona productiva y a 5 de las aldeas más grandes del municipio.	Pavimentación de tramo carretero en El Porvenir para un mejor acceso a las zonas productivas y zonas habitadas.	Este proyecto beneficia al municipio en general.	Obras Publicas	Fondos de Caminos Productivos y Contraparte Municipal	568,050.00	21/5/2024	Se culminó el proyecto con los bordillos	N/A	15/2/2025	Todo se esta ejecutado según lo previsto.
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico de 3000 PSI en Las Brisas, Municipio de San Nicolás, Copán	Las Brisas	Mejorar el acceso a la mayor zona productiva y a 5 de las aldeas más grandes del municipio.	Pavimentación de tramo carretero en Las Brisas para un mejor acceso a las zonas productivas y zonas habitadas.	Este proyecto beneficia al municipio en general.	Obras Publicas	Fondos de Caminos Productivos y Contraparte Municipal	568,050.00	21/5/2024	Falta la construcción de bordillos se estima un avance del 95%	N/A	15/2/2025	Todo se esta ejecutado según lo previsto.
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico de 3000 PSI Hacia Nueva Concepción del Carmen Hacia El Modelo, Municipio de San Nicolás, Copán	Nueva Concepción del Carmen	Mejorar el acceso a la mayor zona productiva y a 5 de las aldeas más grandes del municipio.	Pavimentación de tramo carretero en Nueva Concepción del Carmen para un mejor acceso a las zonas productivas y zonas habitadas.	Este proyecto beneficia al municipio en general.	Obras Publicas	Fondos de Caminos Productivos y Contraparte Municipal	568,050.00	21/5/2024	-	N/A	15/2/2025	Se ha retrasado la ejecución debido a las condiciones climaticas adversas.
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Mejoramiento de Escuela Luz Odilia Davila de la Comubidad El Sisin	El Sisin	Mejorar las condiciones en las que se encuentran los niños en el centro educativo.	Mejoramiento de Escuela Luz Odilia Davila de la Comubidad El Sisin	Este proyecto beneficia a la comunidad El Sisin	Obras Publicas	Otros Fondos	-	1/3/2024	Levantamiento de soleras, demolición de piso, Repello de paredes en la parte interior y exterior se estima un avance del proyecto de 50%	N/A	25/2/2025	Todo se esta ejecutado según lo previsto.
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	"Mantenimiento y reparación de carreteras en área rural" de San Nicolás, Copán		Mejorar el acceso a la mayor zona productiva y a 5 de las aldeas más grandes del municipio.	Extracción de material selecto balastro de la balastrea Municipal El Portillo	Este proyecto beneficia al municipio en general.	Obras Publicas	Fondos Propios	144,000.00	16/11/2024	Proyecto finalizado.	N/A	29/1/2025	Todo se esta ejecutado según lo previsto.

Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	"Apertura de ruta de acceso alternativa a sitio de disposición final municipal en Cerro Grande, San Nicolás, Copán"	San Nicolás, copán	Mejorar el acceso de la ruta de disposición final del municipio	"Apertura de ruta de acceso alternativa a sitio de disposición final municipal en Cerro Grande, San Nicolás, Copán"	Este proyecto beneficia al municipio en general.	Obras Publicas	Fondos SERNA	100,000.00	21/5/2024	Se estima un avance del proyecto de un 50%	N/A	6/2/2025	Todo se esta ejecutado según lo previsto.
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Construcción de Vivienda del Señor Efraín Díaz del Barrio Pueblo Nuevo	Pueblo Nuevo San Nicolás, Copán	Mejorar las condiciones de vida de una persona de la Tercera Edad.	Construcción de una vivienda de 5x5 metros de bloque con techo de aluzinc, piso de concreto, letrina.	Este proyecto beneficia a una persona de la tercera Edad de escasos recursos.	Obras Publicas	Fondos Propios	60,000.00	16/11/2024	Excavación de terreno para fundición de piedra, encofrado y fundición de soleras,	N/A	14/3/2025	Todo se esta ejecutado según lo previsto.



Roxana Raquel Rosa
Dr. Obras Publicas

EVOLUCIÓN DEL PROYECTO

Variación en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duración del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
N/A	N/A	N/A

N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A