



**3.1  
Formato  
de  
verificaci3n  
del  
cumplimie  
nto de los  
proyectos  
ejecutado  
s en PIMA**

**3ER  
TRIMESTRE  
2024**

**NOMBRE DEL MUNICIPIO: SAN IGNACIO F.M. 2024**

| [1]<br>N° de Proyecto | [2] C3digo/<br>Objeto del Gasto | [3] Nombre del Proyecto  | [4]<br>C3digo<br>o en<br>PIMP | [5] Eje Tem3tico | [6]<br>Cumplimien<br>to del<br>Proyecto |    | [7] Avance |             |               | [8] Ubicaci3n Exacta del Proyecto |                    | [9] Per3odo de ejecuci3n<br>(mes) |               | [10] Presupuesto |                | [11]<br>N3mero<br>de<br>beneficia<br>rio<br>aproxima<br>do | [12] TIPO DE PROYECTO |         |           | [13]<br>Seguimie<br>nto<br>Necesari<br>o para<br>asegurar<br>el<br>prespues<br>to para<br>proximo<br>año | [14]<br>Duplicac<br>i3n con<br>el<br>proyecto<br>en PAC2 |  |
|-----------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|------------------|---|----|------------|-------------|---------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------|------------------|----------------|--|-----------------------|---------|-----------|--|--|--|
|                       |                                 |  |                               |                  | S3                                      | No | Meta       | Actual      | Pendie<br>nte | Urbano                            | Rural              | inici<br>o                        | final         | Planifica<br>do  | Ejecutad<br>o  |  | PE<br>C               | PE<br>M | AMB<br>OS |  |  |  |
|                       |                                 |  |                               |                  |   |    |            |             |               | Barrio /<br>Colonia               | Aldea /<br>Caserio |                                   |               |                  |                |  |                       |         |           |  |  |  |
|                       |                                 |  |                               |                  | -                                       | -  | -          | -           | -             |                                   |                    |                                   |               |                  |                |  |                       |         |           |  |  |  |
| 1                     | 2                               | 3  | 4                             |                  |   |    |            |             |               |                                   |                    |                                   |               |                  |                |  |                       |         |           |  |  |  |
|                       |                                 | <b>SECTOR DE<br/>SALUD</b>   |                               |                  |   |    |            |             |               |                                   |                    |                                   |               |                  |                |  |                       |         |           |  |  |  |
| 1                     | 4711                            | CONSTRUCCION<br>DE CENTRO DE<br>SALUD EN LA<br>COMUNIDAD DEL<br>PORTILLO DE<br>SIALE |                               | SALUD            | X                                       |    | 100<br>%   | 100.00<br>% | 0.0%          | BARRIO<br>LUIS<br>LANDA           | Barrio siale       | agost<br>o                        | septimbr<br>e | 550,000.0<br>0   | 550,000.0<br>0 | 200  |                       | X       |           |  |  |  |

|     |           |  |      |           |   |      |         |      |   |  |         |           |                   |                   |     |   |   |  |  |  |
|-----|-----------|--|------|-----------|---|------|---------|------|---|--|---------|-----------|-------------------|-------------------|-----|---|---|--|--|--|
| 1.2 | 4711      | CONSTRUCCION DEL TANQUE AEREO EN EL CIS SAN IGNACIO  | i-17 | SALUD     | X | 100% | 100.00% | 0.0% | CASCO URBANO  |  | octubre | diciembre | 100,000.00        | 100,000.00        | 150 |   | x |  |  |  |
|     |           | <b>SUB TOTAL</b>   |      |           |   |      |         |      |   |  |         |           | <b>650,000.00</b> | <b>650,000.00</b> |     |   |   |  |  |  |
|     |           | <b>SECTOR DE EDUCACION</b>   |      |           |   |      |         |      |   |  |         |           |                   |                   | 200 |   |   |  |  |  |
| 1   | 4,721.00  | BECA ESTUDIANTIL   |      | educacion | X | 100% | 0%      | 100% | urbano  | rural  | abril   | junio     | 30,000.00         |                   | 169 | x |   |  |  |  |
| 2   | 47,210.00 | SUBSIDIO PARA CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO PARA PAGOS DE PERSONAL                      |      | educacion | X | 100% | 50%     | 50%  |   | Barrosas, Urrutia, Tepale, Yoculateca, san Antonio, San jose del Naranjal, los Portillos, Siales | abril   | diciembre | 849,000.00        | 400,000.00        | 200 |   | x |  |  |  |
| 3   | 47,210.00 | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE C.E.B RAMON VILLEDA MORALES, EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE | i-7  | educacion | X | 100% | 0%      | 100% | Barrio Luis Landa, Barrio el Centro, Barrio Arriba, Barrio Abaj | Barrosas, Urrutia, Tepale, Yoculateca, san Antonio, San jose del Naranjal, los Portillos, Siales | octubre | diciembre | 126,109.00        |                   | 120 |   | x |  |  |  |



|   |       |   |   |                        |   |    |       |          |       |              |   |       |           |            |                     |     |  |  |  |  |   |
|---|-------|---|---|------------------------|---|----|-------|----------|-------|--------------|---|-------|-----------|------------|---------------------|-----|--|--|--|--|---|
| 7 | 47210 | RECONSTRUCCION DE PISO EN LA ESCUELA REPUBLICA DE ARGENTINA, EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, YOCULATECA                  |   | Infraestructura Social | X | NO | 100 % | 10.00 %  | 90.0% |              | urrutia   | abril | junio     | 300,000.00 | 30,000.00           | 234 |  |  |  |  |   |
| 8 | 47210 | CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN C.E.B. ALVARO CONTRERAS DE LA COMUNIDAD DEL ESCANO DE TEPALE                          |   | Educacion              | X | NO | 100 % | 100.00 % | 0.0%  |              | Barrosas,Urrutias,Escano Tepale,Yoculateca,El Pedregal Naranjales | abril | diciembre | 50,000.00  | 50,000.00           | 100 |  |  |  |  | x |
|   |       | <b>SUB TOTAL</b>  |   |                        |   |    |       |          |       |              |   |       |           |            | <b>1,130,000.00</b> |     |  |  |  |  |   |
|   |       | <b>SECTOR DE SANEAMIENTO</b>  |   |                        |   |    |       |          |       |              |   |       |           |            |                     |     |  |  |  |  |   |
| 1 | 47110 | MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES; TECHOS, PISOS, PAREDES, LETRINAS, PILAS, SISTEMA ELECTRICO ETC | X | agua y saneamiento     |   | SI | 100 % | 50.00 %  | 50.0% | CASCO URBANO | rural   | enero | marzo     | 200,000.00 | #¡REF!              | 400 |  |  |  |  | x |







|   |       |   |         |                           |  |       |         |        |                    |  |       |          |                   |                   |     |  |   |   |  |
|---|-------|---|---------|---------------------------|--|-------|---------|--------|--------------------|--|-------|----------|-------------------|-------------------|-----|--|---|---|--|
| 4 | 2343  | REMODELACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL JULIO ROLANDO LOPEZ          |         |                           |  | 100 % | 20.00 % | 80.0%  | casco              |  | enero | dicimbre | 25,000.00         | 16,000.00         | 123 |  | x |   |  |
| 5 | 2344  | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TEMPLOS RELIGIOSOS EN EL MUNICIPIO. |         |                           |  | 100 % | 0.00%   | 100.0% | casco              |  | enero | dicimbre | 15,000.00         |                   | 100 |  | x |   |  |
| 6 | 47210 | MANTENIMIENTO Y REPACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO    | I-1     | Edificaciones municipales |  | 100 % | 0.00%   | 100.0% | Edificio Municipal |  | enero | dicimbre | 222,543.00        |                   | 50  |  |   | x |  |
| 7 | 23400 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO                 | I-16    | Turismo                   |  | 100 % | 0.00%   | 100.0% | Barrio Luis Landa  |  | enero | dicimbre | 200,000.00        |                   | 45  |  |   | x |  |
| 8 | 23400 | MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES  | en e-50 |                           |  | 100 % | 0.00%   | 100.0% | Las Delicias       |  | enero | dicimbre | 50,000.00         |                   | 30  |  |   | x |  |
|   |       | <b>SUB TOTAL</b>  |         |                           |  |       |         |        |                    |  |       |          | <b>472,543.00</b> | <b>300,000.00</b> |     |  |   |   |  |

|  |       |  |      |                 |  |      |        |      |                             |  |   |           |                  |                  |        |   |  |  |  |  |
|--|-------|--|------|-----------------|--|------|--------|------|-----------------------------|--|---|-----------|------------------|------------------|--------|---|--|--|--|--|
|  |       | <b>SECTOR ELECTRIFICACION</b>                                    |      |                 |  |      |        |      |                             |  |   |           |                  |                  |        |   |  |  |  |  |
|  | 47110 | Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Publico Cambio de Lamparas | I-80 | Infraestructura |  | 100% | 97.19% | 2.8% | El Centro,Luis Landa,Abaj o |  | e | diciembre | 90,984.74        | 88,432.31        | 100.00 | x |  |  |  |  |
|  |       | <b>SUB TOTAL</b>   |      |                 |  |      |        |      |                             |  |   |           | <b>90,984.74</b> | <b>88,432.31</b> |        |   |  |  |  |  |

Proyectos Estratégicos: E-1,2,3...n  
 Proyectos Sociales:S-1,2,3...n  
 Proyectos Social y Productivo: P-1,2,3...n  
 Proyectos Infraestructura: I-1,2,3...n

**Código en PIMP**

Tipo de nuevas iniciativas

1. Por ONG/ cooperantes y otras instituciones privadas
2. Por Gobierno
3. Por las comunidades
4. Por el alcalde



Proyectos Ambientales: A-  
1,2,3...n  
Planes  
Sectoriales: PS-  
1,2,3...n

5. Por  
emergencia

6. Por  
otros