



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN  
TEL/FAX 2641-0729

DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE OCTUBRE 2024

| IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO                                              |                    |                                                                                                                          |                             |                                                                                       |                                                                                   | ELABORACIÓN DEL PROYECTO                         |                                     |                           |                          |                                                  |                                                                                          |                                   |                                   | EJECUCIÓN DEL PROYECTO                                                               |                                          |                                                   |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Encargado de la Ejecución del proyecto                                   | Sector, Sub Sector | Nombre del Proyecto                                                                                                      | Ubicación                   | Propósito                                                                             | Descripción del Proyecto                                                          | Alcance del Proyecto                             | Detalles del Encargado del proyecto | Fuentes de Financiamiento | Presupuesto del Proyecto | Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto | Estado del Proyecto                                                                      | Costo de Finalización Proyectoado | Fecha de Finalización Proyectoada | Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral         | Variación en el Costo Total del proyecto | Variaciones en el Alcance y duración del proyecto | Razones de los cambios antes mencionados |
| Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas | Obras Públicas     | Construcción de Aula de 8x8 M y Modulos Sanitarios en Instituto Hector Mejia Lara B San Francisco, San Nicolas, Copan    | B San Francisco             | Mejorar las condiciones en las que se encuentran los niños en los centros educativos. | Construccion de un aula y un modulo sanitario en el Instituto Hector Mejia Lara.  | Este proyecto beneficia al municipio en general. | Obras Publicas                      | Otros Fondos              | 1,098,850.55             | 21/5/2024                                        | Colocación de Techo en aula y baño, se estima un avance del 95% del avance del proyecto. | N/A                               | 30/11/2024                        | Se ha retrasado la ejecución por condiciones climaticas y proveedores de materiales. | N/A                                      | N/A                                               | N/A                                      |
| Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas | Obras Públicas     | Construccion de Modulos Sanitarios en Escuela Manuel Luna Castillo, Barrio El Progreso, San Nicolas, Copan               | B El Progreso               | Mejorar las condiciones en las que se encuentran los niños en los centros educativos. | Construccion de 2 modulos sanitarios en Escuela Manuel Luna Castillo              | Este proyecto beneficia al municipio en general. | Obras Publicas                      | Otros Fondos              | 849,143.19               | 21/5/2024                                        | Colocación de Techo en baños, se estima un avance del 95% del avance del proyecto.       | N/A                               | 30/11/2024                        | Se ha retrasado la ejecución por condiciones climaticas y proveedores de materiales. | N/A                                      | N/A                                               | N/A                                      |
| Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas | Obras Públicas     | Construccion de Aula de 10.85x8 M en Jardin de Niños Rafael Pineda Ponce, Comunidad Nueva Concepcion, San Nicolas, Copan | Nueva Concepción del Carmen | Mejorar las condiciones en las que se encuentran los niños en los centros educativos. | Construccion de un aula de pre escolar en Jardin de Niños Rafael Pineda Ponce     | Este proyecto beneficia al municipio en general. | Obras Publicas                      | Otros Fondos              | 899,099.04               | 21/5/2024                                        | Colocación de Techo en aula, se estima un avance del 95% del avance del proyecto.        | N/A                               | 30/11/2024                        | Se ha retrasado la ejecución por condiciones climaticas y proveedores de materiales. | N/A                                      | N/A                                               | N/A                                      |
| Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas | Obras Públicas     | Construccion de Modulos Sanitarios en Centro Basico Federico C Canales, Comunidad El Porvenir, San Nicolas, Copan        | El Porvenir                 | Mejorar las condiciones en las que se encuentran los niños en los centros educativos. | Construccion de un modulo sanitario en Centro Educativo Basico Federico C Canales | Este proyecto beneficia al municipio en general. | Obras Publicas                      | Otros Fondos              | 449,556.53               | 21/5/2024                                        | Colocación de Techo en baño, se estima un avance del 95% del avance del proyecto.        | N/A                               | 30/11/2024                        | Se ha retrasado la ejecución por condiciones climaticas y proveedores de materiales. | N/A                                      | N/A                                               | N/A                                      |

|                                                                          |                |                                                                                                           |            |                                                                                    |                                                                                                      |                                                                      |                |              |           |           |                                                                                                          |     |            |                                                        |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas | Obras Públicas | Construcción de Muro de Contención en Cancha Multiusos contigua a Parque Infantil San Nicolas, B San José | B San José | Aumentar la seguridad en las instalaciones de la cancha multiusos en construcción. | Construcción de muro de bloque de 6 pulgadas y 25.5 metros de largo, fundición y columnas.           | Este proyecto aumenta la seguridad en cancha multiusos en B San Jose | Obras Publicas | Otros Fondos | 64,500.00 | 21/5/2024 | Fundición de Arranques, Armado de Hierro, Pegado de 4 hiladas de bloque de 6 pulgadas.                   | N/A | 25/11/2024 | Se han realizado las actividades según lo planificado. | N/A | N/A | N/A |
| Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas | Obras Públicas | Construcción de Cancha Multiusos en B San José, contiguo a Parque Infantil                                | B San José | Brindar areas de convivencia sana a la población del municipio en general.         | Contrucción de una cancha multiusos de concreto, cercada e instalación de maquinas para ejercitarse. | Este poryecto beneficia al municipio en general.                     | Obras Publicas | Otros Fondos | N/A       | 21/5/2024 | Conformado de predio, encofrado de area a fundir, armado de hierro para losa y fundición de 2 pastillas. | N/A | 15/12/2024 | Se han realizado las actividades según lo planificado. | N/A | N/A | N/A |





Daniel Ernesto Cruz  
 Dr. Obras Publicas