

				II Trimestre	2024	NOMBRE DEL MUNICIPIO: TOCOA											
[3]Nombre del Proyecto	[4] Código en PIMP	[5]Eje Temático	[6]Cumplimiento del Proyecto		[7]Avance			[8]Ubicación Exacta del Proyecto		[9]Periodo de ejecución (mes)		[10]Presupuesto		[11] Número de beneficiario aproximado	[13]Seguimiento Necesario para asegurar el presupuesto para próximo año	[14]Duplicación con el proyecto en PAC2	
			Sí	No	Meta	Actual	Pendiente	Urbano	Rural	inicio	final	Planificado	Ejecutado				
								Barrio / Colonia	Aldea / Caserío								
4																	
<b>FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>																	
<b>SECTOR NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>																	
Niñez, Adolescencia y Juventud		NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		NO	100%	L. 0.00	L. 100.00	Tocoa		ABRIL	JUNIO	L	317,761.76	L. 0.00	10500		
Celebracion del día del niño		NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		NO	100%	L. 0.00	L. 100.00	Tocoa		ABRIL	JUNIO	L	300,000.00	L. 0.00	10500	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
Servicio de internet para oficina Niñez, Adolescencia y Juventud		NIÑEZ Y ADOLESCENCIA		SI	100%	25%	75%	TODO EL MUNICIPIO		ABRIL	JUNIO	L	30,000.00	L. 7,433.00	10500	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
<b>SUB TOTAL</b>												L	<b>647,761.76</b>	<b>L7,433.00</b>			
<b>SECTOR DE SALUD</b>																	
Asistencia social salud		SALUD		SI	100.00%	16.52%	83.48%			ABRIL	JUNIO		2,254,007.33	372,500.00		Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
Canal de aguas lluvias hospital San Isidro		SALUD		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ABRIL	JUNIO	L	50,000.00	L. 0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Proyecto de mantenimiento de agua segura del Hospital San Isidro		SALUD		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ABRIL	JUNIO	L	78,000.00	L. 0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Construccion de Clinica del Diabetico		SALUD		NO	100%	0%	100%	TOCOA COLON		ABRIL	JUNIO		L. 100,000.00	L. 0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Poyecto ambulancia CRUZ ROJA		SALUD		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ABRIL	JUNIO		L.17,000.00	L. 0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
CONTRA PARTE CENTRO DE SALUD TAUJICA		SALUD		NO	100%	0%	100%		TAUJICA	ABRIL	JUNIO		L. 100,000.00	L. 0.00	1001	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
COMPRA DE AMBULANCIA MUNICIPAL.	S-213	SALUD		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ABRIL	JUNIO		L. 100,000.00	L. 0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
<b>SUB TOTAL</b>												L	<b>2,682,007.33</b>	<b>L. 372,500.00</b>			
<b>EDUCACION</b>																	
Subsidio del sector educacion		EDUCACION		SI	100%	43.77%	56.23%	TODO EL MUNICIPIO		ABRIL	JUNIO		1,430,000.00	L626,029.50	105,000	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusos y proyeccion para años posteriores si es necesario, proyecto No Ejecutado en el trimestre	
Celebracion de fiestas patrias		EDUCACION		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ABRIL	JUNIO		250,000.00	L0.00	105,000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Celebracion dia del maestro	E-36	EDUCACION		No	100%	0%	100%	Barrio Tamarindo		ABRIL	JUNIO	L	120,000.00	L. 0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Reconstruccion de Techo y cerco perimetral de Escuela en Santa Rosita		EDUCACION		No	100%	0%	100%		Santa Rosita	ABRIL	JUNIO	L	50,000.00	L. 0.00	200	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Contrap. Municipal Reconst. Jardin de niños Andres Antonio Barralaga		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		Taujica	ABRIL	JUNIO	L	44,033.00	L. 0.00	1001	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Contra Parte Municipal Escuela aldea Dulce Nombre		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		Dulce Nombre	ABRIL	JUNIO	L	30,000.00	L. 0.00	200	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Contra Parte Municipal Escuela San Jose de la Trinidad		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		San Jose de la Trinidad	ABRIL	JUNIO		L. 36,680.00	L. 0.00	200	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Contra parte Municipa segunda etapa escuela Froylan Turcios		EDUCACION		NO	100%	0%	100%			ABRIL	JUNIO		L. 80,000.00	L. 0.00	176	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	

Contra parte municipal const. aula jardín de niños Oscar Rodríguez		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		Las Mangas	ABRIL	JUNIO	L. 50,000.00	L. 0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Contra parte Municipal Const. Escuela José Trinidad Cabañas aldea Joconal		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		Joconal	ABRIL	JUNIO	L. 25,000.00	L. 0.00	220	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Contrap. Proy. Aula de informatica CRAED		EDUCACION		NO	100%	0%	100%	Colonia Los Olivos		ABRIL	JUNIO	L100,000.00	L.0.00	105,000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Contra Parte Municipal compra de mobiliario para la escuela 15 de agosto		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		cerro azul	ABRIL	JUNIO	L.30,000.00	L.0.00	150	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Construccion del cerco perimetral escuela 20 de julio	I-128	EDUCACION		NO	100%	0%	100%		La Confianza	ABRIL	JUNIO	L. 33,000.00	L.0.00	569	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Contra parte municipal alumbrado para escuela cayo campo	I-176	EDUCACION		NO	100%	0%	100%		Cayo Campo	ABRIL	JUNIO	L.50,000.00	L.0.00	770	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Contrap construccion Jardin de niños Carlos Martínez Duron		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		Buenos Aires	ABRIL	JUNIO	L.30,000.00	L.0.00	2472	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
construccion de estructura metalica techo de escuela Covocutena	E-29	EDUCACION		NO	100%	0%	100%		COL.OCCIDENTAL	ABRIL	JUNIO	L. 70,000.00	L. 0.00	578	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Contra parte para la construccion de aulas kinder 20 de abril (15 la abisinia)		EDUCACION		NO	100%	65%	100%		Brisas de colon	ABRIL	JUNIO	L. 200,000.00	L. 122,615.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Reparacion de techo de la Escuela Adan Funez		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		Brisas de colon	ABRIL	JUNIO	L.80,000.00	L.0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Contra parte construccion de aula kinder		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		Colonia las vegas	ABRIL	JUNIO	L. 84,112.00	L.0.00	379	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Reparacion de la escu. Ramon Calix Figueroa		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		San Antonio de Garav	ABRIL	JUNIO	L. 76,488.00	L.0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Construccion sistema de agua escuela Cristobal Colon		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		Nueva Vida	ABRIL	JUNIO	L. 12,280.00	L.0.00	70	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Construccion sistema de electrico con panel solar esc. Ramon Amaya Amador		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		San Jose de Trinidad	ABRIL	JUNIO	L.30,000.00	L. 0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Reparacion de la esc. De Portillo Fresco		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		Portillo Fresco	ABRIL	JUNIO	L.15,000.00	L.0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Construccion del Kinder comunidad de la laguna		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		La Laguna	ABRIL	JUNIO	L. 60,000.00	L.0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Construccion de Acera en lado Norte Escuela Alba Nora Gunera		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		Barrio Tamarindo	ABRIL	JUNIO	L80,000.00	L.0.00	1904	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Pavimentacion con adoquinado Instituto Dr. Ramon Rosa		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		B. La Ceiba	ABRIL	JUNIO	L500,000.00	L.0.00	1904	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Pavimentacion con adoquinado Esc. Pablo Freyre		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		Manqaseca	ABRIL	JUNIO	L500,000.00	L.0.00	1904	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Pavimentacion con adoquinado Esc. Dionisio del Herrera		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		Salama	ABRIL	JUNIO	L500,000.00	L.0.00	1904	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Pavimentacion con adoquinado Esc. Froylan Turcios		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		18 De Septiembre	ABRIL	JUNIO	L500,000.00	L.0.00	1904	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Pavimentacion con adoquinado Esc. Luz de España		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		QUEBRADA DE AGUA	ABRIL	JUNIO	L750,000.00	L.0.00	1904	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Pavimentacion con adoquinado Esc. Juana Donatila Ruiz		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		Col. La Aurora	ABRIL	JUNIO	L500,000.00	L.0.00	1904	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Pavimentacion con adoquinado instituto jose cecilio del valle		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		Barrio Buenos Aires	ABRIL	JUNIO	L500,000.00	L.0.00	1904	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Pavimentacion con adoquinado Esc. Alba Nora Gunera		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		Barrio Tamarindo	ABRIL	JUNIO	L500,000.00	L.0.00	1904	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Techo auditorio escuela Alba Nora Gunera		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		Barrio Tamarindo	ABRIL	JUNIO	L100,000.00	L.0.00	1904	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Construccion de corredor y juegos infantiles kinder Julio Arriola		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		Col. Aurora	ABRIL	JUNIO	L. 20,000.00	L.0.00	476	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Construccion de Aula Kinder Zoraida Cruz		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		Barrio La Ceiba	ABRIL	JUNIO	L. 100,000.00	L. 0.00	1317	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Construccion area recreativa (canchitas futbol en esc. froylan Turcios)		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		Col. 18 de septiembre	ABRIL	JUNIO	L. 128,173.61	L. 0.00	176	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Construccion ESC. Mirna Aleyda de Funez		EDUCACION		NO	100%	0%	100%		Col. Hector hernandez	ABRIL	JUNIO	L. 100,000.00	L. 0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.

Contraparte para construccion de aulas Inst Ramon Rosa Nuevo		EDUCACION		NO	100%	0%	100%			ABRIL	JUNIO	L	230,000.00	L. 0.00	115000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Contra parte municipal construccion Escuela Julia Vaca comunidad nueva vida garcia		EDUCACION		NO	100%	0%	100%	Tocoa		ABRIL	JUNIO		L. 80,000.00	L. 0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Contra parte municipal construccion Jardin Francisco Martinez		EDUCACION		NO	100%	0%	100%	B. San Isidro		ABRIL	JUNIO		L. 100,000.00	L. 0.00	1717	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Contra aparte Municipal auditoio centro B. Ramon Montoya		EDUCACION	SI		100%	0%	100%		Prieta	ABRIL	JUNIO		L. 65,000.00	L. 0.00	1046	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Contra parte municipal construccion escuela Dionisio de Herrera		EDUCACION		NO	100%	0%	100%	B. Buenos Aires		ABRIL	JUNIO		L. 50,000.00	L. 0.00	2472	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
<b>SUB TOTAL</b>													7,528,521.00	L. 748,644.50			
<b>SECTOR SANEAMIENTO</b>																	
CONTRA. MPAL. CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA.		AGUA Y SANEAMIENTO		NO	100%	0%	100%		CEIBITA	ABRIL	JUNIO	L	200,000.00	L. 0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	Este renglon fue modificado.
CONTRAP. PROY DE AGUA POTABLE TOCOA	A-2	AGUA Y SANEAMIENTO		NO	100%	0%	100%	TOCOA COLON		ABRIL	JUNIO		L100,000.00	L. 0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	Proyecto no ejecutado en el Trimestre.
CONTRAP. MPAL. CONSTRUCCION PARA EL SISTEMA DE AGUA DE LA COL. ADAN FUNEZ		AGUA Y SANEAMIENTO		NO	100%	0%	100%	COL. ADAN FUNEZ		ABRIL	JUNIO	L	100,000.00	L. 0.00	294	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
CONTRAP. MPAL. CONSTRUCCION PARA EL SISTEMA DE AGUA DE LA COL. LOS PERIODISTAS.		AGUA Y SANEAMIENTO		NO	100%	0%	100%	COL. LOS PERIODISTAS		ABRIL	JUNIO	L	100,000.00	L. 0.00	90	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
CONTRAP. MPAL. REPARACION DE PLANTA DE AGUAS RESIDUALES.		AGUA Y SANEAMIENTO		NO	100%	0%	100%	COL. LOS MAESTROS		ABRIL	JUNIO	L	80,000.00	L. 0.00	141	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
CONTRAP. MPAL. CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE COL. LAS VEGAS, LAS PALMAS.	E-3	AGUA Y SANEAMIENTO		NO	100%	0%	100%	COL. LAS VEGAS, LAS PALMAS		ABRIL	JUNIO		L100,000.00	L. 0.00	579	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
CONTRAP. MPAL. PROYECTO DE AGUA. CUACA		AGUA Y SANEAMIENTO		NO	100%	0%	100%	CUACA		ABRIL	JUNIO	L	200,000.00	L. 0.00	891	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
CONTRAP. MPAL. INSTALACION DE BOMBA PARA AGUA POTABLE ALDEA EL JARAL		AGUA Y SANEAMIENTO		NO	100%	0%	100%	ALDEA EL JARAL		ABRIL	JUNIO	L	20,000.00	L. 0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
CONTRAP. MPAL. PROYECTO CONSTRUCCION DE TANQUE DE 10,000.00 GALONES		AGUA Y SANEAMIENTO		NO	100%	0%	100%	BARRO		ABRIL	JUNIO	L	100,000.00	L. 0.00	423	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
CONTRAP. AMPLIACION SISTEMA DE AGUA. LINEA DE CONDUCCION. ALDEA QUEBRADA DE AGUA.		AGUA Y SANEAMIENTO		SI	100%	0%	100%	QUEBRADA DE AGUA		ABRIL	JUNIO	L	100,000.00	L. 0.00	387	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
constrap. Municipal proyecto de relleno sanitario municipio de tocoa		AGUA Y SANEAMIENTO			100%	0%	100%	todo el municipio		ABRIL	JUNIO	L	350,000.00	L. 0.00			
CONTRAP. MPAL. PROYECTO DE AGUA COLONIA HECTOR HERNANDEZ		AGUA Y SANEAMIENTO		NO	100%	0%	100%	Col. Hector Hernandez		ABRIL	JUNIO	L	50,000.00	L. 0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
CONSTRUCCION BOMBA PARA EL TANQUE COMUNIDAD DE LOS PINOS.		AGUA Y SANEAMIENTO		NO	100%	0%	100%	COMUNIDAD DE LOS PINOS		ABRIL	JUNIO	L	30,000.00	L. 0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
CONSTRUCCION CERCO EN ABASTECIMIENTO DE AGUA COL. LAS VEGAS ZAMORA		AGUA Y SANEAMIENTO		NO	100%	0%	100%	COL. LAS VEGAS ZAMORA		ABRIL	JUNIO	L	55,860.00	L. 0.00	579	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	

PROYECTO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE SALAMA.		AGUA Y SANEAMIENTO		NO	100%	0%	100%		SALAMA	ABRIL	JUNIO	L	900,000.00	L. 0.00	2418	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
ALCANTARILLA COL. SALOMON MARTINEZ.	I-53	AGUA Y SANEAMIENTO		NO	100%	0%	100%	SALOMON MARTINEZ		ABRIL	JUNIO	L	100,000.00	L. 0.00	621	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA LAS UVAS, LOS MAESTROS, ALEMAN Y GENESIS.	E-8	AGUA Y SANEAMIENTO		NO	100%	0%	100%	COL. LAS UVAS, LOS MAESTROS, ALEMAN Y GENESIS.		ABRIL	JUNIO	L	100,000.00	L. 0.00	1273	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
CONTRAP. MPAL. CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA DE 20,000 GALONES.	E-3	AGUA Y SANEAMIENTO		NO	100%	0%	100%	VISTA HERMOSA		ABRIL	JUNIO	L	250,000.00	L. 0.00	314	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
ALCANTARILLAS COLONIA EL ANTIGUAL	E-8	AGUA Y SANEAMIENTO		NO	100%	0%	100%	B. EL ANTIGUAL		ABRIL	JUNIO	L	50,000.00	L. 0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
CONTRA PARTE MUNICIPAL PROYECTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE TOCOA		AGUA Y SANEAMIENTO		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ABRIL	JUNIO	L	500,000.00	L. 0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
CONTRA PARTE MUNICIPAL PARA REPARACION DE REPRESA TALJICA, LA CONFIANZA Y COLONIA SUYAPA		AGUA Y SANEAMIENTO		NO	100%	0%	100%	TOCOA COLON		ABRIL	JUNIO	L	30,000.00	L. 0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
ALCANTARILLADO CALLE DE LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE HACIA EL INSTITUTO RAMON ROSA NUEVO		AGUA Y SANEAMIENTO		NO	100%	0%	100%	B. LA CEIBA		ABRIL	JUNIO	L	200,000.00	L. 0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
ALCANTARILLADO CALLE DE LA POLICIA A LA ESC. JOSE CECILIO DEL VALLE 300 MTS		AGUA Y SANEAMIENTO		NO	100%	0%	100%	B. LA CEIBA		ABRIL	JUNIO	L	100,000.00	L. 0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
ALCANTARILLADO CALLE CHELA HACIA LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE 200 MTS		AGUA Y SANEAMIENTO		NO	100%	0%	100%	B. LA CEIBA		ABRIL	JUNIO	L	100,000.00	L. 0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 8, 200 MTS		AGUA Y SANEAMIENTO		NO	100%	0%	100%	B. LOS LAURELES		ABRIL	JUNIO	L	200,000.00	L. 0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
ALCANTARILLAS COLONIA LA CONFIANZA	I-146	AGUA Y SANEAMIENTO		NO	100%	0%	100%		LA CONFIANZA	ABRIL	JUNIO	L	80,000.00	L. 0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
ALCANTARILLAS COLONIA LA PISTA		AGUA Y SANEAMIENTO		NO	100%	0%	100%	COL. LA PISTA		ABRIL	JUNIO	L	70,000.00	L. 0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
ALCANTARILLA JARDINES DEL TIGRE		AGUA Y SANEAMIENTO		NO	100%	0%	100%		JARDINES DEL TIGRE	ABRIL	JUNIO	L	80,000.00	L. 0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
ALCANTARILLAS DE 24 COL. EL ESTADIO		AGUA Y SANEAMIENTO		NO	100%	0%	100%	B. EL ESTADIO		ABRIL	JUNIO	L	70,000.00	L. 0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
<b>SUB TOTAL</b>					<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>					<b>L</b>	<b>4,415,860.00</b>	<b>L. 0.00</b>		
<b>SECTOR ELECTRIFICACION</b>																
ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL LA BOLSA		ELECTRIFICACION		NO	100%	0%	100%		Comunidad de La Bolsa	ABRIL	JUNIO	L	386,500.00	L. 0.00	405	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
ELECTRIFICACION COL. EL MANGO		ELECTRIFICACION		NO	100%	0%	100%		PRIETA	ABRIL	JUNIO	L	80,000.00	L. 0.00	160	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO		ELECTRIFICACION		NO	100%	0%	100%		LA CONFIANZA	ABRIL	JUNIO	L	50,000.00	L. 0.00	569	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
ILUMINACION DE ESCUELA BARRIO EL TRIUNFO		ELECTRIFICACION		NO	100%	0%	100%	BARRIO EL TAMARINDO		ABRIL	JUNIO	L	70,000.00	L. 0.00	1904	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
ELECTRIFICACION BARRIO EL RIO		ELECTRIFICACION		NO	100%	0%	100%		PRIETA	ABRIL	JUNIO	L	85,000.00	L. 0.00	200	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.



EQUIPAMIENTO POLICIA		SEGURIDAD CIUDADANA		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ABRIL	JUNIO	L. 250,000.00	L. 0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
<b>SUB TOTAL</b>												<b>L. 250,000.00</b>	<b>L. 0.00</b>			
<b>SECTOR MUJER</b>																
EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA TOCOA		GRUPOS VULNERABLES		NO	100%	0.00%	100.00%	TODO EL MUNICIPIO		ABRIL	JUNIO	L. 308,457.98	L. 0.00	28223	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
EJE DE ECONOMIA				SI	100%	91.91%	8.00%	TODO EL MUNICIPIO		ABRIL	JUNIO	L. 462,686.97	L. 425,291.01	28223	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA				SI	100%	100.00%	0.00%	TODO EL MUNICIPIO		ABRIL	JUNIO	L. 154,228.99	L. 154,228.99	28223	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
EJE DE SALUD		SALUD		SI	100%	3.24%	97.00%	TODO EL MUNICIPIO		ABRIL	JUNIO	L. 308,457.98	L. 10,000.00	28223	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
EJE DE EDUCACION		EDUCACION		SI	100%	53.46%	46.53%	TODO EL MUNICIPIO		ABRIL	JUNIO	L. 154,228.99	L. 82,455.00	28223	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
EJE AMBIENTAL		RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE		NO	100%	0.00%	100.00%	TODO EL MUNICIPIO		ABRIL	JUNIO	L. 154,228.99	L. 0.00	28223	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
<b>SUB TOTAL</b>												<b>L. 1,542,289.90</b>	<b>L. 671,975.00</b>			
<b>SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA</b>																
CENTRO DE CUIDADO DIURNO PARA EL ADULTO MAYOR					100%	0%	100.00%	TODO EL MUNICIPIO		ABRIL	JUNIO	L. 500,000.00			No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
BOMBEROS TOCOA		PARTICIPACION CIUDADANA		NO	100%	42%	58.13%	Tocoa		ABRIL	JUNIO	L. 3,976,649.70	L. 1,664,706.90	todo el municipio	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
CELEBRACION DE CABILDO ABIERTO Y REUNIONES COMUNITARIAS		PARTICIPACION CIUDADANA		SI	100%	12%	87.94%	TODO EL MUNICIPIO		ABRIL	JUNIO	L. 900,000.00	L. 108,537.00	105,000	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
PARTICIPACION CIUDADANA (AYUDAS SOCIALES)		PARTICIPACION CIUDADANA		SI	100%	42%	57.87%	TODO EL MUNICIPIO		ABRIL	JUNIO	L. 1,084,579.81	L. 456,907.50	105,000	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
DONACIONES PARA VELATORIO (ataudes, alimentacion, renta de carpas y sillas)		PARTICIPACION CIUDADANA		SI	100%	6%	94.00%	TODO EL MUNICIPIO		ABRIL	JUNIO	L. 600,000.00	L. 35,545.00	105,000	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
COMPRA DE DOS VOLQUETAS	E-86	PARTICIPACION CIUDADANA		NO	100%	0%	100.00%	TODO EL MUNICIPIO		ABRIL	JUNIO	L. 50,000.00	L. 0.00	105,006	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
COMPRA CAMION SISTERNA	E-86	PARTICIPACION CIUDADANA		NO	100%	0%	100.00%	TODO EL MUNICIPIO		ABRIL	JUNIO	L. 50,000.00	L. 0.00	105,007	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
COMPRA DE TERRENO PARA PERSONAS ESCASOS RECURSOS	I-6	PARTICIPACION CIUDADANA		NO	100%	0%	100.00%	TODO EL MUNICIPIO		ABRIL	JUNIO	L. 100,000.00	L. 0.00	105,008	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCION DE LA CUENCA DE TOMA DE AGUA COLONIA SAN ISIDRO, ANTIGUAL, VISTA HERMOSA Y NORTEÑA	E-14	PARTICIPACION CIUDADANA		NO	100%	100%	100.00%	TODO EL MUNICIPIO		ABRIL	JUNIO	L. 1,000,000.00	L. 1,000,000.00	105,009	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
PROY. LOTIFICACION Y ELECTRIFICACION DE NUEVOS CEMENTERIOS MUNICIPALES.		PARTICIPACION CIUDADANA		SI	100%	37%	63.00%	TODO EL MUNICIPIO		ABRIL	JUNIO	L. 100,000.00	L. 37,490.00	105,000	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
MANTEIMIENTO PARQUE MUNICIPAL.		PARTICIPACION CIUDADANA		SI	100%	5%	95.00%	BARRIO EL CENTRO		ABRIL	JUNIO	L. 500,000.00	L. 25,000.00	190	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	

PROYECTO LEY SINAGER		PARTICIPACION CIUDADANA	NO	100%	0%	100.00%	BARRIO ABAJO		ABRIL	JUNIO	L	200,000.00	L. 0.00	464	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario.	
COMPRA TERRENO CONTIGUO AL PALACIO MUNICIPAL.		PARTICIPACION CIUDADANA	NO	100%	0%	0.00%	TODO EL MUNICIPIO		ABRIL	JUNIO	L	1,500,000.00	L. 0.00	105,000	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario.	Este renglon fue modificado.
COMPRA DE 2 VEHICULO PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL.	E-64	PARTICIPACION CIUDADANA	NO	100%	0%	0.00%	TODO EL MUNICIPIO		ABRIL	JUNIO	L	880,000.00	L. 0.00	105,000	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario.	Este renglon fue modificado.
CONSTRUCCION DE BAÑO Y ACONDICIONAMIENTO OFICINA NIÑEZ Y JUVENTUD COMVIDA		PARTICIPACION CIUDADANA	SI	100%	81%	19.00%	TOCOA		ABRIL	JUNIO	L	70,000.00	L. 56,965.50		Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario.	
CONSTRCCION CENTRO COMUNAL.	I-122	PARTICIPACION CIUDADANA	NO	100%	0%	100.00%		ASENTAMIENTO LA AURORA	ABRIL	JUNIO	L	50,000.00	L. 0.00	750	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario.	
COMPRA DE TERRENO PARA EL RELLENO SANITARIO.	E-12	PARTICIPACION CIUDADANA	NO	100%	21%	100.00%	TODO EL MUNICIPIO		ABRIL	JUNIO	L	500,000.00	L. 105,000.00	105,000	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario.	
PROYECTO DE VIVIENDAS HABITAT/MUNICIPALIDAD.	I-44	PARTICIPACION CIUDADANA	NO	100%	0%	100.00%	COL. MIRAFLORES		ABRIL	JUNIO	L	100,000.00	L. 0.00	825	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario.	
COMPRA DE RETROEXCAVADORA	E-86	PARTICIPACION CIUDADANA	NO	100%	0%	100.00%	TODO EL MUNICIPIO		ABRIL	JUNIO	L	50,000.00	L. 0.00	2563	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario.	
COMPRA DE VIBRO COMPACTADOR.	E-86	PARTICIPACION CIUDADANA	NO	100%	0%	100.00%	TODO EL MUNICIPIO		ABRIL	JUNIO	L	50,000.00	L. 0.00		Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario.	
COMPRA DE MOTONIVELADORA	E-86	PARTICIPACION CIUDADANA	NO	100%	0%	100.00%	TODO EL MUNICIPIO		ABRIL	JUNIO	L	50,000.00	L. 0.00		Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario.	
<b>SUB TOTAL</b>											L	<b>12,311,229.51</b>	L. 3,490,151.90			
<b>SECTOR DEPORTES</b>																
APORTE MUNICIPAL AL DEPORTE		DEPORTES	SI	100%	23%	77%	Col. Aurora		ABRIL	JUNIO		L616,915.96	L. 141,250.00	436	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Contr. Parte municipal cerco cancha de futbol colonia aurora		DEPORTES	NO	100%	0%	100%	Col. Aurora		ABRIL	JUNIO		L150,000.00	L. 0.00	436	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Cancha de futbol barrio abajo frente a la municipalidad de Tocoa		DEPORTES	NO	100%	0%	100%	Barrio Abajo		ABRIL	JUNIO		L56,127.17	L. 0.00	464	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Construccion losa deportiva escuela Fausto Orellana Luna		DEPORTES	NO	100%	0%	100%		San Ignacio Cuaca Jaral	ABRIL	JUNIO		L80,000.00	L. 0.00	200	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Construccion polideportivo Quebrada de Arena	I-154	DEPORTES	NO	100%	0%	100%		QUBRADA DE ARENA	ABRIL	JUNIO		L100,000.00	L. 0.00	201	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Comité Pro Estadio		DEPORTES	NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ABRIL	JUNIO		L50,000.00	L. 0.00	todo el municipio	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Mantenimiento estadio Municipal	E-58	DEPORTES	NO	100%	0%	100%	TOCOA		ABRIL	JUNIO	L	250,000.00	L. 0.00	202	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
CONTRA PARTE MUNICIPAL CERCO CANCHA DE FUTBOL BANADESA	E-65	DEPORTES	NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ABRIL	JUNIO	L	1,000,000.00	L. 0.00	203	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.	
Contraparte apoyo Real Sociedad	E-65	DEPORTES	NO	100%	100%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ABRIL	JUNIO	L	250,000.00	L. 250,000.00	203	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario. Proyecto no ejecutado en el	
Contraparte apoyo Boca junior	E-65	DEPORTES	SI	100%	100%	100%	Tocoa		ABRIL	JUNIO	L	250,000.00	L. 250,000.00	todo el municipio	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario.	
<b>SUB TOTAL</b>									ABRIL		L	<b>2,803,043.13</b>	L. 641,250.00			
<b>SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>																
Cuota TSC		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	NO	100%	0%	100%	Tocoa		ABRIL	JUNIO		L. 308,457.98	L. 0.00	todo el municipio	proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario. Renglon modificado	
AMHON		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	NO	100%	0%	100%	TOCOA		ABRIL	JUNIO		L. 427,602.41	L. 0.00	todo el municipio	proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
MAMUCOL		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	SI	100%	29%	71%	Tocoa		ABRIL	JUNIO		L. 287,823.64	L. 82,160.00	todo el municipio	proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	
<b>SUB TOTAL</b>											L	<b>1,023,884.03</b>	L. 82,160.00			
<b>SECTOR CULTURA</b>																
APORTE MUNICIPAL A LA CULTURA		ASOCIACIONES CIVILES	NO	100%	17%	83%	TODO EL MUNICIPIO		ABRIL	JUNIO		L625,373.94	L. 105,990.00	105000	Supervision y monitoreo de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario	

APORTE IGLESIA MINISTERIO CENTRO CRISTIANO DE ADORACION		ASOCIACIONES CIVILES		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ABRIL	JUNIO	L50,000.00	L. 0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
DEUDA POR LUCES NAVIDEAS NAV	I-79	ASOCIACIONES CIVILES		NO	100%	40%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ABRIL	JUNIO	L201,199.76	L. 80,000.00	105002	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
CONTR. MUNICIPAL CONSTRUCCION IGLESIA VICTORY LIFE	I-79	ASOCIACIONES CIVILES		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ABRIL	JUNIO	L100,000.00	L. 0.00	105002	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
APORTE A LA IGLESIA MINISTERIO LUZ DE DIOS	E-106	ASOCIACIONES CIVILES		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ABRIL	JUNIO	L50,000.00	L. 0.00	105003	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
COMPRAS SILLA IGLESIA CASA DEL REY DE JESUS	E-106	ASOCIACIONES CIVILES		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ABRIL	JUNIO	L50,000.00	L. 0.00	105003	proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario
CONTR. CONSTRUCCION AULAS IGLESIA BAUTISTA BETHEL	E-106	ASOCIACIONES CIVILES		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ABRIL	JUNIO	L36,000.00	L. 0.00	105005	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
CONTRAP. MPAL. CONST. MATERIALES PARA CONSTRUIR LA IGLESIA	I-58	PARTICIPACION CIUDADANA		NO	100%	0%	100%		CUACA ZONA	ABRIL	JUNIO	L22,500.00	L. 0.00	891	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
CONTRAP. MPAL CONST. PARA LA CONSTRUCCION DE LA IGLESIA MINISTERIO CRISTIANO VIDA EN VICTORIA.	I-58	PARTICIPACION CIUDADANA		NO	100%	0%	100%		CUACA ZONA	ABRIL	JUNIO	L500,000.00	L. 0.00	891	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
CONTRAP. CONSTRUCCION IGLESIA COLONIA SUYAPA		PARTICIPACION CIUDADANA		NO	100%	0%	100%		CAYO SIERRA	ABRIL	JUNIO	L240,000.00	L. 0.00	770	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
CONTRAP. MPAL CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL		PARTICIPACION CIUDADANA		NO	100%	0%	100%		CAYO SIERRA	ABRIL	JUNIO	L100,000.00	L. 0.00	770	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Contra Parte techo de una casa para capacitaciones (MUCA)		PARTICIPACION CIUDADANA		NO	100%	0%	100%		COL. NUEVA SAN ESTEBAN	ABRIL	JUNIO	L. 17,000.00	L.0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
CONTRAP. 50 BOLSAS DE CEMENTO Y 20 LAMINAS DE ALUZINC, CONSTRUCCION DE IGLESIA.				NO	100%	0%	100%		LA CEIBITA	ABRIL	JUNIO	L20,000.00	L. 0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
CELEBRACION DE FIESTAS PATRONALES		PARTICIPACION CIUDADANA		NO	100%	0%	100%	TOCOA		ABRIL	JUNIO	L300,000.00	L. 0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
<b>SUB TOTAL</b>										ABRIL		<b>L2,312,073.70</b>	L. 185,990.00		
<b>SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>															
GESTION DE RECIDUOS		TURISMO	SI		100%	87%	13%	TODO EL MUNICIPIO		ABRIL	JUNIO	L. 150,950.33	L. 131,818.75	105000	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es
<b>SUB TOTAL</b>												<b>L. 150,950.33</b>	L. 131,818.75		
<b>SECTOR TURISMO</b>															
TURISMO		TURISMO		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ABRIL	JUNIO	L. 154,228.99	L. 0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
CONTRAPARTE CONSTRUCCION PARQUESITO COL. EL PEDREGAL	E-83	TURISMO		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ABRIL	JUNIO	L. 40,000.00	L. 0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
<b>SUB TOTAL</b>										ABRIL		<b>L. 194,228.99</b>	L. 0.00		
<b>SECTOR ECONOMIA</b>										ABRIL					
Numeracion de calles y avenidas de Tocoa (nomenclaturas)	E-61	ECONOMICO		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ABRIL	JUNIO	L. 200,000.00	L. 0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
PROYECTO DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL COMPONENTE	P-44	ECONOMICO		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ABRIL	JUNIO	L. 50,000.00	L. 0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
PROYECTO DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL COMPONENTE CAPITAL SEMILLA PARA FORTALECIMIENTO A EMPRESAS	P-44	ECONOMICO		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ABRIL	JUNIO	L. 50,000.00	L. 0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
REPARACION DE UN KM DE CALLE EN EL ZAPOTILLO		ECONOMICO		NO	100%	0%	100%		COMUNIDAD EL ZAPOTILLO	ABRIL	JUNIO	L. 21,600.00	L. 0.00	300	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
APERTURA DE CALLE COMUNIDAD EL TRANSITO		ECONOMICO		NO	100%	0%	100%		COMUNIDAD EL TRANSITO	ABRIL	JUNIO	L. 45,000.00	L. 0.00	300	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.

50 BOLSAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE HUELLES PARA ACCESOS A COMUNIDAD		ECONOMICO		NO	100%	0%	100%	COMUNIDAD EL 45	ABRIL	JUNIO	L	10,300.00	L. 0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
CONSTRUCCION DE CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE CORRALES DE PIEDRA 2.5KM		ECONOMICO		NO	100%	0%	100%	COMUNIDAD CORRALES DE PIEDRA	ABRIL	JUNIO	L	100,000.00	L. 0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
APORTE AL PROYECTO MIRADOR DE ESTUFAS 2X3	A-13	ECONOMICO		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO	ABRIL	JUNIO	L	60,000.00	L. 0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
APORTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA COMUNIDAD DE LAS MANGAS		ECONOMICO		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO	ABRIL	JUNIO	L	5,000.00	L. 0.00	105	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
PROYECTO MANCOMUNADO GOAL		ECONOMICO		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO	ABRIL	JUNIO	L	150,000.00	L. 0.00	105	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Proyecto PDM		ECONOMICO	SI		100%	20%	80%	Municipalida de Tocoa	ABRIL	JUNIO		L. 770,800.00	L. 375,418.43		proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es
PROYECTO PROJOVEN		ECONOMICO		NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO	ABRIL	JUNIO		L. 250,000.00	L. 0.00	86	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
<b>SUB TOTAL</b>											L	<b>1,712,700.00</b>	L. 375,418.43		
<b>SECTOR INFRAESTRUCTURA</b>															
Señalizacion vial en el centro de la ciudad de tocoa		INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	Barrio el centro	ABRIL	JUNIO		L. 200,000.00	L. 0.00	todo el municipio	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Reparacion de calles de tierra urbano	E-84	INFRAESTRUCTURA	SI		100%	64%	36%	Tocoa	ABRIL	JUNIO		L8,000,000.00	L. 5,551,691.55	todo el municipio	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario. renglon modificado
Reparacion de calles de tierra rural	I-159	INFRAESTRUCTURA	SI		100%	15%	85%	Todas las comunidades	ABRIL	JUNIO		L2,000,000.00	L. 1,708,000.00	area rural	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario. Renglon modificado
Pavimentacion de la colonia suvapa	I-119	INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	Col. Suyapa	ABRIL	JUNIO		L. 200,000.00	L.0.00	524	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Pavimentacion Qda. De Arena	I-119	INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	Qda de Arena	ABRIL	JUNIO		L. 1,000,000.00	L. 0.00	2563	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es
PAVIMENTACION Y CALLE DEL VOULEBAR ADAN FUNEZ AL CEMENTERIO VIEJO 300METROS		INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	TOCOA	ABRIL	JUNIO		L. 500,000.00	L. 0.00		
PAVIMENTACION CALLE COMUNIDAD DE SALAMA	I-119	INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	Salama	ABRIL	JUNIO		L. 600,000.00	L. 0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
REPARACION Y MANTENIMIENTO CALLE PAVIMENTACION ASFALTICO		INFRAESTRUCTURA		NO	100%	6%	94%	Barrio el centro	ABRIL	JUNIO		L. 918,629.87	L. 56,925.00	1900	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Construccion de Tumulos	I-11	INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	Todo el Municipio	ABRIL	JUNIO		L. 50,000.00	L. 0.00	105000	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario. Proyecto noo ejecutado en el
Canal de aguas lluvias calle CA13 de la quebrada el Antigual hasta destacamento militar 3 km		INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	Todo el Municipio	ABRIL	JUNIO		L. 300,000.00	L. 0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Canal de aguas lluvias calle cheta al ríoToca 1 km		INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	Todo el Municipio	ABRIL	JUNIO		L. 50,000.00	L. 0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Canal aguas lluvias calle Sopas Catrachos pasando aguas denis hasta canal de Facuhse 4km.		INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	Todo el Municipio	ABRIL	JUNIO		L. 50,000.00	L. 0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Canal de aguas lluvias calle CA13 CAMIOSA hasta bulevar del hospital pasando por barrio el dhorizo, orfanato hasta llegar al Antigual 3.5		INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	Todo el Municipio	ABRIL	JUNIO		L. 50,000.00	L. 0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Caja puente calle del cementerio nuevo , quebrada el Antigual	I-63	INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	Todo el Municipio	ABRIL	JUNIO		L. 50,000.00	L. 0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Suministro e instalacion de barreras jersy, bulevar del Hospital, kielsa y CA13, Ppollos el Centro a Mirna.		INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	Todo el Municipio	ABRIL	JUNIO		L. 120,000.00	L. 0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Compra e instalacion semaforo Frente al Mall Tocoa.		INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	Todo el Municipio	ABRIL	JUNIO		L. 50,000.00	L. 0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Mantenimiento y reparacion de semaforos		INFRAESTRUCTURA	SI		100%	33%	67%	Todo el Municipio	ABRIL	JUNIO		L. 1,000,000.00	L. 200,000.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.

Construccion caja puen San Jose de Corrales		INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	Todo el Municipio		ABRIL	JUNIO	L. 100,000.00	L. 0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Pavimentacion de la calle Poder Ciudadano a la escuela Froylan Turcios Col 18 de septiembre		INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	Todo el Municipio		ABRIL	JUNIO	L. 1,600,000.00	L. 0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Pavimentacion calle Chela hacia el campo BANADESA	I-51	INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	Todo el Municipio		ABRIL	JUNIO	L. 200,000.00	L. 0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Canal de drenaje borda rio Tocoa col Independencia		INFRAESTRUCTURA		NO	100%	50%	50%	Todo el Municipio		ABRIL	JUNIO	L. 2,000,000.00	L. 1,000,000.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Contrap. Caja puente barrio el centro y barrio el triunfo zamora	I-165	INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%		Zamora	ABRIL	JUNIO	L. 100,000.00	L.0.00	3210	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Pavimentacion voulevard Efrain Sorto calle al mercado	I-31	INFRAESTRUCTURA	SI		100%	0%	100%	Barrio las flores		ABRIL	JUNIO	L. 100,000.00	L. 0.00	486	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Contrap. Municipal para la borda del rio taujica y dragado		INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%		Taujica	ABRIL	JUNIO	L. 20,000.00	L. 0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Pavimentacion calle en prieta	I-163	INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%		Prieta	ABRIL	JUNIO	L. 100,000.00	L.0.00	1046	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Pavimentacion calle en barrio Colon		INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	Barrio Colon		ABRIL	JUNIO	L. 100,000.00	L.0.00	506	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Construccion de cerco en area Verde colonia prado verde		INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	Col.Prado Verde		ABRIL	JUNIO	L. 100,000.00	L.0.00	85	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Pavimentacion calle costado sur escuela esteban guardiola a Tocoa Lab.		INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	Barrio las flores		ABRIL	JUNIO	L. 100,000.00	L. 0.00	786	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Pavimentacion Hotel la confianza a voulevar Adan Funez		INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	Barrio la Esperanza		ABRIL	JUNIO	L. 100,000.00	L.0.00	258	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
PAVIMENTACION CALLE DEL MERCADO MUNICIPAL HACIA COLONIA LOS MAESTROS, 400METROS		INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	B. La Esperanza		ABRIL	JUNIO	L. 200,000.00	L. 0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Pavimentacion calle del hospital a pulperia el tropezon colonia Aurora 500 mts		INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	Col. Aurora barrio buenos aires		ABRIL	JUNIO	L. 200,000.00	L. 0.00	2858	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Pavimentacion calle CA-13 bufete zambula, culminando a CRICOL Col. Miraflores		INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	COL. MIRAFLORES		ABRIL	JUNIO	L. 200,000.00	L. 0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
PAVIMENTACION CALLE COMUNIDAD DE TAUJICA	I-119	INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%		Taujica	ABRIL	JUNIO	L. 258,130.77	L. 0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
COMPRA E INSTALACION DE SEMAFOROS CASCO URBANO		INFRAESTRUCTURA	SI		100%	5%	95%	TODO EL MUNICIPIO		ABRIL	JUNIO	L. 1,000,000.00	L. 54,000.00	105000	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario. Proyecto no ejecutado en el
PROYECTO EQUIPAMIENTO COMISION VIAL		INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	TOCOA		ABRIL	JUNIO	L. 250,000.00	L. 0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
PROYECTO CONSTRUCCION 3 CASSETAS PEATONALES CA-13	E-91	INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	TOCOA		ABRIL	JUNIO	L. 90,000.00	L. 0.00	105000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
EMPEDRADO DE CALLES ANCHO 6M EN CUESTA AGUACATE CARRETERA A ABISINIA		INFRAESTRUCTURA	SI		100%	83%	17%		ABISINIA	ABRIL	JUNIO	L. 315,561.70	L. 260,843.67		proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario. Proyecto no ejecutado en el trimestre
EMPEDRADO DE CALLES ANCHO 6M EN CUESTA VISTA HERMOSA, CARRETERA A PLAN GRANDE, RIO FRIO, URRACO, SECTOR ABISINIA.		INFRAESTRUCTURA	SI		100%	90%	10%		SECTOR ABISINIA	ABRIL	JUNIO	L. 332,143.67	L. 299,047.00		Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario. Proyecto no ejecutado en el trimestre
PAVIMENTACION CALLE CA-13 CITY PLACE , CALLE DEL PODER CIUDADANO		INFRAESTRUCTURA	SI		100%	58%	42%	EL TORONJAL		ABRIL	JUNIO	L. 3,500,000.00	L. 3,259,824.12		proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario. Proyecto no ejecutado en el trimestre
VADO MIXTO DESVIO LOS ENCUENTROS SECTOR ABISINIA		INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%		ABISINIA	ABRIL	JUNIO	L. 70,000.00	L. 0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
PROYECTO PROMEJORAMIENTO DEL CERCO PROCAMUT		INFRAESTRUCTURA		NO	100%	0%	100%	BARRIO ABAJO		ABRIL	JUNIO	L. 500,000.00	L. 0.00	464	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
PRY. CONSTRUCCION SEGUNDO NIVEL PALACIO MUNICIPAL		INFRAESTRUCTURA	SI		100%	37%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ABRIL	JUNIO	L. 4,000,000.00	L. 1,478,038.05	105,001	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recursos y proyeccion para años posteriores si es necesario

MANTENIMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL.		INFRAESTRUCTURA	SI	100%	33%	100%	BARRIO ABAJO		ABRIL	JUNIO	L	100,000.00	L. 33,266.75	464	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusos y proyeccion para años posteriores si es necesario
PINTURA Y MANO DE OBRA DEL EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL		INFRAESTRUCTURA	NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ABRIL	JUNIO	L	150,000.00	L. 0.00	105,003	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
CANAL DE ALIVIO AGUAS LLUVIAS COLONIA SALOMON		INFRAESTRUCTURA	NO	100%	0%	100%	Todo el Municipio		ABRIL	JUNIO	L	20,000.00	L. 0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
PAVIMENTACION ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL		INFRAESTRUCTURA	NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ABRIL	JUNIO	L	100,000.00	L. 0.00	105,010	Supervision y moniterio de ejecucion del proyecto. Optimizacion de recusos y proyeccion para años posteriores si es necesario
PAVIMENTACION CALLE 8 200 MTS		INFRAESTRUCTURA	NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ABRIL	JUNIO	L	200,000.00	L. 0.00	105,010	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
PAVIMENTACION CALLE CHELA 500 MTS		INFRAESTRUCTURA	NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ABRIL	JUNIO	L	500,000.00	L. 0.00	105,010	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
PAVIMENTACION CALLE CA-13 LLANERA MAJANO A LA CALLE EFRAIN SORTO 200 MTS		INFRAESTRUCTURA	NO	100%	0%	100%	TODO EL MUNICIPIO		ABRIL	JUNIO	L	400,000.00	L. 0.00	105,010	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Reconstrucion de fachada del cementerio 2 barrio abajo		PARTICIPACION CIUDADANA	NO	100%	0%	100.00%	TODO EL MUNICIPIO		ABRIL	JUNIO	L	400,000.00	L. 0.00	105,002	proyecto. Optimizacion de recusos y proyeccion para años posteriores si es necesario
Proyecto de construccion y fachada y serpentina perimetral del cementerio		PARTICIPACION CIUDADANA	NO	100%	0%	100.00%	TODO EL MUNICIPIO		ABRIL	JUNIO	L	500,000.00	L. 0.00	105,002	proyecto. Optimizacion de recusos y proyeccion para años posteriores si es necesario
PROY. CONSTRUCCION CERCO CEMENTERIO MUNICIPAL NUEVO.		PARTICIPACION CIUDADANA	NO	100%	0%	100.00%	TODO EL MUNICIPIO		ABRIL	JUNIO	L	300,000.00	L. 0.00	105,000	No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Caja puente Vista Hermosa	I-65	INFRAESTRUCTURA	SI	100%	100%	100%	Vista Hermosa		ABRIL	JUNIO	L	1,900,000.00	L. 1,900,000.00		proyecto. Optimizacion de recusos y proyeccion para años posteriores si es necesario. Proyecto no ejecutado en el
COMPRA DE GAVIONES, RECONSTRUCCION BORDA RIO TAUJICA.	I-117	INFRAESTRUCTURA	NO	100%	0%	100%		TAUJICA	ABRIL	JUNIO	L	20,000.00	L. 0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Canalizacion rio Tocoa	I-9	INFRAESTRUCTURA	NO	100%	0%	100%	Todo el Municipio		ABRIL	JUNIO	L	500,000.00	L. 0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Contrap. Mpal. De terreno para saneamiento de microcuenca.		INFRAESTRUCTURA	NO	100%	0%	100%		Vado Ancho	ABRIL	JUNIO	L	80,000.00	L. 0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Cerco perimetral Jardin de niños Jorge Menjivar en barrio el tamarindo		INFRAESTRUCTURA	NO	100%	15%	85%	todo el municipio		ABRIL	JUNIO	L	340,848.30	L. 50,960.38		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
Proyecto de Recaudacion Fiscal		INFRAESTRUCTURA	NO	100%	0%	100%	Todo el Municipio		ABRIL	JUNIO	L	100,000.00	L. 0.00		No se ejecuto el presupuesto en el trimestre.
<b>SUB TOTAL</b>											L	<b>36,285,314.31</b>	<b>L. 15,852,596.52</b>		
<b>GRAN TOTAL</b>											L	<b>78,800,443.44</b>	<b>L. 22,632,846.35</b>		