



INFORME MENSUAL

ENERO 2017

**MANTENIMIENTO MUNICIPAL
Y PROYECTOS MENORES.**

**MUNICIPALIDAD DE PUERTO
CORTES.**

RESPONSABLE: ING. CLAUDIA ZALDIVAR





INDICE

CONTENIDO	Nº PAG.
1. EVALUACIONES REALIZADAS.....	2
2. PROYECTOS EN EJECUCION.....	5
3. PROYECTOS RECEPCIONADOS.....	8
4. TRABAJOS REALIZADOS POR TALLER MUNICIPAL	18



1. EVALUACIONES REALIZADAS:

- **Revisión del sistema eléctrico en Escuela Republica de Chile:** Se presento un problema en el transformador que proporciona la energía en la escuela por lo que se hace la evaluación de todo el sistema eléctrico para poder determinar el tipo de transformador y materiales necesarios para solventar el problema.
- **Jardín de Niños Cristo Rey:** Se evalúa lo solicitado por la directora del jardín de niños verificando la necesidad de cambio de algunas tablas de forro en la parte exterior, sellado de boquetes de sanitarios sin uso, pintura general, cambio de llavines.




- **Escuela San Martin de Porres:** Se hace la evaluación de la solicitud realizada constatando la necesidad de cambio de ventanas de celosías, reparación de sanitarios y pintura general de la escuela.



- **Casa Sra. Patricia Jallu:** Se hizo la inspección de la casa en base a la solicitud confirmando el estado de la misma y la necesidad del cambio de techo.




- **Revisión de adoquinado en Colonia Brisas del Mar.** En base a la solicitud del patronato de la colonia se hizo la inspección del un daño ocasionado en el adoquinado debido a la socavación que hizo la fuga de agua proveniente de las aguas lluvias y de la ruptura de una tubería de agua potable.




2. PROYECTOS EN EJECUCION:

2.1 Reparación De Alumbrado Público Sector Península, Sector Medina Y Sector Zapadril. Consiste en la instalación de 145 luminarias para alumbrado público donadas por AGRECASA y la reparación de 80 luminarias en mal estado.




2.2 Mantenimiento Al Sistema Eléctrico En Escuela San Martín De Porres, Barrio Buenos Aires, Sector Península Este. Consiste en el reemplazo del sistema eléctrico de alimentación, distribución e iluminación, instalación de paneles de protección tomacorrientes y lámparas en todas las aulas y oficinas del edificio.



2.3 Embaulado de Canal en callejón Las Carolinas, Sector Medina.

Comprende la construcción de caja recolectora con paredes de bloque y 29 ml de canal de bloque fundido, armado, repellido y pulido, firme de concreto armado, solera superior y tapaderas de concreto, el cual se encuentra realizado en un 100% costo total de lps 243,495.2



3 PROYECTOS RECEPCIONADOS:

3.1 Mantenimiento al sistema eléctrico en CEB Heriberto Castillo en Aldea Campana. Consiste en el suministro e instalación de base para medición, panel de distribución y protección eléctrica en aula de computación, así como el suministro de seis extensiones eléctricas para la alimentación de las diferentes computadoras ubicadas en el salón.



3.2 Sistema Eléctrico Remodelación Y Reparaciones En Taller De Costura Grupo Génesis. Consiste en el reemplazo completo del sistema eléctrico existente, se instala un nuevo sistema eléctrico industrial más adecuado para la alimentación de las maquinas a ser instaladas.






3.3 Reparación De Iluminación Cancha De Futbol Aldea Manacalito, Sector Ramal De Lima. Consiste en el reemplazo de gabinete de control y protección, acometida eléctrica y cables de alimentación.






3.4 Mejoramiento De Sistema Eléctrico (Priorizado) Puente Alto Desvió A Nisperales Y Sector La Línea. Consiste en el mejoramiento de 411 metros de red eléctrica primaria, construcción de 346 metros de red eléctrica secundaria, suministro e instalación de 10 postes de concreto y 16 luminarias para alumbrado público.






3.5 Reparación De Semáforos, 15 Calle, 1 Ave. Y 4 Ave. En Sector Península Este. Consiste en el reemplazo de los módulos electrónicos de control y señalización de semáforos en la calle 15 del barrio Buenos Aires y La Curva, así como, la reparación de todas las lámparas de estos.






3.6 Mantenimiento Al Sistema Eléctrico En Departamentos Vivienda Social Y Vialidad-Transporte, Barrio La Curva, Sector Península Este. Consiste en el reemplazo del cableado eléctrico de alimentación y distribución, paneles de protección, tomacorrientes y lámparas con sus respectivos interruptores.







3.7 Construcción de canales pluviales en Brisas del Mar Tramade, sector Zapadril. Consiste en la construcción de canal pluvial con firme de concreto armado, paredes de bloque fundidas, armadas, repelladas y pulidas, solera superior, elementos tensores, accesos a las propiedades y un cruce de calle el cual se encuentra realizado en un 100%, costo total de Lps419,164.20



3.8 Trabajos varios en policia comunitaria Brisas del Mar (Tramade), Sector Zapadril (Priorizado). Comprende la construccion de un porton vehicular, de una galera para guardar cuatrimotos, de un pedestal con astas y de un canal pluvial con acceso vehicular, el cual se encuentra realizado en un 100%, Con un costo total Lps84,999.27





3.9 Construcción de 2 Aulas (Priorizado) Aldea Amigos del Campo/ Sector El Chile. Consiste en trazado y marcado, excavación común, fundición de zapata corrida, pegado de sobreelevación con bloque de 6", fundición de solera inferior, superior, castillos, cargadores, jambas, paredes con bloque de 6" repelladas pulidas y pintadas, pared de panelit móvil, techo con estructura de canaleta y lámina de aluzinc, cielo falso con panelit pintada, piso de concreto, puertas de madera, ventanas de celosía, y sistema eléctrico completo, así como la construcción de baños y fosa séptica.



3.10 Construcción de Empedrado y Canal Pluvial Colonia Nueva Puente Alto/ Sector Puente Alto. Consiste en la conformación del terreno, empedrado con concreto ciclopeo con 20 cms de espesor, trazado y marcado, excavación común, firme de concreto del fondo de canal, paredes con bloque de 5", solera de cierre, repello y pulido interno del canal, cruce de calle con paredes de concreto y losa de concreto, pasos peatonales y vehiculares

Responsable: Ing. Claudia Zaldívar







3.11 Reparacion de Cabezales en Colonia 5 de Abril. Trazado y marcado, excavacion de material, fundicion de cabezal con mamposteria, relleno de material selecto.

3.12 Construccion de 6 Tumulos en Barrio San Martin, Copen y Baracoa. Trazado y marcado, corte de pavimento, demolicion de pavimento, demolicion de tumulos en mal estado, conformacion de base, fundicion de tumulos de concreto, aplicacion de sellador PRIME, pintura de tumulo, suministro e instalacion de señal de transito, limpieza final.






4 TRABAJOS REALIZADOS POR TALLER MUNICIPAL:

4.1 Elaboración de Ataúdes para donación. Como parte de la proyección social de la Municipalidad de Puerto Cortes, se realiza la entrega de ataúdes para las personas de escasos recursos económicos las cuales no pueden costear el precio de un ataúd. Durante el mes de Enero se entregaron ocho ataúdes.

MES	NUMERO DE ATAÚDES
Enero	8
Total	8

4.2 Proyecto de Pintura de Centros Educativos. Como parte del mantenimiento de las escuelas públicas, la Municipalidad de Puerto Cortes, en colaboración con CEPUDO se están pintando los centros educativos. Como contraparte municipal se está brindando la mano de obra con cuadrillas municipales, las herramientas y equipo básicos lo están proporcionando las escuelas y la pintura la proporciona CEPUDO.

- **Escuela Republica de Chile:** Se limpiaron las paredes exteriores de las aulas y cerco perimetral de la escuela para luego proceder con la pintura de las mismas.





4.3 Ayudas Sociales: Como parte de la proyección social que tiene la Municipalidad de Puerto Cortes, se ha colaborado en casos especiales como traslado de viviendas que se encuentran en derecho de vía:

- Casa de la Sra. María: se traslado la casa de barrio El Faro hacia barrio San Ramon.



Cecilia





- Cuarto Sra. Carmen Ulloa.




4.4 Colocación de Cerámica de piso en Jardín de Niños en Colonia 9 de Diciembre. El jardín de niños proporciono todos los materiales para la colocación de la cerámica, la Municipalidad esta proporcionando la mano de obra. Aun esta en ejecución.



4.5 Reparación de techo y colocación de canal aguas lluvias en Centro Social de Las Vegas de Medina. Se taparon las goteras, se hizo cambio de dos laminas, se colocaron los canales de aguas lluvias, se repararon lámparas, se pinto el centro comunal por dentro y por fuera, los materiales fueron proporcionados por la comunidad y la mano de obra cuadrillas municipales.





4.6 Reparaciones varias en Oficinas Municipales. Como parte del mantenimiento municipal, se hacen revisiones y reparaciones diversas en las oficinas municipales:

- Chequeo de bomba de tanque de agua en Edificio Principal de la Municipalidad.
- Cambio de canal de aguas lluvias al Centro de Atención Infantil (CAIN).
- Desmontaje de decoración de Parque Central y Villa Navideña.
- Desmontaje de estructuras decorativas navideñas en postes de calles.
- Colocacion de Rotulo en Policia Comunitaria.



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

GERENCIA TECNICA

INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y PROYECTOS MENORES Periodo: 01-31 de Enero del 2017

Ítem	Encargado de la Ejecución del Proyecto	Sector/ Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción del Proyecto
#124/16	ICONDEPRO S de R.L.	Red Vial/Drenaje	Construcción de Empedrado y Canal Pluvial	Colonia Nueva Puente Alto/ Sector Puente Alto	Mejorar el acceso a la comunidad como también drenar las aguas lluvias evitando el deterioro de la calle	Consiste en la conformación del terreno, empedrado con concreto ciclopeo con 20 cms de espesor, trazado y marcado, excavación común, firme de concreto del fondo de canal, paredes con bloque de 5", solera de cierre, repello y pulido interno del canal, cruce de calle con paredes de concreto y losa de concreto, pasos peatonales y vehiculares
#127/16	Santos Thomas Peña	Drenaje	Canales pluviales	Brisas del Mar (Tramade), Sector Zapadri (Priorizado)	Proveer a los miembros de la comunidad de una evacuación adecuada de las aguas pluviales	Consiste en la construcción de 161 ml de canal con paredes de bloque, armadas, fundidas, repelladas y pulidas.
#131/16	Santos Martir Zelaya	Educación	Construcción de 2 Aulas (Priorizado)	Aldea Amigos del Campo/ Sector El Chile	Proveer de un espacio físico y adecuado para que los niños reciban sus clases.	Consiste en trazado y marcado, excavación común, fundición de zapata corrida, pegado de sobreelevación con bloque de 6", fundición de solera inferior, superior, castillos, cargadores, jambas, paredes con bloque de 6" repelladas pulidas y pintadas, pared de panelit móvil, techo con estructura de canaleta y lamina de aluzinc, cielo falso con panelit pintada, piso de concreto, puertas de madera, ventanas de celosía, y sistema eléctrico completo, así como la construcción de baños y fosa séptica

Ing. Claudia Zaldívar
Jefe de Mantenimiento Municipal
y Proyectos Menores




MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

GERENCIA TECNICA

INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y PROYECTOS MENORES

Periodo: 01-31 de Enero del 2017

Ítem	Encargado de la Ejecución del Proyecto	Sector/ Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción del Proyecto
#139/16	Santos Miguel Villanueva	Obra Vial	Construcción de 6 Tumulos	Barrio San Martin, Copen y Baracoa	Controlar la velocidad de los vehiculos.	Trazado y marcado, corte de pavimento, demolicion de pavimento, demolicion de tumulos en mal estado, conformacion de base, fundicion de tumulos de concreto, aplicación de sellador PRIME, pintura de tumulo, suministro e instalacion de señal de transito, limpieza final.
#140/16	Andres Meoñes	mantenimiento municipal	Trabajos varios en policia comunitaria	Brisas del Mar (Tramade), Sector Zapadril (Priorizado)	Proveer a las personas que laboran o visitan las oficinas y predios de la policia comunitaria de un lugar mejor acceso y seguro	comprende la construccion de un porton vehicular, de una galera para guardar cuatrimotos, de un pedestal con astas y de un canal pluvialcon acceso vehicular.
#153/16	Wilfredo Moreno	Obra Social	Reparacion de Cabezales	Colonia 5 de Abril	Evitar que la calle se socave	Trazado y marcado, excavacion de material, fundicion de cabezal con mamposteria, relleno de material selecto.
#155/16	Olvin David Montes	Educación	Mantenimiento al sistema eléctrico en CEB Heriberto Castillo	Aldea Campana	Mejorar las condiciones de servicio electrico a los equipos de computo existentes en el salón	Consiste en el suministro e instalación de base para medición, panel de distribución y protección eléctrica en aula de computación, así como el suministro de seis extensiones eléctricas para la alimentación de las diferentes computadoras ubicadas en el salón.

Ing. Claudia Zaldivar
Jefe de Mantenimiento Municipal
y Proyectos Menores




MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

GERENCIA TECNICA

INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y PROYECTOS MENORES

Periodo: 01-31 de Enero del 2017

Ítem	Encargado de la Ejecución del Proyecto	Sector/ Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción del Proyecto
#156/16	Maria Haydee Quiroz	Obra Social	Reparacion de Cielo Falso del exterior de la Municipalidad de Puerto Cortes	Barrio La Curva/ Sector Peninsula Este	Reparar el cielo falso dañado del exterior del edificio Municipal.	Limpieza del canal del techo, desmontaje de lamina de cielo falso, limpieza del area del cielo falso, reparacion de la cubierta de aluzinc(instalacion de tornillos y tapagoteras, instalacion de tabla yeso para cielo falso en estructura existente(pintado y sellado) pared de tabla yeso con canaleta 2x4
#158/16	Jose Leonidas Herrera	Drenaje	Embaulado en callejón	Las Carolinas, Sector Medina	Proveer a los miembros de la comunidad de una evacuacion adecuada de las aguas pluviales	Comprende la construccion de caja recolectora con paredes de bloque y 29 ml de canal de bloque fundido, armado, repellido y pulido.
#159/16	Carlos Alcides Cortes	Mantenimiento Municipal	Sistema Eléctrico Remodelación Y Reparaciones En Taller De Costura Grupo Génesis	Barrio Copen, Sector Peninsula Este	Mejorar las condiciones de alumbrado y servicio electrico al taller para el desarrollo optimo de las actividades	Consiste en el reemplazo completo del sistema eléctrico existente, se instala un nuevo sistema eléctrico industrial más adecuado para la alimentación de las maquinas a ser instaladas
#161/16	Carlos Vivian Calderón	Seguridad Ciudadana	Reparación De Iluminación Cancha De Futbol	Aldea Manacalito, Sector Ramal De Lima.	Mejorar las condiciones de control de iluminación de la cancha	Consiste en el reemplazo de gabinete de control y protección, acometida eléctrica y cables de alimentación.
#162/16	Edwin Vicente Maradiaga	Seguridad Ciudadana	Mejoramiento De Sistema Eléctrico (Priorizado)	Puente Alto Desvió A Nisperales Y Sector La Línea	Proveer de un sistema de distribución electrica adecuado para las viviendas del sector	Consiste en el mejoramiento de 411 metros de red eléctrica primaria, construcción de 346 metros de red eléctrica secundaria, suministro e instalación de 10 postes de concreto y 16 luminarias para alumbrado público.

Ing. Claudia Zaldivar
Jefe de Mantenimiento Municipal
y Proyectos Menores




MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

GERENCIA TECNICA

INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y PROYECTOS MENORES

Periodo: 01-31 de Enero del 2017

Ítem	Encargado de la Ejecución del Proyecto	Sector/ Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción del Proyecto
#163/16	Carlos Ivan Cardona	Seguridad Vial	Reparación De Semáforos	15 Calle, 1 Ave. Y 4 Ave. En Sector Península Este	Adecuar el funcionamiento del sistema de señalización vial a las necesidades viales que se presentan y mantenerlo en optimo funcionamiento .	Consiste en el reemplazo de los módulos electrónicos de control y señalización de semáforos en la calle 15 del barrio Buenos Aires y La Curva, así como, la reparación de todas las lámparas de estos.
#164/16	Nahum Enrique Altamirano	Mantenimiento Municipal	Mantenimiento Al Sistema Eléctrico En Departamentos Vivienda Social Y Vialidad- Transporte	Barrio La Curva, Sector Península Este	Mejorar las condiciones iluminación y suministro eléctrico en las diferentes oficinas, así como, garantizar instalaciones electricas seguras	Consiste en el reemplazo del cableado eléctrico de alimentación y distribución, paneles de protección, tomacorrientes y lámparas con sus respectivos interruptores
#166/16	Reina María Calix	Seguridad Ciudadana	Extensión De 76 Metros De Red De Distribución Eléctrica Primaria 1f, Mejoramiento De 129 Metros De Red Primaria 3f Y 720 Metros De Secundaria	Callejón El Rastro, Barrio El Porvenir	Proveer de un sistema de distribución eléctrica adecuado para las viviendas del sector	Consiste en el mejoramiento de 205 metros de red eléctrica primaria, mejoramiento de 720 metros de red secundaria y el suministro e instalación de un transformador de 50 kVA.
#169/16	Olvin David Montes	Seguridad Ciudadana	Reparación De Alumbrado Público	Sector Península, Sector Medina Y Sector Zapadril	Mejorar las condiciones iluminación publica en las diferentes comunidades	Consiste en la instalación de 145 luminarias para alumbrado público donadas por AGRECASA y la reparación de 80 luminarias en mal estado.
#170/16	Mario Roberto Pineda	Educación	Mantenimiento Al Sistema Eléctrico En Escuela San Martin De Porres	Barrio Buenos Aires, Sector Península Este	Proveer de un sistema de distribución eléctrica e iluminación adecuado para el desarrollo de las actividades educativas	Consiste en el reemplazo del sistema eléctrico de alimentación, distribución e iluminación, instalación de paneles de protección tomacorrientes y lámparas en todas las aulas y oficinas del edificio.

Ing. Claudia Zaldivar
Jefe de Mantenimiento Municipal
y Proyectos Menores




**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
GERENCIA TECNICA**

**INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION/ ELABORACION DE PROYECTO
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y PROYECTOS MENORES**

Periodo: 01-31 de Enero del 2017



Ítem	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Asentamientos	Detalles del Encargado del Proyecto	Presupuesto	Fuentes de Financiamiento	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)
#124/16	Mejorar el acceso a la comunidad como también drenar las aguas lluvias evitando el deterioro de la calle	No Aplica	No Aplica	ICONDEPRO S de R.L.	L. 830,719.44	Fondos Municipales	10/18/2016	85%	L. 830,719.44	2/7/2017
#127/16	Provee a los miembros de la comunidad de una evacuación adecuada de las aguas pluviales	reduce la acumulación de agua y criaderos de zancudo ya que ellos contaban con un canal natural	NO APLICA	Santos Thomas Peña 33291447	L. 419,164.20	Municipalidad de Puerto Cortés	10/18/2016	100%	L. 460,794.53	1/12/2017
#131/16	Proveer de un espacio físico y adecuado para que los niños reciban sus clases.	No Aplica	No Aplica	Santos Martir Zelaya	L. 544,068.05	Fondos Municipales	11/10/2016	100%	L. 576,876.35	1/23/2017
#139	Controlar la velocidad de los vehículos.	No Aplica	No Aplica	Santos Miguel Villanueva +504 9987-3405	L. 134,486.00	Fondos Municipales	12/1/2016	100%	L. 134,486.00	1/14/2017
#140/16	comprende la construcción de un porton vehicular, de una galera para guardar cuatrimotos, de un pedestal con astas y de un canal pluvial con acceso vehicular.	NO APLICA	NO APLICA	Andres Meoñes 31791939	L. 78,523.43	Municipalidad de Puerto Cortés	10/18/2016	100%	L. 84,999.27	1/2/2017
#153/16	Evitar que la calle se socave	No Aplica	No Aplica	Wilfredo Moreno +50496619444	L. 88,935.00	Fondos Municipales	11/15/2016	100%	L. 96,935.00	1/27/2017
#155/16	Mejorar las condiciones de servicio de energía eléctrica para las actividades a desarrollar	No Aplica	No Aplica	Olvin David Montes	L. 44,084.76	Municipalidad de Puerto Cortés	11/23/2016	100%	L. 44,084.76	1/4/2017
#156	Reparar el cielo falso dañado del exterior del edificio Municipal.	No Aplica	No Aplica	Maria Haydee Quiroz +504 9888-9807	L. 160,880.00	Fondos Municipales	11/23/2016	100%	L. 171,585.64	1/4/2017

Ing. Claudia Zaldívar
Jefe de Mantenimiento Municipal
y Proyectos Menores

**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
GERENCIA TECNICA**

**INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION/ ELABORACION DE PROYECTO
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y PROYECTOS MENORES**

Periodo: 01-31 de Enero del 2017

Ítem	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Asentamientos	Detalles del Encargado del Proyecto	Presupuesto	Fuentes de Financiamiento	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)
#158/16	Provee a los miembros de la comunidad de una evacuación adecuada de las aguas pluviales	reduce la acumulación de agua y criaderos de zancudo ya que ellos contaban con un canal natural	NO APLICA	Jose Leonidas Herrera 32372750	L. 243,495.20	Municipalidad de Puerto Cortés	12/6/2016	70%	L. 243,495.20	2/16/2017
#159/16	Mejorar las condiciones de alumbrado y servicio eléctrico al taller para el desarrollo óptimo de las actividades	No Aplica	No Aplica	Carlos Alcides Cortes	L. 202,102.52	Municipalidad de Puerto Cortés	12/9/2016	100%	L. 212,463.77	1/6/2017
#161/16	Suministrar energía eléctrica las luces de forma segura	No Aplica	No Aplica	Carlos Vivian Calderón	L. 24,035.00	Municipalidad de Puerto Cortés	12/27/2016	100%	L. 26,235.00	1/16/2017
#162/16	Mejorar las condiciones de alumbrado público y distribución eléctrica	No Aplica	No Aplica	Edwin Vicente Maradiaga	L. 619,776.00	Municipalidad de Puerto Cortés	12/6/2016	100%	L. 660,816.00	1/17/2017
#163/16	Se obtiene un sistema de señalización funcional, actualizado y de accesible mantenimiento	No Aplica	No Aplica	Carlos Ivan Cardona	L. 460,400.00	Municipalidad de Puerto Cortés	12/28/2016	100%	L. 460,400.00	1/25/2017
#164/16	Mejorar las condiciones de seguridad eléctrica e iluminación	No Aplica	No Aplica	Nahum Enrique Altamirano	L. 88,373.00	Municipalidad de Puerto Cortés	12/15/2016	87%	L. 88,373.00	2/2/2017
#166/16	Mejorar las condiciones de alumbrado público y distribución eléctrica	No Aplica	No Aplica	Reina María Calix	L. 390,152.00	Municipalidad de Puerto Cortés	12/22/2016	0%	L. 390,152.00	2/10/2017
#169/16	Mejorar las condiciones de alumbrado para reforzar la seguridad de los habitantes de los sectores	No Aplica	No Aplica	Olvin David Montes	L. 149,485.00	Municipalidad de Puerto Cortés	12/21/2016	80%	L. 149,485.00	2/9/2017
#170/16	Mejorar las condiciones de alumbrado y servicio eléctrico	No Aplica	No Aplica	Mario Roberto Pineda	L. 495,542.00	Municipalidad de Puerto Cortés	12/29/2016	65%	L. 495,542.00	2/13/2017

Ing. Claudia Zaldivar
Jefe de Mantenimiento Municipal
y Proyectos Menores






MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS GERENCIA TECNICA

INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y PROYECTOS MENORES

Periodo: 01-31 de Enero del 2017

CÓDIGO#127/16-Canales pluviales, Brisas del Mar (Tramade), Sector Zapadril (Priorizado)

Orden de cambio No. 1 , Valor Negativo -L. 41,630.33

RAZONES

Es necesario modificar parte del diseño de los canales proyectado, para lograr una mejor captacion y evacuacion de las aguas, asi como para nivelacion de la calle, debido a que esta se socavaba por la escorrentia del agua lluvia.

CÓDIGO #131/16 Construcción de 2 Aulas en Aldea Amigos del Campo, Sector El Chile(Priorizado)

Orden de cambio No. 1 , Valor Negativo -L. 32,808.30

RAZONES

Por solicitud del patronato se instalan lavamanos en los baños, también para mayor seguridad de los bienes se instalan balcones a las ventanas y asi mismo se ve necesario el corte de material para poder construir los baños.

CÓDIGO #140/16 Trabajos varios en policia comunitaria en Barrio Pueblo Nuevo, Sector Pueblo Nuevo

Orden de cambio No. 1 , Valor Negativo -L. 6,745.84

RAZONES

Es necesario modificar parte del diseño para un mejor funcionamiento del sistema de astas, asi mismo para evitar socavacion en el canal la construccion de pequeñas aletas, y la demolicion de canal pluvial en mal estado.

CODIGO#153/16 Reparacion de Cabezales en Colonia 5 de Abril, Sector Las Delicias

Orden de cambio No. 1 , Valor Negativo -L. 8,000.00

RAZONES

Debido al tipo de terreno se ve necesario la utilizacion de maquinaria pesada para realizar la excavacion

CODIGO#156/16 Reparacion de Cielo Falso del exterior de la Municipalidad de Puerto Cortes, Barrio La Curva, Sector Peninsula Este

Orden de cambio No. 1 , Valor Negativo -L. 10,705.64

RAZONES

Se ve la necesidad de sellar el cielo falso para evitar el ingreso de animales, asi como tambien la aplicacion de pintura al mismo.

CODIGO#159/16 - Sistema Eléctrico Remodelación Y Reparaciones En Taller De Costura Grupo Génesis en Barrio Copen

Adendas: L.10,361.25 a favor del contratista.

RAZONES

A petición de los administradores del taller se realizan cambios en la estructura de los cubiculos, se instalara cielo falso sobre estos para permitir el almacenamiento de telas sobre las oficinas y asi optimizar el uso de los espacios del taller. Se requirio la instalación adicional de conductor electrico tipo THHN 2 AWG para separar circuitos eléctricos para las maquinas de coser.

CODIGO#161/16 - Reparación De Iluminación Cancha De Futbol Aldea Manacalito, Sector Ramal De Lima.

Adendas: L.2,200.00 a favor del contratista.

RAZONES

La base de medición existente se encuentra con las terminales recalentadas y requiere ser reemplazada.

CODIGO#162/16 - Mejoramiento De Sistema Eléctrico (Priorizado) Puente Alto Desvió A Nisperales Y Sector La Línea.

Adendas: L.41,040.00 a favor del contratista.

RAZONES

Debido a lo accidentado del terreno en el lugar se ve necesaria la contratacion de la grúa que coloca los postes por mas tiempo de lo previsto, también se hace la reestructuracion de un tramo del sistema que se esta instalando ya que pasa por una propiedad privada es necesaria la instalacion de un poste de concreto de 40' adicional con su respectiva retenida, se realiza el cambio de las estructuras proyectadas para dicho tramo por las indicadas para la nueva distribucion proyectada.

CODIGO#164/16 - Mantenimiento Al Sistema Eléctrico En Departamentos Vivienda Social Y Vialidad-Transporte, Barrio La Curva, Sector Peninsula Este.

Adendas: L.8,025.00 a favor del contratista.

RAZONES

Se realiza la reubicacion de tomacorrientes ya que se movieron de lugar las computadoras y otros aparatos electricos asi como la reubicacion de los interruptores a otro lugar requeridos por el personal que labora en dicha oficinas.