

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE JULIO 2016

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO									EJECUCION DEL PROYECTO			
NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACION	FECHA DE FINALIZACION	RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIO ANTES MENCIONADOS
REHABILITACION DE VIAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO ASFALTICO EN CUADRANTE COMPRENDIDO ENTRE LA 1 Y 4 CALLE N.O. Y 11 AVENIDAS N.O., 3 Y 5 CALLES ENTRE 11 Y 15 AVENIDAS N.O.; 14 CALLE ENTRE 10 Y 11 AVENIDAS N.O.; 9 AVENIDA ENTRE 10 Y 14 CALLE N.O.	REHABILITACION DE VIAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO ASFALTICO EN CUADRANTE COMPRENDIDO ENTRE LA 1 Y 4 CALLE N.O. Y 11 AVENIDAS N.O., 3 Y 5 CALLES ENTRE 11 Y 15 AVENIDAS N.O.; 14 CALLE ENTRE 10 Y 11 AVENIDAS N.O.; 9 AVENIDA ENTRE 10 Y 14 CALLE N.O.	NOR OESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 2,000 M² CON UN ESPESOR DE 6" 0.07 M	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,960,675.00	13/06/2016	TERMINADO	1,960,675.00	03/08/2016				
REHABILITACION DE VIAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO ASFALTICO EN CUADRANTE COMPRENDIDO ENTRE LA 7 Y 17 CALLE S.E. ENTRE 10 Y 3 AVENIDAS S.E. CALLES Y AVENIDAS	REHABILITACION DE VIAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO ASFALTICO EN CUADRANTE COMPRENDIDO ENTRE LA 7 Y 17 CALLE S.E. ENTRE 10 Y 3 AVENIDAS S.E. CALLES Y AVENIDAS	SUR ESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 2,000 M² CON UN ESPESOR DE 6" 0.07 M	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,979,600.00	13/06/2016	TERMINADO	1,979,600.00	03/08/2016				
REHABILITACION DE VIAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO ASFALTICO EN CUADRANTE COMPRENDIDO ENTRE LA 1 Y 7 CALLE S.O. ENTRE 1 Y 7 AVENIDAS S.O. CALLES Y AVENIDAS EXCEPTO 3 AVENIDA	REHABILITACION DE VIAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO ASFALTICO EN CUADRANTE COMPRENDIDO ENTRE LA 1 Y 7 CALLE S.O. ENTRE 1 Y 7 AVENIDAS S.O. CALLES Y AVENIDAS EXCEPTO 3 AVENIDA	SUR OESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 2,000 M² CON UN ESPESOR DE 6" 0.07 M	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,975,940.00	13/06/2016	TERMINADO	1,975,940.00	03/08/2016				
REHABILITACION DE VIAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO ASFALTICO EN CUADRANTE COMPRENDIDO ENTRE LA 21, 22, 23, 24 Y 25 CALLES 8 AVENIDA Y BULEVAR DEL SUR Y 16, 17, 18 Y 19 AVENIDAS ENTRE 21 CALLE Y 23 CALLE "C" S.O.	REHABILITACION DE VIAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO ASFALTICO EN CUADRANTE COMPRENDIDO ENTRE LA 21, 22, 23, 24 Y 25 CALLES 8 AVENIDA Y BULEVAR DEL SUR Y 16, 17, 18 Y 19 AVENIDAS ENTRE 21 CALLE Y 23 CALLE "C" S.O.	SUR OESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 2,000 M² CON UN ESPESOR DE 6" 0.07 M	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,969,800.00	13/06/2016	TERMINADO	1,969,800.00	03/08/2016				
REHABILITACION DE VIAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO ASFALTICO EN 2 AVENIDA ENTRE 1 Y 17 CALLE S.E.	REHABILITACION DE VIAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO ASFALTICO EN 2 AVENIDA ENTRE 1 Y 17 CALLE S.E.	SUR ESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 2,000 M² CON UN ESPESOR DE 6" 0.07 M	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,984,000.00	13/06/2016	TERMINADO	1,984,000.00	03/08/2016				
REHABILITACION DE VIAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO ASFALTICO EN CUADRANTE COMPRENDIDO ENTRE LA 11 Y 12 CALLES S.O. 23 Y 26 AVENIDAS S.O.	REHABILITACION DE VIAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO ASFALTICO EN CUADRANTE COMPRENDIDO ENTRE LA 11 Y 12 CALLES S.O. 23 Y 26 AVENIDAS S.O.	SUR OESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA EL DESCONGESTIONAR VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 2,000 M² CON UN ESPESOR DE 6" 0.07 M	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,961,000.00	13/06/2016	TERMINADO	1,961,000.00	03/08/2016				
TRATAMIENTO CON SELLO ASFALTICO EN BULEVAR DE ACCESO A VILLA DE COFRADIA DESDE CA-4 HASTA EL PARQUE CENTRAL DE LA VILLA DE COFRADIA	TRATAMIENTO CON SELLO ASFALTICO EN BULEVAR DE ACCESO A VILLA DE COFRADIA DESDE CA-4 HASTA EL PARQUE CENTRAL DE LA VILLA DE COFRADIA	COFRADIA	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA RESANE DE CARPETA 6" 0.07 CON SUMINISTRO ASFALTICA, COLOCACION DE EMULSION TIPO em-1 Y GRABA DE M8, SEGURIDAD Y SEÑALIZACION VIAL Y DESALJO DE DESPERDICIOS	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA ALARGAR LA VIDA DE LA CARPETA ASFALTICA EXISTENTE Y LA FLUIDEZ VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN SELLAR 9,000 M² DE LA SUPERFICIE Y EVITAR EL AVANCE DEL DETERIORO DE LA PRIMERA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,979,500.00	13/06/2016	TERMINADO	1,979,494.85	03/08/2016				
TRATAMIENTO CONGELLO ASFALTICO EN COLONA ORQUIDEA BLANCA	TRATAMIENTO CONGELLO ASFALTICO EN COLONA ORQUIDEA BLANCA	NOR OESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA RESANE DE CARPETA 6" 0.07 CON SUMINISTRO ASFALTICA, COLOCACION DE EMULSION TIPO em-1 Y GRABA DE M8, SEGURIDAD Y SEÑALIZACION VIAL Y DESALJO DE DESPERDICIOS	MEJORAR LA RED VIAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO PARA ALARGAR LA VIDA DE LA CARPETA ASFALTICA EXISTENTE Y LA FLUIDEZ VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN SELLAR 11,000 M² DE LA SUPERFICIE DE Y EVITAR EL AVANCE DEL DETERIORO DE LA PRIMERA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,953,700.00	13/06/2016	TERMINADO	1,953,700.00	03/08/2016				
REHABILITACION DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: BOGRAN, BUENOS AIRES, SITRA ALUS, VILLAS DEL SOL, SANTA ANA ALDEA, LAS DELICIAS, ZAPOTAL, VERACRUZ, LOS PINOS Y MONTE ALEGRE, SECTOR NORTE	REHABILITACION DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: BOGRAN, BUENOS AIRES, SITRA ALUS, VILLAS DEL SOL, SANTA ANA ALDEA, LAS DELICIAS, ZAPOTAL, VERACRUZ, LOS PINOS Y MONTE ALEGRE, SECTOR NORTE	OR ESTE, NOR OESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERA, PERIFLADO DE CUINETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 22.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1,830,112.50	17/06/2016	TERMINADO	1,830,112.50	03/08/2016				



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE JULIO 2016

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO									EJECUCION DEL PROYECTO			
NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACION	FECHA DE FINALIZACION	RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIO ANTES MENCIONADOS
REHABILITACION DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS EBENEZER, 10 DE SEPTIEMBRE, LA CEIBA, LAS CRUCES Y LEMPRA, SECTOR CHAMELECON.	REHABILITACION DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS EBENEZER, 10 DE SEPTIEMBRE, LA CEIBA, LAS CRUCES Y LEMPRA, SECTOR CHAMELECON.	CHAMELECON	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 18.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1.539.400.00	17/06/2016	TERMINADO	1.539.400.00	04/08/2016				
REHABILITACION DE RAMALES EN LA CORDILLERA EL MERENDON EN LAS ALDEAS SANTA MARTHA, LAS VEGAS, RIO FRIO, GALITO, NEBLINAS, LA VIRTUD Y EL TRIUNFO, PITA ARRIBA, BERLIN I Y BERLIN II	REHABILITACION DE RAMALES EN LA CORDILLERA EL MERENDON EN LAS ALDEAS SANTA MARTHA, LAS VEGAS, RIO FRIO, GALITO, NEBLINAS, LA VIRTUD Y EL TRIUNFO, PITA ARRIBA, BERLIN I Y BERLIN II	MERENDON	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 22.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1.635.020.00	17/06/2016	TERMINADO	1.635.020.00	03/08/2016				
REHABILITACION DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: MIGUEL PAZ BARAHONA, FRANCISCO MENDEZ, MANUEL ZELAYA Y MICHELETTI, SECTOR COFRADIA	REHABILITACION DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: MIGUEL PAZ BARAHONA, FRANCISCO MENDEZ, MANUEL ZELAYA Y MICHELETTI, SECTOR COFRADIA	COFRADIA	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 24.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1.745.300.00	17/06/2016	TERMINADO	1.745.300.00	03/08/2016				
REHABILITACION DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: FELIPE ZELAYA, PUERTO ESCONDIDO, LA SOLITA I Y II, SITRANA, TRAMO CENTRAL, SANTA MARTHA Y BRISAS DEL AEROPUERTO (SECTOR RIVERA HERNANDEZ)	REHABILITACION DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: FELIPE ZELAYA, PUERTO ESCONDIDO, LA SOLITA I Y II, SITRANA, TRAMO CENTRAL, SANTA MARTHA Y BRISAS DEL AEROPUERTO (SECTOR RIVERA HERNANDEZ)	RIVERA HERNANDEZ	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 24.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1.635.120.00	17/06/2016	TERMINADO	1.635.120.00	03/08/2016				
REHABILITACION DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: SUYAPA, SUYAPA ANACH Y SAN ANTONIO II, SECTOR CHAMELECON	REHABILITACION DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: SUYAPA, SUYAPA ANACH Y SAN ANTONIO II, SECTOR CHAMELECON	CHAMELECON	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 19.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1.874.450.00	17/06/2016	TERMINADO	1.874.450.00	03/08/2016				
REHABILITACION DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: CHOTEPE, MORALES 1, 2 Y 3, LA BOLSA, ANGEL FAJARDO, PADILLA Y CHAMELECON CENTRO, SECTOR CHAMELECON	REHABILITACION DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: CHOTEPE, MORALES 1, 2 Y 3, LA BOLSA, ANGEL FAJARDO, PADILLA Y CHAMELECON CENTRO, SECTOR CHAMELECON	CHAMELECON	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 21.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1.644.276.00	17/06/2016	TERMINADO	1.644.276.00	03/08/2016				
REHABILITACION DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: 6 DE MAYO, LLANOS DE SULA I Y II, SAN JOSE DEL BOQUERON Y COPEL ALDEA, SECTOR RIVERA HERNANDEZ	REHABILITACION DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: 6 DE MAYO, LLANOS DE SULA I Y II, SAN JOSE DEL BOQUERON Y COPEL ALDEA, SECTOR RIVERA HERNANDEZ	RIVERA HERNANDEZ	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 21.8 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1.902.360.00	17/06/2016	TERMINADO	1.902.360.00	03/08/2016				
REHABILITACION DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: VIDA NUEVA Y NACO CORTES	REHABILITACION DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: VIDA NUEVA Y NACO CORTES	COFRADIA	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 21.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1.683.051.00	01/07/2016	TERMINADO	1.683.051.00	25/08/2016				
REHABILITACION DE VIAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO ASFALTICO EN CUADRANTE COMPRENDIDO ENTRE LA 7 Y 10 CALLE, 19 Y 22 AVENIDA S.E.	REHABILITACION DE VIAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO ASFALTICO EN CUADRANTE COMPRENDIDO ENTRE LA 7 Y 10 CALLE, 19 Y 22 AVENIDA S.E.	SUR ESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 1.900 M² CON UN ESPESOR DE 6+0.07 M	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1.881.050.00	01/07/2016	TERMINADO	1.881.050.00	26/08/2016				
REHABILITACION DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: PERFECTO VASQUEZ, SAN SEBASTIAN, BRISAS DEL SAUCE SUR, ACCESO RELLENO SANTARIO AMBAS TROCHAS DESDE CARRETERA A TICAMAYA Y CALLE AL OCOTILLO, ZALDIVAR Y 14 DE FEBRERO.	REHABILITACION DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: PERFECTO VASQUEZ, SAN SEBASTIAN, BRISAS DEL SAUCE SUR, ACCESO RELLENO SANTARIO AMBAS TROCHAS DESDE CARRETERA A TICAMAYA Y CALLE AL OCOTILLO, ZALDIVAR Y 14 DE FEBRERO	SATELITE, CARMEN	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VIAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERIA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 17.0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7.50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1.807.896.00	01/07/2016	TERMINADO	1.807.896.00	25/08/2016				



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE JULIO 2016

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO									EJECUCION DEL PROYECTO			
NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACION	FECHA DE FINALIZACION	RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIO ANTES MENCIONADOS
REHABILITACION DE VAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO ASFALTICO EN CUADRANTE COMPRENDIDO ENTRE LA 1 Y 12 CALLES. 13 Y 17 AVENDAS S.O.	REHABILITACION DE VAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO ASFALTICO EN CUADRANTE COMPRENDIDO ENTRE LA 1 Y 12 CALLES. 13 Y 17 AVENDAS S.O.	SUR OESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA.	MEJORAR LA RED VAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 2.000 M CON UN ESPESOR DE ± 0.07 M	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1.954.000,00	01/07/2016	TERMINADO	1.954.000,00	26/08/2016				
REHABILITACION DE VAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: SAN MANUEL, EL CHORIZO, LA FUENTE 1 Y 2, MIRAMONTES, 21 DE ABRIL, SANTO DOMINGO, MEZCALAR, SAN ISIDRO, GUADALUPE, SECTOR COFRADIA	REHABILITACION DE VAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: SAN MANUEL, EL CHORIZO, LA FUENTE 1 Y 2, MIRAMONTES, 21 DE ABRIL, SANTO DOMINGO, MEZCALAR, SAN ISIDRO, GUADALUPE, SECTOR COFRADIA	COFRADIA	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 20,0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1.613.400,00	01/07/2016	TERMINADO	1.613.400,00	25/08/2016				
TRATAMIENTO CON SELLO ASFALTICO EN RESIDENCIAL ANDALUZA	TRATAMIENTO CON SELLO ASFALTICO EN RESIDENCIAL ANDALUZA	NOR ESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA RESANE DE CARPETA ± 0.07 CON SUMINISTRO ASFALTICA, COLOCACION DE EMULSION TPO 48-1 Y GRAVA DE 3/8, SEGURIDAD Y SEÑALIZACION VAL Y DESALJO DE DESPERDICIOS	MEJORAR LA RED VAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO, PARA ALARGAR LA VIDA DE LA CARPETA ASFALTICA EXISTENTE Y LA FLUIDEZ VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN SELLAR 12.000 M² DE LA SUPERFICIE Y ENTAR EL AVANCE DEL DETERIORO DE LA PRIMERA SUPERFICIE DEL PAVIMENTO.	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1.961.250,00	01/07/2016	TERMINADO	1.961.250,00	26/08/2016				
REHABILITACION DE VAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO ASFALTICO EN COLONIA SANTA CLARA SECTOR LOMAS DEL CARMEN	REHABILITACION DE VAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO ASFALTICO EN COLONIA SANTA CLARA SECTOR LOMAS DEL CARMEN	CARMEN	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA.	MEJORAR LA RED VAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 2.000 M CON UN ESPESOR DE ± 0.07 M	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1.969.950,00	01/07/2016	TERMINADO	1.969.950,00	26/08/2016				
REHABILITACION DE VAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: PARAISO I Y II, MILENIUM, SAN JUAN BOSCO, LA DOS MIL, OJO DE AGUA, RIVERA FAJARDO, COFRADIA CENTRO Y SAN BARTOLO, SECTOR COFRADIA	REHABILITACION DE VAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: PARAISO I Y II, MILENIUM, SAN JUAN BOSCO, LA DOS MIL, OJO DE AGUA, RIVERA FAJARDO, COFRADIA CENTRO Y SAN BARTOLO, SECTOR COFRADIA	COFRADIA	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 20,0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1.671.972,00	01/07/2016	TERMINADO	1.671.972,00	25/08/2016				
REHABILITACION DE VAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: LOMAS DEL CARMEN, LOMAS DE SAN JUAN, BRIGAS DEL CACAO, EL PORVENIR, LUIS GARCIA BUSTAMANTE Y ALAMEDA, EN SU SEGUNDO CICLO	REHABILITACION DE VAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: LOMAS DEL CARMEN, LOMAS DE SAN JUAN, BRIGAS DEL CACAO, EL PORVENIR, LUIS GARCIA BUSTAMANTE Y ALAMEDA, EN SU SEGUNDO CICLO	CARMEN	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 18,0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1.940.373,00	01/07/2016	TERMINADO	1.940.373,00	25/08/2016				
TRATAMIENTO CON MICROCARPETA EN BULEVAR PERAZA DESDE SEMAFORO DEL CATARINO RIVAS A ESCUELA INTERNACIONAL SAMPEDRANA AMBAS TROCHAS	TRATAMIENTO CON MICROCARPETA EN BULEVAR PERAZA DESDE SEMAFORO DEL CATARINO RIVAS A ESCUELA INTERNACIONAL SAMPEDRANA AMBAS TROCHAS	NOR OESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA RESANE DE CARPETA ± 0.07 CON SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MICROCARPETA ASFALTICA TPO II RC-250-11-16 Kg/m², SEGURIDAD Y SEÑALIZACION VAL Y DESALJO DE DESPERDICIOS	MEJORAR LA RED VAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO, PARA ALARGAR LA VIDA DE LA CARPETA ASFALTICA EXISTENTE Y LA FLUIDEZ VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN RESTAURAR LA FRICCION Y TEXTURAS DEL PAVIMENTO EXISTENTE Y CORREGIR DEFORMACIONES DE LA SUPERFICIE DE 10.400 M²	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1.964.200,00	01/07/2016	TERMINADO	1.964.200,00	26/08/2016				
REHABILITACION DE VAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: LA PAZ, SAN LUIS, LA UNION, ISLAS DEL PROGRESO II, GOYBI, SAN JOSE V. BUENOS AMIGOS	REHABILITACION DE VAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: LA PAZ, SAN LUIS, LA UNION, ISLAS DEL PROGRESO II, GOYBI, SAN JOSE V. BUENOS AMIGOS	SUR ESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTEN EN LA REHABILITACION DE LAS VAS NO PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE TERRACERA, PERFILADO DE CUNETAS, CONFORMACION DE RASANTES, SUMINISTRO DE MATERIAL CLASIFICADO	MEJORAR LA RED VAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO EN UNA LONGITUD DE 22,0 KM Y UN ANCHO PROMEDIO DE 7,50 MTS Y UN ESPESOR DE MATERIAL SELECTO DE 10 CMS.	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1.675.600,00	01/07/2016	TERMINADO	1.675.600,00	25/08/2016				
TRATAMIENTO CON MICROCARPETA EN 23 AVENIDA "C" DESDE 11 CALLE A 21 CALLE S.O	TRATAMIENTO CON MICROCARPETA EN 23 AVENIDA "C" DESDE 11 CALLE A 21 CALLE S.O	SUR OESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA RESANE DE CARPETA ± 0.07 CON SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, MICROCARPETA ASFALTICA TPO II RC-250-11-16 Kg/m², SEGURIDAD Y SEÑALIZACION VAL Y DESALJO DE DESPERDICIOS	MEJORAR LA RED VAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO, PARA ALARGAR LA VIDA DE LA CARPETA ASFALTICA EXISTENTE Y LA FLUIDEZ VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN RESTAURAR LA FRICCION Y TEXTURAS DEL PAVIMENTO EXISTENTE Y CORREGIR DEFORMACIONES DE LA SUPERFICIE DE 7.500 M²	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1.935.000,00	01/07/2016	TERMINADO	1.935.993,78	26/08/2016				
REHABILITACION DE VAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO ASFALTICO EN CUADRANTE COMPRENDIDO ENTRE LA 21 Y 27 CALLE. 9 Y 12 AVENDAS S.E.	REHABILITACION DE VAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO ASFALTICO EN CUADRANTE COMPRENDIDO ENTRE LA 21 Y 27 CALLE. 9 Y 12 AVENDAS S.E.	SUR ESTE	LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA REHABILITACION DE LAS VAS CON PAVIMENTO ASFALTICO QUE PRESENTAN BACHES, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS DE CORTE DE AREA DAÑADA, SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, COMPACTACION CON MATERIAL SELECTO, COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALIZACION E IMPRIMACION DE AREA DAÑADA	MEJORAR LA RED VAL PAVIMENTADA CON CONCRETO ASFALTICO, PARA EL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DE LA CIUDAD	EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES QUE PRESENTAN BACHES CON CONCRETO ASFALTICO EN UNA LONGITUD DE 2.000 M CON UN ESPESOR DE ± 0.07 M	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1.973.200,00	01/07/2016	TERMINADO	1.973.200,00	26/08/2016				



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE JULIO 2016

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO									EJECUCION DEL PROYECTO			
NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	Costo de Finalización	FECHA DE FINALIZACION	RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIO ANTES MENCIONADOS
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	VARIOS SECTORES	SECTOR NOR - ESTE, SUR-ESTE NOR - OESTE SUR - OESTE	MARCADO, CORTE DE LOSA DE PAVIMENTO, EXCAVACION ATERAZADO Y FUNDICION DE LOSA DE RODADURA	MITIGAR PROBLEMAS LOS PROBLEMAS DE INUNDACION		ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1.927.350.00	08/06/2016	TERMINADO	1.927.350.00	04/08/2016				
CONSTRUCCION DE CUNETAS Y ACERAS COLONIA JERUSALEN SECTOR SUR-ESTE	COLONIA JERUSALEN	SECTOR SUR - ESTE	MARCADO, EXCAVACION FUNDICION DE CANAL, CONFORMACION DE ACERAS Y FUNDICION DE ACERAS	MITIGAR PROBLEMAS LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	CONSTRUCCION DE CANAL 1513 ML CONSTRUCCION DE ACERA 1513 M2	ZONA IMPACTADA	N/A	PRESTAMO	1.983.210.94	14/03/2016	TERMINADO	1.983.210.94	26/08/2016				
REHABILITACION DE CANAL FELIPE ZELAYA Y CANAL 6 DE MAYO	COLONIA FELIPE ZELAYA Y COLONIA 6 DE MAYO	SECTOR - ESTE	ELIMINACION DE ISLOTES DE SEDIMENTO PERFLADO DE TALUDES DESALOJO DE SEDIMENTO	MITIGAR PROBLEMAS LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO DE CANAL FELIPE ZELAYA 1700 ML MEJORAMIENTO DE CANAL 6 DE MAYO 2000 ML	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1.990.260.00	07/07/2016	TERMINADO	1.990.260.00	25/08/2016				
REHABILITACION DE CANAL SUYAPA SECTOR CHAMELECON Y REHABILITACION CANAL CEBITA	COLONIA SUYAPA Y COLONIA CEBITA CHAMELECON	SECTOR SUR - ESTE	ELIMINACION DE ISLOTES DE SEDIMENTO PERFLADO DE TALUDES DESALOJO DE SEDIMENTO	MITIGAR PROBLEMAS LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO DE CANAL SUYAPA 1350 ML MEJORAMIENTO DE CANAL CEBITA 3800 ML	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1.798.845.00	06/07/2016	TERMINADO	1.798.845.00	25/08/2016				
REHABILITACION DE TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS BARRIOS BARANDILLAS BLANQUITA, SMITH, LA GRANJA, BARRIO LAS PALMAS, MONTEFRESCO Y LA UNION. 33 CALLE DESDE EL PASO A DESNIVEL Y EL ANILLO DESDE EL ESTADIO OLIMPICO HASTA PRIMERA CALLE	BARRIOS BARANDILLAS BLANQUITA, SMITH, LA GRANJA, BARRIO LAS PALMAS, MONTEFRESCO Y LA UNION. 33 CALLE DESDE EL PASO A DESNIVEL Y EL ANILLO DESDE EL ESTADIO OLIMPICO HASTA PRIMERA CALLE	SECTOR NOR - ESTE	MEJORAMIENTO DE TRAGANTES POZOS, TUBERIAS Y DESALOJO DE SEDIMENTO	MITIGAR PROBLEMAS LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO DE TRAGANTES 862 UND MEJORAMIENTO DE POZOS 300 UND MEJORAMIENTO DE TUBERIA 6316 ML MEJORAMIENTO DE QUEBRAPATAS 125 UND	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1.696.526.36	08/07/2016	TERMINADO	1.696.526.36	24/08/2016				
REHABILITACION DE TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS BARRIO MEDINA, CONCEPCION CABAÑAS CABAÑAS, SUNSERI CABAÑAS HIPODROMO	BARRIO MEDINA, CONCEPCION CABAÑAS CABAÑAS, SUNSERI CABAÑAS HIPODROMO	SECTOR SUR - ESTE	MEJORAMIENTO DE TRAGANTES POZOS, TUBERIAS Y DESALOJO DE SEDIMENTO	MITIGAR PROBLEMAS LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO DE TRAGANTES 605 UND MEJORAMIENTO DE POZOS 241 UND MEJORAMIENTO DE TUBERIA 5260 ML MEJORAMIENTO DE QUEBRAPATAS 16 UND	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1.485.859.50	01/07/2016	TERMINADO	1.485.859.50	24/08/2016				
REHABILITACION DE TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PAZ BARAHONA, SUYAPA, LEMPRA, BENQUE, CENTRO, GUAMILITO, LOS ANDES Y SANTA ANA	BARRIO PAZ BARAHONA, SUYAPA, LEMPRA, BENQUE, CENTRO, GUAMILITO, LOS ANDES Y SANTA ANA	SECTOR NOR - OESTE	MEJORAMIENTO DE TRAGANTES POZOS, TUBERIAS Y DESALOJO DE SEDIMENTO	MITIGAR PROBLEMAS LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO DE TRAGANTES 1009 UND MEJORAMIENTO DE POZOS 345 UND MEJORAMIENTO DE TUBERIA 13765 ML MEJORAMIENTO DE QUEBRAPATAS 11 UND	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1.969.969.00	01/07/2016	TERMINADO	1.969.969.00	24/08/2016				
REHABILITACION DE CANAL GUILLEN DESDE LA 27 CALLE HASTA DESCARGA A CANAL SUNSERI Y REHABILITACION D E CANAL ISLAS DEL PROGRESO	CANAL GUILLEN DESDE LA 27 CALLE HASTA DESCARGA A CANAL SUNSERI Y REHABILITACION D E CANAL ISLAS DEL PROGRESO	SECTOR SUR - ESTE	ELIMINACION DE ISLOTES DE SEDIMENTO PERFLADO DE TALUDES DESALOJO DE SEDIMENTO	MITIGAR PROBLEMAS LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO DE CANAL GUILLEN 2200 ML MEJORAMIENTO DE CANAL ISLAS DEL PROGRESO 1170 ML	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1.578.175.00	06/07/2016	TERMINADO	1.578.175.00	25/08/2016				
CONSTRUCCION DE POZOS DE FILTRACION SAN JOSE DEL PEDREGAL	COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL	SECTOR NOR - OESTE	MARCADO, EXCAVACION SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA	MITIGAR PROBLEMAS LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	EXCAVACION 972 M3 DESALOJO DE DESPERDICIO 1166 M3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASCAJO 1 1/2 A 2 PULGADAS 972 M3	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	789.709.60	11/07/2016	TERMINADO	789.709.60	15/08/2016				
EMBELLECIMIENTO DE PUENTES EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SECTOR ESTE DE LA CIUDAD	SECTOR ESTE DE LA CIUDAD	SECTOR ESTE DE LA CIUDAD	PINTURA EN BORDILLOS, PINTURA EN PRETILES, DEMOLICIONES DE COLUMNAS Y VIGAS, RESANES DE COLUMNAS Y VIGAS, CONSTRUCCION DE COLUMNAS Y VIGAS.	MEJORAR LA CALIDAD	PINTURA EN BORDILLOS, PINTURA EN PRETILES, DEMOLICIONES DE COLUMNAS Y VIGAS, RESANES DE COLUMNAS Y VIGAS, CONSTRUCCION DE COLUMNAS Y VIGAS.	ZONA IMPACTADA	NO HUBIERON	TRANSFERENCIAS	1.215.772.00	10/06/2016	TERMINADO	1.215.772.00	18/08/2016				
REMEDIACION OFICINA ALCALDES AUXILIARES LAGUNA DE TEMBLADERO SECTOR EL MERENDON	LAGUNA DE TEMBLADERO, SECTOR EL MERENDON	SECTOR EL MERENDON	DESMONTAJE DE TECHO, CIMENTACION, SOLERAS, PARED DE BLOQUE, FIRME DE CONCRETO, REPELLO Y PULIDO, ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTA, CIELO FALSO, PUERTAS TERMO FORMADAS, SISTEMA ELECTRICO, PISO DE CERAMICA, INSTALACIONES HIDROSANTARIAS, ILUMINACION, Y PINTURA.	MEJORAR CONDICIONES DE DICHA OFICINA	DESMONTAJE DE TECHO, CIMENTACION, SOLERAS, PARED DE BLOQUE, FIRME DE CONCRETO, REPELLO Y PULIDO, ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTA, CIELO FALSO, PUERTAS TERMO FORMADAS, SISTEMA ELECTRICO, PISO DE CERAMICA, INSTALACIONES HIDROSANTARIAS, ILUMINACION, Y PINTURA.	ZONA IMPACTADA	NO HUBIERON	FONDOS PROPIOS	1.012.250.00	10/06/2016	TERMINADO	1.054.663.00	19/08/2016		42.413.00	EJECUCION DE OBRAS QUE NO ERAN PARTE DEL ALCANCE DE LA OBRA, PERO QUE A MEDIDA SE AVANZABA EN EL MISMO, SE DE TERMINO ERAN INDISPENSABLES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO AL PRODUCTO FINAL DE LA OBRA	ESTE CAMBIO SE REALIZO DEBIDO A QUE SE PRESENTARON UNOS CAMBIOS ENTRE LA OBRA CONTRATADA CON LA EJECUTADA, POR LO QUE SE TUVO QUE AUMENTAR CANTIDADES CONTRATADAS.
REPARACION DE BORDILLOS EN BULEVARES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, BULEVAR DEL SUR, 3 AVENIDA S.E. DESDE CIRCUNVALACION HASTA 33 CALLE, BULEVAR PRADO ALTO Y 8 AVENIDA, DESDE CIRCUNVALACION HASTA 33 CALLE S.E.	BULEVAR DEL SUR, 3 AVENIDA S.E. DESDE CIRCUNVALACION HASTA 33 CALLE, BULEVAR PRADO ALTO Y 8 AVENIDA, DESDE CIRCUNVALACION HASTA 33 CALLE	SECTOR S.E.	DEMOLICION DE BORDILLOS, CONSTRUCCION DE BORDILLOS, PICADO Y RESANE DE BORDILLOS, RECONSTRUCCION DE ACERA.		DEMOLICION DE BORDILLOS, CONSTRUCCION DE BORDILLOS, PICADO Y RESANE DE BORDILLOS, RECONSTRUCCION DE ACERA.	ZONA IMPACTADA	NO HUBIERON	FONDOS PROPIOS	1.795.635.00	10/06/2016	TERMINADO	1.795.621.00	04/08/2016				



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE JULIO 2016

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO									EJECUCION DEL PROYECTO			
NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACION	FECHA DE FINALIZACION	RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	VARIACIONES EN EL ALCANCE Y CUBRACION DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIO ANTES MENCIONADOS
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	VARIOS SECTORES	SECTOR NOR - ESTE, SUR-ESTE NOR - OESTE SUR- OESTE	MARCADO, CORTE DE LOSA DE PAVIMENTO, EXCAVACION ATERADO Y FUNDICION DE LOSA DE ROADURA	MITIGAR PROBLEMAS LOS PROBLEMAS DE INUNDACION		ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1.927.350.00	06/06/2016	TERMINADO	1.927.350.00	04/08/2016				
CONSTRUCCION DE CUNETAS Y ACERAS, COLONIA JERUSALEN SECTOR SUR-ESTE.	COLONIA JERUSALEN	SECTOR SUR - ESTE	MARCADO, EXCAVACION FUNDICION DE CANAL CONFORMACION DE ACERAS Y FUNDICION DE ACERAS	MITIGAR PROBLEMAS LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	CONSTRUCCION DE CANAL 1513 ML CONSTRUCCION DE ACERA 1513 M2	ZONA IMPACTADA	N/A	PRESTAMO	1.983.210.94	14/03/2016	TERMINADO	1.983.210.94	26/08/2016				
REHABILITACION DE CANAL FELIPE ZELAYA Y CANAL 6 DE MAYO	COLONIA FELIPE ZELAYA Y COLONIA 6 DE MAYO	SECTOR - ESTE	ELIMINACION DE ISLOTES DE SEDIMENTO PERIFILADO DE TALUDES DESALOJO DE SEDIMENTO	MITIGAR PROBLEMAS LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO DE CANAL FELIPE ZELAYA 1700 ML MEJORAMIENTO DE CANAL 6 DE MAYO 2000 ML	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1.890.260.00	07/07/2015	TERMINADO	1.990.260.00	25/08/2016				
REHABILITACION DE CANAL SUYAPA SECTOR CHAMELECON Y REHABILITACION CANAL CEBITA	COLONIA SUYAPA Y COLONIA CEBITA CHAMELECON	SECTOR SUR - ESTE	ELIMINACION DE ISLOTES DE SEDIMENTO PERIFILADO DE TALUDES DESALOJO DE SEDIMENTO	MITIGAR PROBLEMAS LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO DE CANAL SUYAPA 1350 ML MEJORAMIENTO DE CANAL CEBITA 3800 ML	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1.798.845.00	06/07/2016	TERMINADO	1.798.845.00	25/08/2016				
REHABILITACION DE TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS BARRIOS BARANDILLAS BLANQUITA, SMITH, LA GRANJA, BARRIO LAS PALMAS, MONTEFRESCO Y LA UNION. 33 CALLE DESDE EL PASO A DESNIVEL Y 8 ANILLO DESDE EL ESTADIO OLIMPICO HASTA PRIMERA CALLE	BARRIOS BARANDILLAS BLANQUITA, SMITH, LA GRANJA, BARRIO LAS PALMAS, MONTEFRESCO Y LA UNION. 33 CALLE DESDE EL PASO A DESNIVEL Y 8 ANILLO DESDE EL ESTADIO OLIMPICO HASTA PRIMERA CALLE	SECTOR NOR - ESTE	MEJORAMIENTO DE TRAGANTES POZOS, TUBERIAS Y DESALOJO DE SEDIMENTO	MITIGAR PROBLEMAS LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO DE TRAGANTES 862 UNO MEJORAMIENTO DE POZOS 300 UNO MEJORAMIENTO DE TUBERIA 6316 ML MEJORAMIENTO DE QUIEBRAPATAS 125 UNO	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1.686.525.36	08/07/2016	TERMINADO	1.686.525.36	24/08/2016				
REHABILITACION DE TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS BARRIO MEDINA, CONCEPCION CABAÑAS CABAÑITAS, SUNSERI CABAÑITAS HPODROMO	BARRIO MEDINA, CONCEPCION CABAÑAS CABAÑITAS, SUNSERI CABAÑITAS HPODROMO	SECTOR SUR - ESTE	MEJORAMIENTO DE TRAGANTES POZOS, TUBERIAS Y DESALOJO DE SEDIMENTO	MITIGAR PROBLEMAS LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO DE TRAGANTES 605 UNO MEJORAMIENTO DE POZOS 241 UNO MEJORAMIENTO DE TUBERIA 5260 ML MEJORAMIENTO DE QUIEBRAPATAS 16 UNO	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1.485.859.50	01/07/2016	TERMINADO	1.485.859.50	24/08/2016				
REHABILITACION DE TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PAZ BARAHONA, SUYAPA, LEMPIRA, BENQUE, CENTRO, GUAMILITO, LOS ANDES Y SANTA ANA	BARRIO PAZ BARAHONA, SUYAPA, LEMPIRA, BENQUE, CENTRO, GUAMILITO, LOS ANDES Y SANTA ANA	SECTOR NOR - OESTE	MEJORAMIENTO DE TRAGANTES POZOS, TUBERIAS Y DESALOJO DE SEDIMENTO	MITIGAR PROBLEMAS LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO DE TRAGANTES 1009 UNO MEJORAMIENTO DE POZOS 345 UNO MEJORAMIENTO DE TUBERIA 10786 ML MEJORAMIENTO DE QUIEBRAPATAS 11 UNO	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1.969.969.00	01/07/2016	TERMINADO	1.969.969.00	24/08/2016				
REHABILITACION DE CANAL GUILLEN DESDE LA 27 CALLE HASTA DESCARGA A CANAL SUNSERI Y REHABILITACION D E CANAL ISLAS DEL PROGRESO	CANAL GUILLEN DESDE LA 27 CALLE HASTA DESCARGA A CANAL SUNSERI Y REHABILITACION D E CANAL ISLAS DEL PROGRESO	SECTOR SUR - ESTE	ELIMINACION DE ISLOTES DE SEDIMENTO PERIFILADO DE TALUDES DESALOJO DE SEDIMENTO	MITIGAR PROBLEMAS LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	MEJORAMIENTO DE CANAL GUILLEN 2200 ML MEJORAMIENTO DE CANAL ISLAS DEL PROGRESO 1170 ML	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	1.578.175.00	06/07/2016	TERMINADO	1.578.175.00	25/08/2016				
CONSTRUCCION DE POZOS DE FILTRACION SAN JOSE DEL PEDREGAL	COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL	SECTOR NOR - OESTE	MARCADO, EXCAVACION SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA	MITIGAR PROBLEMAS LOS PROBLEMAS DE INUNDACION	EXCAVACION 972 M3 DESALOJO DE DESPERDICIO 1166 M3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CASCAJO 1 1/2 A 2 PULGADAS 972 M3	ZONA IMPACTADA	N/A	FONDOS PROPIOS	788.709.60	11/07/2016	TERMINADO	788.709.60	15/08/2016				
EMBELLECIMIENTO DE PUENTES EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SECTOR ESTE DE LA CIUDAD	SECTOR ESTE DE LA CIUDAD	SECTOR ESTE DE LA CIUDAD	PINTURA EN BORDILLOS, PINTURA EN PRETILES, DEMOLICIONES DE COLUMNAS Y VIGAS, RESANES DE COLUMNAS Y VIGAS, CONSTRUCCION DE COLUMNAS Y VIGAS.	MEJORAR LA CALIDAD	PINTURA EN BORDILLOS, PINTURA EN PRETILES, DEMOLICIONES DE COLUMNAS Y VIGAS, RESANES DE COLUMNAS Y VIGAS, CONSTRUCCION DE COLUMNAS Y VIGAS.	ZONA IMPACTADA	NO HUBIERON	TRANSFERENCIAS	1.215.772.00	10/06/2016	TERMINADO	1.215.772.00	19/08/2016				
REMODELACION OFICINA ALCALDES AUXILIARES, LAGUNA DE TEMBLADERO, SECTOR EL MERENDON	LAGUNA DE TEMBLADERO, SECTOR EL MERENDON	SECTOR EL MERENDON	DESAMONTAJE DE TECHO, CIMENTACION SOLERAS, PARED DE BLOQUE, FIRME DE CONCRETO, REPELLO Y PULIDO, ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTA, CIELO FALSO, PUERTAS TIPO FORMADAS, SISTEMA ELECTRICO, PISO DE CERAMICA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ILUMINACION, Y PINTURA	MEJORAR CONDICIONES DE DICHA OFICINA	DESAMONTAJE DE TECHO, CIMENTACION SOLERAS, PARED DE BLOQUE, FIRME DE CONCRETO, REPELLO Y PULIDO, ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTA, CIELO FALSO, PUERTAS TIPO FORMADAS, SISTEMA ELECTRICO, PISO DE CERAMICA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ILUMINACION, Y PINTURA	ZONA IMPACTADA	NO HUBIERON	FONDOS PROPIOS	1.012.250.00	10/06/2016	TERMINADO	1.054.663.00	19/08/2016	42.413.00		EJECUCION DE OBRAS QUE NO ERAN PARTE DEL ALCANCE DE LA OBRA, PERO QUE A MEDIDA SE AVANZABA EN EL MISMO, SE DETERMINO ERAN INDISPENSABLES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO AL PRODUCTO FINAL DE LA OBRA	ESTE CAMBIO SE REALIZO DEBIDO A QUE SE PRESENTARON UNOS CAMBIOS ENTRE LA OBRA CONTRATADA CON LA EJECUTADA, POR LO QUE SE TUVO QUE AUMENTAR CANTIDADES CONTRATADAS.
REPARACION DE BORDILLOS EN BULEVARES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, BULEVAR DEL SUR, 3 AVENIDA S.E. OESTE, CIRCUVNAACION HASTA 33 CALLE, BULEVAR PRADO ALTO Y 8 AVENIDA, DESDE CIRCUVNAACION HASTA 33 CALLE S.E.	BULEVAR DEL SUR, 3 AVENIDA S.E. DESDE CIRCUVNAACION HASTA 33 CALLE, BULEVAR PRADO ALTO Y 8 AVENIDA, DESDE CIRCUVNAACION HASTA 33 CALLE	SECTOR S.E.	DEMOLICION DE BORDILLOS, CONSTRUCCION DE BORDILLOS, PICADO Y RESANE DE BORDILLOS, RECONSTRUCCION DE ACERA.		DEMOLICION DE BORDILLOS, CONSTRUCCION DE BORDILLOS, PICADO Y RESANE DE BORDILLOS, RECONSTRUCCION DE ACERA.	ZONA IMPACTADA	NO HUBIERON	FONDOS PROPIOS	1.795.635.00	10/06/2016	TERMINADO	1.795.621.00	04/08/2016			EJECUCION DE OBRAS QUE NO ERAN PARTE DEL ALCANCE DE LA OBRA, PERO QUE A MEDIDA SE AVANZABA EN EL MISMO, SE DETERMINO ERAN INDISPENSABLES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO AL PRODUCTO FINAL DE LA OBRA	ESTE CAMBIO SE REALIZO DEBIDO A QUE SE PRESENTARON UNOS CAMBIOS ENTRE LA OBRA CONTRATADA CON LA EJECUTADA, POR LO QUE SE TUVO QUE AUMENTAR CANTIDADES CONTRATADAS

MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE JULIO 2016

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO									EJECUCION DEL PROYECTO			
NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACION DEL PROYECTO	SECTOR, SUB SECTOR	DESCRIPCION DEL PROYECTO	PROPOSITO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO	FECHA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	COSTO DE FINALIZACION	FECHA DE FINALIZACION	RELACION DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS DE MANERA TRIMESTRAL	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	VARIACIONES EN EL ALCANCE Y DURACION DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIO ANTES MENCIONADOS
RESTAURACION MURO PERIMETRAL Y REMODELACION DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y CASETA DE VIGILANCIA PLANTEL DE INFRAESTRUCTURA, BARRIO LAS PALMAS 20 CALLE, 3 AVENIDA S.E	BARRIO LAS PALMAS, 20 CALLE, 3 AVENIDA	SECTOR S.E.	LIMPIEZA Y RESANE DE MURO, PINTURA DE PAREDES, CONSTRUCCION DE COLUMNAS, PARED DE BLOQUE DE 6", AMPLIACION DE LOSA DE TECHO, IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE TECHO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTONES METALICOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS.	MEJORAR LA APARENCIA Y FACILITAR EL INGRESO A DICHO PLANTEL	LIMPIEZA Y RESANE DE MURO, PINTURA DE PAREDES, CONSTRUCCION DE COLUMNAS, PARED DE BLOQUE DE 6", AMPLIACION DE LOSA DE TECHO, IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE TECHO, SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTONES METALICOS, SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS.	ZONA IMPACTADA	NO HUBIERON	FONDOS PROPIOS	1.671.781.05	10/06/2016	TERMINADO	1.445.373.25	26/08/2016		-226.407.80	OBRAS NO EJECUTADAS AL VER QUE NO AFECTABAN AL FINAL DE LA EJECUCION DEL PROYECTO	ESTE CAMBIO SE REALIZO DEBIDO A QUE SE PRESENTARON UNOS CAMBIOS ENTRE LA OBRA CONTRATADA CON LA EJECUTADA, POR LO QUE SE TUVO QUE DISMINUIR CANTIDADES CONTRATADAS
REMODELACION DE OFICINAS PARA DIRECCION DE TRANSPORTE PUBLICO, GIMNASIO MUNICIPAL, BULEVAR DEL SUR	GIMNASIO MUNICIPAL,	SECTOR S.O.	DESMONTAJE DE CIELO FALSO Y PARTE DE ALGUNAS PAREDES DE CONCRETO EXISTENTES, NUEVAS PAREDES DE TABLA YESO Y BLOQUE DE CONCRETO, LEVANTAR NIVEL EN AREA BAÑOS, CUARTOS DE BAÑO, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, APARATOS SANITARIOS, PISO DE CERAMICA, CIELO FALSO ACUSTICO, PINTURA EN PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES, BODEGA EXTERIOR.	MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS OFICINAS	DESMONTAJE DE CIELO FALSO Y PARTE DE ALGUNAS PAREDES DE CONCRETO EXISTENTES, NUEVAS PAREDES DE TABLA YESO Y BLOQUE DE CONCRETO, LEVANTAR NIVEL EN AREA BAÑOS, CUARTOS DE BAÑO, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, APARATOS SANITARIOS, PISO DE CERAMICA, CIELO FALSO ACUSTICO, PINTURA EN PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES, BODEGA EXTERIOR.	ZONA IMPACTADA	NO HUBIERON	FONDOS PROPIOS	1.111.628.90	05/07/2016	TERMINADO	1.221.873.60	26/08/2016		110.046.70	EJECUCION DE OBRAS QUE NO ERAN PARTE DEL ALCANCE DE LA OBRA, PERO QUE A MEDIDA SE AVANZABA EN EL MISMO, SE DETERMINO ERAN INDISPENSABLES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO AL PRODUCTO FINAL DE LA OBRA	ESTE CAMBIO SE REALIZO DEBIDO A QUE SE PRESENTARON UNOS CAMBIOS ENTRE LA OBRA CONTRATADA CON LA EJECUTADA, POR LO QUE SE TUVO QUE AUMENTAR CANTIDADES CONTRATADAS
AMPLIACION DE MEGAPOSTA DE POLICIA CHAMELECON, SECTOR CHAMELECON	SECTOR CHAMELECON,	SECTOR CHAMELECON,	ZAPATAS AISLADAS, ZAPATA CORRIDA, COLUMNAS, VIGAS, PAREDES DE BLOQUE, SOLERA, CASTILLOS, ENTRE PISO DE LOSA CON CANALETA, PISO DE CONCRETO, REPELLO, PULIDO, SISTEMA ELECTRICO, CIELO FALSO TERMO-ACUSTICO, PUERTAS TERMOFORMADAS, VENTANAS TIPO CELOSIA, ESTRUCTURA DE TECHO CON LAMINA DE ALUMINIO, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, PISO DE CERAMICA Y PINTURA.	MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS OFICINAS	ZAPATAS AISLADAS, ZAPATA CORRIDA, COLUMNAS, VIGAS, PAREDES DE BLOQUE, SOLERA, CASTILLOS, ENTRE PISO DE LOSA CON CANALETA, PISO DE CONCRETO, REPELLO, PULIDO, SISTEMA ELECTRICO, CIELO FALSO TERMO-ACUSTICO, PUERTAS TERMOFORMADAS, VENTANAS TIPO CELOSIA, ESTRUCTURA DE TECHO CON LAMINA DE ALUMINIO, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, PISO DE CERAMICA Y PINTURA.	ZONA IMPACTADA	NO HUBIERON	TRANSFERENCIAS	1.098.883.30	05/07/2016	TERMINADO	1.099.883.90	26/08/2016				
REPARACION DE CERCO Y AMPLIACION CENTRO DE SALUD SANDOVAL SORITO, COLONIA SANDOVAL SORITO, SECTOR SATELITE	COLONIA SANDOVAL SORITO,	SECTOR SATELITE	PORTON PEATONAL, PORTON VEHICULAR, PARED DE BLOQUE, SOLERA DE REMATE, CASTILLOS, PINTURA, AMPLIACION, CEMENTO CORRIDO, SOLERA, PAREDES DE BLOQUE, REPELLO Y PULIDO, TECHO, CIELO FALSO, SISTEMA ELECTRICO, ILUMINACION, VENTANERIA, PISO DE CERAMICA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y PINTURA	MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS OFICINAS	PORTON PEATONAL, PORTON VEHICULAR, PARED DE BLOQUE, SOLERA DE REMATE, CASTILLOS, PINTURA, AMPLIACION, CEMENTO CORRIDO, SOLERA, PAREDES DE BLOQUE, REPELLO Y PULIDO, TECHO, CIELO FALSO, SISTEMA ELECTRICO, ILUMINACION, VENTANERIA, PISO DE CERAMICA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y PINTURA	ZONA IMPACTADA	NO HUBIERON	TRANSFERENCIAS	1.189.668.20	11/07/2016	TERMINADO	1.204.297.70	26/08/2016		14.639.50	EJECUCION DE OBRAS QUE NO ERAN PARTE DEL ALCANCE DE LA OBRA, PERO QUE A MEDIDA SE AVANZABA EN EL MISMO, SE DETERMINO ERAN INDISPENSABLES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO AL PRODUCTO FINAL DE LA OBRA	ESTE CAMBIO SE REALIZO DEBIDO A QUE SE PRESENTARON UNOS CAMBIOS ENTRE LA OBRA CONTRATADA CON LA EJECUTADA, POR LO QUE SE TUVO QUE AUMENTAR CANTIDADES CONTRATADAS
CONSTRUCCION CERCO, MODULO DE ODONTOLOGIA Y AMPLIACION CENTRO DE SALUD EL ZAPOTAL, SECTOR EL ZAPOTAL	SECTOR EL ZAPOTAL,	SECTOR N.O.	DEMOLICIONES, TRAZADO Y MARCADO, CEMENTO CORRIDO DE CONCRETO, SOBREELEVACION DE BLOQUE DE 6" FUNDIDO, FUNCION DE SOLERAS Y CASTILLOS, PARED DE BLOQUE DE 6", PINTURA EN PAREDES, TALLADOS DE ELEMENTOS DE CONCRETO	MEJORAR LAS CONDICIONES FISICA DE DICHO CENTRO ASISTENCIAL	DEMOLICIONES, TRAZADO Y MARCADO, CEMENTO CORRIDO DE CONCRETO, SOBREELEVACION DE BLOQUE DE 6" FUNDIDO, FUNCION DE SOLERAS Y CASTILLOS, PARED DE BLOQUE DE 6", PINTURA EN PAREDES, TALLADOS DE ELEMENTOS DE CONCRETO.	ZONA IMPACTADA	NO HUBIERON	TRANSFERENCIAS	990.052.46	10/06/2016	TERMINADO	994.077.40	30/08/2016		4.024.94	EJECUCION DE OBRAS QUE NO ERAN PARTE DEL ALCANCE DE LA OBRA, PERO QUE A MEDIDA SE AVANZABA EN EL MISMO, SE DETERMINO ERAN INDISPENSABLES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO AL PRODUCTO FINAL DE LA OBRA	ESTE CAMBIO SE REALIZO DEBIDO A QUE SE PRESENTARON UNOS CAMBIOS ENTRE LA OBRA CONTRATADA CON LA EJECUTADA, POR LO QUE SE TUVO QUE AUMENTAR CANTIDADES CONTRATADAS
CONSTRUCCION DE MURO ESCUELA SOLEDAD FERNANDEZ, BARRIO BARANDILLAS, 10 CALLE 4 AVENIDA, SECTOR N.E	BARRIO BARANDILLAS, 10 CALLE 4 AVENIDA,	SECTOR N.E.	DEMOLICIONES, TRAZADO Y MARCADO, CEMENTO CORRIDO DE CONCRETO, SOBREELEVACION DE BLOQUE DE 6" FUNDIDO, FUNCION DE SOLERAS Y CASTILLOS, PARED DE BLOQUE DE 6", PINTURA EN PAREDES, TALLADOS DE ELEMENTOS DE CONCRETO.	MEJORAR LA SEGURIDAD DE DICHO CENTRO EDUCATIVO	DEMOLICIONES, TRAZADO Y MARCADO, CEMENTO CORRIDO DE CONCRETO, SOBREELEVACION DE BLOQUE DE 6" FUNDIDO, FUNCION DE SOLERAS Y CASTILLOS, PARED DE BLOQUE DE 6", PINTURA EN PAREDES, TALLADOS DE ELEMENTOS DE CONCRETO.	ZONA IMPACTADA	NO HUBIERON	TRANSFERENCIAS	699.261.60	06/07/2016	TERMINADO	766.791.36	30/08/2016		67.489.76	EJECUCION DE OBRAS QUE NO ERAN PARTE DEL ALCANCE DE LA OBRA, PERO QUE A MEDIDA SE AVANZABA EN EL MISMO, SE DETERMINO ERAN INDISPENSABLES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO AL PRODUCTO FINAL DE LA OBRA	ESTE CAMBIO SE REALIZO DEBIDO A QUE SE PRESENTARON UNOS CAMBIOS ENTRE LA OBRA CONTRATADA CON LA EJECUTADA, POR LO QUE SE TUVO QUE AUMENTAR CANTIDADES CONTRATADAS
REMODELACION LOCAL PARA OFICINAS DE SALUD MUNICIPAL, 13 AVENIDA, 19-20 CALLE S.E. COLONIA RAPALO	13 AVENIDA, 19-20 CALLE S.E. COLONIA RAPALO	SECTOR S.E.	DESMONTAJE PARED TABLA YESO, DESINSTALACION LAVAMANOS, FORRO PARED TABLA YESO, PUERTA DE ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO POLARIZADO, PARED PANEL ESTRUCTURAL, POLIESTIRENO, TECHO METALICO CON CUBIERTA ALUMINIO, PUERTAS FORMADAS, VENTANAS METALICAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA.	MEJORAR LAS CONDICIONES FISICA DE DICHO CENTRO ASISTENCIAL	DESMONTAJE PARED TABLA YESO, DESINSTALACION LAVAMANOS, FORRO PARED TABLA YESO, PUERTA DE ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO POLARIZADO, PARED PANEL ESTRUCTURAL, POLIESTIRENO, TECHO METALICO CON CUBIERTA ALUMINIO, PUERTAS FORMADAS, VENTANAS METALICAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS Y PINTURA.	ZONA IMPACTADA	NO HUBIERON	TRANSFERENCIAS	801.802.45	24/06/2016	TERMINADO	879.702.55	30/08/2016		77.900.10	EJECUCION DE OBRAS QUE NO ERAN PARTE DEL ALCANCE DE LA OBRA, PERO QUE A MEDIDA SE AVANZABA EN EL MISMO, SE DETERMINO ERAN INDISPENSABLES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO AL PRODUCTO FINAL DE LA OBRA	ESTE CAMBIO SE REALIZO DEBIDO A QUE SE PRESENTARON UNOS CAMBIOS ENTRE LA OBRA CONTRATADA CON LA EJECUTADA, POR LO QUE SE TUVO QUE AUMENTAR CANTIDADES CONTRATADAS
TOTAL									80,427,823.46			89,517,094.07					

10003
RAFAEL OSMAN ZAVALA QUINCHILLA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

