


Departamento	Atlantida		
Municipio	La Masica		
Años de Vigencia del PDM	05 AÑOS		
PDM del:	2020	al	2025

Matriz de seguimiento a la gestión del PIMP - PDM del 2020 al 2025

No	Programas del PIMP - PDM	# de proyectos PIMP-PDM	2021		2022		2023		2024		2025		Proyectos Pendientes	
			Proyectos Ejecutados		Proyectos Ejecutados		Proyectos Ejecutados		Proyectos en Ejecucion		Proyectos Pendientes		Proyectos Pendientes	
			Cantidad	% Avance	Cantidad	% Avance	Cantidad	% Avance	Cantidad	% Avance	Cantidad	% Avance	Cantidad	% Pendiente
1	Programa de infraestructura	121	20	16,53%	35	28,93%	40	33,06%	43	35,54%	0	0,00%	-17	-14,05%
2	Programa productivo	42	12	28,57%	4	9,52%	1	2,38%	0	0,00%	0	0,00%	25	59,52%
3	Programa social	200	47	23,50%	29	14,50%	25	12,50%	41	20,50%	0	0,00%	58	29,00%
4	Programa ambiental	13	2	15,38%	3	23,08%	3	23,08%	4	30,77%	0	0,00%	1	7,69%
5	Programa estratégico	1	0	0,00%	1	100,00%	1	100,00%	1	100,00%	0	0,00%	-2	-200,00%
6	Programa sectores especiales	0	0	0,00%	0	0,00%	2	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	-2	100,00%
	Total	377	81	21,49%	72	19,10%	72	19,10%	89	23,61%	0	0,00%	63	16,71%



 Firma y Fecha
 Municipalidad



 Firma y Fecha
 Mancomunidad
 18/09/24

NOMBRE DEL MUNICIPIO: La Masica

segundo Trimestre 2024

Resumen de la coherencia entre PIMA y PDM (Ejecutado)

		<u>Ejecutado al Segundo Trimestre</u>	
Tipo de Proyecto		# de proyectos	Proporción (%)
Por la municipalidad	[21] Número de proyectos en PIMA	38	100%
	[22] Número de proyectos en el marco del PIMP- PDM	36	95%
	[23] Número de proyectos que contribuyen un OLE	2	5%
Por la mancomunidad	[26] Reconocimiento por la Mancomunidad	Sí	No
	[27] (Observación)		
Por la SDHJGD	[28] Reconocimiento por la SGJD	Sí	No
	[29] (Observación)		

(Por la Municipalidad)

(Por la Mancomunidad)

(Por SGJD)

Fecha: 18/09/2024

Fecha: 18/09/24

Fecha: _____

Nombre:


Nombre:

Nombre:


Ovidio Noun Turcios

Mario Paxin

Firma:



Firma:



Firma:



[3]Nombre del Proyecto	[4]Código en PIMP	[5]Eje Temático	[6]Cumplimiento del Proyecto		[7]Avance			[8]Ubicación Exacta del Proyecto		[9]Periodo de ejecución (mes)		[10]Presupuesto		[11]Número de beneficiario aproximado
			Sí	No	Meta	Actual	Pendiente	Urbano	Rural	inicio	final	Planificado	Ejecutado	
								Barrio / Colonia	Aldea / Caserío					
SECTOR DE EDUCACION														
Mejoramiento del CEB "Medardo Mejía"	I-9	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		No	100%	0,00%	100,00%		Agua Caliente			L. 300.000,00	L. 0,00	31073
Mejoramiento del CEB "Francisco Regis Benedith"	I-8	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Si		100%	82,02%	17,98%		El Naranjal	Abril	Junio	L. 1.860.230,00	L. 1.525.767,20	31073
Mejoramiento del CEB SAT "José Simeón Cañas"	I-8	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		No	100%	0,00%	100,00%		La Cumbre			L. 350.000,00	L. 0,00	480
Mejoramiento del CEB SAT "Rafael Heliodoro Valle"	I-33	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		No	100%	0,00%	100,00%		Tripoli			L. 400.000,00	L. 0,00	775
Mejoramiento del CEB bilingüe "Dionicio de Herrera"	I-7	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Si		100%	51,73%	48,27%		San Juan Pueblo	Junio		L. 1.479.052,81	L. 765.060,00	4670
Mejoramiento del CEB "Felix Canales Salazar"	I-33	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		No	100%	0,00%	100,00%		San Félix			L. 50.000,00	L. 0,00	118
Mejoramiento del Instituto "Gonzalo G. Rodríguez"	I-8	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		No	100%	0,00%	100,00%	B° El Centro				L. 1.100.000,00	L. 0,00	3427
Mejoramiento del CEPB Espiritu del Siglo	I-7	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		No	100%	0,00%	100,00%		San Juan Pueblo			L. 100.000,00	L. 0,00	4670
Mejoramiento Del CEPB San Isidro	I-7	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		No	100%	0,00%	100,00%		Col. Mario Ayala San Juan Pueblo			L. 380.000,00	L. 0,00	355
Mejoramiento del CEB Prudencio Alvarez	I-8	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		No	100%	0,00%	100,00%	B° El Centro				L. 350.000,00	L. 0,00	683
Mejoramiento del CEBSAT Modesto Rodas Alvarado	I-8	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		No	100%	0,00%	100,00%		Pozo Sarco			L. 380.000,00	L. 0,00	306
Mejoramiento del CEB Francisco Morazan	I-9	INFRAESTRUCTURA		No	100%	0,00%	100,00%		El Oro			L. 150.000,00	L. 0,00	366
Mejoramiento del CEB Vilma Madrid de Alvarez	I-8	INFRAESTRUCTURA		No	100%	0,00%	100,00%		La Presa			L. 360.717,19	L. 0,00	312
												L. 7.260.000,00	L. 2.290.827,20	
Salud														
Mantenimiento del Rastro Municipal		INFRAESTRUCTURA	Si		100%	0,96%	99,04%		Las Tres Marias	Enero	Junio	L. 607.455,26	L. 5.820,00	31073
Mejoramiento de la clínica periférica	I-28	INFRAESTRUCTURA	Si		100%	14,16%	85,84%	B° El Centro		Junio		L. 500.000,00	L. 70.785,05	31073
Aporte Para Compra de Terreno para construccion del Centro de Estabilizacion y Emergencias	S-158	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		No	100%	0,00%	100,00%		San Marcos			L. 200.000,00	L. 0,00	1794
SUB TOTAL												L. 1.307.455,26	L. 76.605,05	
AGUA Y SANEAMIENTO														
Fortalecimiento a junta de agua	I-62	INFRAESTRUCTURA		No	100%	0,00%	100,00%		El Naranjal			L. 100.000,00	L. 0,00	1096
Fortalecimiento a junta de agua	I-62	INFRAESTRUCTURA		No	100%	0,00%	100,00%		La Cumbre			L. 50.000,00	L. 0,00	480
Mantenimiento del crematorio municipal		INFRAESTRUCTURA	Si		100%	55,69%	44,31%		Las Tres Marias	Enero		L. 800.000,00	L. 445.510,00	31073
Manejo de residuos sólidos	A-12	AMBIENTALES		No	100%	0,00%	100,00%	B° El Centro				L. 50.000,00	L. 0,00	3427
Manejo de residuos sólidos	A-12	AMBIENTALES		No	100%	0,00%	100,00%	San Juan Pueblo				L. 100.000,00	L. 0,00	4670
Perforación de pozo para agua potable	A-8	AMBIENTALES		No	100%	0,00%	100,00%		El Naranjal			L. 150.000,00	L. 0,00	1096
Perforación de pozo para agua potable	A-9	AMBIENTALES		No	100%	0,00%	100,00%		La Cumbre			L. 50.000,00	L. 0,00	480
SUB TOTAL												L. 1.300.000,00	L. 445.510,00	

ELECTRIFICACION														
Construcción del proyecto de electrificación	I-56	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA		No	100%	0,00%	100,00%		La Cumbre, El Recreo, Santa Fe, San Marcos y Las Flores			L. 200.000,00	L. 0,00	1794
Mejoramiento de iluminación de carretera CA-13	I-12	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	Si		100%	99,39%	0,61%		Agua Caliente	Enero	Febrero	L. 33.000,00	L. 32.800,00	518
Construcción del proyecto de electrificación	I-56	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA		No	100%	0,00%	100,00%		La Sopera - Santa Fe			L. 380.000,00	L. 0,00	316
Mejoramiento de iluminación de carretera CA-13	S-42	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	Si		100%	99,94%	0,06%		San Antonio	Enero	Febrero	L. 32.000,00	L. 31.980,00	900
Construcción del proyecto de electrificación	I-34	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA		No	100%	0,00%	100,00%		Desvio Tripoli			L. 213.057,24	L. 0,00	775
Mejoramiento de iluminación de carretera CA-13	I-118	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	Si		100%	100,00%	0,00%		Montenegro	Febrero	Febrero	L. 40.000,00	L. 40.000,00	256
Ampliación del proyecto de electrificación	I-34	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA		No	100%	0,00%	100,00%		Tarritos (El Alto)			L. 700.000,00	L. 0,00	239
Mejoramiento de iluminación de carretera CA-13	I-10	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA		No	100%	0,00%	100,00%		La Presa			L. 175.000,00	L. 0,00	312
Ampliación al proyecto de electrificación	I-34	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA		No	100%	0,00%	100,00%		Tripoli			L. 199.285,67	L. 0,00	775
Construcción del proyecto de electrificación	I-57	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA		No	100%	0,00%	100,00%	Col. Brisas del Carmen				L. 200.000,00	L. 0,00	900
SUB TOTAL												L. 2.172.342,91	L. 104.780,00	
SECTOR VIVIENDA DE FAMILIAS EN SITUACION EXTREMA POBREZA														
Mejoramiento y reparación de viviendas populares	S-7	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL		No	100%	0,00%	100,00%	Bº El Centro, Bº Nuevo, Col. Bonilla, Col. Silezar, Col. Alvarez, Col. Lazo, Col. Antúnez				L. 100.000,00	L. 0,00	3427
Mejoramiento y reparación de viviendas populares	S-8	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL		No	100%	0,00%	100,00%		San Juan Pueblo			L. 100.000,00	L. 0,00	4670
Mejoramiento y reparación de viviendas populares, Zona 01	S-47	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	Si		100%	59,97%	40,03%		Tarritos, Nueva Jerusalem, San Felix, Tripoli, Punta de Rieles, Flores de San Juan, Los Indios, Boca Cerrada	Enero		L. 300.130,73	L. 179.999,04	2157
Mejoramiento y reparación de viviendas populares, Zona 02	S-41	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	Si		100%	82,20%	17,80%		El Recreo, Santa Fe, San Marcos, Las Flores, San José del Higuerito, El Manchón, San Rafael, Quebrada Galana, El Pital	Febrero	Marzo	L. 290.000,00	L. 238.378,03	1678
Mejoramiento y reparación de viviendas populares, Zona 03	S-9	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	Si		100%	42,86%	57,14%		El Oro, Los Guevara, Nueva Esperanza, Las Minus, Cerro Azul, Jalisco, Agua Caliente, Pagoules	Febrero		L. 280.000,00	L. 120.000,00	1177
Mejoramiento y reparación de viviendas populares, Zona 04	S-46	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	Si		100%	61,05%	38,95%		Los Cherritos, San Antonio, Brisas Nortueñas, Buena Vista, Colinas, La Montañita, Montenegro, Peñas de El Eden	Marzo		L. 180.000,00	L. 109.882,07	1794
Mejoramiento y reparación de viviendas populares, Zona 05	S-48	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	Si		100%	40,00%	60,00%		Perillo Jabuloy, Los Laureles, San Isidro, Agua Helada, El Naranjito, Nueva Esperanza, Bella Vista, La Unión Betania, Betania, San José de	Marzo		L. 240.000,00	L. 96.000,00	1092
Mejoramiento y reparación de viviendas populares, Zona 06	S-8	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	Si		100%	23,43%	76,57%		Buenos Aires, San Juan Pueblo y San Juan Benque	Febrero		L. 230.000,00	L. 53.882,07	5557
Mejoramiento y reparación de viviendas populares, Zona 07	S-7	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	Si		100%	3,79%	96,21%	Bº El Centro, Bº Nuevo, Col. Bonilla, Col. Silezar, Col. Alvarez, Col. Lazo, Col. Antúnez	La Cumbre, El Desvio, La Presa, El Naranjal, La Florida, Col. Alemana y Pazo Sarco	Marzo		L. 120.000,00	L. 4.550,00	5994
SUB TOTAL												L. 1.840.130,73	L. 802.691,21	

3.1 SECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS														
Construcción I etapa de edificio municipal para usos múltiples		INFRAESTRUCTURA SOCIAL	No	100%	0,00%	100,00%	Bº El Centro					L. 450.000,00	L. 0,00	31073
Mantenimiento del parque central y parque viejo y otras áreas verdes	S-55	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	Si	100%	14,77%	85,23%	Bº El Centro		Marzo			L. 150.000,00	L. 22.150,00	3427
Mantenimiento del parque central y otras áreas verdes	S-19	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	Si	100%	15,00%	85,00%		San Juan Pueblo	abril			L. 100.000,00	L. 15.000,00	4670
Mejoramiento del parque central	S-55	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	No	100%	0,00%	100,00%		El Naranjal				L. 400.000,00	L. 0,00	1096
Mejoramiento del Estadio "Rogelio Ortega"	S-136	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	Si	100%	4,92%	95,08%	Bº El Centro		Abril			L. 1.013.877,53	L. 49.930,00	6427
Mejoramiento del campo de fútbol	S-92	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	No	100%	0,00%	100,00%		Agua Caliente				L. 300.000,00	L. 0,00	518
Mejoramiento del campo de fútbol	S-92	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	No	100%	0,00%	100,00%		El Recreo				L. 140.000,00	L. 0,00	325
Mejoramiento del campo de fútbol	S-92	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	No	100%	0,00%	100,00%		El Naranjal				L. 700.000,00	L. 0,00	1096
Mantenimiento a los sistemas de electrificación	I-10	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Si	100%	91,47%	8,53%	Bº El Centro, Bº Nuevo, Col. Bonilla, Col. Silezar, Col. Álvarez, Col. Lazo, Col. Antúnez		Marzo	Marzo		L. 120.000,00	L. 109.766,98	3427
Mantenimiento a los sistemas de electrificación	S44	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Si	100%	67,52%	32,48%		San Juan Pueblo	Abril			L. 100.000,00	L. 67.519,38	4670
Mejoramiento a la Posta Policial	S-16	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	No	100%	0,00%	100,00%	Bº El Centro					L. 430.000,00	L. 0,00	3427
Mejoramiento a la Posta Policial	S-16	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	No	100%	0,00%	100,00%		San Juan Pueblo				L. 180.000,00	L. 0,00	4670
Construcción de Parque San Marcos	I-103	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	No	100%	0,00%	100,00%		San Marcos				L. 180.000,00	L. 0,00	306
Mejoramiento del Estadio Carlos Calderon	I-104	INFRAESTRUCTURA	Si	100%	57,21%	42,79%		San Juan Pueblo	Junio			L. 155.788,99	L. 89.125,01	4670
SUB TOTAL												L. 4.419.666,52	L. 353.491,37	
Mantenimiento de la carretera de terracería	S-2	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	Si	100%	89,42%	10,58%		El Desvío-La Cumbre-El Recreo-San Marcos-Las Flores Quebrada Galana-El Pital-El Higuero y San Rafael	Junio	Junio		L. 600.000,00	L. 536.541,37	1678
Mantenimiento de la carretera de terracería	S-3	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	Si	100%	45,44%	54,56%		Ramal Tierra Firme	Marzo			L. 352.130,07	L. 160.000,00	2157
Mantenimiento de la carretera de terracería	S-23	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL		100%	0,00%	100,00%		San Juan Pueblo-San Juan Benque				L. 250.000,00		4670
Mantenimiento de la carretera de terracería	S-24	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	No	100%	0,00%	100,00%		La Masica-Pozo Sarco				L. 120.000,00	L. 0,00	306
Mejoramiento y limpieza de drenaje para aguas lluvias	I-97	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Si	100%	98,64%	1,36%		Tripoly	Febrero	Marzo		L. 212.894,49	L. 209.990,00	2157
Proyecto de pavimentación calle principal	I-36	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	No	100%	0,00%	100,00%		Bº El Centro y Col. Bonilla				L. 990.000,00	L. 0,00	3427
Pavimentación de calle	I-82	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	No	100%	0,00%	100,00%		San Juan Pueblo				L. 468.379,03	L. 0,00	4670
Pavimentación de calle	I-36	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	No	100%	0,00%	100,00%		El Naranjal				L. 1.298.500,00	L. 0,00	1096
Mantenimiento de calles internas de terracería	S-24	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	Si	100%	3,54%	96,46%	Bº El Centro, Bº Nuevo, Col. Bonilla, Col. Silezar, Col. Álvarez, Col. Lazo, Col. Antúnez		Junio			L. 250.000,00	L. 8.840,00	3427

Mantenimiento de calles internas de terracería	S-23	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	Si		100%	15,12%	84,88%		San Juan Pueblo	Mayo		L. 250.000,00	L. 37.791,59	4670
Mantenimiento de la carretera de terracería	S-3	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL		No	100%	0,00%	100,00%		Ramal Tierra Firme			L. 250.000,00	L. 0,00	2157
Mantenimiento de la carretera de terracería, Zona 01	S-3	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	Si		100%	29,90%	70,10%		Tarritos, Nueva Jerusalem, San Felix, Tripoli, Punta de Rieles, Flores de San Juan, Los Indios, Boca Comada	Marzo		L. 250.000,00	L. 74.755,07	2157
Mantenimiento de la carretera de terracería, Zona 02	S-2	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	Si		100%	100,00%	0,00%		El Recreo, Santa Fe, San Marcos, Las Flores, San José del Higuero, El Manchón, San Rafael, Quebrada Galana, El Pital	Abril	Abril	L. 250.000,00	L. 250.000,00	1678
Mantenimiento de la carretera de terracería, Zona 03	S-22	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	Si		100%	19,77%	80,23%		El Oro, Los Guevares, Nueva Esperanza, Las Miasas, Cerro Azul, Jalisco, Agua Caliente, Pagosales			L. 250.000,00	L. 49.419,37	1177
Mantenimiento de la carretera de terracería, Zona 04	S-89	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL		No	100%	0,00%	100,00%		Los Chorritos, San Antonio, Brisas Noroñas, Buena Vista, Colinas, La Montañita, Montenegro, Peñas de El Eden			L. 250.000,00	L. 0,00	1794
Mantenimiento de la carretera de terracería, Zona 05	S-1	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	Si		100%	89,69%	10,31%		Porillo Jabloy, Los Laureles, San Isidro, Agua Helada, El Naranjito, Nueva Esperanza, Bella Vista, La Unión, Baniña, Baniña, San José de Pinares, El Zapote, DP	Junio	Junio	L. 250.000,00	L. 224.225,00	1092
Mantenimiento de la carretera de terracería, Zona 06	S-23	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	Si		100%	58,73%	41,27%		Buenos Aires, San Juan Pueblo y San Juan Baque	Marzo	Abril	L. 250.000,00	L. 146.830,00	5557
Mantenimiento de la carretera de terracería, Zona 07	S-24	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	si		100%	46,16%	53,84%		La Cumbre, El Desvío, La Pesa, El Naranjal, La Borda, Col. Alemania y Pozo Sarco	Febrero	Febrero	L. 250.000,00	L. 115.395,74	5994
Construcción de caja puente en quebrada El Paraiso	I-77	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL		No	100%	0,00%	100,00%		El Naranjal			L. 550.000,00	L. 0,00	1096
Construcción de borda y dragado del Río Cuero	I-79	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	Si		100%	98,04%	1,96%		Jurutungo-Los Indios	Febrero	Marzo	L. 400.000,00	L. 392.150,00	2157
Mantenimiento de borda y dragado del Río Cuero	I-77	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL		No	100%	0,00%	100,00%	El Desvío				L. 400.000,00	L. 0,00	3835
Construcción de alcantarillado y muro de contención	I-84	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL		No	100%	0,00%	100,00%		San Marcos			L. 550.000,00	L. 0,00	1678
Construcción de drenaje (Cunetas) para aguas lluvias	I-77	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL		No	100%	0,00%	100,00%	B° El Centro, Col. Alvarez, Col. Siliezar y Col. Bonilla				L. 649.861,69	L. 0,00	3427
Construcción de drenaje para aguas lluvias y construcción de alcantarillas sobre CA-13	I-92	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL		No	100%	0,00%	100,00%		San Juan Pueblo			L. 800.000,00	L. 0,00	4670
Construcción de alcantarilla para aguas lluvias	I-77	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL		No	100%	0,00%	100,00%	El Desvío				L. 350.000,00	L. 0,00	211
Construcción de Alcantarillado En la Carretera	I-79	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		No	100%	0,00%	100,00%		Tierra Firme			L. 120.000,00	L. 0,00	2157
Construcción de Caja puente En la Quebrada El Naranjal	I-77	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		No	100%	0,00%	100,00%		El Naranjal			L. 550.000,00	L. 0,00	1096
Proyecto de pavimentación Calle col Alvarez	S-24	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		No	100%	0,00%	100,00%	Col Alvarez				L. 1.000.000,00	L. 0,00	3427
Construcción de Vado con alcantarillado Sumergible	I-89	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Si		100%	100,00%	0,00%		San Antonio	Mayo	Julio	L. 1.329.205,12	L. 1.329.205,12	900
Proyecto de Pavimentación calle de Acceso al Estadio Col Miraflores	I-82	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		No	100%	0,00%	100,00%		San Juan Pueblo			L. 350.000,00	L. 0,00	4670

Ampliación de Proyecto de Pavimentación de Calle	1-96	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Si		100%	93,71%	6,29%		Agua Caliente	Febrero	Marzo	L. 1.100.000,00	L. 1.030.780,80	518
SUB TOTAL												L. 16.581.236,63	L. 2.912.920,88	
SECTOR TURISMO														
SUB TOTAL														
SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL														
Mantenimiento del edificio municipal		PROYECTOS ESTRATEGICOS	Si		100%	7,05%	92,95%	B° El Centro	San Juan Pueblo	Marzo		L. 400.000,00	L. 28.187,47	31073
Mejoramiento del cementerio (fachada, cerco, nivelación, iluminación y drenaje)	S-145	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		No	100%	0,00%	100,00%	B° El Centro				L. 800.000,00	L. 0,00	3427
Mejoramiento del cementerio (Capilla, cerco y predios, Luz eléctrica, agua, nivelación, drenaje)	S-144	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Si		100%	14,98%	85,02%		San Juan Pueblo	Mayo		L. 200.000,00	L. 29.961,21	4670
SUB TOTAL												L. 1.400.000,00	L. 58.148,68	

CONSTANCIA

La Dirección de Planificación y Gobernabilidad Local, hace **CONSTAR** que el municipio de **LA MASICA**, Departamento de **ATLANTIDA**, actualmente se encuentra en proceso de **EJECUCIÓN** del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) según el "Marco Normativo de Planificación de Desarrollo Municipal..." del Acuerdo No. SCGG-00046-2020 y está en Proyectos PIMA.

(II TRIMESTRE 2024).

Y para los fines que el interesado convenga, se extiende la presente en la Ciudad de Tegucigalpa MDC, a los 20 días del mes de septiembre del año 2024.

DINA ELIZABETH MOREL
Directora de Planificación y Gobernabilidad Local



**Dirección de Fortalecimiento Municipal
Unidad de Análisis y Dictámenes
Comprobante de Recepción de Documentos**

Fecha: Viernes 20 septiembre 2024

Por este medio hacemos constar que hemos recibido de:

Sr.(a): OVIDIO NAHUM TURCIOS
Cargo: ALCALDE
Telefono:
Celular: 99493344
Correo: ATLANTIDALAMASICA@MUNICIPALIDAD.INFO

La documentación que a continuación se detalla:

Tercer Trimestre 2024


- 1 RENDICIÓN DE CUENTAS ACUMULADA AL II TRIMESTRE EN ESTADO APROBADO, DE FORMA ELECTRÓNICA Y EN FÍSICO. (ART. 281 NUMERAL 8 DGPR).
- 2 INFORME DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO AL II TRIMESTRE. (ART. 281 NUMERAL 7 DGPR).
- 3 CONSTANCIA DE AVANCE DE ELABORACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL. ART. 281 NUMERAL 5 Y ART. 289 DGPR).
- 4 CONSTANCIA DE AVANCE O CERTIFICACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE GESTIÓN POR RESULTADOS (PDM). (ART. 281 NUMERALES 1, 2 Y 3 DGPR).

DATOS MUNICIPALES:

Departamento: ATLANTIDA
Municipio: LA MASICA
Alcalde: OVIDIO NAHUM TURCIOS CALIDONIO
Telefono: 9949-3344
Correo: ATLANTIDALAMASICA@MUNICIPALIDAD.INFO

Documentación Pendiente:

- 1 LAS MUNICIPALIDADES QUE TENGAN PLANES DE DESARROLLO MUNICIPAL APROBADOS Y VIGENTES, DEBEN PRESENTAR CONSTANCIA DE CERTIFICACIÓN EXTENDIDA POR LA SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA(ESTE REQUISITO SE TRASLADA PARA LA GESTIÓN IV TRANSFERENCIA 2024)
- 2 SUBSANACIÓN DEL DICTAMEN AL II TRIMESTRE 2024. (ART. 282 DGPR).


RECIBIDO POR: _____

Recibido Por:


ENTREGADO POR: _____

Entregado Por: