

MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD, COMAYAGUA.  
INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS DE CUMPLIMIENTO AL PDM

| 【3】 Nombre del Proyecto                                                         | 【4】<br>Código en<br>PIMP | 【5】 Eje Temático       | 【6】 Cumplimiento del Proyecto |    | 【7】 Avance |        |           | 【8】 Ubicación Exacta del Proyecto |                                  | 【9】 Período de ejecución (mes) |       | 【10】 Presupuesto |            | 【11】<br>Número de beneficiario<br>aproximado | 【13】 Seguimi<br>ento Necesario<br>para asegurar<br>el presupuesto<br>para proximo<br>año | 【14】 Dup<br>licación<br>con el<br>proyecto<br>en PAC2 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|----|------------|--------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------|------------------|------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                 |                          |                        | Sí                            | No | Meta       | Actual | Pendiente | Urbano                            | Rural                            | inicio                         | final | Planificado      | Ejecutado  |                                              |                                                                                          |                                                       |
|                                                                                 |                          |                        |                               |    |            |        |           | Barrio / Colonia                  | Aldea / Caserio                  |                                |       |                  |            |                                              |                                                                                          |                                                       |
| 1. <u>SECTOR EDUCACION</u>                                                      |                          |                        |                               |    |            |        |           |                                   |                                  |                                |       |                  |            |                                              |                                                                                          |                                                       |
| SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO                                                    | E-37                     | EDUCACION              |                               |    | 100%       | 40%    | 60%       | B.San Francisco La Libertad       |                                  |                                |       | 1,484,076.25     | 592,361.00 | 360                                          |                                                                                          |                                                       |
| Ccepreb Angeles de Dios Culotes                                                 | E-48                     | INFRAESTRUCTURA SOCIAL |                               |    | 100%       | 20%    | 80%       |                                   | Caulotes, La Libertad            |                                |       | 720,000.00       | 140,505.41 |                                              |                                                                                          |                                                       |
| Construcción de Aula, Los Castaños Tapiquil                                     | E-37                     | INFRAESTRUCTURA SOCIAL |                               |    | 100%       | 4%     | 96%       |                                   | Tapiquil,La Libertad             |                                |       | 400,000.00       | 17,802.00  | 1600                                         |                                                                                          |                                                       |
| Construcción de Kinder Montañuelas                                              | E-48                     | INFRAESTRUCTURA SOCIAL |                               |    | 100%       | 5%     | 95%       |                                   | Montañuelas,La Libertad          |                                |       | 400,000.00       | 18,580.00  | 2200                                         |                                                                                          |                                                       |
| Ccepreb, Rayito de Luz,Vallecitos                                               | E-48                     | INFRAESTRUCTURA SOCIAL |                               |    | 100%       | 20%    | 80%       |                                   | Vallecitos, La Libertad          |                                |       | 720,000.00       | 140,505.41 | 630                                          |                                                                                          |                                                       |
| Christian Alexander Flores Caballero                                            | E-48                     | INFRAESTRUCTURA SOCIAL |                               |    | 100%       | 16%    | 84%       |                                   | Tapiquil, La Libertad, Comayagua |                                |       | 620,000.00       | 100,500.00 | 630                                          |                                                                                          |                                                       |
| Construccion de bodega y cocina en la escuela Caublotes                         | E-48                     | INFRAESTRUCTURA SOCIAL |                               |    | 100%       | 0%     | 100%      |                                   | Caublotes,La Libertad            |                                |       | 50,000.00        | 0.00       | 650                                          |                                                                                          |                                                       |
| Ampliacion de muro de contencion para proteccion del edificio escolar Mazarella | E-48                     | INFRAESTRUCTURA SOCIAL |                               |    | 100%       | 2%     | 98%       | Col.Mazarella,La Libertad         |                                  |                                |       | 150,000.00       | 2,700.00   | 250                                          |                                                                                          |                                                       |
| Construcción de muro de kinder los alfaros                                      | E-48                     | INFRAESTRUCTURA SOCIAL |                               |    | 100%       | 100%   | 0%        |                                   | Los alfaros, La Libertad         |                                |       | 3,520.00         | 3520.00    | 300                                          |                                                                                          |                                                       |
| Cerca perimetral Kinder Nuevo Amanecer, La Pita, La Libertad                    | E-48                     | INFRAESTRUCTURA SOCIAL |                               |    | 100%       | 0%     | 100%      | La Pita, La Libertad              |                                  |                                |       | 26,000.00        | 0.00       | 560                                          |                                                                                          |                                                       |
| CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA DE SANTA FE, LA LIBERTAD                         | E-48                     | INFRAESTRUCTURA SOCIAL |                               |    | 100%       | 0%     | 100%      |                                   | Santa Fe, La Libertad            |                                |       | 50,000.00        | 0.00       | 980                                          |                                                                                          |                                                       |

|                                                                                            |      |                        |  |  |      |     |      |                          |                               |  |  |              |                |     |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------|--|--|------|-----|------|--------------------------|-------------------------------|--|--|--------------|----------------|-----|--|--|
| Cerca perimetral, escuela La Mina                                                          | E-48 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL |  |  | 100% | 0%  | 100% |                          | La Mina, La Libertad          |  |  | 40,000.00    | 0.00           | 250 |  |  |
| Cerca Perimental de la Escuela El Encinal                                                  | E-48 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL |  |  | 100% | 0%  | 100% |                          | El Encinal,La Libertad        |  |  | 50,000.00    | 0.00           | 150 |  |  |
| Cerca perimetral de la escuela Francisco Morazan Matazano                                  | E-48 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL |  |  | 100% | 0%  | 100% |                          | Matazano,La Libertad          |  |  | 30,000.00    | 0.00           | 300 |  |  |
| Cerca perimetral de la Escuela,Terreritos                                                  | E-48 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL |  |  | 100% | 0%  | 100% |                          | Terreritos,La Libertad        |  |  | 50,000.00    | 0.00           | 320 |  |  |
| Cerca Perimetral escuela Los Alfaro                                                        | E-48 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL |  |  | 100% | 0%  | 100% |                          | Los Alfaro,La Libertad        |  |  | 50,000.00    | 0.00           | 360 |  |  |
| Cerca Perimetral de La escuela de Casa de Piedra                                           | E-48 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL |  |  | 100% | 0%  | 100% |                          | Casa de Piedra,La Libertad    |  |  | 170,000.00   | 0.00           | 280 |  |  |
| Mejora de Escuela (BAÑOS,PILA Y ELECTRIFICACION) Lydia Ortega Machado Bonilla,Santa Rosita | E-48 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL |  |  | 100% | 0%  | 100% |                          | Santa Rosita,La Libertad      |  |  | 30,000.00    | 0.00           | 290 |  |  |
| Cerca Perimetral de la Escuela José Mejía                                                  | E-48 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL |  |  | 100% | 0%  | 100% | La Pita, La Libertad     |                               |  |  | 50,000.00    | 0.00           | 250 |  |  |
| Cerca Perimetral de La Lagunita Loma Alta, La Libertad                                     | E-48 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL |  |  | 100% | 0%  | 100% |                          | Loma Alta, La Libertad        |  |  | 50,000.00    | 0.00           | 420 |  |  |
| Jardin de Niños Luz de Esperanza                                                           | E-48 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL |  |  | 100% | 15% | 85%  |                          | Gorriones Bonitos             |  |  | 720,000.00   | 108,000.00     |     |  |  |
| EJE DE EDUCACION, 10%                                                                      |      |                        |  |  | 100% | 55% | 45%  | Casco Urbano,La Libertad | La guara,El transito Saque,La |  |  | 171,097.16   | 94,941.00      | 870 |  |  |
|                                                                                            |      |                        |  |  |      |     |      |                          |                               |  |  | 6,034,693.41 | L 1,219,414.82 |     |  |  |

2. SECTOR SALUD

|                                                          |      |                    |  |  |      |      |     |                          |                        |  |  |            |            |      |  |  |
|----------------------------------------------------------|------|--------------------|--|--|------|------|-----|--------------------------|------------------------|--|--|------------|------------|------|--|--|
| SUBSIDIO AL SECTOR SALUD                                 | E8   | SALUD Y NUTRICION  |  |  | 100% | 48%  | 52% | B. El centro,La Libertad |                        |  |  | 328,000.00 | 156,910.00 | 1500 |  |  |
| Compra de medicamentos Adulto mayor enfermedades de base | S-87 | GRUPOS VULNERABLES |  |  | 100% | 100% | 0%  | B. El centro,La Libertad | Matazano y Montañuelas |  |  | 100,000.00 | 100,000.00 | 2500 |  |  |
| Campañas de Limpiezas                                    | S-25 | SALUD Y NUTRICION  |  |  | 100% | 77%  | 23% | B. El centro,La Libertad |                        |  |  | 62,975.38  | 48750.00   | 500  |  |  |

|                                                                |      |                   |  |  |      |      |     |                          |                               |  |  |                |             |      |  |  |
|----------------------------------------------------------------|------|-------------------|--|--|------|------|-----|--------------------------|-------------------------------|--|--|----------------|-------------|------|--|--|
| Limpieza de Crematorio                                         | S-25 | SALUD Y NUTRICION |  |  | 100% | 77%  | 23% |                          | Joya del pate,La Libertad     |  |  | 100,000.00     | 0.00        | 2200 |  |  |
| Mejoras del edificio del centro de salud san jeronimo emiliani | S-5  | SALUD             |  |  | 100% | 56%  | 44% | B. El centro,La Libertad |                               |  |  | 229,840.42     | 129,839.99  | 1800 |  |  |
| CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD los alfaros                    | S-5  | SALUD             |  |  | 100% | 14%  | 86% |                          | los alfaros,La Libertad       |  |  | 200,000.00     | 28,250.00   | 1360 |  |  |
| EJE DE SALUD, 20%                                              |      | SALUD Y NUTRICION |  |  | 100% | 45%  | 55% | Casco Urbano,La Libertad | La guara,El transito Saque.La |  |  | 328,684.31     | 148,971.60  | 950  |  |  |
| Construcción y mejora del centro de salud de Valle Bonito      | s5   | SALUD             |  |  | 100% | 100% | 0%  |                          | Valle Bonito                  |  |  | 44,246.00      | 44246.00    | 1200 |  |  |
|                                                                |      |                   |  |  |      |      |     |                          |                               |  |  | L 1,393,746.11 | L656,967.59 |      |  |  |

3. SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO

|                                                                                         |       |  |  |  |      |      |      |                          |                                          |  |  |            |            |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|--|------|------|------|--------------------------|------------------------------------------|--|--|------------|------------|------|--|--|
| CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA El Canton                                                | E-12  |  |  |  | 100% | 98%  | 2%   |                          | El Canton,la Libertad                    |  |  | 86,000.00  | 84,782.00  |      |  |  |
| Distribución de agua con PIPA                                                           | E-12  |  |  |  | 100% | 100% | 0%   | Casco Urbano,La Libertad |                                          |  |  | 80,000.00  | 80,000.00  |      |  |  |
| Ampliacion de proyecto de aguas grises, Cabeceras                                       | S-100 |  |  |  | 100% | 0%   | 100% |                          | Cabeceras,la Libertad                    |  |  | 60,000.00  | 0.00       |      |  |  |
| Subsidio a Juntas de Agua en tramites de Legalización                                   | S-100 |  |  |  | 100% | 0%   | 100% |                          | Subsidio a Juntas de Agua en tramites de |  |  | 10,000.00  | 0.00       |      |  |  |
| Ampliacion proyecto de agua VALLE DE ANGELES                                            | E-12  |  |  |  | 100% | 35%  | 65%  |                          | VALLE DE ANGELES,LA LIBERTAD             |  |  | 200,000.00 | 70,680.00  | 1280 |  |  |
| Mejoramiento de proyecto de agua en Loma Alta                                           |       |  |  |  | 100% | 23%  | 77%  |                          | Loma Alta, La Libertad                   |  |  | 200,000.00 | 45,212.50  | 800  |  |  |
| PROYECTO LINEA DE CONDUCCION SISTEMA AGUA,LA FORTUNA                                    | E-12  |  |  |  | 100% | 35%  | 65%  |                          | LA FORTUNA,la Libertad                   |  |  | 100,000.00 | 0.00       | 980  |  |  |
| COMPRA DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTES CASCO URBANO                               | E-12  |  |  |  | 100% | 0%   | 100% |                          | B° El centro, La Libertad                |  |  | 100,000.00 | 0.00       | 2600 |  |  |
| Construccion y mejora de Sistema de agua potable de Barrios y Colonias del Casco Urbano | E-12  |  |  |  | 100% | 54%  | 46%  |                          | B° El centro, La Libertad                |  |  | 620,864.16 | 335,223.00 | 2600 |  |  |

|                          |                                                                              |       |                           |  |  |      |      |      |                                |                         |  |  |                |                |      |  |  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|--|--|------|------|------|--------------------------------|-------------------------|--|--|----------------|----------------|------|--|--|
|                          | Cerca perimetral para tanque de agua potable, Cabeceras                      | A-8   | RECURSOS NATURALES        |  |  | 100% | 35%  | 65%  |                                | Cabeceras,La Libertad   |  |  | 40,000.00      | 0.00           | 1300 |  |  |
|                          | Estudio de agua y alcantarillado del casco urbano                            | A-8   | RECURSOS NATURALES        |  |  | 100% | 0%   | 100% |                                |                         |  |  | 75,650.00      | 0.00           | 1600 |  |  |
|                          | Construcción y mejoras de sistema de agua potable de Barrion la Ceibita      |       |                           |  |  | 100% | 60%  | 40%  | Barrio La Ceibita, La Libertad |                         |  |  | 380,000.00     | 230,000.00     | 600  |  |  |
|                          | Empresa de Agua La Libertad (EMALI)                                          |       |                           |  |  | 100% | 21%  | 79%  | Casco urbano , La Libertad     |                         |  |  | 629,943.67     | 135,395.58     | 2600 |  |  |
|                          | mejoramiento de tanque de agua en el encinal                                 |       |                           |  |  | 100% | 100% | 0%   |                                | El Encinal, LA Libertad |  |  | 22,890.00      | 22,890.00      | 280  |  |  |
|                          | Construccion de Alcantarillado de aguas Grises col. La pista                 | 100   | AGUA Y SANEAMIENTO        |  |  | 100% | 54%  | 46%  | Col. La pista, La Libertad     |                         |  |  | 600,000.00     | 322,805.00     | 500  |  |  |
|                          | Construccion de proyecto de agua potable Casco urbano (Lineas de conduccion) | S-97  | AGUA Y SANEAMIENTO        |  |  | 100% | 54%  | 46%  | Casco urbano ,La Libertad      |                         |  |  | 2,500,000.00   | 0.00           | 150  |  |  |
|                          | compra de terreno para fuente de agua el Filo y Goteras                      |       |                           |  |  | 100% | 0%   | 100% | El Filo y Goteras, La Libertad |                         |  |  | 200,000.00     | 0.00           |      |  |  |
|                          | Reparacion tanque de agua ,San Juan                                          | E-12  |                           |  |  | 100% | 0%   | 100% |                                | San Juan,la Libertad    |  |  | 30,000.00      | 0.00           |      |  |  |
|                          | construccion de alcantarillado de aguas grises casco urbano                  | S-97  | AGUA Y SANEAMIENTO        |  |  | 100% | 10%  | 90%  | Casco urbano ,La Libertad      |                         |  |  | 150,000.00     | 14,956.00      |      |  |  |
|                          |                                                                              |       |                           |  |  |      |      |      |                                |                         |  |  | L 6,085,347.83 | L 1,341,944.08 |      |  |  |
| 4.SECTOR ELECTRIFICACION |                                                                              |       |                           |  |  |      |      |      |                                |                         |  |  |                |                |      |  |  |
|                          | Extension secundaria San Jose                                                | S-120 | SECTOR DE ELECTRIFICACIÓN |  |  | 100% | 0%   | 100% |                                | San José                |  |  | 50,000.00      | 0.00           | 730  |  |  |
|                          | Extension secundaria El Faldon                                               | S-120 | SECTOR DE ELECTRIFICACIÓN |  |  | 100% | 0%   | 100% |                                | El Faldon               |  |  | 50,000.00      | 0.00           | 200  |  |  |
|                          | Extension secundaria Pinares, La Libertad                                    | S-120 | SECTOR DE ELECTRIFICACIÓN |  |  | 100% | 0%   | 100% |                                | Pinares                 |  |  | 250,000.00     | 0.00           | 300  |  |  |
|                          | Ampliacion del proyecto de electrificacion Montañuelas                       | S-120 | SECTOR DE ELECTRIFICACIÓN |  |  | 100% | 0%   | 100% |                                | Montañuelas             |  |  | 50,000.00      | 0.00           | 280  |  |  |
|                          | Ampliacion de proyecto de electrificacion de Goteras, La Libertad            | S-120 | SECTOR DE ELECTRIFICACIÓN |  |  | 100% | 0%   | 100% |                                | Goteras                 |  |  | 370,000.00     | 0.00           | 150  |  |  |

|                                                                                                           |       |                           |  |  |      |     |      |                           |                                  |  |  |                |              |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|--|--|------|-----|------|---------------------------|----------------------------------|--|--|----------------|--------------|------|--|--|
| Extension secundaria, San Antonio de Saque                                                                |       |                           |  |  | 100% | 0%  | 100% | Saque, La Libertad        |                                  |  |  | 400,000.00     | 0.00         |      |  |  |
| Ampliacion de proyecto de Electrificacion de barrio la Ceibita                                            | S-120 | SECTOR DE ELECTRIFICACIÓN |  |  | 100% | 81% | 19%  | Barrio La Ceibita         |                                  |  |  | 270,000.00     | 220,000.00   | 900  |  |  |
| Compra e instalacion de Lamparas para alumbrado publico (firma de carta de entendimiento con la ENEE)     | S-120 | SECTOR DE ELECTRIFICACIÓN |  |  | 100% | 26% | 74%  | Casco Urbano, La Libertad | -                                |  |  | 746,576.70     | 194,837.00   | 2200 |  |  |
| Extension secundaria el naranjo El Olvido                                                                 | S-120 | SECTOR DE ELECTRIFICACIÓN |  |  | 100% | 0%  | 100% |                           | El Olvido, La Libertad.          |  |  | 330,000.00     | 0.00         | 560  |  |  |
| Extension secundaria Plan Grande                                                                          | S-120 | SECTOR DE ELECTRIFICACIÓN |  |  | 100% | 0%  | 100% |                           | Plan Grande La Libertad          |  |  | 50,000.00      | 0.00         | 860  |  |  |
|                                                                                                           |       |                           |  |  |      |     |      |                           |                                  |  |  | L 2,566,576.70 | L 414,837.00 |      |  |  |
| SECTOR VIVIENDAS DE FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA                                                           |       |                           |  |  |      |     |      |                           |                                  |  |  |                |              |      |  |  |
| Mejoramiento de viviendas de familias en situaciones de extrema pobreza (Techos, letrinas, Pisos y Pilas) | S-93  | VIVIENDA                  |  |  | 100% | 45% | 55%  | Casco Urbano              | ZACATALITOS ,LA PITA/LA LIBERTAD |  |  | 716,670.04     | 327,305.00   | 360  |  |  |