



CONSTANCIA

Por este medio la Mancomunidad de los Municipios del centro de Atlántida MAMUCA, **HACE CONSTAR QUE:** se revisó los documentos de seguimiento de proyectos y seguimiento de ejecución del Plan de Desarrollo Municipal con enfoque a Ordenamiento Territorial PDM – OT al IV trimestre del año 2024 a la Municipalidad de La Masica, Atlántida. Documentos Revisados: actualización de documento de comprobación de coherencia entre PIMA Y PIMP de PMD para el año 2024 presentado al comienzo del año. (Por creación de proyectos en el último trimestre), verificación del cumplimiento de los proyectos ejecutados en PIMA al IV Trimestre, Resumen de la coherencia entre PIMA y PDM (Planificado) para el IV Trimestre Año 2024 y Matriz de seguimiento a la gestión del PIMP - PDM del 2020 al 2025.

Para los fines que el interesado estime convenientes, se extiende la presente en la Ciudad de La Masica, Municipio de la Masica, departamento de Atlántida a los Ocho días del mes de Abril del año dos mil veinticinco


Ing. Mario Pavón Ponce
Director Ejecutivo MAMUCA



NOMBRE DEL MUNICIPIO: La Masica

Cuarto Trimestre 2024

Resumen de la coherencia entre PIMA y PDM (Ejecutado)

		<u>Ejecutado Cuarto Trimestre</u>	
Tipo de Proyecto		# de proyectos	Proporción (%)
Por la municipalidad	[21] Número de proyectos en PIMA	66	100%
	[22] Número de proyectos en el marco del PIMP- PDM	62	94%
	[23] Número de proyectos que contribuyen un OLE	4	6%
Por la mancomunidad	[26] Reconocimiento por la Mancomunidad	Sí	No
	[27] (Observación)		
Por la SDHJGD	[28] Reconocimiento por la SGJD	Sí	No
	[29] (Observación)		

(Por la Municipalidad)

(Por la Mancomunidad)

(Por SGJD)

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Ovidio Naún Torcillos

Mario

Firma:

Firma:

Firma:



NOMBRE DEL MUNICIPIO: La Masica

Ejecutado al Final de 2024

Resumen de la coherencia entre PIMA y PDM (Ejecutado)

		<u>Al FINAL (Ejecutado)</u>	
Tipo de Proyecto		# de proyectos	Proporción (%)
Por la municipalidad	[21] Número de proyectos en PIMA	66	100%
	[22] Número de proyectos en el marco del PIMP- PDM	62	94%
	[23] Número de proyectos que contribuyen un OLE	4	6%
Por la mancomunidad	[26] Reconocimiento por la Mancomunidad	Sí	No
	[27] (Observación)		
Por la SDHJGD	[28] Reconocimiento por la SGJD	Sí	No
	[29] (Observación)		

(Por la Municipalidad)

(Por la Mancomunidad)

(Por SGJD)

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Ovidio Naun Turcos

Maio

Firma: 



Firma: 



Firma: 

[3]Nombre del Proyecto	[4] Código en PIMP	[5]Eje Temático	[6]Cumplimiento del Proyecto		[7]Avance			[8]Ubicación Exacta del Proyecto		[9]Periodo de ejecución (mes)		[10]Presupuesto		[11] Número de beneficiario aproximado
			Sí	No	Meta	Actual	Pendiente	Urbano	Rural	inicio	final	Planificado	Ejecutado	
								Barrio / Colonia	Aldea / Caserío					
SECTOR DE EDUCACION														
Mejoramiento del CEB "Medardo Mejía"	I-9	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		No	100%	0.00%	100,00%		Agua Caliente			L. 300.000,00	L. 0,00	31073
Mejoramiento del CEB "Francisco Regis Benedith"	I-8	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Si		100%	82.02%	17,98%		El Naranjal	Abril	Junio	L. 1.860.230,00	L. 1.525.767,20	31073
Mejoramiento del CEB SAT "José Simeón Cañas"	I-8	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		No	100%	0.00%	100,00%		La Cumbre			L. 350.000,00	L. 0,00	480
Mejoramiento del CEB SAT "Rafael Heliodoro Valle"	I-33	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Si		100%	0.00%	100,00%		Tripoli	Octubre	Diciembre	L. 400.000,00	L. 0,00	775
Mejoramiento del CEB bilingüe "Dionicio de Herrera"	I-7	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Si		100%	51.73%	48,27%		San Juan Pueblo	Junio	Julio	L. 1.479.052,81	L. 765.060,00	4670
Mejoramiento del CEB "Felix Canales Salazar"	I-33	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Si		100%	0.00%	100,00%		San Félix	Octubre	Diciembre	L. 50.000,00	L. 0,00	118
Mejoramiento del Instituto "Gonzalo G. Rodríguez"	I-8	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		No	100%	0.00%	100,00%	B° El Centro				L. 1.100.000,00	L. 0,00	3427
Mejoramiento del CEPB Espiritu del Siglo	I-7	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		No	100%	0.00%	100,00%		San Juan Pueblo			L. 100.000,00	L. 0,00	4670
Mejoramiento Del CEPB San Isidro	I-7	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		No	100%	0.00%	100,00%		Col. Mario Ayala San Juan Pueblo			L. 380.000,00	L. 0,00	355
Mejoramiento del CEB Prudencio Alvarez	I-8	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		No	100%	0.00%	100,00%	B° El Centro				L. 350.000,00	L. 0,00	683
Mejoramiento del CEBSAT Modesto Rodas Alvarado	I-8	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	SI		100%	0.00%	100,00%		Pozo Sarco	Octubre	Diciembre	L. 380.000,00	L. 0,00	306
Mejoramiento del CEB Francisco Morazan	I-9	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	SI		100%	0.00%	100,00%		El Oro	Agosto	Octubre	L. 150.000,00	L. 0,00	366
Mejoramiento del CEB Vilma Madrid de Alvarez	I-8	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	SI						La Presa	Julio	Septiembre	L. 360.717,19	L. 360.369,00	312
Mejoramiento del CEB Republica de Honduras	I-7	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	SI						San Juan Pueblo	Julio	Septiembre	L. 200.000,00	L. 200.000,00	4670
Mejoramiento del Instituto Perla de San Juan	I-7	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	SI		100%	0.00%	100,00%		San Juan Pueblo	Octubre	Noviembre	L. 360.717,19	L. 0,00	312
												L. 7.820.717,19	L. 2.851.196,20	
Salud														
Mantenimiento del Rastro Municipal		INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Si		100%	52.83%	47,17%		Las Tres Marias	Enero	Diciembre	L. 422.573,69	L. 223.260,00	31073
Mejoramiento de la clínica periférica	I-28	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Si		100%	20.93%	79,07%	B° El Centro		Febrero	Diciembre	L. 500.000,00	L. 104.659,25	31073
Aporte Para Compra de Terreno para construccion del Centro de Estabilizacion y Emergencias	S-158	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		No	100%	0.00%	100,00%		San Marcos			L. 200.000,00	L. 0,00	1794
SUB TOTAL												L. 1.122.573,69	L. 327.919,25	
AGUA Y SANEAMIENTO														
Fortalecimiento a junta de agua	I-62	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		No	100%	0.00%	100,00%		El Naranjal			L. 100.000,00	L. 0,00	1096

Fortalecimiento a junta de agua	I-62	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		No	100%	0,00%	100,00%		La Cumbre			L. 50.000,00	L. 0,00	480
Mantenimiento del crematorio municipal		PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Si		100%	92,31%	7,69%		Las Tres Marias	Enero	Diciembre	L. 1.100.000,00	L. 1.015.397,50	31073
Manejo de residuos sólidos	A-12	PROYECTOS AMBIENTALES		No	100%	0,00%	100,00%	B° El Centro				L. 100.000,00	L. 0,00	3427
Manejo de residuos sólidos	A-12	PROYECTOS AMBIENTALES		No	100%	0,00%	100,00%	San Juan Pueblo				L. 100.000,00	L. 0,00	4670
Perforación de pozo para agua potable	A-8	PROYECTOS AMBIENTALES		No	0%	100,00%	1000%		El Naranjal			L. 0,00	L. 0,00	1096
Perforación de pozo para agua potable	A-9	PROYECTOS AMBIENTALES		No	100%	0%	100%		La Cumbre			L. 50.000,00	L. 0,00	480
Aporte al Sistema de Agua Potable	I-1	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		No	100%	0%	100%		Boca Cerrada			L. 300.000,00	L. 0,00	162
SUB TOTAL												L. 1.800.000,00	L. 1.015.397,50	
ELECTRIFICACION														
Construcción del proyecto de electrificación	I-56	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		No	100%	0,00%	100,00%		La Cumbre, El Recreo, Santa Fe, San Marcos y Las Flores			L. 870.000,00	L. 0,00	1794
Mejoramiento de iluminación de carretera CA-13	I-12	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Si		100%	99,39%	0,61%		Agua Caliente	Enero	Febrero	L. 33.000,00	L. 32.800,00	518
Construcción del proyecto de electrificación	I-56	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		No	0%	100,00%	-100,00%		La Sopera - Santa Fe			L. 0,00	L. 0,00	316
Mejoramiento de iluminación de carretera CA-13	S-42	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Si		100%	99,94%	0,06%		San Antonio	Enero	Febrero	L. 32.000,00	L. 31.980,00	900
Construcción del proyecto de electrificación	I-34	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Si		100%	97,41%	2,59%		Desvio Tripoli			L. 213.057,24	L. 207.547,65	775
Mejoramiento de iluminación de carretera CA-13	I-118	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Si		100%	100,00%	0,00%		Montenegro	Febrero	Febrero	L. 40.000,00	L. 40.000,00	256
Ampliación del proyecto de electrificación	I-34	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		No	0%	100,00%	-100,00%		Tarritos (El Alto)			L. 0,00	L. 0,00	239
Mejoramiento de iluminación de carretera CA-13	I-10	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Si		100%	99,64%	0,36%		La Presa	Noviembre	Noviembre	L. 225.000,00	L. 224.191,51	312
Ampliación al proyecto de electrificación	I-34	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Si		100%	92,51%	7,49%		Tripoli	Noviembre	Diciembre	L. 199.285,67	L. 184.352,42	775
Construcción del proyecto de electrificación	I-57	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		No	100%	0,00%	100,00%	Col. Brisas del Carmen				L. 80.000,00	L. 0,00	900
Mejoramiento de iluminación de carretera CA-13	I-12	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Si		100%	100%	100%		Los Chorritos.	Noviembre	Diciembre	L. 200.000,00	L. 199.775,02	775
Mejoramiento de iluminación de carretera CA-13	I-12	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Si		100%	100%	100%		El Oro	Noviembre	Diciembre	L. 170.000,00	L. 169.763,98	366
SUB TOTAL												L. 2.062.342,91	L. 1.090.410,58	
SECTOR VIVIENDA DE FAMILIAS EN SITUACION EXTREMA POBREZA														
Mejoramiento y reparación de viviendas populares	S-7	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	Si		100%	100,00%	0,00%	B° El Centro, B° Nuevo, Col. Bonilla, Col. Silezar, Col. Álvarez, Col. Lazo, Col. Antúnez		Enero	Diciembre	L. 100.000,00	L. 100.000,00	3427

Mejoramiento y reparación de viviendas populares	S-8	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	Si		100%	100,00%	0,00%		San Juan Pueblo	Enero	Diciembre	L. 100.000,00	L. 100.000,00	4670
Mejoramiento y reparación de viviendas populares, Zona 01	S-47	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	Si		100%	100,00%	0,00%		Tarritos, Nueva Jerusalem, San Felix, Tripoli, Punta de Rieles, Flores de San Juan, Los Indios, Roca Cerrada	Enero	Diciembre	L. 340.130,73	L. 340.130,73	2157
Mejoramiento y reparación de viviendas populares, Zona 02	S-41	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	Si		100%	100,00%	0,00%		El Recreo, Santa Fe, San Marcos, Las Flores, San José del Higuero, El Manchón, San Rafael, Quebrada Galana, El El Oro, Los Guevara, Nueva Esperanza, Las Minas, Cerro Azul, Jalisco, Agua Caliente, Paonales	Enero	Diciembre	L. 330.000,00	L. 330.000,00	1678
Mejoramiento y reparación de viviendas populares, Zona 03	S-9	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	Si		100%	99,97%	0,03%		Los Chorritos, San Antonio, Brisas Norteñas, Buena Vista, Colinas, La Montañita, Montenegro, Peñas de El Eden	Enero	Diciembre	L. 320.000,00	L. 319.896,08	1177
Mejoramiento y reparación de viviendas populares, Zona 04	S-46	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	Si		100%	100,00%	0,00%		Portillo Jabaloy, Los Laureles, San Isidro, Agua Helada, El Naranjito, Nueva Esperanza, Bella Vista, La Unión Betania	Enero	Diciembre	L. 340.000,00	L. 340.000,00	1794
Mejoramiento y reparación de viviendas populares, Zona 05	S-48	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	Si		100%	100,00%	0,00%		Buenos Aires, San Juan Pueblo y San Juan Benque	Enero	Diciembre	L. 280.000,00	L. 280.000,00	1092
Mejoramiento y reparación de viviendas populares, Zona 06	S-8	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	Si		100%	90,83%	9,17%		B° El Centro, B° Nuevo, Col. Bonilla, Col. Silezar, Col. Álvarez, Col. Lazo, Col. Antúnez	Enero	Diciembre	L. 280.000,00	L. 254.323,90	5557
Mejoramiento y reparación de viviendas populares, Zona 07	S-7	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	Si		100%	100,00%	0,00%		La Cumbre, El Desvío, La Presa, El Naranjal, La Borda, Col. Alemana y Pozo Sarco	Enero	Diciembre	L. 310.000,00	L. 310.000,00	5994
Mejoramiento y reparación de viviendas (EMERGENCIA TORMENTA SARA)		PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	Si		100%	38,44%	61,56%	576.610,00	Toto el Municipio	Noviembre	Diciembre	L. 1.500.000,00	L. 576.610,00	9620
SUB TOTAL												L. 3.030.000,00	L. 2.080.829,98	
3.1 SECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS														
Mantenimiento del parque central y parque viejo y otras areas verdes	S-55	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	Si		100%	99,92%	0,08%	B° El Centro		Febrero	Diciembre	L. 150.000,00	L. 149.875,99	3427
Mantenimiento del parque central y otras areas verdes	S-19	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	Si		100%	43,40%	56,60%		San Juan Pueblo	Febrero	Diciembre	L. 100.000,00	L. 43.400,00	4670
Mejoramiento del parque central	S-55	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	Si		100%	100,00%	0,00%		El Naranjal	Febrero	Diciembre	L. 249.180,51	L. 249.180,51	1096
Mejoramiento del Estadio "Rogelio Ortega"	S-136	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	Si		100%	4,11%	95,89%	B° El Centro		Abril	Mayo	L. 1.213.877,53	L. 49.930,00	6427
Mejoramiento del campo de fútbol	S-92	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL		No	0%	100,00%	-100,00%		Agua Caliente			L. 0,00	L. 0,00	518
Mejoramiento del campo de fútbol	S-92	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL		No	100%	0,00%	100,00%		El Recreo			L. 140.000,00	L. 0,00	325
Mejoramiento del campo de fútbol	S-92	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	Si		100%	100,00%	0,00%		El Naranjal	Junio	Julio	L. 249.180,51	L. 249.180,51	1096
Mantenimiento a los sistemas de electrificación	I-10	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Si		100%	91,47%	8,53%	B° El Centro, B° Nuevo, Col. Bonilla, Col. Silezar, Col.		Marzo	Marzo	L. 120.000,00	L. 109.766,98	3427
Mantenimiento a los sistemas de electrificación	S44	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Si		100%	67,52%	32,48%		San Juan Pueblo	Abril	Junio	L. 100.000,00	L. 67.519,38	4670
Mejoramiento a la Posta Policial	S-16	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		No	0%	100,00%	-100,00%	B° El Centro				L. 0,00	L. 0,00	3427
Mejoramiento a la Posta Policial	S-16	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		No	0%	100,00%	-100,00%		San Juan Pueblo			L. 0,00	L. 0,00	4670
Construccion de Parque San Marcos	I-103	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Si		100%	83,33%	16,67%		San Marcos	Noviembre	Diciembre	L. 180.000,00	L. 150.000,00	306
Mejoramiento del Estadio Carlos Calderon	I-104	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Si		100%	73,67%	26,33%		San Juan Pueblo	Junio	Agosto	L. 155.788,99	L. 114.775,01	4670
SUB TOTAL												L. 944.969,50	L. 691.241,88	

4.2 SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL														
Mantenimiento de la carretera de terracería	S-2	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	Si		100%	100,00%	0,00%		El Desvío-La Cumbre-El Recreo-San Marcos-Las Flores-Quebrada Galana-El Pital-El Higuero y San	Junio	Septiembre	L. 600.000,00	L. 600.000,00	1678
Mantenimiento de la carretera de terracería	S-3	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	Si		100%	85,12%	14,88%		Ramal Tierra Firme	Marzo	Septiembre	L. 602.130,07	L. 512.552,00	2157
Mantenimiento de la carretera de terracería	S-23	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	Si		100%	100,00%	0,00%		San Juan Pueblo-San Juan Benque	Junio	Agosto	L. 250.000,00	L. 250.000,00	4670
Mantenimiento de la carretera de terracería	S-24	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL		No	100%	0,00%	100,00%	La Masica-Pozo Sarco				L. 120.000,00	L. 0,00	306
Proyecto de pavimentación calle principal	I-36	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	Si		100%	92,72%	7,28%	B° El Centro y Col. Bonilla		Octubre	Diciembre	L. 1.489.219,20	L. 1.380.790,14	3427
Pavimentación de calle	I-82	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	Si		100%	99,96%	0,04%		San Juan Pueblo	Octubre	Diciembre	L. 1.498.800,00	L. 1.498.241,71	4670
Pavimentación de calle	I-36	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL		No	100%	0,00%	100,00%		El Naranjal			L. 1.298.500,00	L. 0,00	1096
Mantenimiento de calles internas de terracería	S-24	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	Si		100%	97,03%	2,97%	B° El Centro, B° Nuevo, Col. Bonilla, Col. Silezar, Col. Álvarez, Col. Lazo, Col. Antúñez		Junio	Julio	L. 250.000,00	L. 242.569,28	3427
Mantenimiento de calles internas de terracería	S-23	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	Si		100%	99,47%	0,53%		San Juan Pueblo	Mayo	Mayo	L. 301.188,11	L. 299.597,75	4670
Mantenimiento de la carretera de terracería	S-3	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	Si		100%	64,17%	35,83%		Ramal Tierra Firme			L. 250.000,00	L. 160.421,93	2157
Mantenimiento de la carretera de terracería, Zona 01	S-3	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	Si		100%	100,00%	0,00%		Tarritos, Nueva Jerusalem, San Felix, Tripoli, Punta de Rieles, Flores de San Juan, Los Indios, Boca Cerrada	Julio	Agosto	L. 250.000,00	L. 250.000,00	2157
Mantenimiento de la carretera de terracería, Zona 02	S-2	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	Si		100%	100,00%	0,00%		El Recreo, Santa Fe, San Marcos, Las Flores, San José del Higuero, El Manchón, San Rafael, Quebrada Galana,	Abril	Abril	L. 325.000,00	L. 325.000,00	1678
Mantenimiento de la carretera de terracería, Zona 03	S-22	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	Si		100%	37,55%	62,45%		El Oro, Los Guevara, Nueva Esperanza, Las Minas, Cerro Azul, Jalisco, Agua Caliente, Pagoales	Agosto	Agosti	L. 250.000,00	L. 93.869,37	1177
Mantenimiento de la carretera de terracería, Zona 04	S-89	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	Si		100%	88,00%	12,00%		Los Chorritos, San Antonio, Brisas Norteñas, Buena Vista, Colinas, La Montañita, Montenegro, Peñas de El	Septiembre	Septiembre	L. 250.000,00	L. 220.000,00	1794
Mantenimiento de la carretera de terracería, Zona 05	S-1	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	Si		100%	89,69%	10,31%		Portillo Jabaloy, Los Laureles, San Isidro, Agua Helada, El Naranjito, Nueva Esperanza, Bella Vista, La Unión	Junio	Junio	L. 250.000,00	L. 224.225,00	1092
Mantenimiento de la carretera de terracería, Zona 06	S-23	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	Si		100%	100,00%	0,00%		Buenos Aires, San Juan Pueblo y San Juan Benque	Marzo	Abril	L. 250.000,00	L. 250.000,00	5557
Mantenimiento de la carretera de terracería, Zona 07	S-24	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	si		100%	100,00%	0,00%		La Cumbre, El Desvío, La Presa, El Naranjal, La Borda, Col. Alemana y Pozo Sarco	Febrero	Febrero	L. 250.000,00	L. 250.000,00	5994
Construcción de caja puente en quebrada El Paraíso	I-77	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL		No	100%	0,00%	100,00%		El Naranjal			L. 900.000,00	L. 0,00	1096
Construcción de borda y dragado del Rio Cuero	I-79	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	Si		100%	98,04%	1,96%		Jurutungo-Los Indios	Febrero	Marzo	L. 400.000,00	L. 392.150,00	2157
Mantenimiento de borda y dragado del Rio Cuero	I-77	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL		No	0%	100,00%	-100,00%	El Desvío				L. 0,00	L. 0,00	3835
Construcción de alcantarillado y muro de contención	I-84	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL		No	0%	100,00%	-100,00%		San Marcos			L. 0,00	L. 0,00	1678
Construcción de drenaje (Cunetas) para aguas lluvias	I-77	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL		No	100%	95,61%	4,39%	B° El Centro, Col. Alvarez, Col. Silezar y Col. Bonilla				L. 1.039.861,69	L. 994.209,10	3427
Construcción de drenaje para aguas lluvias y construcción de alcantarillas sobre CA-13	I-92	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL		No	0%	100,00%	-100,00%		San Juan Pueblo			L. 0,00	L. 0,00	4670
Construcción de alcantarilla para aguas lluvias	I-77	PROYECTO DE DESARROLLO SOCIAL	Si		100%	71,37%	28,63%	El Desvío		Octubre	Octubre	L. 350.000,00	L. 249.808,49	211
Contruccion de Alcantarillado En la Carretera	I-79	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		No	100%	0,00%	100,00%		Tierra Firme			L. 120.000,00	L. 0,00	2157
Construccion de Caja puente En la Quebrada El Naranjal	I-77	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		No	100%	0,00%	100,00%		El Naranjal			L. 900.000,00	L. 0,00	1096
Proyecto de pavimentacion Calle col Alvarez	S-24	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Si		100%	98,25%	1,75%	Col Alvarez		Octubre	Diciembre	L. 1.000.000,00	L. 982.501,66	3427
Construccion de Vado con alcantarillado Sumergible	I-89	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Si		100%	100,00%	0,00%		San Antonio	Mayo	Julio	L. 1.329.205,12	L. 1.329.205,12	900
Proyecto de Pavimentacion calle de Acceso al Estadio Col Miraflores	I-82	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		No	0%	100,00%	-100,00%		San Juan Pueblo			L. 0,00	L. 0,00	4670

Ampliacion de Proyecto de Pavimentacion de Calle	I-96	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Si		100%	93,71%	6,29%		Agua Caliente	Febrero	Marzo	L. 1.100.000,00	L. 1.030.780,80	518
Proyecto de Pavimentacion de Calle	I-82	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		No	100%	0,00%	100,00%	Bo. Viejo				L. 1.480.000,00	L. 0,00	3427
Mejoramiento y Limpieza de drenaje para aguas lluvias	I-97	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Si		100%	98,64%	1,36%		Tripoli	Octubre	Octubre	L. 212.894,49	L. 209.990,00	775
Construcción de alcantarillas, curva zacate morado	I-84	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Si		100%	99,99%	0,01%		San Marcos	Octubre	Noviembre	L. 269.000,00	L. 268.969,28	306
Reparación de carreteras secundarias (EMERGENCIA TORMENTA SARA)	I-77	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Si		100%	98,85%	1,15%		Todo el Municipio	Diciembre	Diciembre	L. 1.940.000,00	L. 1.917.676,67	10274
Pavimentación de calle	I-82	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		No	0%	100,00%	-100,00%		B° Suyapa SJP			L. 0,00	L. 0,00	4670
SUB TOTAL					100%							L. 19.525.798,68	L. 13.932.558,30	
SECTOR TURISMO														
SUB TOTAL														
SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL														
Mantenimiento del edificio municipal		PROYECTOS ESTRATEGICOS	Si		100%	4,22%	95,78%	B° El Centro	San Juan Pueblo	Marzo	Diciembre	L. 700.000,00	L. 29.537,47	31073
Construccion de Parque	S-19	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL		No	100%	0,00%	100,00%		San Juan Pueblo			L. 370.720,29	L. 0,00	4670
Mejoramiento del cementerio (fachada, cerco, nivelación, iluminación y drenaje)	S-145	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL		No	0%	100,00%	-100,00%	B° El Centro				L. 0,00	L. 0,00	3427
Mejoramiento del cementerio (Capilla, cerco y predios,Luz electrica, agua, nivelación, drenaje)	S-144	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	Si		100%	100,00%	0,00%		San Juan Pueblo	Mayo	Junio	L. 29.961,21	L. 29.961,21	4670
Relleno con Nivelacion, del Cementerio Nuevo	S-144	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL		No	0%	100,00%	-100,00%		San Juan Pueblo			L. 0,00		4670
SUB TOTAL												L. 1.100.681,50	L. 59.498,68	
TOTAL												L. 37.407.083,47	L. 22.049.052,37	