



Proyecto llevado a cabo por la Corporación Municipal

Identificación del Proyecto

- **Encargado de la ejecución del Proyecto.**

Alcaldía Municipal de Orocuina

- **Sector:** Construcción

Sub sector. Mejoramiento

- **Nombre del Proyecto.**

Instalación de 2 rejillas metálicas y acceso a pavimento existente, la plazuela

- **Ubicación del Proyecto.**

Comunidad de la Plazuela, Municipio de Orocuina, Departamento de Choluteca.

- **Propósito.**

Fortalecimiento de la construcción de infraestructura vial vecinal con la perspectiva de alcanzar el bienestar social y ornato de la comunidad.

- **Objetivo**

Construir rejillas metálicas con la perspectiva habilitar el acceso a pavimento existente, permitiendo mejorar el bienestar social y ornato de la comunidad de la Plazuela.

- **Descripción del Proyecto**

El proyecto consiste en:

- 1.- ELABORACIÓN/INSTALACIÓN DE 2 REJILLAS METÁLICAS DE 5.00X0.35 MTS
- 2.- REALIZAR DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO HIDRÁULICO EXISTENTE DE 5.08X0.63X0.20 MTS, PARA LA INSTALACIÓN DE REJILLAS
- 3.- REALIZAR EXCAVACIÓN DE MATERIAL NO CLASIFICADO
- 4.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, DONDE SE INSTALARÁN LAS REJILLAS Y EN ACCESO A PAVIMENTO EXISTENTE
- 5.- UTILIZAR ARENA DE RIO LAVADA
- 6.- UTILIZAR GRAVA TRITURADA DE 3/4"-1"
- 7.- UTILIZAR MEZCLADORA, PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO
- 8.- UTILIZAR TALADRO ROTAMARTILLO EN LA DEMOLICIÓN DEL PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO

Elaboración del Proyecto

- **Alcance del Proyecto (Principal Producto).**

Mejoramiento: habilitar acceso a pavimento existe mediante la construcción de rejillas metálicas de 5.00x0.35 Comunidad de la Plazuela, Municipio de Orocuina, Departamento de Choluteca.

- **Impacto Ambiental.**

Se constató que el proyecto se desarrollará en óptimas condiciones sin generar ningún impacto ambiental que atente contra las condiciones de vida de las y los pobladores residentes en la comunidad y su entorno, se anexa constancia facilitada por la Coordinación Municipal Ambiental (UMA).

- **Impacto en el terreno y asentamientos.**

Con el desarrollo del proyecto no se generarán modificaciones en el micro-territorio de ninguna naturaleza, por tanto, se considera pertinente una ejecución optima sin riesgo a la población en general.

- **Detalles del Encargado del Proyecto**

Nombre Completo: Félix Alberto Osorto

Tel: 3366-5466

- **Fuentes de Financiamiento.**

Alcaldía Municipal de Orocuina

- **Presupuesto del Proyecto.**

L 19,200.00

- **Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto.**

10 de abril del 2025

- **Estado del Proyecto (actual).**

El proyecto está terminado en su totalidad conforme a los establecido en el contrato.

- **Costo de Finalización (proyectado).**

L 19,200.00

- **Fecha de Finalización (proyectada).**

20 abril del 2025

Ejecución del Proyecto

- **Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.**

Se ejecutó el proyecto en tiempo y forma entre lo planificado y los productos esperados conforme al contrato del proyecto.

- **Variación en el costo total del proyecto.**

No se generó ninguna variación en el costo total del proyecto, se está ejecutando conforme a lo planificado

- **Variaciones en el alcance y duración del proyecto**

No se ha generó ninguna variación en el alcance y duración del proyecto, se ejecutó conforme a lo programado cada una de las actividades.

- **Razones de los cambios antes mencionados**

No se ha generado ningún cambio en lo técnico y presupuestario.

Orocuina, Choluteca, 30 de abril del 2025



Arturo. O.

Lic. Arturo Alexander Ordoñez

Coordinador. Unidad Técnica Municipal (UTM)



CONSTANCIA

La suscrita coordinadora de la Unidad Municipal Ambiental de Orocuina hace constar que durante el mes de abril del año 2025 se presentó a realizar inspección en terreno donde se ejecutara el " **INSTALACIÓN DE 2 REJILLAS METÁLICAS Y ACCESO A PAVIMENTO EXISTENTE, LA PLAZUELA, MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA**", se constató que el proyecto se desarrollará en óptimas condiciones sin generar ningún impacto ambiental que atente contra las condiciones de vida de las y los pobladores residentes en la comunidad y su entorno.

Y para fines de interés se extiende la presente en Orocuina, Choluteca, a los 3 días del mes de abril del año 2025.




Ing. Tapia Gissela Sánchez
Coordinadora. Unidad Municipal Ambiental (UMA)