



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
TEL/FAX 2641-0729
Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com
DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE ABRIL 2025

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO						ELABORACIÓN DEL PROYECTO								EJECUCIÓN DEL PROYECTO			
Encargado de la Ejecución del proyecto	Sector, Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación	Propósito	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización Proyectado	Fecha de Finalización Proyectada	Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variación en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duración del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Construcción de Aula de 8x8 M y Módulos Sanitarios en Instituto Hector Mejia Lara B San Francisco, San Nicolas, Copan	B San Francisco	Mejorar las condiciones en las que se encuentran los niños en los centros educativos.	Construccion de un aula y un modulo sanitario en el Instituto Hector Mejia Lara.	Este proyecto beneficia al municipio en general.	Obras Publicas	Otros Fondos	1,098,850.55	21/5/2024	Colocación de Techo en aula y baño, se estima un avance del 85% del avance del proyecto.	N/A	25/5/2025	Se ha retrasado la ejecución por condiciones climaticas y proveedores de materiales.	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Construccion de Módulos Sanitarios en Escuela Manuel Luna Castillo, Barrio El Progreso, San Nicolas, Copan	B El Progreso	Mejorar las condiciones en las que se encuentran los niños en los centros educativos.	Construccion de 2 modulos sanitarios en Escuela Manuel Luna Castillo	Este proyecto beneficia al municipio en general.	Obras Publicas	Otros Fondos	849,143.19	21/5/2024	Colocación de Techo en baños, se estima un avance del 85% del avance del proyecto.	N/A	26/5/2025	Se ha retrasado la ejecución por condiciones climaticas y proveedores de materiales.	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Construccion de Aula de 10.85x8 M en Jardin de Niños Rafael Pineda Ponce, Comunidad Nueva Concepcion, San Nicolas, Copan	Nueva Concepción del Carmen	Mejorar las condiciones en las que se encuentran los niños en los centros educativos.	Construccion de un aula de pre escolar en Jardin de Niños Rafael Pineda Ponce	Este proyecto beneficia al municipio en general.	Obras Publicas	Otros Fondos	899,099.04	21/5/2024	Colocación de Techo en aula, se estima un avance del 85% del avance del proyecto.	N/A	27/5/2025	Se ha retrasado la ejecución por condiciones climaticas y proveedores de materiales.	N/A	N/A	N/A

Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Construccion de Modulos Sanitarios en Centro Basico Federico C Canales, Comunidad El Porvenir, San Nicolas, Copan	El Porvenir	Mejorar las condiciones en las que se encuentran los niños en los centros educativos.	Construccion de un modulo sanitario en Centro Educativo Basico Federico C Canales	Este proyecto beneficia al municipio en general.	Obras Publicas	Otros Fondos	449,556.53	21/5/2024	Colocación de Techo en baño, se estima un avance del 85% del avance del proyecto.	N/A	28/5/2025	Se ha retrasado la ejecución por condiciones climaticas y proveedores de materiales.	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Mejoramiento de Escuela Luz Odilia Davila de la Comunidad El Sisin	El Sisin	Mejorar las condiciones en las que se encuentran los niños en el centro educativo.	Mejoramiento de Escuela Luz Odilia Davila de la Comubidad El Sisin	Este proyecto beneficia a la comunidad El Sisin	Obras Publicas	Otros Fondos	-	1/3/2024	Se continua en la etapa de remodelación de la escuela, se han realizado actividades Como: Pintado de aula, Instalación eléctrica, fundición de plancha. Se estima un avance del 98%	N/A	30/5/2025	Todo se esta ejecutado según lo previsto.	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Mantenimiento Y Reparación De Carreteras En El Área Rural En Las Zona Productivas	Cerro El Mono, El Copalchil, Agua Buena Los Copantes, Los Corchos, El Zapote – Copalchil, Santa Teresa El Borbollón, Cerro Redondo El Campanario, La Escabrosa, La Gualchoca, El Porvenir-La Loma	Mejorar el acceso a zonas productivas del area rural del municipio	Mantenimiento Y Reparación De Carreteras En El Área Rural En Las Zona Productivas, Se realizó nuevo convenio para la continuación del mantenimiento de carreteras en las áreas rurales que no se habían intervenido.	Este proyecto beneficia al municipio en general.	Obras Publicas	Fondos Propios y otros Fondos	772,600.00	16/11/2024	Intervención de zonas productivas con lo que es balastado y conformación tipo I y II	N/A	30/6/2025	Todo se esta ejecutado según lo previsto.	N/A	N/A	N/A

Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Ampliación del proyecto de alcantarillado sanitario en B° San Cayetano y B° San Francisco	San Nicolás, Copán	Mejorarar el sistema de alcantarillado en el municipio	Ampliación del proyecto de alcantarillado sanitario en B° San Cayetano y B° San Francisco	Este proyecto beneficia al municipio en general.	Obras Publicas	Fondos Propios	-	16/11/2024	Se culminó el proyecto de ampliación del sistema de alcantarillado sanitario en B° San Sebastián y se inició a trabajar en el Barrio San Francisco. Realizando actividades como excavación con retro para instalación de tuberías. Colocación de tuberías, Están en la etapa de construcción de fosas sépticas.	N/A	30/5/2025	Todo se esta ejecutado según lo previsto.	N/A	N/A	N/A
--	----------------	---	--------------------	--	---	--	----------------	----------------	---	------------	---	-----	-----------	---	-----	-----	-----

Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Construcción de Jardín de Niños Fuente de Vida	El Carmen San Nicolás, Copán, sector Suyapa	Mejorar las condiciones en las que se encuentran los niños en los centros educativos.	Construcción de Jardín de Niños Fuente de Vida	Este proyecto beneficia al municipio en general.	Obras Publicas	Fondos Propios y otros Fondos	-	16/11/2024	El proyecto comenzó con la preparación del terreno con una retroexcavadora para nivelar y acondicionar el área destinada al plantel. Se realizaron labores de remoción de tierra, limpieza del terreno y excavación para cimentaciones, garantizando así una base sólida y segura para la construcción del kínder, se inició con el proceso de cotizaciones.	N/A	31/7/2025	Todo se esta ejecutado según lo previsto.	N/A	N/A	N/A
--	----------------	--	---	---	--	--	----------------	-------------------------------	---	------------	--	-----	-----------	---	-----	-----	-----

Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Construcción De Carriles	Barrio San Cayetano Sector La Lomita	Mejorar la ruta de acceso a la zona.	Construcción De Carriles	Este proyecto beneficia al Casco Urbano en general.	Obras Publicas	Fondos Propios	67,038.00	16/11/2024	Este proyecto mancomunado con los vecinos de este sector; se les apoyó con la compra de materiales para construcción de los carriles. Se hizo la socialización, ya que los beneficiarios aportarán la mano de obra calificada y no calificada de dicho proyecto.	N/A	30/5/2025	Todo se esta ejecutado según lo previsto.	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Perforación De Pozo Alternativo Para Abastecimiento De Agua En El Casco Urbano Con Ubicación En Pueblo Nuevo	Pueblo Nuevo, San Nicolás, Copán	Surge como una solución ante la escasez y la irregularidad en el suministro de agua potable, garantizando una fuente confiable y sostenible para la comunidad.	Perforación De Pozo Alternativo Para Abastecimiento De Agua En El Casco Urbano Con Ubicación En Pueblo Nuevo	Este proyecto beneficia al municipio en general.	Obras Publicas	Fondos Propios y otros Fondos	440,000.00	16/11/2024	Se inició con la perforación del pozo, donde se han perforado 110 pies de profundidad, encontrando agua de color marrón a gris oscuro. Se estima un avance aproximado del proyecto de un 30%.	N/A	3/6/2025	Todo se esta ejecutado según lo previsto.	N/A	N/A	N/A



Roxana Raquel Rosa
Dr. Obras Publicas