



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MES ABRIL 2025

Objetivo: Mejorar las condiciones de acceso que permita el transito vehicular, como peatonal de toda epoca en las distintas comunidades de la zona rural y urbana de

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIA DA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Construccion de 1200 mts de pavimento Ciclopeo	El Ciruelo	varios	13/8/2024	5 meses	Walter Mauricio Garcia Gutierrez	183-2024	738,187.86	40%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
2	Construccion de 584.56 m2 de pavimento con concreto hidraulico(4000PSI)	Barrio Arriba	varios	15/10/2024	2 meses	SEPRICH	242-2024	536,836.99	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
3	Construccion de puente Vehicular	San Jose del Injerto	varios	4/12/2024	3 meses	Nelson Gerardo Sanchez Moreno	317-2024	903,499.20	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
4	Construccion de 1800 m2 de pavimenta con concreo ciclopeo (4000 PSI)	Piedras Azules	varios	12/12/2024	4 meses	CONSTRUMAR S. DE R.L.	345-2024	803,333.10	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
5	Construccion de 1511.80 m2 e pavimento con concreto hidraulico(4000PSI) LPN-AMC-08 CPCHCBA	Col. Brisas de Altamira	varios	23/1/2025	3/5/2025	ZF Investment Works and Services, S. de R.L.U. de C.V.	008-2025	1,514,284.50	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



6	Construccion de puente vehicular	Col. 21 de Abril	varios	30/1/2025	4 meses	PROSERV	011-2025	379,840.44	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
7	Construccion de 884.44m2 de pavimento con concreto hidraulico(4000PSI)	Barrio La Independenci a(sector Gaitan)	varios	24/2/2025	2 meses	Victoria Santos Morales	054-2025	930,350.18	100%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
8	Construccion de pavimento Hidraulico	Col. Valladolid	varios	29/3/2025	4 meses	Ingenieria Inversines ZAM.	081-2025	671,638.37	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
9	Construccion de caja puente	Col. Agricola Jarin	varios	29/3/2025	4 meses	Orlando Daniel Torrez	082-2025	381,425.05	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
10	Mejoramiento de Carretera(zona rural)	varias	varios	21/4/2025	2 mes	Concretosel Socio	095-2025	860,000.00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
11	Construccion de pavimento Hidraulico	Col.21 de Abril	varios	21/4/2025	2 meses	ZF Investment Works and Services, S. de R.L.U. de C.V.	097-2025	1,438,856.75	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
12	Construccion de Pavimento	El Taladro	varios	22/4/2025	2 meses	Roca Firme	156806	5,744.94	70%	Elaboracion por orden de compra
13	Construccion de Caja Puente	Col. 9 de Noviembre	varios	26/4/2025	4 meses	Kelly Katherine Pacheco	98-2025	407,920.38	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



14	Mejoramiento de Carretera(zona rural)	varias	varios	26/4/2025	2 meses	Concretosel Socio	99-2025	230,000.00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
15	Mejoramiento de Calles de tierra	San Jose de Pane	varios	26/4/2025	2 meses	Transporte Martinez	101-2025	110,000.00	10%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.

OSCAR LOPEZ
 DESARROLLO COMUNITARIO
 MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
 30 ABRIL DE 2025

